Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Управление коммунального хозяйства города Астаны",010000, город Астана, район Сарыарка, ул. Бейбітшілік, зд. 11, тел.: +7(7172) 55-69-44** — **240140011067**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС",РК, г. Астана, район Сарыарка,ул. Дулатова 174, тел.: (7172) 28-88-02** — **031040004852**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 19/63 от 2019-08-22

Номер документа	Дата составления
18	23.05.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подрядные работы "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-I"(район Можайского)			тг	1	106 252 072,00	106 252 072,00	11 384 150,57
				Итого	1	x	106 252 072,00	11 384 150,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Солсанов Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель / Е. Сарсенков
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.05.2025

М.П.

Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астана"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"

Наименование строительства и его адрес: Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Май -2 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19/63	22.08.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	7 202 421 684									
Итого за текущий год	786 712 693	94 867 921,43							11 384 150,57	106 252 072

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управления коммунального хозяйства г. Астана"

_____ Сыздыков Е.

БИН 240140011067

Эксперт технического надзора
ТОО "Строй Потенциал"

_____

Подрядчик

Директор ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"

_____ Солсанов Б.

БИН 031040004852

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астана" БИН 240140011067

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС" БИН 031040004852

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 111 Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)

(наименование, адрес)

Объект: 2-2 Здание решеток с насосной станцией подачи

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19/63 от 22.08.2019 года

Акт выполненных работ

за Май - 2 2025 (месяц, год) на 2-2-1 Строительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 02.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ход ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Фундаменты										
1	16	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	5.04	27845,04	2237,69	140339,00	11278,00	113755,00	16599,00	169493,00	
						3037,00	582,08	15306,00	2934,00		12555,00		
2	17	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м³	38,4	40635,34	2736,26	1560397,00	105072,00	1158619,00	295556,00	2004429,00	
						7726,71	731,28	296706,00	28081,00		148476,00		
3	23	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м² поверхности	16,784	1582,66	24,50	26563,00	412,00	8925,00	16222,00	46208,00	
						1026,43	12,84	17228,00	216,00		3423,00		
4	24	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	2,5056	39150,69	13,99	98096,00	35,00	76665,00	20113,00	127666,00	
						8539,39	0,00	21396,00	0,00		9457,00		
5	27	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м² поверхности	3,3408	1582,66	24,50	5287,00	82,00	1776,00	3229,00	9197,00	
						1026,43	12,84	3429,00	43,00		681,00		
6	28	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	2,842	44563,67	1894,78	126650,00	5385,00	91715,00	29149,00	168263,00	
						10397,44	873,49	29550,00	2482,00		12464,00		
7	29	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	8,756	44563,67	1894,78	390199,00	16590,00	282569,00	89806,00	518405,00	
						10397,44	873,49	91040,00	7648,00		38400,00		
8	35	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	2,244	32840,91	3438,75	73695,00	7717,00	55185,00	11736,00	92265,00	
						4809,72	937,49	10793,00	2104,00		6834,00		
			Итого по разделу 2: Фундаменты					2421226,00	146571,00	1789209,00	482410,00	3135926,00	
								485448,00	43508,00	0,00	232290,00		
			Раздел 5: Гидроизоляция										
9	52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	388,35	4251,33	34,76	1651004,00	13499,00	1377233,00	244373,00	2047008,50	
						670,20	6,42	260272,00	2493,00		151631,50		
10	53	1113-0701-0701 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные. Гидрофобизация водным раствором	м²	559,8	164,65	57,97	92171,00	32452,00	18865,50	39930,50	142670,50	
						72,98	30,39	40854,00	17012,50		10569,00		
11	54	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022	Стены. Нанесение Пенетрона	м²	559,8	987,96	9,93	553060,00	5559,00		440848,00	1073422,00	
						978,03	6,36	547501,00	3560,50		79514,00		
12	55	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	615,78	1946,00		1198308,00		1198308,00		1294172,50	
											95864,50		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	56	1146-0302-0602 РСНБ РК 2022	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	49,25	1755,47 1103,28	652,19 339,04	86457,00 54336,50	32120,00 16697,50		59669,00 11690,00	157816,00	
14	57	1113-0701-0701 РСНБ РК 2022	Поверхности бетонные. Гидрофобизация водным раствором	$м^2$	4,4325	164,65 72,98	57,97 30,39	730,00 323,50	256,50 134,50	149,50	316,00 83,50	1129,50	
15	58	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022	Стены. Нанесение Пенетрона	$м^2$	4,4325	987,96 978,03	9,93 6,36	4379,00 4335,00	44,00 28,00		3490,50 629,50	8499,00	
16	59	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 /Гидроизоляция "Пенетрон"/	кг	14,775	1946,00		28752,00		28752,00	2300,00	31052,00	
17	60	1106-1401-0203 РСНБ РК 2022	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика	м шва	49,25	7436,75 686,00	14,09 7,38	366260,00 33785,50	694,00 363,50	331780,50	31076,00 31787,00	429123,00	
18	61	235-301-0102 РСНБ РК 2022	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	73,875	1427,00		105419,50		105419,50	8433,50	113853,00	
			Итого по разделу 5: Гидроизоляция					4086540,50 941407,50	84624,50 40289,50	3060508,00 0,00	819703,00 392502,50	5298746,00	
			Раздел 8: Лотки										
19	78	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,461935	335897,00		155162,50		155162,50	12413,00	167575,50	
20	79	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00693	355882,00		2466,50		2466,50	197,50	2664,00	
			Итого по разделу 8: Лотки					157629,00 0,00	0,00 0,00	157629,00 0,00	0,00 12610,50	170239,50	
			Раздел 9: Стены и перегородки										
21	82	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	200,572	60768,83 15483,80	5686,28 1720,88	12188526,00 3105616,50	1140508,50 345160,50	7942400,50	3209222,00 1231819,00	16629567,00	
22	83	1108-0201-0601 РСНБ РК 2022	Кладка из кирпича. Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	503,265	-703,11 -703,11	0,00 0,00	-353850,50 -353850,50	0,00 0,00		-329080,00 -546,34,50	-737565,00	
23	84	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	36	1205,60 412,79	490,98 128,10	43402,00 14860,00	17676,00 4612,00	10866,00	22977,00 5310,00	71689,00	
24	85	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	$м^3$	1,65	153240,00		252846,00		252846,00	20228,00	273074,00	
25	89	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,221375	587645,00 160509,89	4729,11 1733,72	130090,00 35533,00	1047,00 384,00	93510,00	33403,00 13079,00	176572,00	
26	90	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,12475	1257111,00 171137,12	2738,88 1362,23	156824,50 21349,50	341,50 170,00	135133,50	19582,50 14112,50	190519,50	
27	91	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0215	165239,00 160509,89	4729,11 1733,72	3553,00 3451,00	101,00 37,00		3244,00 544,00	7341,00	
28	92	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,013	355882,00		4626,00		4626,00	370,00	4996,00	
29	93	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0085	355882,00		3025,00		3025,00	242,00	3267,00	
30	94	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,1035	587645,00 160509,89	4729,11 1733,72	60821,00 16613,00	489,00 179,00	43719,00	15617,00 6115,00	82553,00	
31	95	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022	Пояса в опалубке. Устройство		11,8272	69708,27	9468,98	824454,00	111992,00	429604,00	282512,00	1195523,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	96	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	м³		23915,89	2333,14	282858,00	27595,00		88557,00		
					0,523776	335897,00		175935,00		175935,00		190010,00	
33	97	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т							14075,00		
					0,26752	355882,00		95206,00		95206,00		102822,00	
34	98	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т							7616,00		
					0,05082	317846,00		16153,00		16153,00		17445,00	
			Итого по разделу 9: Стены и перегородки	т							1292,00		
								13601611,00	1272155,00	9203024,00	3257477,50	18207813,50	
								3126430,50	378137,50	0,00	1348725,00		
			ИТОГО по акту										
								20267006,50	1503350,50	14210370,00	4559590,50	26812725,00	
								4553286,00	461935,00	0,00	1986128,00		

			ИТОГО ПО АКТУ без стоимости оборудования:	Тенге								**26 812 725**	
		1,60%	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								429 004	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								27 241 729	
		2,32%	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32,%	Тенге								632 008	
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге								27 873 737	
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге								557 475	
		1,0790000	Итого в текущих ценах с непредвиденными затратами	Тенге								30 677 277	
			НДС 12%	Тенге								3 681 273	
			Всего с НДС по акту	Тенге								**34 358 550**	

Сдал:
Подрядчик ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"
БИН 030140004882

Директор _____ **Б.Б. Солсанов**

Эксперт технического надзора
ТОО "Строй Потенциал"
_____ **Гредякин В.И.**
ИИН 680513350013
№ KZM01L00062953 от 26.02.2021 года

Эксперт авторского надзора
ТОО "АКВА-Д"
_____ **Власов А.**
ИИН 840228350417, приказ № 01/25-3 от31.01.2025 года

Принял:
Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011057

_____ **А.М. Терещенко**

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астана" БИН 240140011067

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС" БИН 031040004852

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 111 Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)

(наименование, адрес)

Объект : 2-9 Дренажная насосная станция

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19/63 от 22.08.2019 года

Акт выполненных работ

за Май-2 2025 (месяц, год) на 2-9-1 Строительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	6	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	613,320429	69,54 0,00	69,54 25,88	42650,00 0,00	42651,00 15873,00		11426,00 4324,00	58400,00	
2	7	1101-0104-0408 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	613,320429	34,34 0,00	34,34 12,78	21061,00 0,00	21061,00 7838,00		5643,00 2134,00	28838,00	
3	8	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	153,330107	1899,34 1899,34	0,00 0,00	291226,00 291226,00	0,00 0,00		209682,00 40073,00	540981,00	
4	9	1101-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	$м^2$ уплотненного грунта	613,320429	156,76 0,00	156,76 59,17	96144,00 0,00	96144,00 36290,00		26127,00 9782,00	132053,00	
5	10	1101-0102-0344 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$** ***(Погрузка грунта обратной засыпки)***	$м^3$ грунта	766,650536	397,54 0,00	397,54 114,67	304774,00 0,00	304774,00 87912,00		63295,00 29447,00	397516,00	
6	11	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /для обратной засыпки/**	т·км	1341,638438	228,00		305894,00			24471,00	330365,00	
			ИТОГО по акту					1061749,00 291226,00	464630,00 147913,00	0,00 0,00	316173,00 110231,00	1488153,00	
			ИТОГО ПО АКТУ без стоимости оборудования:	Тенге								1 488 153	
		1,60%	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								23 810	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								1 511 963	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2,32%	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32,%	Тенге								35 078	
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге								1 547 041	
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге								30 941	
		1,0790000	Итого в текущих ценах с непредвиденными затратами	Тенге								1 702 642	
			НДС 12%	Тенге								204 317	
			Всего с НДС по акту	Тенге								1 906 959	

Сдал:
Подрядчик ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"
БИН 031040004852

Директор Б.Б. Сулсанов

Эксперт технического надзора
ТОО "Строй Потенциал"
ИИН 6[illegible]013
№ К[illegible]3 от 26.02.2021 года

Эксперт технического надзора
ТОО "[illegible]"
ИИН 4[illegible]7, приказ № 01/25-3 от31.01.2025 года

Принял:
Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

А.М. Терешенко

М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астана" БИН 240140011067

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС" БИН 031040004852

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 111 Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)

(наименование, адрес)

Объект: 6-3 Внутриплощадочные сети НК

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19/63 от 22.08.2019 года

Акт выполненных работ

за Май - 2 2025 (месяц, год) на 6-3-1 Внутриплощадочные сети НК работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 12: Система К2Ипо										
1	367	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. *Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1*	м³ грунта	62,51553	384,81 0,00	384,81 111,00	24056,60 	24056,60 6939,20		4996,20 2324,30	31377,10	
2	368	412-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км - + /временный отвал/	т·км	109,402177	164,00		17942,00			1435,40	19377,40	
3	369	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	1,93347	4797,08 4797,08	0,00 0,00	9275,00 9275,00	0,00 0,00		6678,00 1276,20	17229,20	
4	370	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1,93347	349,83 0,00	349,83 100,91	676,40 0,00	676,40 195,10		140,50 65,40	882,30	
5	371	412-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км - + /временный отвал/	т·км	3,383572	164,00		554,90			44,40	599,30	
6	372	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5/10/ м	м³	275,703714	47,57 0,00	47,57 17,43	13115,00 	13115,00 4805,50		3460,00 1326,00	17901,00	
7	373	1101-0104-0411 *РСНБ РК 2022*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м³	275,703714	21,03 0,00	21,03 7,71	5798,00 	5798,00 2125,50		1530,00 587,00	7915,00	
8	374	1101-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	275,703714	156,76 0,00	156,76 59,17	43219,50 	43219,50 16313,50		11745,00 4397,50	59362,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	375	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	32,1915	2086,05 2086,05	0,00 0,00	67153,00 67153,00	0,00 0,00		48350,50 9240,00	124743,50	
10	376	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ *(Для обратной засыпки)*	$м^3$ грунта	307,895214	349,83 0,00	349,83 100,91	107711,00 0,00	107711,00 31069,50		22371,50 10407,00	140489,50	
11	377	412-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км - + /временный отвал/	т·км	538,816624	164,00		88366,00			7069,50	95435,50	
12	378	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Дренажный слой под трубопроводы h=10см из песка/	$м^3$ основания	4,2922	7362,42 2514,54	348,88 112,37	31601,00 10793,00	1497,60 482,40	19310,60	11162,40 3421,00	46184,40	
13	379	1122-0301-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,03782	2726655,63 1323917,06	974690,17 407217,33	103122,20 50070,60	36862,80 15401,00	16188,80	64816,80 13435,20	181374,20	
14	380	241-102-0231 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	37,97128	20917,00		794245,20		794245,20	63539,60	857784,80	
15	381	1122-0601-0306 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,03782	9827250,71 864459,90	396567,24 100165,10	371666,60 32693,80	14998,20 3788,20	323974,60	36117,20 32622,80	440406,60	
16	382	1122-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,003	1999062,94 1267580,16	446159,58 196062,59	5997,00 3802,50	1338,50 588,00	856,00	4347,00 827,50	11171,50	
17	383	241-102-0220 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,012	8080,00		24337,00		24337,00	1947,00	26284,00	
18	384	1122-0601-0305 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,003	7378843,28 796049,41	351471,07 91620,02	22136,50 2388,00	1054,50 275,00	18694,00	2636,50 1982,00	26755,00	
19	426	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,82	78874,94 42486,63	18819,23 9089,43	143552,00 77326,00	34251,00 16543,00	31976,00	92930,00 18919,00	255401,00	
20	427	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,09	25884,00		2330,00		2330,00	186,00	2516,00	
21	428	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	40222,00		40222,00		40222,00	3218,00	43440,00	
22	429	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	30031,00		30031,00		30031,00	2402,00	32433,00	
23	430	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	31292,00		62584,00		62584,00	5007,00	67591,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	431	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	31292,00		31292,00		31292,00	2503,00	33795,00	
25	432	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6973,00		6973,00		6973,00	558,00	7531,00	
26	436	1122-1301-0102 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,9	78874,94 42486,63	18819,23 9089,43	307612,00 165698,00	73395,00 35449,00	68519,00	199135,00 40540,00	547287,00	
27	437	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м³	0,18	25884,00		4659,00		4659,00	373,00	5032,00	
28	438	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	40222,00		80444,00		80444,00	6436,00	86880,00	
29	439	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	30031,00		60062,00		60062,00	4805,00	64867,00	
30	440	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	28176,00		112704,00		112704,00	9016,00	121720,00	
31	441	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	31292,00		62584,00		62584,00	5007,00	67591,00	
32	442	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	31292,00		62584,00		62584,00	5007,00	67591,00	
33	443	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6973,00		13946,00		13946,00	1116,00	15062,00	
			Итого по разделу 12: Система К2Нпо					2752551,90 419199,90	357974,10 133974,90	1868516,20 0,00	510416,60 261040,80	3524009,30	
			Раздел 15: Система К3										
34	537	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	40222,00		40222,00		40222,00	3218,00	43440,00	
35	538	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	30031,00		30031,00		30031,00	2402,00	32433,00	
36	539	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	28176,00		28176,00		28176,00	2254,00	30430,00	
37	540	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	31292,00		31292,00		31292,00	2503,00	33795,00	
			Итого по разделу 15: Система К3					129721,00 0,00	0,00 0,00	129721,00 0,00	0,00 10377,00	140098,00	
			ИТОГО по акту					2882272,90 419199,90	357974,10 133974,90	1998237,20 0,00	510416,60 271417,80	3664107,30	
			ИТОГО ПО АКТУ без стоимости оборудования:	Тенге								3 664 107	
		1,60%	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								58 626	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								3 722 733	
		2,32%	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32 %	Тенге								86 367	
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге								3 809 100	
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге								76 182	
		1,0790000	Итого в текущих ценах с непредвиденными затратами	Тенге								4 192 220	
			НДС 12%	Тенге								503 066	
			Всего с НДС по листу	Тенге								**4 695 286**	

Сдал:
Подрядчик: ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"
БИН 031040004852

Директор
М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "СтройПовенциал" Шедякин А.М.
ИИН 670513300013
№ KZ81VSH00062054 от 26.02.2021 года

Эксперт авторского надзора
ТОО "АКВА-Д"

Власов А.В.
ИИН 840225350417, приказ № 0125-3 от 31.01.2025 года

Принял:
Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011865

А.М. Терещенко

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астана" БИН 240140011067
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС" БИН 031040004852
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 111 Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)
(наименование, адрес)

Объект : 6-3 Внутриплощадочные сети НК
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19/63 от 22.08.2019 года

Акт выполненных работ

за **Май 2025 (месяц, год) на 6-3-2 Камеры работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Камера К2-3										
1	93	1101-0102-0344 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м³ грунта	1453,636039	437,29 0,00	437,29 126,14	635661,00 0,00	635661,00 183362,00		132019,00 61416,00	829096,00	
2	94	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /временный отвал/**	т·км	2543,863069	228,00		580001,00			46400,00	626401,00	
3	95	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	25,891736	5516,65 5516,65	0,00 0,00	142836,00 142836,00	0,00 0,00		102842,00 19654,00	265332,00	
4	96	1101-0102-0344 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³** *(Погрузка грунта ручной доработки)*	м³ грунта	25,891736	397,54 0,00	397,54 114,67	10293,00 0,00	10293,00 2969,00		2138,00 995,00	13426,00	
5	97	412-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км /временный отвал/**	т·км	45,310538	228,00		10331,00			826,00	11157,00	
6	104	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство**	м² покрытия	63,5	7207,03 1248,72	632,07 232,33	457646,00 79294,00	40136,00 14753,00	338216,00	88404,00 43684,00	589734,00	
7	105	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	6,35	27845,04 3037,00	2237,69 582,08	176816,00 19285,00	14209,00 3696,00	143322,00	20913,00 15818,00	213547,00	
8	106	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство.Устройство из бетона кл.В15 W6 F50 сульфатостойкий**		133,5	58946,01	5895,66	7869292,53	787070,22	4379742,89	2782522,19	11503959,71	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$		20243,29	2660,95	2702479,41	355236,63		852144,99		
9	107	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	2,15672	49001,19	1865,77	105682,00	4024,00	3837,00	90548,00	211928,00	
				т		45356,42	779,75	97821,00	1682,00		15698,00		
10	108	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	2,15672	317846,00		685505,00		685505,00		740345,00	
			Итого по разделу 3: Камера К2-3					10674063,53	1491393,22	5550622,89	54840,00		
								3041715,41	561698,63	0,00	3219386,19	15004925,71	
			ИТОГО по акту								1111475,99		
								10674063,53	1491393,22	5550622,89	3219386,19	15004925,71	
								3041715,41	561698,63	0,00	1111475,99		
			ИТОГО ПО АКТУ без стоимости оборудования:	Тенге								15 004 926	
		1,60%	**Временные здания и сооружения 1,6%**	Тенге								240 079	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								15 245 005	
		2,32%	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32,%**	Тенге								353 684	
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге								15 598 689	
		1,0790000	**Непредвиденные затраты 2%**	Тенге								311 974	
			Итого в текущих ценах с непредвиденными затратами	Тенге								17 167 605	
			НДС 12%	Тенге								2 060 113	
			Всего с НДС по акту	Тенге								19 227 717	

Сдал:
Подрядчик ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"
БИН 031040004852

Директор Толсанов
М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "Строй Потенциал"
Гаврилин В.И.
ИИН 670513300
№ KZ81VJE00062053 от 26.02.2025 года

Эксперт авторского надзора
ТОО "АКВА-Д"
Власов А.
ИИН 840228350417, приказ № 01/25-3 от31.01.2025 года

Принял:
Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

М.П. А.М. Теренценко

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астана" БИН 240140011067
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС" БИН 031040004852
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 111 Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)
(наименование, адрес)

Объект: 7-1 Благоустройство территории очистные сооружения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19/63 от 22.08.2019 года

Акт выполненных работ

за Май-2 2025 (месяц, год) на 7-1 Благоустройство территории очистные сооружения. Альбом № работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Вертикальная планировка										
1	1	1101-0104-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	2663	66,03 0,00	66,03 16,05	175838,00 0,00	175837,50 42741,00		30784,50 16537,00	223159,50	
2	2	1101-0104-0310 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	2663	53,77 0,00	53,77 13,07	143189,50 0,00	143189,50 34805,50		25059,00 13448,00	181696,50	
3	3	1101-0104-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	5582,6	66,03 0,00	66,03 16,05	368619,00 0,00	368619,00 89600,50		64535,00 34668,00	467822,00	
4	4	1101-0104-0310 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	5582,6	53,77 0,00	53,77 13,07	300176,50 0,00	300176,50 72964,50		52532,50 28192,00	380901,00	
5	5	1101-0201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /1 проход/	м³	5059,55	171,53 0,00	171,53 63,23	867864,50 0,00	867865,00 319915,50		230361,50 87834,00	1186060,00	
6	6	1101-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см /5 проходов/	м³	5059,55	60,32 0,00	60,32 23,99	305192,00 0,00	305192,00 121378,50		87378,50 31420,00	423990,50	
7	7	1101-0104-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м /вытесненный грунт/	м³ грунта	1615,4	66,03 0,00	66,03 16,05	106665,00 0,00	106664,50 25927,00		18674,00 10031,50	135370,50	
8	8	1101-0104-0310 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	1615,4	53,77 0,00	53,77 13,07	86860,00 0,00	86860,50 21113,50		15201,00 8158,00	110219,00	
9	9	1101-0102-0344 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ *(Излишек грунта)*	м³ грунта	4801,45	397,54 0,00	397,54 114,67	1908768,50 0,00	1908768,50 550582,50		396407,50 184423,50	2489599,50	
10	10	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	184855,825	53,00		9797358,50				10581147,00	
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка					14060531,50 0,00	4263173,00 1279028,50	0,00 0,00	783788,50 920933,50 1198500,50	16179965,50	
			ИТОГО по акту					14060531,50 0,00	4263173,00 1279028,50	0,00 0,00	920933,50 1198500,50	16179965,50	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО АКТУ без стоимости оборудования:	Тенге								16 179 966	
		1,60%	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								258 879	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								16 438 845	
		2,32%	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32,%	Тенге								381 381	
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге								16 820 226	
		1,0790000	Непредвиденные затраты 2%	Тенге								336 405	
			Итого в текущих ценах с непредвиденными затратами	Тенге								18 512 004	
			НДС 12%	Тенге								2 221 441	
			Всего с НДС по акту	Тенге								**20 733 445**	

Сдал:
Подрядчик ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"
БИН 031040001852

Директор Б.Д. Со
М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "СтройПотенциал" Предяк
ИНН 670543350012
№ KZ81VAB00062945 от 26.02.202

Эксперт авторского надзора
ТОО "АКВА-Д" Власов А
ИНН 840228350417, приказ № 01/2-3 от31.01.2025 года

Принял:
Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 2401001067

А.М. Терещенко
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астана" БИН 240140011067

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС" БИН 031040004852

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 111 Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)

(наименование, адрес)

Объект : 2-4 Подающий и переливной лоток. Камеры

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19/63 от 22.08.2019 года

Акт выполненных работ

за Май-2 2025 (месяц, год) на 2-4 Подающий и переливной лоток. Камеры работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 3: Камера и лоток переливной (существующий)										
1	134	1106-0801-0104 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$	2,22	77231,31 27399,68	3060,51 827,14	171453,50 60827,50	6794,50 1836,50	103832,00	57024,00 18278,00	246755,50	
2	135	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0096	335897,00		3224,50		3224,50		3482,50	
3	136	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00378	355882,00		1345,00		1345,00	258,00 107,50	1452,50	
			Итого по разделу 3: Камера и лоток переливной (существующий)					176023,00 60827,50	6794,50 1836,50	108401,50 0,00	57024,00 18643,50	251690,50	
			ИТОГО по акту					176023,00 60827,50	6794,50 1836,50	108401,50 0,00	57024,00 18643,50	251690,50	
			ИТОГО ПО АКТУ без стоимости оборудования:	Тенге								251 691	
		1,60%	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								4 027	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								255 718	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2,32%	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32,%	Тенге								5 933	
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге								261 650	
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге								5 233	
		1,0790000	Итого в текущих ценах с непредвиденными затратами	Тенге								287 967	
			НДС 12%	Тенге								34 556	
			Всего с НДС по акту	Тенге								**322 523**	

Сдал:
Подрядчик ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"
БИН 031040004852

Директор
М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "СтройПотенциал"
Блякин В.И.
ИИН 670512350013
№ KZ81VTE00062953 от 28.02.2021 года

Эксперт авторского надзора
ТОО "АКВА-Т"
Власенко
ИИН 740228350417, приказ № 01/25-3 от 31.01.2025 года

Принял:
Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140011067

А.М. Терещенко

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астана" БИН 240140011067

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС" БИН 031040004852

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 111 Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)

(наименование, адрес)

Объект : 4-2 Трансформаторная подстанция КТПН-2х1250кВа 10/0,4кВ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19/63 от 22.08.2019 года

Акт выполненных работ

за Май- 2 2025 (месяц, год) на 4-2 Трансформаторная подстанция КТПН-2х1250кВа 10/0,4кВ. Альбом №17 (№1-№6) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: "Электротехническая часть" БКТП -2х1250 кВА 10/0,4 кВ. Альбом №1										
1	1	1133-0208-0203 *РСНБ РК 2022*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция	1	32052,42	19220,19	32052,00	19220,00	2530,00	16241,00	52156,00	
						10302,23	9999,06	10302,00	9999,00		3863,00		
2	2	1133-0208-0205 *РСНБ РК 2022*	**Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	1	120939,60	38197,43	120940,00	38197,00	21856,00	62351,00	197954,00	
						60885,69	17053,33	60886,00	17053,00		14663,00		
3	4	1308-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 1600 КВХА. Монтаж оборудования**	шт.	2	697646,92	249255,17	1395294,00	498511,00	3150,00	814420,00	2386491,00	
						446816,94	118752,25	893634,00	237505,00		176777,00		
			Итого по разделу 1: "Электротехническая часть" БКТП -2х1250 кВА 10/0,4 кВ. Альбом №1					1548286,00	555928,00	27536,00	893012,00	2636601,00	
								964822,00	264557,00	0,00	195303,00		
			Раздел 2: "Архитектурно-строительная часть". Альбом №2										
4	11	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	27,408	69,54	69,54	1906,00	1906,00		511,00	2610,00	
						0,00	25,88	0,00	709,00		193,00		
5	12	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	6,852	1899,34	0,00	13014,00	0,00		9370,00	24175,00	
						1899,34	0,00	13014,00	0,00		1791,00		
6	13	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	27,408	362,19	158,89	9927,00	4355,00		5675,00	16850,00	
						203,30	84,28	5572,00	2310,00		1248,00		
7	14	1101-0102-0326 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ /для обратной засыпки/**	$м^3$ грунта	34,26	348,09	330,68	11926,00	11329,00		2907,00	16020,00	
						17,41	100,45	596,00	3441,00		1187,00		
8	15	412-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км - + /для обратной засыпки/**		59,955	164,00		9833,00				10620,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т·км									
			Итого по разделу 2: "Архитектурно-строительная часть". Альбом №2								787,00		
								46606,00	17590,00	**0,00**	18463,00	**70275,00**	
								19182,00	6460,00	**0,00**	5206,00		
			ИТОГО по акту										
								1594892,00	573518,00	**27536,00**	911475,00	**2706876,00**	
								984004,00	271017,00	**0,00**	200509,00		
			ИТОГО ПО АКТУ без стоимости оборудования:	Тенге								**2 706 876**	
		1,60%	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								43 310	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								2 750 186	
		2,32%	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32,%	Тенге								63 804	
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге								2 813 990	
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге								56 280	
		1,0790000	Итого в текущих ценах с непредвиденными затратами	Тенге								3 097 021	
			НДС 12%	Тенге								371 643	
			Всего с НДС по акту	Тенге								**3 468 664**	

Сдал:
Подрядчик ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"
БИН 131040001852

Директор
МПК Д.Е. [illegible]

Эксперт технического надзора
ТОО "СтройПотенциал"
Грецких В.И.
ИИН 6[illegible]
№ KZ81VLA00062953 от 26.02.[illegible] года

Эксперт авторского надзора
ТОО "АКВА Д"
Власов А.
ИИН 840228350417, приказ № 01/25-3 от31.01.2025 года

Принял:
Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астаны"
БИН 140140011067

М.П. А.М. Терещенко

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Управление коммунального хозяйства г. Астана" БИН 240140011067
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС" БИН 031040004852
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 111 Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)
(наименование, адрес)

Объект : 2-3 Аккумуляторы-отстойники
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 19/63 от 22.08.2019 года

Акт выполненных работ

за Май-2 2025 (месяц, год) на 2-3-1 Строительные работы (с учетом реконструкции существующего отстойника) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Аккумуляторы-отстойники (новое строительство)										
1	3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2										
				$м^3$ грунта	10121,3984	69,54	69,54	703842,00	703842,00		188562,00	963760,00	
						0,00	25,88	0,00	261942,00		71356,00		
2	4	1101-0104-0408 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2										
				$м^3$ грунта	10121,3984	34,34	34,34	347569,00	347568,00		93117,00	475908,00	
						0,00	12,78	0,00	129351,00		35222,00		
3	5	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2										
				$м^3$ грунта	2530,34961	2086,05	0,00	5278436,00	0,00		3800484,00	9805232,00	
						2086,05	0,00	5278436,00	0,00		726312,00		
4	68	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м										
				$м^3$	5,1	104705,31	3732,84	533997,00	19038,00	296968,00	203077,00	796040,00	
						42743,50	1013,68	217992,00	5170,00		58966,00		
5	69	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012										
				т	0,35141	331233,00		116399,00		116399,00		125711,00	
											9312,00		
6	70	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
				т	0,01296	355882,00		4612,00		4612,00		4981,00	
											369,00		
7	71	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012										
				т	0,63266	331233,00		209558,00		209558,00		226323,00	
											16765,00		
8	72	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка										
				т	0,1364	1257111,00	2738,88	171470,00	374,00	147753,00	21411,00	208311,00	
						171137,12	1362,23	23343,00	186,00		15430,00		
			Итого по разделу 1: Аккумуляторы-отстойники (новое строительство)					7365883,00	1070822,00	775290,00	4306651,00	12606266,00	
								5519771,00	396649,00	0,00	933732,00		
			Раздел 2: Аккумуляторы-отстойники (реконструкция)										
9	243	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м(В25,W6,F200,сульфатостойкий)										
				$м^3$	19,78	111859,31	12525,42	2212577,25	247753,00	1184393,75	765987,25	3216849,50	
						39455,54	3099,78	780430,50	61313,75		238285,00		
10	244	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
					0,00152	355882,00		541,00		541,00		584,25	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	245	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т 2,08468		317846,00		662607,25		662607,25	43,25	715615,75	
12	261	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м(В25,W6,F200,сульфатостойкий)**	т 1,38		111859,31	12525,42	154366,00	17285,00	82632,00	53008,50 53441,00	224432,00	
				м³		39455,54	3099,78	54449,00	4278,00		16625,00		
13	262	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	0,01212		355882,00		4313,00		4313,00		4658,00	
14	263	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т 0,11694		317846,00		37169,00		37169,00	345,00	40143,00	
			Итого по разделу 2: Аккумуляторы-отстойники (реконструкция)	т				3071573,50	265038,00	1971656,00	2974,00 819428,25	4202282,50	
								834879,50	65591,75	0,00	311280,75		
			ИТОГО по акту					10437456,50	1335860,00	2746946,00	5126079,25	16808548,50	
								6354650,50	462240,75	0,00	1245012,75		

			ИТОГО ПО АКТУ без стоимости оборудования:	Тенге								16 808 549
		1,60%	**Временные здания и сооружения 1,6%**	Тенге								268 937
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								17 077 485
		2,32%	**Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32,%**	Тенге								396 198
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге								17 473 683
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге								349 474
		1,0790000	**Итого в текущих ценах с непредвиденными затратами**	Тенге								19 231 186
			НДС 12%	Тенге								2 307 742
			Всего с НДС по акту	Тенге								21 538 928

Сдал:
Подрядчик ТОО "АСТАНА ВОСТОК ЖОЛДАРЫ"
БИН 031040004852

Директор
М.П. Б.Ж. Соловьев

Эксперт технического надзора
ТОО "Строй Потенциал"
Тулеубаев В.И.
ИИН 670513350013
№ KZ81VUE00002953 от 26.07.2023 года

Эксперт авторского надзора
ТОО "АКВАЛ"
Власов А.Г.
ИИН 840228350412, приказ № 01/25-3 от31.01.2025 года

Принял:
Заказчик:
ГУ "Управление коммунального хозяйства города Астана"
БИН 240140001067

М.П. **А.М. Терещенко**