Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71 , БИН/ИИН 000440000132 БИК KCJBKZKX ИИК KZ538562203108241612 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью"MELLON", БИН 080340012870, область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, Б.Момышулы, 2Б Тел.: 7781687707

Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения и устройство уличного освещения в ИЖС 3-отделение

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июнь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код
000440000132	080340012870			12/04/24	14.04.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала стр-ва по отчетный месяц включительно (с НДС)	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство сетей электроснабжения и устройство уличного освещения в ИЖС 3-отделение	**7 507 902,86**	**7 507 902,86**	**6 703 484,70**				**804 418,16**	**7 507 902,86**
ИТОГО			**6 703 484,70**				**804 418,16**	**7 507 902,86**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Mellon", БИН 080340012870
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Мутайев Марат Саламатович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ТОО "Энергохолдинг LTD", БИН 000440000132
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор Акназарова Райхан Хусаиновна
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Энергохолдинг LTD", область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71 БИН/ИИН 000440000132 БИК KCJBKZKX ИИК KZ538562203108241612 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "MELLON", БИН 080340012870, область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, Б.Момышулы, 2Б Тел.: 7781687707**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **35к-27-08-2020 Строительство сетей электроснабжения и устройство уличного освещения в ИЖС 3-отделение, г.Талдыкорган**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12/04/24** от **12**.04.2024 г.

Акт выполненных работ

за июнь 2024 (месяц, год) на 02-01 Наружные сети электроснабжения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.05.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель. Демонтаж.	м	138	167,31 166,97	0,34 0,21	23089,00 23042,00	47,00 29,00		16611,00 3175,00	42875,00
2	2	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство.	$м^3$ основания	3,6	12074,74 1644,14	2917,30 1399,33	43469,00 5919,00	10503,00 5038,00	27048,00	7889,00 4109,00	55467,00
3	3	1107-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка.	шт. сборных конструкций	12	3261,37 758,42	1920,52 486,70	39136,00 9101,00	23046,00 5840,00	6989,00	10758,00 3992,00	53886,00
4	4	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 $м^3$ из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78/ФБС 24.4.6.	$м^3$	6,912	33015,00		228200,00		228200,00	18256,00	246456,00
5	5	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка.	т	0,12048	460515,26 458259,12	2256,14 1068,52	55483,00 55211,00	272,00 129,00		39845,00 7626,00	102954,00
6	6	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм.	т	0,12048	485095,00		58444,00		58444,00	4676,00	63120,00
7	7	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы.	подстанция	6	62198,65 31062,64	15585,67 6112,34	373192,00 186376,00	93514,00 36674,00	93302,00	160596,00 42703,00	576491,00
8	8	515-102-0506 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 250/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, исполнение по вводу - воздушный.	шт.	6	914315,00		5485890,00		5485890,00		5485890,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					**6306903,00**	**127382,00**	**413983,00**	**235699,00**	**6627139,00**
								279649,00	**47710,00**	**5485890,00**	**84537,00**	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**5485890,00**		
			Временные здания и сооружения		**1,92%**							**21912**
			Итого									**6 649 051**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны		**0,6%**							**39894**
			Итого с зимними удорожаниями									**6 688 945**
			Непредвиденные работы и затраты		**2%**							**133779**
			Всего									**6 822 724**
			Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г. =1,079		**1,079**							**7 361 719**
			НДС		**12%**							**883406**
			Итого с НДС									**8 245 126**
			Итого к ОПЛАТЕ с учетом скидки, с НДС				**0,91**					**7 507 902,86**
			НДС, 12%		**12%**							*804 418*

Принял (Заказчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD", БИН 000440000132

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акназарова Райхан Хусаиновна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "MELLON", БИН 080340012870

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мутайев Марат Саламатович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)