Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420
Форма КС-3

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71 БИН/ИИН 000440000132 БИК KCJBKZKX ИИК KZ538562203108241612 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" г.Алматы, Алмалинский район, Нурлы Жол, 16 БИН/ИИН 071140018348 БИК KCJBKZKX ИИК KZ238560000010926435 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824

Наименование строительства и его адрес: Строительство уличного освещения ул. Байганина в поселке Шубаркудык Темирского района Актюбинской области. Корректировка

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за Ноябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		05/08/23	05.08.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**5 600 000,00**	5 000 000,00							600 000,00	**5 600 000,00**
Итого:	**5 600 000,00**								**600 000,00**	**5 600 000,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НСК "MBM CONSTRUCTION"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Токтарбаев М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD". БИН 000440000132

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акназарова Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Форма 2В

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71 БИН/ИИН 000440000132 БИК KCJBKZKX ИИК KZ538562203108241612 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION" г.Алматы, Алмалинский район, Нурлы Жол, 16 БИН/ИИН 071140018348 БИК KCJBKZKX ИИК KZ238560000010926435 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87010984824**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство уличного освещения ул. Байганина в поселке Шубаркудык Темирского района Актюбинской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство уличного освещения ул. Байганина в поселке Шубаркудык Темирского района Актюбинской области. Корректировка**

(наименование)

Договор 05/08/23 от 05.08.2023г.

Акт выполненных работ №1
за Ноябрь 2023г. на Наружное электроосвещение. № 2-01-01-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1А	2	3	4	5	6	7
			Раздел 1. Земляные работы				
			Подраздел 1.1. Траншея Т-1 200*900 мм (2035 м)				
1	1	6101-0102-0102	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	244,2	434	105 983
2	2	6101-0102-0202	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	122,1	456	55 678
3	3	412-102-0205 Коб=1,65 Кстм =5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	201,465	350	70 513

4	4	6101-0101-0302	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	м3	122,3	68	8 316
5	5	6101-0106-0105	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	244,2	58	14 164
6	6	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	244,2	550	134 310
			ИТОГО по Разделу 1:				**388 963**
			Раздел 2. Горизонтально наклонное бурение				
			Подраздел 2.1. Прокол методом ГНБ				
7	7	6121-0802-0401	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	1	29946	29 946
			ИТОГО по Разделу 2:				**29 946**
			Раздел 3. Опора уличного освещения:				
			Подраздел 3.1. Опора СТВ-9,0-3,0 (73 шт):				
10	10	1133-0304-0401	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	13	27932	363 116
11	11	211-201-0502 Коб=73	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	1 м3	0,949	8849	8 398
12	12	247-306-0924	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ2)	1 шт.	13	16518	214 734
13	13	247-306-0206	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СКФ 9-3 70/169-Б высотой 9000 мм, диаметром 70/169 мм, фланец типа Б	1 шт.	13	107362	1 395 706
14	14	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	13	14340	186 420
15	15	290-000-0001 (пл)	Светильник уличного освещения светодиодный консольного типа MUBAR RP 150	1 шт	13	97098,21	1 262 277
16	16	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 км	0,9	319368	287 431
17	17	243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	1 км	0,073	24474	1 787
18	18	247-306-0331	Комплектующая к стойкам стальным для уличного освещения Кронштейн гнутый типа КИШ 48.1,5-0,8.15 высотой 800 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°	1 шт.	13	12963	168 519
19	19	252-207-3503	Соединитель типа КЕ10.3 для проводов	1 шт.	13	3551	46 163

20	20	261-404-0530	Сжимы ответвительные У-734М	100 шт.	2,92	5671	16 559
21	21	6124-0302-0301	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	13	8052	104 676
22	22	247-204-0702	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	1 шт.	13	766	9 958
23	23	261-107-0983	Гайка шестигранная М20	1 кг	62,58	1720	107 638
24	24	251-102-0607	Шайба 20 ГОСТ 11371-78	1 т	0,0134	2077294	27 836
			ИТОГО по Разделу 3:				**4 201 217**
			ВСЕГО по Акту:				**4 620 126**
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1,2,24	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,8)%	6,80%			314 169
			Итого:				4 934 295
			Сметная прибыль (5)%	5,0%			246 715
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3)%	3%			148 029
			Итого:				5 329 038
			Итого в ценах 2023г. в т.ч. с разбивкой по годам 2023г.-100%				5 329 038
			В текущих погнозных ценах в т.ч. с разбивкой по годам 2023г. -100% (Кпер=1,000000000)				5 329 038
			НДС 12%	12%			639 485
			ИТОГО				**5 968 522,76**
			Итого к оплате, согласно договора с учетом скидки в.т. НДС	**0,938**			**5 600 000,00**
			НДС 12%	**12%**			**600 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "НСК "MBM CONSTRUCTION"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Токтарбаев М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD". БИН 000440000132

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акназарова Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)