Генподрядчик: ТОО "Рубин и К"

Субподрядчик: ТОО "К-ТЕХСЕРВИС"

Наименование объекта: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Актуесай Уалихановский район Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)**

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2024 год

Код	Код	Договор		источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 04-1	09.09.2024			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2024г.	из графы 1						
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Актуесай Уалихановский район Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)	500000	500000	500000			-	-	-	-	500000
Итого к оплате	**500000**					-	-	-	-	**500000**

Генподрядчик:
ТОО "Рубин и К"
Директор _____ Жанбаев Д.Т.

Субподрядчик:
ТОО "К-ТЕХСЕРВИС"
Директор _____ Исатаева Б.

Форма по приложению 3-1
Приложение к приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик: **ТОО "Рубин и К"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "К-ТЕХСЕРВИС"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Актуесай Уалихановский район Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Актуесай Уалихановский район Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)**
(наименование,)

Договор подряда (контракт): **№ 04-1 от 09.09.2024 года**

Акт №1
выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

Основание: Составлен (а) в текущих ценах на 20___ год. тенге

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Локальная смета 02-01. Электроснабжение 0,4кВ**				
1	**1308-0502-0902** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26***	**Кабель, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в проложенных трубах**	**м кабеля**	**15**	**1 030**	**15450**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			778	11670
		в том числе оплата труда рабочих			379	5685

1.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,2965	5 081	11669
1.2		машины и механизмы			167	2505
		в том числе оплата труда машинистов			39	585
1.2.1	323-303-0105	Вагонетки шахтные, вместимость до 3,3 $м^3$	маш.-ч	0,076845	71	5
1.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,61476	26	16
1.2.3	314-504-1707	Тали электрические общего назначения, 10 т	маш.-ч	0,61476	559	344
1.2.4	324-203-1001	Тележки кабельные "ЛТС-ЕКО"	маш.-ч	0,65073	141	92
1.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,09156	12 885	1180
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,09156*	*3 845*	*352*
1.2.6	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 10 т	маш.-ч	0,09156	9 579	877
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,09156*	*2 691*	*246*
1.3		материалы, изделия и конструкции			85	1275
1.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,06	705	42
1.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00012	3 382 323	406
1.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0045	2 313	10
1.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000075	7 763 690	582
1.3.5	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,3	609	183
1.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,01248	501	6
1.3.7	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,075	501	38
1.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,003	1 438	4
2	**6124-0201-3101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	**м**	**15**	557	**8355**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			534	8010
		в том числе оплата труда рабочих			260	3900
2.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,5765	5 081	8010
2.2		машины и механизмы			19	285
2.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,001635	12 885	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,001635*	*3 845*	*6*
2.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001635	8 295	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,001635*	*2 691*	*4*

2.2.3	315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	0,681795	369	252
2.3		материалы, изделия и конструкции			4	60
2.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00009	705 879	64
3	**6125-0704-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее.** ***Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3***	**км кабеля**	**0,08**	**81 758**	**6541**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			35 571	2846
		в том числе оплата труда рабочих			19 557	1565
3.1.1	007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,54936	5 180	2846
3.2		машины и механизмы			46 187	3695
		в том числе оплата труда машинистов			9 615	769
3.2.1	311-101-1801	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны мощностью 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,115104	21 687	2496
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,115104*	*3 845*	*443*
3.2.2	324-203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,1213824	8 934	1084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1213824*	*2 691*	*327*
3.2.3	324-203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,1213824	942	114
4	**6124-0302-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1**	**19 315**	**19315**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			13 217	13217
		в том числе оплата труда рабочих			6 435	6435
4.1.1	004-0145	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,18	6 063	13217
4.2		машины и механизмы			305	305
		в том числе оплата труда машинистов			71	71
4.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,0436	15	1
4.2.2	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1417	247	35
4.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0109	12 885	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0109*	*3 845*	*42*
4.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0109	8 295	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0109*	*2 691*	*29*
4.2.5	341-301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2507	157	39
4.3		материалы, изделия и конструкции			5 793	5793

4.3.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,003	1 123 774	3371
4.3.2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000431	1 510 113	651
4.3.3	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	594	8
4.3.4	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,009	939	8
4.3.5	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	401	2
4.3.6	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	1 416	3
4.3.7	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1446
4.3.8	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,016	246	4
4.3.9	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,07	1 215	85
4.3.10	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1 438	29
4.3.11	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,000047	902 233	42
4.3.12	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,042	3 436	144
	Раздел 1.	**Итого**				**239320**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			110115
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*53925*
		машины и механизмы	тенге			112744
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*34350*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			16460
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	33		
	Раздел 2.	**Локальная смета 02-03. Наружные сети связи**				
5	**6124-0201-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**88,506**	**2 037**	**180287**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			843	74611
		в том числе оплата труда рабочих			411	36376
5.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,5060156	5 527	74648
5.2		машины и механизмы			1 029	91072
		в том числе оплата труда машинистов			309	27348
5.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3,7720372	8 824	33284
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,7720372*	*2 253*	*8498*
5.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	3,7720372	26	98
5.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	5,0358144	9 752	49109
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,0358144*	*3 217*	*16200*

5.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,4051805	12 885	5221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4051805*	*3 845*	*1558*
5.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4051805	8 295	3361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4051805*	*2 691*	*1090*
5.3		материалы, изделия и конструкции			165	14603
5.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,088506	705	62
5.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0014161	3 382 323	4790
5.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,021684	2 313	50
5.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0004425	7 763 690	3436
5.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	9,027612	322	2907
5.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0184093	501	9
5.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,5489728	1 293	3296
5.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0008851	1 438	1
6	**6125-0602-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**1**	**2 735**	**2735**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			2 720	2720
		в том числе оплата труда рабочих			1 495	1495
6.1.1	007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,545	4 991	2720
6.2		материалы, изделия и конструкции			15	15
6.2.1	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	175	0
6.2.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00005	35 441	2
6.2.3	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,01	1 251	13
7	**1133-0202-0101** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28***	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**2**	**28 149**	**56298**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			16 392	32784
		в том числе оплата труда рабочих			8 027	16054
7.1.1	005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	6,8544	4 783	32785
7.2		машины и механизмы			10 836	21672

		в том числе оплата труда машинистов			3 501	7002
7.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,5232	11 910	18141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,5232*	*3 845*	*5857*
7.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4256	8 295	3530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4256*	*2 691*	*1145*
7.3		материалы, изделия и конструкции			921	1842
7.3.1	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00006	901 496	54
7.3.2	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,2	2 261	452
7.3.3	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	59	708
7.3.4	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	605	484
7.3.5	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,2	501	100
7.3.6	218-103-0201	Ветошь	кг	0,04	1 103	44
	Раздел 2.	**Итого**				**157448**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			98036
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*47734*
		машины и механизмы	тенге			36946
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10681*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			22467
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	22		
	Раздел 2.	**Локальная смета 02-04. Наружный водопровод и канализация**				
8	**6121-0105-0403** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,02**	**1 465 997**	**29320**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			968 225	19364
		в том числе оплата труда рабочих			471 431	9429
8.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	4,025884	4 810	19365
8.2		машины и механизмы			497 772	9956
		в том числе оплата труда машинистов			124 381	2488
8.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	0,5888086	8 358	4921
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5888086*	*2 691*	*1584*
8.2.2	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0846003	23 068	1952
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0846003*	*4 595*	*389*
8.2.3	333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,1599002	11 037	1765
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1599002*	*3 217*	*514*

8.2.4	333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,1599002	1 003	160
8.2.5	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	1,1503005	667	767
8.2.6	315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	1,0573405	369	390
		КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Ж/Б гл. 2,06 ф1500. КСП-2				
9	**6121-0701-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,96**	**133 467**	**128128**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			81 950	78672
		в том числе оплата труда рабочих			39 901	38305
9.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,94528	5 264	78672
9.2		машины и механизмы			28 114	26990
		в том числе оплата труда машинистов			8 534	8193
9.2.1	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1602048	1 136	182
9.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,50528	12 885	19396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,50528*	*3 845*	*5788*
9.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,8934912	8 295	7412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8934912*	*2 691*	*2404*
9.3		материалы, изделия и конструкции			23 403	22467
9.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,26112	32 056	8370
9.3.2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,09696	32 964	3196
9.3.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0096	29 574	284
9.3.4	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0864	25 599	2212
9.3.5	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00384	110 435	424
9.3.6	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	20,256	245	4963
9.3.7	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0001056	64 460	7
9.3.8	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0002976	33	0
9.3.9	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,1152	5 539	638
9.3.10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0768	826	63
9.3.11	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	1,92	311	597

9.3.12	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,003264	25 928	85
9.3.13	218-103-0208	Каболка	т	0,00384	423 648	1627

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:			**446429**
	из них:			
	затраты на труд рабочих	тенге		243894
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*		*119249*
	машины и механизмы	тенге		156480
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*		*46456*
	материалы, изделия и конструкции	тенге		46055
	нормативная трудоемкость	чел.-ч	61	

Всего, сметная стоимость СМР -				**446429**
НДС 12%				**53571**
Итого к оплате с НДС				**500000**

Генподрядчик:

ТОО "Рубин и К"

Директор _____ Жанбаев Д.Т.

Субподрядчик:

ТОО "К-ТЕХСЕРВИС"

Директор _____ Исатаева Б.