Генподрядчик: **ТОО "Рубин и К"**

Субподрядчик: **ТОО "К-ТЕХСЕРВИС"**

Наименование объекта: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Бирлик района имени Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)**

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2024 год

Код		Код		Договор		источник финансирование		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№ 06-1	09.09.2024			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2024г.	из графы 1						
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Бирлик района имени Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)	500000	500000	500000			-	-	-	-	500000
Итого к оплате	**500000**					-	-	-	-	**500000**

Генподрядчик:
ТОО "Рубин и К"
Директор _____ Жанбаев Д.Т.

Субподрядчик:
ТОО "К-ТЕХСЕРВИС"
Директор _____ Исатаева Б.

Форма по приложению 3-1
Приложение к приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик: **ТОО "Рубин и К"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "К-ТЕХСЕРВИС"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Бирлик района имени Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)
(наименование, адрес)

Объект: **Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Бирлик района имени Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области (наружные инженерные сети)**
(наименование,)

Договор подряда (контракт): **№ 06-1 от 09.09.2024 года**

Акт №1
выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

Основание: Составлен (а) в текущих ценах на 20___ год. тенге

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Локальная смета 02-01. Электроснабжение 0,4кВ**				
1	6124-0201-0102 ГСН РСНБ РК 2023	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях**	**м кабеля**	**20**	**1 219**	**24380**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			723	14460
		в том числе оплата труда рабочих			352	7040
1.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по	чел.-ч	2,616	5 527	14459
1.2		машины и механизмы			441	8820
		в том числе оплата труда машинистов			118	2360

1.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,70196	8 824	6194
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,70196*	*2 253*	*1582*
1.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,70196	26	18
1.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,12208	12 885	1573
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,12208*	*3 845*	*469*
1.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,12208	8 295	1013
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,12208*	*2 691*	*329*
1.3		материалы, изделия и конструкции			55	1100
1.3.1	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,00192	2 313	4
1.3.2	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	1 293	16
1.3.3	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0002	557 167	111
1.3.4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,002	454 730	909
1.3.5	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0082	1 438	12
1.3.6	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,00005	902 233	45
2	**1308-0502-0902** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26***	**Кабель, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в проложенных трубах**	**м кабеля**	**35**	**1 030**	**36050**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			778	27230
		в том числе оплата труда рабочих			379	13265
2.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,3585	5 081	27227
2.2		машины и механизмы			167	5845
		в том числе оплата труда машинистов			39	1365
2.2.1	323-303-0105	Вагонетки шахтные, вместимость до 3,3 м^3	маш.-ч	0,179305	71	13
2.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	1,43444	26	37
2.2.3	314-504-1707	Тали электрические общего назначения, 10 т	маш.-ч	1,43444	559	802
2.2.4	324-203-1001	Тележки кабельные "ЛТС-ЕКО"	маш.-ч	1,51837	141	214
2.2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,21364	12 885	2753
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,21364*	*3 845*	*821*
2.2.6	331-101-0103	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 10 т	маш.-ч	0,21364	9 579	2046

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,21364*	*2 691*	*575*
2.3		материалы, изделия и конструкции			85	2975
2.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,14	705	99
2.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,00028	3 382 323	947
2.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0105	2 313	24
2.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000175	7 763 690	1359
2.3.5	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,7	609	426
2.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,02912	501	15
2.3.7	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,175	501	88
2.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,007	1 438	10
3	**6124-0201-3101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	**м**	**20**	**557**	**11140**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			534	10680
		в том числе оплата труда рабочих			260	5200
3.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	2,102	5 081	10680
3.2		машины и механизмы			19	380
3.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00218	12 885	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00218*	*3 845*	*8*
3.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00218	8 295	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00218*	*2 691*	*6*
3.2.3	315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	0,90906	369	335
3.3		материалы, изделия и конструкции			4	80
3.3.1	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012	705 879	85
4	**6125-0704-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее.** ***Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3***	**км кабеля**	**0,02**	**81 758**	**1635**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			35 571	711
		в том числе оплата труда рабочих			19 557	391
4.1.1	007-0143	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,13734	5 180	711
4.2		машины и механизмы			46 187	923

		в том числе оплата труда машинистов			9 615	192
4.2.1	311-101-1801	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны мощностью 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	0,028776	21 687	624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,028776*	*3 845*	*111*
4.2.2	324-203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0303456	8 934	271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0303456*	*2 691*	*82*
4.2.3	324-203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	0,0303456	942	29
	Раздел 2.	**Локальная смета 02-03. Наружные сети связи**				
5	**6124-0201-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**88,3925**	**2 037**	**180056**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			843	74515
		в том числе оплата труда рабочих			411	36329
5.1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	13,4886955	5 527	74552
5.2		машины и механизмы			1 029	90956
		в том числе оплата труда машинистов			309	27313
5.2.1	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3,7672	8 824	33242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*3,7672*	*2 253*	*8488*
5.2.2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	3,7672	26	98
5.2.3	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	5,0293565	9 752	49046
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*5,0293565*	*3 217*	*16179*
5.2.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,4046609	12 885	5214
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4046609*	*3 845*	*1556*
5.2.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,4046609	8 295	3357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,4046609*	*2 691*	*1089*
5.3		материалы, изделия и конструкции			165	14585
5.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0883925	705	62
5.3.2	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0014143	3 382 323	4784
5.3.3	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0216562	2 313	50
5.3.4	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000442	7 763 690	3431
5.3.5	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	9,016035	322	2903
5.3.6	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,0183856	501	9

5.3.7	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,545704	1 293	3292
5.3.8	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0008839	1 438	1
6	**6125-0602-0501** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Коробка ответвительная. Монтаж на стене**	**шт.**	**1**	**2 735**	**2735**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			2 720	2720
		в том числе оплата труда рабочих			1 495	1495
6.1.1	007-0141	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по монтажу оборудования	чел.-ч	0,545	4 991	2720
6.2		материалы, изделия и конструкции			15	15
6.2.1	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	175	0
6.2.2	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00005	35 441	2
6.2.3	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,01	1 251	13
	Раздел 2.	**Итого**				**182791**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			77235
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*37824*
		машины и механизмы	тенге			90956
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*27313*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14600
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	24		
	Раздел 3.	**Локальная смета 02-04. Наружный водопровод и канализация**				
7	**6121-0105-0403** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,0425**	**1 465 997**	**62305**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			968 225	41150
		в том числе оплата труда рабочих			471 431	20036
7.1.1	004-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	8,5550035	4 810	41150
7.2		машины и механизмы			497 772	21155
		в том числе оплата труда машинистов			124 381	5286
7.2.1	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	1,2512184	8 358	10458
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,2512184*	*2 691*	*3367*
7.2.2	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,1797757	23 068	4147
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1797757*	*4 595*	*826*

7.2.3	333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,3397878	11 037	3750
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3397878*	*3 217*	*1093*
7.2.4	333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,3397878	1 003	341
7.2.5	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	2,4443885	667	1630
7.2.6	315-202-0203	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	2,2468485	369	829
8	**6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**0,96**	**133 467**	**128128**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			81 950	78672
		в том числе оплата труда рабочих			39 901	38305
8.1.1	004-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	14,94528	5 264	78672
8.2		машины и механизмы			28 114	26990
		в том числе оплата труда машинистов			8 534	8193
8.2.1	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,1602048	1 136	182
8.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,50528	12 885	19396
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,50528*	*3 845*	*5788*
8.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,8934912	8 295	7412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,8934912*	*2 691*	*2404*
8.3		материалы, изделия и конструкции			23 403	22467
8.3.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,26112	32 056	8370
8.3.2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,09696	32 964	3196
8.3.3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,0096	29 574	284
8.3.4	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0864	25 599	2212
8.3.5	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,00384	110 435	424
8.3.6	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	20,256	245	4963
8.3.7	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0001056	64 460	7
8.3.8	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,0002976	33	0
8.3.9	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	0,1152	5 539	638
8.3.10	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0768	826	63

8.3.11	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	1,92	311	597
8.3.12	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,003264	25 928	85
8.3.13	218-103-0208	Каболка	т	0,00384	423 648	1627
	Раздел 3.	**Итого**				**190433**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			119822
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*58341*
		машины и механизмы	тенге			48145
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13479*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			22467
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	28		

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**446429**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			250138
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*122072*
		машины и механизмы	тенге			155069
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*44709*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			41222
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	63		

Всего, сметная стоимость СМР -				**446429**
НДС 12%				**53571**
Итого к оплате с НДС				**500000**

Генподрядчик:

ТОО "Рубин и К"

Директор _____ Жанбаев Д.Т.

Субподрядчик:

ТОО "К-ТЕХСЕРВИС"

Директор _____ Исатаева Б.