Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности
Форма

**ЗАКАЗЧИК: КГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО"**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Севимсталькон"**
**Наименование строительства и его адрес:** Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Петровка, Есильский район, Северо-Казахстанской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)

**СПРАВКА №3**
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
**за сентябрь 2024г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансировани | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 45 | 01.03.2024 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчётном месяце (за сентябрь) без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | Из них | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчётном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Петровка, Есильский район, Северо-Казахстанской области (привязка)(без наружных инженерных сетей) | 99 302 453 | 19 185 361 | 15 557 304 | 15 557 304 | | | | | 2 302 243 | 21 487 604 |

**Заказчик**
КГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО"
БИН 030140002400
Галеев Кайрола Тюлюевич

м.п. _____

**Подрядчик**
Директор ТОО "Севимсталькон"
Газдиев Султанбек Мустафаевич
БИН 040940009984

м.п. _____

**Эксперт технического надзора**
ТОО "Alem Construction group"
Исаков Еркебулан Сериккалиевич

м.п. _____

**ЗАКАЗЧИК - КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**

**ПОДРЯДЧИК - Товарищество с ограниченной ответственностью "Севимсталькон"**
**СТРОЙКА -Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Петровка, Есильский район, Северо-Казахстанской области (привязка)(без**

**НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА -Фельдшерско-акушерский пункт**
**ДОГОВОР ПОДРЯДА - №45 от 01.03.2024**

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

**(по ресурсному методу) №3**

**за сентябрь 2024 год**
**на строительно-монтажные работы**

| Номер по порядку | Номер по смете | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна производства |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | **Локальная смета №02-01-01 на Общестроительные работы по чертежам -АС** | | | | | | | |
| | | | **ВСЕГО ПО ЛС №02-01-01:** | | | | **9071639** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1069082 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *532190* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 154589 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *30989* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 7847968 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 246 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | **Надземная часть** | | | | | **9071639** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1069082 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *532190* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 154589 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *30989* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 7847968 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 246 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 3.** | **Наружные стены и перегородки** | | | | **5217035** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 840826 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *418570* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 11571 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *3654* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 4364638 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 187 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Кладка наружных и внутренних стен (АС-10) | | | | | |
| *1* | 54 | 213-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 31,54402 | 107 808 | 3400698 | Казахстан |
| 2 | 55 | 1114-0301-0203<br>РСНБ РК 2022<br>Кзтр и Кэм=1,12<br>Изм. и доп. вып. 32 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^2$ перегородок (за вычетом проемов) | 203 | 4 847 | 983941 | |
| 3 | 56 | 213-101-0101<br>РСНБ РК 2022 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 7,721097 | 107 808 | 832396 | Казахстан |
| | | **Раздел 4.** | **Плиты покрытия** | | | | **3825730** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 223582 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *111292* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 139274 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *26615* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 3462874 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 58 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Сборные плиты перекрытий (АС-15) | | | | | |
| 4 | 75 | 6104-0401-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$ | шт. | 35 | 9 728 | 340480 | |
| 5 | 76 | 222-203-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 | $м^2$ | 250,8 | 12 626 | 3166601 | Казахстан |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 77 | 6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка монтажных изделий масса, до 20 кг | т | 0,04382 | 1 478 758 | 64799 | |
| 7 | 78 | 212-101-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 0,22 | 31 330 | 6893 | Казахстан |
| | | | Монолитный участок УМ-1 (АС-16) | | | | | |
| 8 | 79 | 1106-0801-0112<br>*РСНБ РК 2022*<br>*Кзтр и Кэм=1,12*<br>*Изм. и доп. вып. 28* | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство | $м^3$ | 1,48 | 48 184 | 71312 | |
| 9 | 80 | 212-101-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 1,5022 | 31 330 | 47064 | Казахстан |
| 10 | 81 | 6103-0703-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм | т | 0,199 | 85 179 | 16951 | |
| 11 | 82 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,041 | 391 425 | 16048 | Казахстан |
| 12 | 83 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,095 | 343 657 | 32647 | Казахстан |
| 13 | 84 | 214-210-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,202 | 311 558 | 62935 | Казахстан |
| | | **Раздел 5.** | **Кровля** | | | | **28874** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 4674 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *2328* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 3744 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *720* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 20456 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Перемычки (АС-17.1) | | | | | |
| **14** | 112 | 6104-0301-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка перемычек, масса до 0,3 т (л.17.1) | шт. | 6 | 1 699 | 10194 | |
| **15** | 113 | 222-102-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 0,156 | 119 744 | 18680 | Казахстан |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Локальная смета №02-01-02 на Общестроительные работы по чертежам -АР** | | | | | | | |
| | | | **ВСЕГО ПО ЛС №02-01-02:** | | | | **6485665** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1951831 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *979973* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 137078 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *37397* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 4396758 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 423 | | | |
| | | **Раздел 2.** | **Полы** | | | | **3762054** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1743652 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *876331* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 112374 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *29044* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1906030 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 376 | | | |
| | | | Тип А (лист 18) | | | | | |
| 16 | 14 | 6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта щебнем | $м^2$ | 163,11 | 403 | 65733 | |
| 17 | 15 | 211-201-0607 *РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | $м^3$ | 16,63722 | 4 903 | 81572 | Казахстан |
| 18 | 16 | 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев бетонных | $м^3$ | 13,0488 | 22 058 | 287830 | |
| 19 | 17 | 212-101-0401 *РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 13,309776 | 29 062 | 386809 | Казахстан |
| 20 | 18 | 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм) | $м^2$ | 163,11 | 1 556 | 253799 | |
| 21 | 19 | 212-401-0106 *РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 3,327444 | 27 812 | 92543 | Казахстан |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 20 | 6109-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>*К=4* | Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 | $м^2$ | 163,11 | 129 | 21041 | |
| 23 | 21 | 212-401-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 3,327444 | 27 812 | 92543 | Казахстан |
| 24 | 22 | 6111-0403-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 163,11 | 5 392 | 879489 | |
| 25 | 23 | 235-102-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | $м^2$ | 182,6832 | 435 | 79467 | Казахстан |
| 26 | 24 | 6111-0403-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 163,11 | 3 039 | 495691 | |
| 27 | 25 | 235-102-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | $м^2$ | 182,6832 | 435 | 79467 | Казахстан |
| 28 | 26 | 6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм | $м^2$ | 163,11 | 1 556 | 253799 | |
| 29 | 27 | 212-401-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 3,327444 | 27 812 | 92543 | Казахстан |
| | | | Тип Б | | | | | |
| 30 | 30 | 6109-0101-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта щебнем | $м^2$ | 61,47 | 403 | 24772 | |
| 31 | 31 | 211-201-0607<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | $м^3$ | 6,26994 | 4 903 | 30742 | Казахстан |
| 32 | 32 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев бетонных | $м^3$ | 4,9176 | 22 058 | 108472 | |
| 33 | 33 | 212-101-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 5,015952 | 29 062 | 145774 | Казахстан |
| 34 | 34 | 6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм) | $м^2$ | 61,47 | 1 556 | 95647 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 212-401-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 1,253988 | 27 812 | 34876 | Казахстан |
| 36 | 36 | 6109-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>*К=4* | Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 | $м^2$ | 61,47 | 129 | 7930 | |
| 37 | 37 | 212-401-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 1,253988 | 27 812 | 34876 | Казахстан |
| | | | Тип В | | | | | |
| 38 | 40 | 6109-0101-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта щебнем | $м^2$ | 14,23 | 403 | 5735 | |
| 39 | 41 | 211-201-0607<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | $м^3$ | 1,45146 | 4 903 | 7117 | Казахстан |
| 40 | 42 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих слоев бетонных | $м^3$ | 1,423 | 22 058 | 31389 | |
| 41 | 43 | 212-101-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 1,45146 | 29 062 | 42182 | Казахстан |
| 42 | 44 | 6109-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство стяжки цементной толщина 20 мм | $м^2$ | 14,23 | 1 556 | 22142 | |
| 43 | 45 | 212-401-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 0,290292 | 27 812 | 8074 | Казахстан |
| | | **Раздел 3.** | **Проемы** | | | | **2723611** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 208179 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *103642* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 24704 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *8353* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 2490728 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 47 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Окна (лист 15,16) | | | | | |
| | | | ССЦ РК 8.04-08-2023 Общая часть таблица 10 "Коэффициенты по типу | | | | | |
| | | | ОК-1, ОК-2 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 64 | 6108-0102-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый | $м^2$ | 29,172 | 8 045 | 234689 | |
| 45 | 65 | 223-102-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (энергосберегающий прим.3,4) | $м^2$ | 29,172 | 51 835,68 | 1512150 | Казахстан |
| | | | ОК-3 | | | | | |
| 46 | 66 | 6108-0102-0108<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления) | $м^2$ | 15,334 | 9 236 | 141625 | |
| 47 | 67 | 223-102-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (энергосберегающий прим.3,4) | $м^2$ | 15,334 | 54 463,76 | 835147 | Казахстан |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ №3** | | **Тенге** | | **15 557 304** | | |
| | | **Общеплощадочные затраты 9,4%** | | **Тенге** | | **1 462 387** | | |
| | | **Сметная прибыль 5%** | | **Тенге** | | **850 985** | | |
| | | **непредвиденные расходы 2%** | | **Тенге** | | **340 394** | | |
| | | **2024 - 100% k=1,075** | | **Тенге** | | **19 576 899** | | |
| | | **Коэффициент скидки по договору 0,98** | | **Тенге** | | **19 185 361** | | |
| | | **НДС 12%** | | **Тенге** | | **2 302 243** | | |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ №3** | | **Тенге** | | **21 487 604** | | |

КГУ"Управление строительства, архитектуры
и градостроительства акимата
Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400
Галеев Кайрола Тюлюевич
_____ м.п.

Подрядчик
Директор ТОО "Севимсталькон"
Газдиев Султанбек Мустафаевич
БИН 040940009984
_____ м.п.

Эксперт технического надзора
ТОО "Alem Construction group"
Исаков Еркебулан Серикалиевич
_____ м.п.

Расценки проверены:
Представитель авторского надзора
ТОО "Севгражданпроект"
Каирбеков Алибек Тоганбекович