Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

«28» августа 2015

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Шебер-Курылыс»***
РК, Мангистауская обл., Мунайлинский р-н, с.о. Атамекен, с.Атамекен, п.з. 2, уч.68.
наименование организации, юридический адрес
в лице директора *Нурбаева С.К.*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: ***«Строительство наружных инженерных сетей в жилом массиве Приморский города Актау»***
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ***ГУ «Актауский городской отдел строительства»***
в лице руководителя Ш.Б.Тажигараевым
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: *ИП ФАЗА*

3. Проект (проектно-сметная документация) *ТОО «Мухаммед и К°» РП 26/2010-ГСН*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *РГП «Госэкспертиза» по Мангистауской области № 15-0485/12 от 18.10.2012 г.*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
***	***	***	***	***	***

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	***	***
Число этажей	этаж	***	***
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	***	***
В том числе подземной части	$м^3$	***	***
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	***	***

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	***	***	***	***	***	***

5 Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Генеральный план

Рельеф существующей территории относительно спокойный с разницей отметок от 0,1 до 0,5 м Участок строительства проектируемых инженерных сетей находится на территории МО РК. Рельеф местности по всей трассе проектируемых сетей ровный. Система вертикальной планировки принята сплошная, выполненная с минимальными объемами земляных масс и соблюдением нормативных уклонов для отвода дождевых и талых вод. Сплошная вертикальная планировка выполнена только на северной территории объекта. Автодороги в данном проекте не предусмотрены.

Газопровод: Протяженность газопровода высокого давления (0.6-1.2 МПа) I-категории Ду-100
протянутый от площадки редуцирования и одоризации газа составляет 44.0 метра. Выполнен в надземном исполнении на низких опорах на высоте 0.5м до низа трубы из стальных бесшовных труб по ГОСТ 10704-9. На Площадке редуцирования и одоризации газа предусматривается установка блочного газорегуляторного пункта ГРПБ-13-2В-У1 для редуцирования газа с высокого на среднее, а также блока одоризации газа БОЭ-150.
Газопровод среднего давления на выходе из узла редуцирования и одоризации газа до площадок ШГРП-1,2,3 прокладывается, начиная от ПК7 в надземном исполнении на низких опорах из электросварных труб Дн159х6,0мм. За ПК0 принята точка перехода газопровода «воздух-земля».
Протяженность газопровода среднего давления Ду-150 составляет-3920.0 метра. Предусматривается установка трех шкафных газорегуляторных пункта ШГРП типа ГСГО-02 на базе регулятора давления РДБК-1-50
Кольцевой газопровод выполнен из трубы 159х4.5, уличные газопроводы из трубы 108х4 и газопроводы-отводы из трубы 32х3мм. Протяженность кольцевого

газопровода - 4150.0м. Протяженность связующих газопроводов - 5850.0м. Все газопроводы низкого давления микрорайона запроектированы из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91.

Водоснабжение и водоотведение: Поселковые сети водоснабжения приняты из труб ПЭ HDPE100 SDR 11 по улицам Д110 и кольцевой водопровод Д250, подводящий водопровод из труб ПЭ HDPE100 SDR 17 Д250 и проложены подземно, на 0.5 м ниже глубины проникновения нулевой температуры в грунт. Трубопроводы напорной канализаций приняты из труб ПЭ HDPE100 SDR 17 Д110, замыкающая линия по кольцевой из труб ПЭ HDPE100 SDR 17 Д200, 250, 315. Уличный трубопровод ПЭ HDPE100SDR 17 Д110 и Д160 проложены подземно, на 0,5м ниже глубины проникновения нулевой температуры в грунт. Колодцы приняты из сборных ж/б колец диаметром 1000-2500мм.

Электроснабжение: Внешним электроснабжением выполнены монтаж комплектного распределительного устройства наружной установки типа КРУН; две кабельные линии электропередачи на напряжении 6кВ от подстанции ГПП-24 35/6кВ до комплектного до распределительного устройства КРУН.

Внутренним электроснабжением выполнены монтаж распределительного устройства на напряжении 6кВ с использованием комплектных ячеек типа ЯКНО-6; сеть воздушных и кабельных линии на напряжении 6кВ, 5 комплектных трансформаторных подстанции городского типа КТПГ 6/0,4; воздушных и кабельных линии на напряжении 0,4кВ. На проектируемых ВЛ-6кВ принят провод АС95/16, ВЛ-0,4кВ провода А50, А95. Линии освещения выполнены проводом АС25/4,2. Кабельные линии на напряжении 6кВ выполнены кабелем АСБл-6 сечением 3*120мм, на напряжении 0,4кВ-кабелями типа АВБбШнг-1. Защиты линии электропередач на напряжении 0,4кВ от перезагрузки осуществляется автоматическими выключателями , установленными в РУНН-0,4кВ КТП1-5.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным
материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве соглас-но актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотрен-ные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *март 2013г.*
месяц, год

окончание
работ *август 2015г.*
месяц, год

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает
объект _____

«Строительство наружных инженерных сетей в жилом массиве Приморский города Актау»

наименование объекта
(комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и
принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при
строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Шебер-Курылыс» Нурбаев С.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.