Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: КГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Севимсталькон"

Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Чириковка, Есильский район, Северо-Казахстанской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		44	01.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за август) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г.	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Чириковка, Есильский район, Северо-Казахстанской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)	67 744 535	15 321 346	12 423 995	12 423 995					1 393 936	13 010 072

Заказчик
КГУ"Управление строительства, архитектуры
и градостроительства акимата СКО"
БИН 030140002400
Галеев Кайрола Тюлюевич

м.п. _____

Подрядчик
Директор ТОО "Севимсталькон"
Газдиев Султанбек Мустафаевич
БИН 040940009984

м.п. _____

Эксперт технического надзора
ТОО "Alem Construction group"
Исаков Еркебулан Сериккалиевич

м.п. _____

ЗАКАЗЧИК - КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК - Товарищество с ограниченной ответственностью "Севимсталькон"
СТРОЙКА -Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Чириковка, Есильский район, Северо-Казахстанской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА -Фельдшерско-акушерский пункт
ДОГОВОР ПОДРЯДА - №44 от 01.03.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

(по ресурсному методу) №2

за август 2024 год
на строительно-монтажные работы

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №02-01-01 на Общестроительные работы по чертежам -АС					
			ВСЕГО ПО ЛС №02-01-01:				**12423995**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			4468435	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2224341*	
			машины и механизмы	тенге			178829	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*47348*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7776731	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 004			
		Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				**12423995**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			4468435	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2224341*	
			машины и механизмы	тенге			178829	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*47348*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7776731	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 004			
			Кладка наружных и внутренних стен (АС-10)					
1	53	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	211,18	21 185	4473848	
2	54	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	50,6832	29 171	1478480	Казахстан
3	55	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	53,03876	107 808	5718003	Казахстан
			Перемычки (АС-12)					
4	67	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	91	1 699	154609	
5	68	6104-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	6	7 713	46278	
6	69	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,234	138 950	32514	Казахстан
7	70	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,936	119 744	112080	Казахстан
8	71	222-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,715	116 597	83367	Казахстан
9	72	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,44	127 255	55992	Казахстан
10	73	222-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,456	125 768	57350	Казахстан

11	74	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	1,099	142 679	156804	Казахстан
12	75	222-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,454	120 418	54670	Казахстан
		ИТОГО ПО АКТУ №2		**Тенге**			**12 423 995**	
		Общеплощадочные затраты 9,4%		**Тенге**			**1 167 856**	
		Сметная прибыль 5%		**Тенге**			**679 593**	
		непредвиденные расходы 2%		**Тенге**			**271 837**	
		2024 - 100% k=1,075		**Тенге**			**15 634 026**	
		Коэффициент скидки по договору 0,98		**Тенге**			**15 321 346**	
		Перебор суммы по акту №1		**Тенге**			**-3 705 210**	
		НДС 12%		**Тенге**			**1 393 936**	
		ВСЕГО ПО АКТУ №2		**Тенге**			**13 010 072**	

Заказчик
КГУ"Управление строительства, архитектуры
и градостроительства акимата
Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400
Галеев Кайрола Тюлюевич
м.п.

Эксперт технического надзора
ТОО "Alem Construction group"
Исаков Еркебулан Сериккалиевич
м.п.

Подрядчик
Директор ТОО "Севимсталькон"
Газдиев Султанбек Мустафаевич
БИН 040940009984
м.п.

Расценки проверены:
Представитель авторского надзора
ТОО "Севгражданпроект"
Каирбеков Алибек Тоганбекович
м.п.