Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и
Форма

ЗАКАЗЧИК: КГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Севимсталькон"
Наименование строительства и его адрес: Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Чириковка, Есильский район, Северо-Казахстанской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за сентябрь 2024г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		44	01.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за сентябрь) без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Чириковка, Есильский район, Северо-Казахстанской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)	89 214 367	19 169 512	15 544 452	15 544 452					2 300 341	21 469 853

Заказчик
КГУ"Управление строительства, архитектуры
и градостроительства акимата СКО"
БИН 030140002400
Галеев Кайрола Тюлюевич

м.п.

Подрядчик
Директор ТОО "Севимсталькон"
Газдиев Султанбек Мустафаевич
БИН 040940009984

м.п.

Эксперт технического надзора
ТОО "Alem Construction group"
Исаков Еркебулан Сериккалиевич

м.п.

ЗАКАЗЧИК - Товарищество с ограниченной ответственностью "Севимсталькон"
ПОДРЯДЧИК - Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылыс Сервис СК"
СТРОЙКА -Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Чириковка, Есильский район, Северо-Казахстанской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА -Фельдшерско-акушерский пункт
ДОГОВОР ПОДРЯДА - №5/2024 от 29.03.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

(по ресурсному методу) №3

за сентябрь 2024 год
на строительно-монтажные работы

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна производста тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета №02-01-01 на Общестроительные работы по чертежам -АС					
			ВСЕГО ПО ЛС №02-01-01:				**8874967**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1069082	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*532190*	
			машины и механизмы	тенге			154589	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*30989*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7651296	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	246			
		Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				**5020363**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			840826	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*418570*	
			машины и механизмы	тенге			11571	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3654*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4167966	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	187			
			Кладка наружных и внутренних стен (АС-10)					
1	55	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	27,20964	107 808	2933417	Казахстан
2	56	1114-0301-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	203	4 847	983941	
3	57	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	10,2312	107 808	1103005	Казахстан
		Раздел 4.	**Плиты покрытия**				**3825730**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			223582	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*111292*	
			машины и механизмы	тенге			139274	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*26615*	

			материалы, изделия и конструкции	тенге			3462874	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	58			
			Сборные плиты перекрытий (АС-15)					
4	76	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 $м^2$	шт.	35	9 728	340480	
5	77	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	250,8	12 626	3166601	Казахстан
6	78	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,04382	1 478 758	64799	
7	79	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,22	31 330	6893	Казахстан
			Монолитный участок УМ-1 (АС-16)					
8	80	1106-0801-0112 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	1,48	48 184	71312	
9	81	212-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,5022	31 330	47064	Казахстан
10	82	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,199	85 179	16951	
11	83	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,041	391 425	16048	Казахстан
12	84	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,095	343 657	32647	Казахстан
13	85	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,202	311 558	62935	Казахстан
		Раздел 5.	**Кровля**				**28874**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			4674	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2328*	
			машины и механизмы	тенге			3744	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*720*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			20456	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1			
			Перемычки (АС-17.1)					
14	113	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т (л.17.1)	шт.	6	1 699	10194	
15	114	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,156	119 744	18680	Казахстан
Локальная смета №02-01-02 на Общестроительные работы по чертежам -АР								
			ВСЕГО ПО лс №02-01-02:				**6669485**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1979193	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*993594*	
			машины и механизмы	тенге			138991	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*37991*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4551302	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	429			

		Раздел 2.	**Полы**				**3945874**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			1771014	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*889952*	
			машины и механизмы	тенге			114287	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*29638*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2060574	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	381			
			Тип А (лист 18)					
16	14	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	163,11	403	65733	
17	15	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	16,63722	4 903	81572	Казахстан
18	16	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	13,0488	22 058	287830	
19	17	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	13,309776	29 969	398881	Казахстан
20	18	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,3001224	66 782	20043	
21	19	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3001224	310 726	93256	Казахстан
22	20	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	163,11	1 556	253799	
23	21	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,327444	27 812	92543	Казахстан
24	22	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	163,11	129	21041	
25	23	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,327444	27 812	92543	Казахстан
26	24	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	$м^2$ изолируемой поверхности	163,11	5 392	879489	
27	25	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	182,6832	435	79467	Казахстан
28	26	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	$м^2$ изолируемой поверхности	163,11	3 039	495691	
29	27	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	182,6832	435	79467	Казахстан
30	28	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	163,11	1 556	253799	
31	29	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,327444	27 812	92543	Казахстан
			Тип Б					
32	32	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	61,47	403	24772	
33	33	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	6,26994	4 903	30742	Казахстан
34	34	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	4,9176	22 058	108472	
35	35	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,015952	29 969	150323	Казахстан

36	36	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,1131048	66 782	7553	
37	37	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1131048	310 726	35145	Казахстан
38	38	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	$м^2$	61,47	1 556	95647	
39	39	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,253988	27 812	34876	Казахстан
40	40	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	61,47	129	7930	
41	41	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,253988	27 812	34876	Казахстан
			Тип В					
42	44	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	14,23	403	5735	
43	45	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	1,45146	4 903	7117	Казахстан
44	46	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	1,423	22 058	31389	
45	47	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,45146	29 969	43499	Казахстан
46	48	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0261832	66 782	1749	
47	49	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0261832	310 726	8136	Казахстан
48	50	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	14,23	1 556	22142	
49	51	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,290292	27 812	8074	Казахстан
		Раздел 3.	**Проемы**				**2723611**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	тенге			208179	
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*103642*	
			машины и механизмы	тенге			24704	
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8353*	
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2490728	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	47			
			Окна (лист 15,16)					
			ССЦ РК 8.04-08-2023 Общая часть таблица 10 "Коэффициенты по типу стеклопакетов оконных блоков					
			ОК-1, ОК-2					
50	70	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	29,172	8 045	234689	
51	71	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (энергосберегающий прим.3,4)	$м^2$	29,172	51 835,68	1512150	Казахстан
			ОК-3					
52	72	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	15,334	9 236	141625	

53	73	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (энергосберегающий прим.3,4)	м^2	15,334	54 463,76	835147	Казахстан
		ИТОГО ПО АКТУ №3		**Тенге**		**15 544 452**		
		Общеплощадочные затраты 9,4%		**Тенге**		**1 461 178**		
		Сметная прибыль 5%		**Тенге**		**850 282**		
		непредвиденные расходы 2%		**Тенге**		**340 113**		
		2024 - 100% k=1,075		**Тенге**		**19 560 726**		
		Коэффициент скидки по договору 0,98		**Тенге**		**19 169 512**		
		НДС 12%		**Тенге**		**2 300 341**		
		ВСЕГО ПО АКТУ №3		**Тенге**		**21 469 853**		

Заказчик
КГУ"Управление строительства, архитектуры
и градостроительства акимата
Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400
Галеев Кайрола Тюлюевич
_____ м.п.

Эксперт технического надзора
ТОО "Alem Construction group"
Исаков Еркебулан Сериккалиевич
_____ м.п.

Подрядчик
Директор ТОО "Севимсталькон"
Газдиев Султанбек Мустафаевич
БИН 040940009984
_____ м.п.

Расценки проверены:
Представитель авторского надзора
ТОО "Севгражданпроект"
Каирбеков Алибек Тоганбекович
_____ м.п.