Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и
Форма

**ЗАКАЗЧИК: КГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО"**
**ПОДРЯДЧИК: ТОО "Севимсталькон"**

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Чириковка, Есильский район, Северо-Казахстанской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)

**СПРАВКА №4**
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
**за декабрь 2024г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | 44 | 01.03.2024 | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчётном месяце (за сентябрь) без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | Из них | | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчётном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Чириковка, Есильский район, Северо-Казахстанской области (привязка)(без наружных инженерных сетей) | 200 973 817,68 | 99 785 205 | 80 916 591 | 80 916 591 | | | | | 11 974 224,61 | 111 759 429,68 |

**Заказчик**
КГУ"Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата СКО"
БИН 030140002400
Галеев Кайрола Тюлюевич
м.п.

**Подрядчик**
Директор ТОО "Севимсталькон"
Газдиев Султанбек Мустафаевич
БИН 040940009984
м.п.

**Эксперт технического надзора**
ТОО "Alem Construction group"
Исаков Еркебулан Серикказиевич
м.п.

**Заказчик:Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"**
**Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Севимсталькон"**

**Наименование стройки -Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Чириковка, Есильский район, Северо-Казахстанской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)**

**Наименование объекта -Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с.Чириковка, Есильский район, Северо-Казахстанской области (привязка)(без наружных инженерных сетей)**

ДОГОВОР ПОДРЯДА - №44 от 01.03.2024

# АКТ №4
# ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2024 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах на 15.11.2023 года

| Номер по порядку | Номер позиции локальной сметы | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | **Локальная смета №02-01-01-01. на Общестроительные работы по чертежам -АС** | | | | | |
| | | | **ВСЕГО ПО ЛС №02-01-01-01:** | | | | **12827109** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 4670056 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *2336894* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 449382 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *113489* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 7707675 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 047 | | | |
| | | **Раздел 2.** | **Фундамент** | | | | **120411** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 55807 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *27780* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 8267 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *2368* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 56337 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 12 | | | |
| | | | Приямок ПР-1 (АС-6.2) | | | | | |
| 1 | 22 | 1106-1301-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство | $м^3$ | 0,46 | 96 947 | 44596 | |
| 2 | 23 | 212-101-0608<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | $м^3$ | 0,4669 | 28 845 | 13468 | |
| 3 | 24 | 214-403-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,053 | 337 967 | 17912 | |
| 4 | 25 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0106 | 343 657 | 3643 | |
| 5 | 26 | 6103-0701-0807<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка детали закладной, вес до 4 кг | т | 0,0085 | 1 106 263 | 9403 | |
| 6 | 27 | 214-201-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм | т | 0,00754 | 467 964 | 3528 | |
| 7 | 28 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00096 | 391 425 | 376 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 29 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>*К=2* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 0,2295 | 412 | 95 | |
| 9 | 30 | 1108-0201-0703<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12* | Решетки приямков металлические. Установка | т металлических изделий | 0,0369 | 321 288 | 11856 | |
| 10 | 31 | 261-301-0261<br>*РСНБ РК 2022* | Решетки для приямков стальные | т | 0,0369 | 167 407 | 6177 | |
| 11 | 32 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 3,42 | 1 577 | 5393 | |
| 12 | 33 | 235-201-1501<br>*РСНБ РК 2022* | Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50 | кг | 8,208 | 483 | 3964 | |
| | | **Раздел 5.** | **Кровля** | | | | **5646344** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 2259892 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1132981* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 35130 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *9561* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 3351322 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 489 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Кровля (АС-18) | | | | | |
| 13 | 86 | 1114-0301-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | Крыша. Установка стропил с мауэрлатами | $м^3$ | 4,062 | 225 134 | 914494 | |
| 14 | 87 | 1114-0301-0302<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | Крыша. Установка прогонов | $м^3$ | 4,039 | 127 962 | 516839 | |
| 15 | 88 | 6107-0115-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата | $м^3$ | 8,101 | 4 215 | 34146 | |
| 16 | 89 | 217-701-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Сульфат аммония | т | 0,0137717 | 120 106 | 1654 | |
| 17 | 90 | 217-701-0118<br>*РСНБ РК 2022* | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный | т | 0,0542767 | 1 629 070 | 88421 | |
| 18 | 91 | 217-701-0215<br>*РСНБ РК 2022* | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,008101 | 107 485 | 871 | |
| 19 | 92 | 6107-0115-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам | $м^2$ | 255,552 | 161 | 41144 | |
| 20 | 93 | 217-701-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Сульфат аммония | т | 0,0153331 | 120 106 | 1842 | |
| 21 | 94 | 217-701-0118<br>*РСНБ РК 2022* | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный | т | 0,058777 | 1 629 070 | 95752 | |
| 22 | 95 | 217-701-0215<br>*РСНБ РК 2022* | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,0102221 | 107 485 | 1099 | |
| 23 | 96 | 6105-0201-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Кладка столба прямоугольного неармированного | $м^3$ | 0,43 | 45 615 | 19614 | |
| 24 | 97 | 212-401-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75 | $м^3$ | 0,0946 | 29 171 | 2760 | |
| 25 | 98 | 213-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 0,17372 | 107 808 | 18728 | |
| 26 | 99 | 6110-0101-0512<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного | $м^2$ | 320 | 4 301 | 1376320 | |
| 27 | 100 | 215-202-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1 | $м^3$ | 3,09 | 110 435 | 341244 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 101 | 224-103-0522<br>*РСНБ РК 2022* | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | $м^2$ | 368 | 3 799 | 1398032 | |
| 29 | 102 | 6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка монтажных изделий масса, до 20 кг | т | 0,0189 | 305 013 | 5765 | |
| 30 | 103 | 222-509-1001<br>*РСНБ РК 2022* | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | т | 0,01404 | 1 093 929 | 15359 | |
| 31 | 104 | 214-210-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм | т | 0,00486 | 313 427 | 1523 | |
| 32 | 105 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>*К=2* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 0,5103 | 412 | 210 | |
| 33 | 106 | 235-101-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350 | $м^2$ | 42,15 | 264 | 11128 | |
| 34 | 107 | 217-101-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 11,52 | 1 590 | 18317 | |
| | | | Слуховое окно (АС-19) | | | | | |
| 35 | 108 | 1114-0301-0302<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | Крыша. Установка прогонов | $м^3$ | 0,338 | 127 962 | 43251 | |
| 36 | 109 | 6107-0115-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата | $м^3$ | 0,338 | 4 215 | 1425 | |
| 37 | 110 | 217-701-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Сульфат аммония | т | 0,0005746 | 120 106 | 69 | |
| 38 | 111 | 217-701-0118<br>*РСНБ РК 2022* | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный | т | 0,0022646 | 1 629 070 | 3689 | |
| 39 | 112 | 217-701-0215<br>*РСНБ РК 2022* | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,000338 | 107 485 | 36 | |
| | | | Перемычки (АС-17.1) | | | | | |
| 40 | 115 | 6110-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали | $м^2$ | 82,7 | 5 022 | 415319 | |
| 41 | 116 | 224-104-0308<br>*РСНБ РК 2022* | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм | $м^2$ | 82,7 | 3 353 | 277293 | |
| | | **Раздел 6.** | **Разные работы** | | | | **7060354** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 2354357 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1176133* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 405985 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *101560* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 4300016 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 546 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Крыльцо КР-1 ( АС-20) | | | | | |
| 42 | 117 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | $м^3$ | 2,4 | 9 409 | 22582 | |
| 43 | 118 | 211-201-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 2,76 | 4 879 | 13466 | |
| 44 | 119 | 6103-0101-0212<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх | $м^3$ | 8,5 | 31 641 | 268948 | |
| 45 | 120 | 212-101-0608<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | $м^3$ | 8,6275 | 28 845 | 248860 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 121 | 214-210-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0,25914 | 346 342 | 89751 | |
| 47 | 122 | 6106-0302-0112<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м | т конструкций | 0,61354 | 78 872 | 48391 | |
| 48 | 123 | 214-205-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более | т | 0,5743 | 398 630 | 228933 | |
| 49 | 124 | 214-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,03924 | 394 801 | 15492 | |
| 50 | 125 | 6106-0302-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м | т конструкций | 0,48926 | 355 715 | 174037 | |
| 51 | 126 | 214-205-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более | т | 0,2899 | 398 630 | 115563 | |
| 52 | 127 | 214-205-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм | т | 0,1874 | 397 669 | 74523 | |
| 53 | 128 | 214-201-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм | т | 0,01196 | 467 964 | 5597 | |
| 54 | 129 | 6112-0305-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза | $м^2$ | 13,21002 | 3 285 | 43395 | |
| 55 | 130 | 236-202-1014<br>*РСНБ РК 2022* | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 3,249665 | 684 | 2223 | |
| 56 | 131 | 6110-0101-0512<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного | $м^2$ | 16,4 | 5 674 | 93054 | |
| 57 | 132 | 224-103-0522<br>*РСНБ РК 2022* | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | $м^2$ | 18,86 | 3 799 | 71649 | |
| 58 | 133 | 6110-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали | $м^2$ | 11,82 | 8 090 | 95624 | |
| 59 | 136 | 1114-0301-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | Крыша. Установка стропил с мауэрлатами | $м^3$ | 0,168 | 225 134 | 37823 | |
| 60 | 137 | 6107-0115-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата | $м^3$ | 0,168 | 4 215 | 708 | |
| 61 | 138 | 217-701-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Сульфат аммония | т | 0,0002856 | 120 106 | 34 | |
| 62 | 139 | 217-701-0118<br>*РСНБ РК 2022* | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный | т | 0,0011256 | 1 629 070 | 1834 | |
| 63 | 140 | 217-701-0215<br>*РСНБ РК 2022* | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,000168 | 107 485 | 18 | |
| 64 | 141 | 6109-0306-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе | $м^2$ | 17,76 | 3 766 | 66884 | |
| 65 | 142 | 212-401-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 0,36 | 27 812 | 10012 | |
| 66 | 143 | 231-301-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм) | $м^2$ | 18,1152 | 2 865 | 51900 | |
| 67 | 144 | 6106-0304-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка ограждения металлического без поручня | м ограждения | 12,6 | 3 049 | 38417 | |
| 68 | 145 | 222-503-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,10896 | 1 145 627 | 124828 | |
| 69 | 146 | 6112-0305-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза | $м^2$ | 2,94192 | 3 285 | 9664 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 147 | 236-202-1014<br>*РСНБ РК 2022* | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,7237124 | 684 | 495 | |
| 71 | 148 | 243-907-5103<br>*РСНБ РК 2022* | Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85 | 1000 шт. | 0,096 | 76 352 | 7330 | |
| | | | Крыльцо КР-2 (АС-21.1, 22) | | | | | |
| 72 | 149 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | $м^3$ | 6,1 | 9 409 | 57395 | |
| 73 | 150 | 211-201-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 7,015 | 4 879 | 34226 | |
| 74 | 151 | 6103-0101-0211<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской | $м^3$ | 18,47 | 14 288 | 263899 | |
| 75 | 152 | 212-101-0608<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4 | $м^3$ | 18,74705 | 28 845 | 540759 | |
| 76 | 153 | 214-210-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм | т | 0,561 | 346 342 | 194298 | |
| 77 | 154 | 6103-0701-0806<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона | т | 0,112 | 325 443 | 36450 | |
| 78 | 155 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,112 | 454 730 | 50930 | |
| 79 | 156 | 6106-0302-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м | т конструкций | 0,36742 | 355 715 | 130697 | |
| 80 | 157 | 214-205-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм | т | 0,26301 | 397 669 | 104591 | |
| 81 | 158 | 214-205-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более | т | 0,09611 | 398 630 | 38312 | |
| 82 | 159 | 214-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 0,0083 | 454 730 | 3774 | |
| 83 | 160 | 6112-0305-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза | $м^2$ | 9,92034 | 3 285 | 32588 | |
| 84 | 161 | 236-202-1014<br>*РСНБ РК 2022* | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 2,4404036 | 684 | 1669 | |
| 85 | 162 | 1114-0301-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | Крыша. Установка стропил с мауэрлатами | $м^3$ | 0,11 | 225 134 | 24765 | |
| 86 | 163 | 6107-0115-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата | $м^3$ | 0,11 | 4 215 | 464 | |
| 87 | 164 | 217-701-0117<br>*РСНБ РК 2022* | Сульфат аммония | т | 0,000187 | 120 106 | 22 | |
| 88 | 165 | 217-701-0118<br>*РСНБ РК 2022* | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный | т | 0,000737 | 1 629 070 | 1201 | |
| 89 | 166 | 217-701-0215<br>*РСНБ РК 2022* | Контакт Петрова керосиновый | т | 0,00011 | 107 485 | 12 | |
| 90 | 167 | 6110-0101-0512<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного | $м^2$ | 14,4 | 5 674 | 81706 | |
| 91 | 168 | 224-103-0522<br>*РСНБ РК 2022* | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | $м^2$ | 16,56 | 3 799 | 62911 | |
| 92 | 169 | 6110-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали | $м^2$ | 9,6 | 8 090 | 77664 | |
| 93 | 172 | 6109-0306-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе | $м^2$ | 36,24 | 3 766 | 136480 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 173 | 212-401-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150 | $м^3$ | 0,61 | 27 812 | 16965 | |
| 95 | 174 | 231-301-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30мм) | $м^2$ | 36,9648 | 2 865 | 105904 | |
| 96 | 175 | 6106-0304-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка ограждения металлического без поручня | м ограждения | 36,9 | 3 049 | 112508 | |
| 97 | 176 | 222-503-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,30438 | 1 145 627 | 348706 | |
| 98 | 177 | 6112-0305-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза | $м^2$ | 8,21826 | 3 285 | 26997 | |
| 99 | 178 | 236-202-1014<br>*РСНБ РК 2022* | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 2,021692 | 684 | 1383 | |
| 100 | 179 | 243-907-5103<br>*РСНБ РК 2022* | Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85 | 1000 шт. | 0,144 | 76 352 | 10995 | |
| | | | Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт) (л.23,24) | | | | | |
| 101 | 180 | 6106-0302-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м | т конструкций | 0,44466 | 355 715 | 158172 | |
| 102 | 181 | 214-205-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм | т | 0,40266 | 397 669 | 160125 | |
| 103 | 182 | 214-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,042 | 394 801 | 16582 | |
| 104 | 183 | 6112-0305-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза | $м^2$ | 12,00582 | 3 285 | 39439 | |
| 105 | 184 | 236-202-1014<br>*РСНБ РК 2022* | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 2,9534317 | 684 | 2020 | |
| 106 | 185 | 217-101-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный | кг | 6,16 | 1 590 | 9794 | |
| | | | Вентканалы (АС-25) | | | | | |
| 107 | 186 | 1114-0301-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | $м^3$ кладки | 5,6 | 21 185 | 118636 | |
| 108 | 187 | 212-401-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75 | $м^3$ | 1,344 | 29 171 | 39206 | |
| 109 | 188 | 213-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 2,128 | 107 808 | 229415 | |
| 110 | 189 | 1114-0301-0204<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,06 | 374 379 | 22463 | |
| 111 | 190 | 6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка монтажных изделий масса, до 20 кг | т | 0,1145 | 305 013 | 34924 | |
| 112 | 191 | 214-210-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0186 | 343 657 | 6392 | |
| 113 | 192 | 214-210-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0077 | 391 425 | 3014 | |
| 114 | 193 | 214-101-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм | т | 0,0321 | 394 801 | 12673 | |
| 115 | 194 | 214-201-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм | т | 0,0561 | 467 964 | 26253 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 195 | 6110-0203-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали | $м^2$ | 48 | 5 022 | 241056 | |
| 117 | 196 | 224-104-0308<br>*РСНБ РК 2022* | Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм | $м^2$ | 48 | 3 353 | 160944 | |
| 118 | 197 | 6111-0201-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе | $м^3$ изоляции | 1,86 | 37 238 | 69263 | |
| 119 | 198 | 234-101-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | $м^3$ | 1,7856 | 56 845 | 101502 | |
| 120 | 199 | 1114-0302-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 39,63 | 8 300 | 328929 | |
| | | | Лестница ЛМ-1, ЛМ-2 (АС-26) | | | | | |
| 121 | 200 | 6106-0304-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением | т конструкций | 0,0531 | 272 548 | 14472 | |
| 122 | 201 | 222-503-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 0,0531 | 1 145 627 | 60833 | |
| 123 | 202 | 6112-0305-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза | $м^2$ | 1,4337 | 3 285 | 4710 | |
| 124 | 203 | 236-202-1014<br>*РСНБ РК 2022* | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,3526902 | 684 | 241 | |
| 125 | 204 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>*К=2* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 2,7612 | 412 | 1138 | |
| | | | Отмостка (АС-7) | | | | | |
| 126 | 205 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство основания под фундаменты, щебеночное | $м^3$ | 10,43 | 9 409 | 98136 | |
| 127 | 206 | 211-201-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 11,9945 | 4 879 | 58521 | |
| 128 | 207 | 6103-0701-0810<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Армирование слоя подстилающего и набетонки | т | 0,1836 | 66 782 | 12261 | |
| 129 | 208 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,1836 | 310 726 | 57049 | |
| 130 | 209 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 12,52 | 10 317 | 129169 | |
| 131 | 210 | 212-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | $м^3$ | 12,7704 | 29 969 | 382716 | |
| **Локальная смета №02-01-02-02. на Общестроительные работы по чертежам -АР** | | | | | | | | |
| | | | **ВСЕГО ПО ЛС №02-01-02-02:** | | | | **17222978** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 11580128 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *5813306* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 410582 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *125575* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 5232272 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 2 456 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1.** | **Утепление кровли (л.14)** | | | | **2757272** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1414580 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *710529* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 165862 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *34800* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1176831 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 307 | | | |
| | | | | | | | | |
| 132 | 1 | 6111-0402-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 270 | 2 427 | 655290 | |
| 133 | 2 | 6111-0402-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой | $м^2$ изолируемой поверхности | 270 | 1 456 | 393120 | |
| 134 | 3 | 6111-0402-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита в один слой | $м^2$ | 270 | 2 490 | 672300 | |
| 135 | 5 | 6110-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм) | $м^2$ | 270 | 1 438 | 388260 | |
| 136 | 6 | 212-401-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 4,131 | 25 998 | 107398 | |
| 137 | 7 | 6110-0302-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>*К=25* | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 | $м^2$ | 270 | 205 | 55350 | |
| 138 | 8 | 212-401-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | $м^3$ | 6,885 | 25 998 | 178996 | |
| 139 | 9 | 6103-0701-0810<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Армирование слоя подстилающего и набетонки | т | 0,4968 | 66 782 | 33177 | |
| 140 | 10 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,4968 | 310 726 | 154369 | |
| 141 | 11 | 6111-0403-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (примеч.4) | $м^2$ изолируемой поверхности | 62,84 | 506 | 31797 | |
| | | | Снегозадержатели (л.13) | | | | | |
| 142 | 12 | 6110-0402-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство (АР л.11) | м | 22,26 | 1 229 | 27358 | |
| 143 | 13 | 224-106-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Трубчатый снегозадержатель | м | 22,26 | 2 689 | 59857 | |
| | | **Раздел 2.** | **Полы** | | | | **1216735** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 897896 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *453808* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 70519 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *22628* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 248317 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 199 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Тип А (лист 18) | | | | | |
| 144 | 30 | 6109-0306-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей | $м^2$ | 163,11 | 6 122 | 998559 | |
| | | | Тип Б | | | | | |
| 145 | 42 | 6109-0308-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий из линолеума на мастике | $м^2$ | 61,47 | 2 093 | 128657 | |
| | | | Тип В | | | | | |
| 147 | 52 | 6109-0201-0502<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм) | $м^2$ стяжки | 14,23 | 2 594 | 36913 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 53 | 6109-0201-0503<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>*К=2* | Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502 | $м^2$ стяжки | -14,23 | 201 | -2860 | |
| 149 | 54 | 233-401-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150 | кг | 54,074 | -110 | -5948 | |
| | | | Плинтус, пороги (лист 17) | | | | | |
| 150 | 55 | 6109-0401-0802<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах | м | 82 | 601 | 49282 | |
| 151 | 56 | 6109-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство профиля накладного (порога) | м порога | 6 | 845 | 5070 | |
| 152 | 57 | 233-204-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Порог стыкоперекрывающий | м | 6,3 | 1 121 | 7062 | |
| | | **Раздел 3.** | **Проемы** | | | | **1548259** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 285760 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *142311* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 11672 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *3566* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1250827 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 60 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Дверные блоки (лист 15) | | | | | |
| 153 | 58 | 6108-0204-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная | $м^2$ | 2,6 | 11 438 | 29739 | |
| 154 | 59 | 1114-0303-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах | $м^2$ | 5,928 | 6 160 | 36516 | |
| 155 | 60 | 223-207-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный | $м^2$ | 2,6 | 43 583 | 113316 | |
| 156 | 61 | 223-502-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Фиксатор ГОСТ 5091-78 дверной (прим.7) | шт. | 1 | 2 418 | 2418 | |
| 157 | 62 | 223-207-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный | $м^2$ | 5,928 | 34 121 | 202269 | |
| 158 | 63 | 1114-0303-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях | $м^2$ | 32,16263 | 6 288 | 202239 | |
| 159 | 64 | 223-201-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П | $м^2$ | 13,17156 | 12 320 | 162274 | |
| 160 | 65 | 223-201-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П | $м^2$ | 10,04435 | 11 629 | 116806 | |
| 161 | 66 | 223-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П | $м^2$ | 8,94672 | 14 746 | 131928 | |
| 162 | 67 | 6108-0201-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 $м^2$ | $м^2$ | 0,63 | 9 258 | 5833 | |
| 163 | 68 | 223-201-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П /Люк ДЛ 9-7 ГУ/ | $м^2$ | 0,63 | 14 746 | 9290 | |
| 164 | 69 | 6108-0208-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Обивка дверного блока оцинкованной сталью по дереву с двух сторон /Люк ДЛ 9-7 ГУ/ | $м^2$ | 0,63 | 11 471 | 7227 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Окна (лист 15,16) | | | | | |
| | | | ССЦ РК 8.04-08-2023 Общая часть таблица 10 "Коэффициенты по типу стеклопакетов оконных блоков | | | | | |
| | | | ОК-4 | | | | | |
| 165 | 74 | 6108-0102-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м$^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый | м$^2$ | 0,6498 | 12 686 | 8243 | |
| 166 | 75 | 223-102-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный | м$^2$ | 0,6498 | 56 816 | 36919 | |
| 167 | 76 | 217-402-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24 | м$^2$ | 0,610812 | -10 192 | -6225 | |
| 168 | 77 | 217-401-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.14) | м$^2$ | 0,610812 | 3 029 | 1850 | |
| | | | ОК-5 | | | | | |
| 169 | 78 | 6108-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м$^2$, глухой | м$^2$ | 1,4168 | 12 095 | 17136 | |
| 170 | 79 | 223-102-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой | м$^2$ | 1,4168 | 31 092 | 44051 | |
| 171 | 80 | 217-402-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24 | м$^2$ | 1,331792 | -10 192 | -13574 | |
| 172 | 81 | 217-401-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5) | м$^2$ | 1,331792 | 3 029 | 4034 | |
| | | | ОК-6, ОК-7 | | | | | |
| 173 | 82 | 6108-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м$^2$, глухой | м$^2$ | 1,144 | 12 095 | 13837 | |
| 174 | 83 | 223-102-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой | м$^2$ | 1,144 | 31 092 | 35569 | |
| 175 | 84 | 217-402-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24 | м$^2$ | 1,07536 | -10 192 | -10960 | |
| 176 | 85 | 261-302-0119<br>*РСНБ РК 2022* | Решетки жалюзийные (прим.13) | м$^2$ | 1,144 | 4 661 | 5332 | |
| | | | ОК-8 | | | | | |
| 177 | 86 | 6108-0102-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м$^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый | м$^2$ | 0,5676 | 12 686 | 7201 | |
| 178 | 87 | 223-102-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный | м$^2$ | 0,5676 | 56 816 | 32249 | |
| 179 | 88 | 217-402-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24 | м$^2$ | 0,533544 | -10 192 | -5438 | |
| 180 | 89 | 217-401-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5) | м$^2$ | 0,533544 | 3 029 | 1616 | |
| | | | ФР-1 | | | | | |
| 181 | 90 | 6108-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м$^2$, глухой | м$^2$ | 0,7375 | 12 095 | 8920 | |
| 182 | 91 | 223-102-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (энергосберегающим прим.3,4) | м$^2$ | 0,7375 | 37 807,12 | 27883 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 92 | 6108-0107-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка сетки антимоскитной (прим. 8) | $м^2$ | 14,7834 | 5 618 | 83053 | |
| 184 | 93 | 223-503-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Блокиратор оконный (поз.12) | шт. | 21 | 2 259 | 47439 | |
| | | | Подоконные доски | | | | | |
| 185 | 94 | 6108-0105-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м | м | 26,9 | 4 372 | 117607 | |
| 186 | 95 | 223-501-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм | м | 26,9 | 2 664 | 71662 | |
| | | **Раздел 4.** | **Отделка помещений** | | | | **10322123** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 7975900 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *4000956* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 148455 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *59875* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 2197773 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 671 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Потолок (лист 17) | | | | | |
| 187 | 106 | 6112-0301-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза | $м^2$ | 210,99 | 3 055 | 644574 | |
| 188 | 107 | 232-501-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 869,91177 | 112 | 97430 | |
| 189 | 108 | 6112-0301-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз | $м^2$ | 14,23 | 2 313 | 32914 | |
| 190 | 109 | 232-501-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 39,11827 | 112 | 4381 | |
| 191 | 110 | 6112-0302-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску | $м^2$ | 219,32 | 1 386 | 303978 | |
| 192 | 111 | 236-202-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК | кг | 151,3308 | 439 | 66434 | |
| 193 | 112 | 6112-0302-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску | $м^2$ | 14,23 | 818 | 11640 | |
| 194 | 113 | 236-202-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК | кг | 8,1111 | 439 | 3561 | |
| 195 | 114 | 6111-0201-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее | $м^2$ изолируемой поверхности | 8,33 | 6 942 | 57827 | |
| 196 | 115 | 234-101-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 | $м^3$ | 0,437325 | 35 212 | 15399 | |
| 197 | 116 | 6112-0202-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок | $м^2$ | 8,33 | 7 008 | 58377 | |
| 198 | 117 | 212-402-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5 | $м^3$ | 0,26656 | 29 667 | 7908 | |
| 199 | 118 | 214-402-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм | $м^2$ | 8,9964 | 1 069 | 9617 | |
| 200 | 119 | 6112-0501-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм (см. примечание) | м | 93,74 | 1 164 | 109113 | |
| 201 | 120 | 232-402-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм | м | 98,427 | 106 | 10433 | |
| | | | Стены (лист 17) | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 121 | 1114-0302-0103<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 317,98 | 4 550 | 1446809 | |
| 203 | 122 | 6112-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей | $м^2$ | 352,58 | 1 381 | 486913 | |
| 204 | 123 | 232-501-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 969,24242 | 112 | 108555 | |
| 205 | 124 | 6111-0201-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изоляция холодной поверхности изделиями из волокнистых и зернистых материалов на клее | $м^2$ изолируемой поверхности | 34,6 | 6 942 | 240193 | |
| 206 | 125 | 234-101-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110 | $м^3$ | 1,8165 | 35 212 | 63963 | |
| 207 | 126 | 1114-0302-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 34,6 | 8 300 | 287180 | |
| 208 | 127 | 6112-0202-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена | $м^2$ | 384,98 | 3 687 | 1419421 | |
| 209 | 128 | 212-402-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 5,813198 | 30 145 | 175239 | |
| 210 | 129 | 6112-0102-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | $м^2$ | 340,45 | 8 340 | 2839353 | |
| 211 | 130 | 232-201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная | $м^2$ | 347,259 | 2 523 | 876134 | |
| 212 | 131 | 6112-0302-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску | $м^2$ | 352,58 | 1 237 | 436141 | |
| 213 | 132 | 236-202-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК | кг | 222,1254 | 439 | 97513 | |
| 214 | 133 | 6112-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску | $м^2$ | 44,53 | 734 | 32685 | |
| 215 | 134 | 236-202-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК | кг | 23,1556 | 439 | 10165 | |
| 216 | 135 | 6109-0401-0402<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство плинтуса из керамогранита | м | 62 | 1 307 | 81034 | |
| 217 | 136 | 231-302-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм | $м^2$ | 3,7572 | 3 147 | 11824 | |
| | | | Отбойная планка (л.17) | | | | | |
| 218 | 137 | 6107-0102-0212<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание) | $м^2$ | 5,961 | 945 | 5633 | |
| 219 | 138 | 233-204-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Планка из ламинированного МДФ (белого цвета), сеч. 150х10мм | м | 40,7335 | 1 510 | 61508 | |
| | | | Откосы (лист 17 примечание 1) | | | | | |
| 220 | 139 | 1114-0302-0105<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32* | Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 14,68 | 8 097 | 118864 | |
| 221 | 140 | 6112-0202-0703<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм) | $м^2$ | 14,68 | 4 395 | 64519 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 141 | 232-503-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006 | кг | 37,63952 | 71 | 2672 | |
| 223 | 142 | 6112-0302-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску | $м^2$ | 14,68 | 1 237 | 18159 | |
| 224 | 143 | 236-202-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК | кг | 9,2484 | 439 | 4060 | |
| | | **Раздел 5.** | **Отделка фасада** | | | | **1378589** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1005992 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *505702* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 14074 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *4706* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 358524 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 219 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Утепление фасада и цоколя (л.3) | | | | | |
| 225 | 144 | 1126-0201-0108<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо | $м^2$ | 242,83 | 3 695 | 897257 | |
| 257 | 146 | 234-102-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$ | $м^3$ | 4,65834 | 46 522 | 216715 | |
| | | | Окраска фасадной краской по декоративной штукатурке (лист 3, л.19 узлы №1,2) | | | | | |
| 258 | 155 | 6112-0201-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена | $м^2$ | 51,82 | 3 597 | 186397 | |
| 259 | 156 | 212-402-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | $м^3$ | 0,979398 | 30 145 | 29524 | |
| | | | Отделка откосов дверных и оконных проемов (л.3 примеч.2) | | | | | |
| 260 | 165 | 6112-0303-0113<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами | $м^2$ | 51,82 | 703 | 36429 | |
| 261 | 166 | 236-202-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений, ВД-АК 111 | кг | 20,2098 | 607 | 12267 | |
| | | | **Локальная смета №02-01-02-03. на Водопровод и канализация** | | | | | |
| | | | **ВСЕГО ПО №02-01-02-03:** | | | | **3696756** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1634307 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *797306* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 28212 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *7954* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 880816 | |
| | | | оборудование | тенге | | | 1153421 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 297 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1.** | **Водопровод** | | | | **1724289** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1011408 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *492530* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 5599 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *617* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 301426 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | оборудование | тенге | | | 405856 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 183 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Сантехническое оборудование | | | | | |
| 262 | 1 | 6115-0104-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка смесителя | шт. | 1 | 4 146 | 4146 | |
| 263 | 2 | 244-104-0408<br>*РСНБ РК 2022* | Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором | шт. | 14 | 5 424 | 75936 | |
| 264 | 3 | 244-104-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный | шт. | 2 | 3 735 | 7470 | |
| 265 | 4 | 244-104-0508<br>*РСНБ РК 2022* | Смеситель общий для душа и ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | шт. | 1 | 9 943 | 9943 | |
| 266 | 5 | 6114-0103-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре | м подводок | 1,8 | 2 040 | 3672 | |
| | | | Оборудование | | | | | |
| 267 | 6 | 6115-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 200 л | комплект | 1 | 18 763 | 18763 | |
| 268 | 7 | 513-106-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 2,2-2,6 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 200 л | комплект | 1 | 222 277 | 222277 | |
| 269 | 8 | 6115-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л | комплект | 3 | 18 763 | 56289 | |
| 270 | 9 | 513-106-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л | комплект | 3 | 61 193 | 183579 | |
| | | | Водомерный узел | | | | | |
| 271 | 10 | 6114-0501-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм | узел | 1 | 64 108 | 64108 | |
| 272 | 11 | 242-303-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 2 | 5 513 | 11026 | |
| 273 | 12 | 242-303-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15 | шт. | 1 | 4 248 | 4248 | |
| 274 | 13 | 241-210-0606<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм | шт. | 2 | 2 832 | 5664 | |
| 275 | 14 | 241-210-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм | шт. | 1 | 902 | 902 | |
| 276 | 15 | 241-114-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм | шт. | 2 | 331 | 662 | |
| 277 | 16 | 241-113-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х2,8 мм | шт. | 2 | 428 | 856 | |
| 278 | 17 | 241-112-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм | шт. | 2 | 186 | 372 | |
| 279 | 18 | 241-412-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Опора скользящая стальная ОПБ2-20 | шт. | 4 | 5 706 | 22824 | |
| | | | Приборы КиП и А | | | | | |
| 280 | 19 | 244-301-0410<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С | шт. | 1 | 23 187 | 23187 | |
| | | | Арматура В1 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 20 | 242-301-1204<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32 | шт. | 1 | 2 677 | 2677 | |
| 282 | 21 | 242-301-1202<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 10 | 1 313 | 13130 | |
| | | | Трубопроводы В1 | | | | | |
| 283 | 22 | 6114-0102-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм. | м | 10 | 2 054 | 20540 | |
| 284 | 23 | 261-305-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм | м | 10 | 1 707 | 17070 | |
| 285 | 24 | 6114-0102-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм. | м | 2 | 2 054 | 4108 | |
| 286 | 25 | 261-305-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм | м | 2 | 1 610 | 3220 | |
| 287 | 26 | 6114-0103-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм. | м | 22 | 6 655 | 146410 | |
| 288 | 27 | 241-201-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм | м | 22 | 213 | 4686 | |
| 289 | 28 | 6114-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм. | м | 30 | 6 162 | 184860 | |
| 290 | 29 | 241-201-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм | м | 30 | 148 | 4440 | |
| 291 | 30 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 64 | 376 | 24064 | |
| | | | Арматура Т3 | | | | | |
| 292 | 31 | 242-303-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20 | шт. | 9 | 5 513 | 49617 | |
| | | | Трубопроводы Т3 | | | | | |
| 293 | 32 | 6114-0103-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм. | м | 45 | 6 655 | 299475 | |
| 294 | 33 | 241-205-2302<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм | м | 45 | 319 | 14355 | |
| 295 | 34 | 6114-0103-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм. | м | 30 | 6 162 | 184860 | |
| 296 | 35 | 241-205-2301<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм | м | 29,7 | 224 | 6653 | |
| 297 | 36 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм | м трубопровода | 75 | 376 | 28200 | |
| | | **Раздел 2.** | **Канализация** | | | | **1972467** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 622899 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *304776* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 22613 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *7337* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 579390 | |
| | | | оборудование | тенге | | | 747565 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 114 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Канализация К1 | | | | | |
| | | | Сантехническое оборудование | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 298 | 37 | 6115-0103-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 14 | 12 114 | 169596 | |
| 299 | 38 | 244-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм | комплект | 14 | 9 998 | 139972 | |
| 300 | 39 | 244-104-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ | шт. | 14 | 1 553 | 21742 | |
| 301 | 40 | 6115-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным | комплект | 3 | 9 735 | 29205 | |
| 302 | 41 | 244-101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм | комплект | 3 | 52 145 | 156435 | |
| 303 | 42 | 6115-0101-0203<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка душевых поддонов мелких | комплект | 1 | 6 782 | 6782 | |
| 304 | 43 | 244-102-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800x800x150 мм | шт. | 1 | 20 248 | 20248 | |
| 305 | 44 | 244-104-0605<br>*РСНБ РК 2022* | Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ | шт. | 1 | 1 139 | 1139 | |
| 306 | 45 | 6115-0103-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка мойки на одно отделение | комплект | 3 | 5 873 | 17619 | |
| 307 | 46 | 521-301-3003001<br>*СпрСЦ 11.2023* | Стол мойка лабораторная 600x600x900 мм | шт. | 2 | 343 750 | 687500 | |
| 308 | 47 | 244-102-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450x505x160 мм | шт. | 1 | 7 333 | 7333 | |
| | | | Трубы | | | | | |
| 309 | 48 | 6114-0103-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм | м | 53 | 3 451 | 182903 | |
| 310 | 49 | 241-203-0407<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100x3,2 мм | м | 52,894 | 1 390 | 73523 | |
| 311 | 50 | 6114-0103-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм | м | 35 | 3 572 | 125020 | |
| 312 | 51 | 241-203-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50x3,2 мм | м | 34,93 | 551 | 19246 | |
| | | | Фасонные части | | | | | |
| 313 | 52 | 241-212-0402<br>*РСНБ РК 2022* | Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 14 | 807 | 11298 | |
| 314 | 53 | 241-209-2406<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 6 | 477 | 2862 | |
| 315 | 54 | 241-209-2501<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 5 | 164 | 820 | |
| 316 | 55 | 241-208-3603<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 12 | 425 | 5100 | |
| 317 | 56 | 241-208-3603<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 3 | 425 | 1275 | |
| 318 | 57 | 241-208-3601<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой | шт. | 25 | 124 | 3100 | |
| 319 | 58 | 241-210-1102<br>*РСНБ РК 2022* | Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100x50 мм | шт. | 6 | 176 | 1056 | |
| 320 | 59 | 241-220-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 2 | 802 | 1604 | |
| 321 | 60 | 241-213-0704<br>*РСНБ РК 2022* | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм | шт. | 5 | 162 | 810 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Канализация К4 | | | | | |
| | | | Сантехническое оборудование | | | | | |
| 322 | 61 | 6115-0101-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка трапов, диаметр 50 мм.(решетки) | комплект | 1 | 2 899 | 2899 | |
| 323 | 62 | 246-304-0713<br>*РСНБ РК 2022* | Решетка размерами 500 мм х 500 мм | шт. | 1 | 22 702 | 22702 | |
| | | | Оборудование | | | | | |
| 324 | 63 | 511-304-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 $м^3$/ч, H 8,4 м вод. ст. | шт. | 1 | 60 065 | 60065 | |
| | | | Трубы | | | | | |
| 325 | 64 | 6114-0103-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм | м | 3 | 3 451 | 10353 | |
| 326 | 65 | 241-201-1203<br>*РСНБ РК 2022* | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х2,2 мм | м | 2,994 | 756 | 2263 | |
| | | | Фасонные части | | | | | |
| 327 | 66 | 241-208-0308<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм | шт. | 1 | 2 455 | 2455 | |
| 328 | 67 | 6116-0605-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм | шт. | 1 | 4 809 | 4809 | |
| 329 | 68 | 242-404-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20 | шт. | 1 | 13 851 | 13851 | |
| 330 | 69 | 6111-0101-1701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 70 | 1 976 | 138320 | |
| 331 | 70 | 234-303-0212<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм | м | 49,5 | 392 | 19404 | |
| 332 | 71 | 234-303-0210<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм | м | 27,5 | 333 | 9158 | |
| **Локальная смета №02-01-02-04. на Отопление и вентиляция** | | | | | | | | |
| | | | **ВСЕГО ПО ЛС №02-01-02-04:** | | | | **4202261** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1576615 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *768300* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 23925 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *6800* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1744119 | |
| | | | оборудование | тенге | | | 857602 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 297 | | | |
| | | **Раздел 1.** | **Отопление** | | | | **1959537** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 888601 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *433079* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 6812 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1787* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1064124 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 159 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 1 | 6116-0301-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых) | кВт | 26,73 | 3 037 | 81179 | |
| 334 | 2 | 245-106-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн штыревой для крепления радиаторов | шт. | 69,498 | 1 056 | 73390 | |
| 335 | 3 | 245-103-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт | секция | 162 | 3 264 | 528768 | |
| 336 | 4 | 6116-0701-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка кранов воздушных | шт. | 16 | 806 | 12896 | |
| 337 | 5 | 242-207-3801<br>*РСНБ РК 2022* | Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 16 | 320 | 5120 | |
| 338 | 6 | 6114-0203-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных | шт. | 16 | 1 997 | 31952 | |
| 339 | 7 | 245-510-0208<br>*СпрСЦ 11.2023* | Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 никелированный, прямой, с внутренней резьбой, Tmax 120°С, PN 10 DN 15, модель RA-N | шт. | 16 | 8 743 | 139888 | |
| 340 | 8 | 6114-0204-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм. | шт. | 8 | 1 842 | 14736 | |
| 341 | 9 | 242-207-3701<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 4 | 2 350 | 9400 | |
| 342 | 10 | 242-207-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25 | шт. | 4 | 5 588 | 22352 | |
| 343 | 11 | 6114-0103-0405<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм. | м | 31 | 4 396 | 136276 | |
| 344 | 12 | 241-205-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм | м | 30,69 | 342 | 10496 | |
| 345 | 13 | 6114-0103-0406<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм. | м | 55 | 4 376 | 240680 | |
| 346 | 14 | 241-205-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм | м | 54,45 | 535 | 29131 | |
| 347 | 15 | 6114-0103-0407<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм. | м | 61 | 4 369 | 266509 | |
| 348 | 16 | 241-205-0208<br>*РСНБ РК 2022* | Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм | м | 60,39 | 1 469 | 88713 | |
| 349 | 17 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 147 | 376 | 55272 | |
| 350 | 18 | 241-207-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм | м | 147 | 65 | 9555 | |
| 351 | 19 | 241-609-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм | шт. | 4 | 2 247 | 8988 | |
| 352 | 20 | 241-609-0602<br>*РСНБ РК 2022* | Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм | шт. | 8 | 2 540 | 20320 | |
| 353 | 21 | 241-609-0603<br>*РСНБ РК 2022* | Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм | шт. | 16 | 3 384 | 54144 | |
| 354 | 22 | 241-602-0902<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм | шт. | 2 | 1 229 | 2458 | |
| 355 | 23 | 241-602-0904<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм | шт. | 4 | 1 638 | 6552 | |
| 356 | 24 | 241-602-0906<br>*РСНБ РК 2022* | Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм | шт. | 4 | 2 811 | 11244 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 25 | 6114-0102-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм. | м | 11 | 1 809 | 19899 | |
| 358 | 26 | 261-305-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм | м | 11 | 1 172 | 12892 | |
| 359 | 27 | 6114-0102-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 5 | 1 811 | 9055 | |
| 360 | 28 | 261-305-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм | м | 5 | 1 952 | 9760 | |
| 361 | 29 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 16 | 376 | 6016 | |
| 362 | 30 | 6111-0101-1701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м трубопровода | 16 | 1 976 | 31616 | |
| 363 | 31 | 234-303-0310<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм | м | 12,1 | 519 | 6280 | |
| 364 | 32 | 234-303-0312<br>*РСНБ РК 2022* | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм | м | 5,5 | 577 | 3174 | |
| 365 | 33 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 1 | 268 | 268 | |
| 366 | 34 | 6111-0501-0517<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>*К=2* | Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой | $м^2$ | 1 | 558 | 558 | |
| | | **Раздел 2.** | **Вентиляция** | | | | **1151446** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 437812 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *213401* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 12824 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *3858* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 355484 | |
| | | | оборудование | тенге | | | 345326 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 90 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Системы ВЕ3, ВЕ5, ВЕ6, ВЕ8, ВЕ9 (на 5 систем) | | | | | |
| 367 | 35 | 6118-0101-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм | $м^2$ | 16 | 8 840 | 141440 | |
| 368 | 36 | 246-103-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения | $м^2$ | 16 | 6 241 | 99856 | |
| 369 | 37 | 6118-0202-0210<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм | шт. | 7 | 6 217 | 43519 | |
| 370 | 38 | 261-302-0128<br>*РСНБ РК 2022* | Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм | $м^2$ | 0,1575 | 13 986 | 2203 | |
| 371 | 39 | 246-304-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм | шт. | 7 | 4 175 | 29225 | |
| | | | Системы ВЕ1, ВЕ2, ВЕ4, ВЕ7, ВЕ10, ВЕ11, ВЕ12 (на 7 систем) | | | | | |
| 372 | 40 | 6118-0101-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм | $м^2$ | 16,8 | 8 840 | 148512 | |
| 373 | 41 | 246-103-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения | $м^2$ | 16,8 | 6 241 | 104849 | |
| 374 | 42 | 6118-0202-0210<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм | шт. | 7 | 6 217 | 43519 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | 43 | 261-302-0128<br>*РСНБ РК 2022* | Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм | $м^2$ | 0,1575 | 13 986 | 2203 | |
| | | | Система В1-В2 | | | | | |
| 376 | 44 | 6119-0603-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка вентилятора потолочного или настенного | шт. | 2 | 8 175 | 16350 | |
| 377 | 45 | 246-409-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт | шт. | 2 | 7 863 | 15726 | |
| 378 | 46 | 6118-0101-0302<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм | $м^2$ | 4,8 | 8 840 | 42432 | |
| 379 | 47 | 246-103-0106<br>*РСНБ РК 2022* | Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения | $м^2$ | 4,8 | 6 241 | 29957 | |
| 380 | 48 | 6111-0101-1801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Изоляция поверхности плоской и криволинейной рулонным материалом из вспененного каучука | $м^2$ изолируемой поверхности | 4,2 | 5 350 | 22470 | |
| 381 | 49 | 234-304-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм | $м^2$ | 4,62 | 8 802 | 40665 | |
| 382 | 50 | 246-301-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | кг | 4,8 | 775 | 3720 | |
| | | | П1, П2 (на 2 системы) | | | | | |
| 383 | 51 | 6118-0201-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг | шт. | 2 | 9 737 | 19474 | |
| 384 | 52 | КП<br>*поз.68* | Приточный клапан Бризер Tion Lite | шт. | 2 | 172 662,86 | 345326 | |
| | | **Раздел 3.** | **Кондиционирование** | | | | **228776** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 28238 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *13749* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 16 | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 18922 | |
| | | | оборудование | тенге | | | 181600 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 4 | | | |
| 385 | 53 | 6118-0505-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт | шт. | 1 | 37 325 | 37325 | |
| 386 | 54 | КП<br>*поз.66* | Настенный кондиционер ALMACOM ACH-12G | шт. | 1 | 181 600,17 | 181600 | |
| 387 | 55 | 252-207-0702<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн | шт. | 2 | 4 438 | 8876 | |
| 388 | 56 | 241-207-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм | м | 15 | 65 | 975 | |
| | | **Раздел 4.** | **Котельная** | | | | **862502** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 221964 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *108071* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 4273 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1155* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 305589 | |
| | | | оборудование | тенге | | | 330676 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 43 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | 57 | 6115-0301-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) | комплект | 2 | 18 763 | 37526 | |
| 390 | 58 | 513-108-0127<br>*РСНБ РК 2022* | Котел электрический ЭВН-К-15Э2 мощность 15 кВт | комплект | 2 | 84 479 | 168958 | |
| 391 | 59 | 6116-0501-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т | шт. | 2 | 81 694 | 163388 | |
| 392 | 60 | 511-403-0111<br>*РСНБ РК 2022* | Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 8,4 $м^3$/ч, H 8,0 м вод. ст., резьбовой | шт. | 2 | 80 859 | 161718 | |
| 393 | 61 | 242-404-0704<br>*РСНБ РК 2022* | Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32 | шт. | 2 | 31 849 | 63698 | |
| 394 | 62 | 6116-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 $м^3$ | шт. | 1 | 21 320 | 21320 | |
| 395 | 63 | 261-302-0214<br>*РСНБ РК 2022* | Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 $м^3$ | шт. | 1 | 13 587 | 13587 | |
| 396 | 64 | 242-309-0504<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 32 | шт. | 2 | 31 152 | 62304 | |
| 397 | 65 | 6116-0701-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка термометров в оправе прямых и угловых | шт. | 4 | 1 964 | 7856 | |
| 398 | 66 | 245-713-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой | шт. | 4 | 5 585 | 22340 | |
| 399 | 67 | 6116-0701-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | шт. | 5 | 1 933 | 9665 | |
| 400 | 68 | 261-302-0272<br>*РСНБ РК 2022* | Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160 | комплект | 5 | 3 173 | 15865 | |
| 401 | 69 | 242-207-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15 | шт. | 3 | 3 807 | 11421 | |
| 402 | 70 | 242-207-0604<br>*РСНБ РК 2022* | Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32 | шт. | 10 | 9 164 | 91640 | |
| 403 | 71 | 242-307-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32 | шт. | 2 | 5 608 | 11216 | |
| **Локальная смета №02-01-02-05. на Электрооборудование** | | | | | | | | |
| | | | **ВСЕГО ПО ЛС №02-01-02-05:** | | | | **4469480** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1812311 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *882458* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 40726 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *11607* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 2616444 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 359 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Щитовое оборудование | | | | | |
| 404 | 1 | 6119-0602-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого распорными дюбелями в готовой нише или на стене, масса до 3 кг | шт. | 1 | 11 992 | 11992 | |
| 405 | 2 | 247-201-0843<br>*РСНБ РК 2022* | Щит с монтажной панелью, типа ЩВР-ФАП | шт. | 1 | 140 815 | 140815 | |
| 406 | 3 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка прибора или аппарата | шт. | 1 | 6 477 | 6477 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | 4 | 247-204-1835<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С" | шт. | 1 | 10 485 | 10485 | |
| 408 | 5 | 6119-0602-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка счетчика на готовое основание, трехфазного | шт. | 1 | 5 715 | 5715 | |
| 409 | 6 | 247-301-0229<br>*РСНБ РК 2022* | Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP П RS Д (3х220/380V 10-100А), класс точности 1 | шт. | 1 | 39 128 | 39128 | |
| 410 | 7 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка прибора или аппарата | шт. | 24 | 6 477 | 155448 | |
| 411 | 8 | 247-204-0711<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С" | шт. | 5 | 700 | 3500 | |
| 412 | 9 | 247-204-0713<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 3 | 617 | 1851 | |
| 413 | 10 | 247-204-0757<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С" | шт. | 2 | 2 180 | 4360 | |
| 414 | 11 | 247-204-3001<br>*РСНБ РК 2022* | Расцепитель независимый типа РН47 | шт. | 3 | 5 329 | 15987 | |
| 415 | 12 | 247-204-0170<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА | шт. | 8 | 3 982 | 31856 | |
| 416 | 13 | 247-204-0178<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С25 30 мА | шт. | 3 | 4 041 | 12123 | |
| 417 | 14 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка прибора или аппарата | шт. | 1 | 6 477 | 6477 | |
| 418 | 15 | 247-211-1509<br>*РСНБ РК 2022* | Фотореле DIN-1 (ФР) 2-100Лк 25А (3000Вт) EKF fr-din-1-25) | шт. | 1 | 7 741 | 7741 | |
| 419 | 16 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка прибора или аппарата | шт. | 2 | 6 477 | 12954 | |
| 420 | 17 | 247-204-0759<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С" | шт. | 2 | 2 117 | 4234 | |
| 421 | 18 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка прибора или аппарата | шт. | 1 | 6 477 | 6477 | |
| 422 | 19 | 247-204-8772<br>*СпрСЦ 11.2023* | Автоматический ввод резерва АВР-100А-380В | шт. | 1 | 297 019 | 297019 | |
| 423 | 20 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка прибора или аппарата | шт. | 3 | 6 477 | 19431 | |
| 424 | 21 | 247-204-2910<br>*РСНБ РК 2022* | Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 16А 30 мА | шт. | 3 | 5 767 | 17301 | |
| | | | Провода и кабели | | | | | |
| 425 | 22 | 6119-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде | м | 1 225 | 833 | 1020425 | |
| 426 | 23 | 243-107-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,3468 | 419 775 | 145578 | |
| 427 | 24 | 243-108-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 | км | 0,1734 | 554 723 | 96189 | |
| 428 | 25 | 243-107-0502<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,6273 | 609 368 | 382257 | |
| 429 | 26 | 243-107-0902<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,0561 | 1 041 772 | 58443 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | 27 | 243-107-0903<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 | км | 0,0357 | 1 597 805 | 57042 | |
| 431 | 28 | 243-142-0313<br>*РСНБ РК 2022* | Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2 | км | 0,0103 | 560 297 | 5771 | |
| | | | Световое оборудование | | | | | |
| 432 | 29 | 6119-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения | шт. | 71 | 3 344 | 237424 | |
| 433 | 35 | 6119-0401-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка указателя светового настенного | шт. | 11 | 3 172 | 34892 | |
| 434 | 36 | 248-304-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Оповещатель световой (накладной) | шт. | 11 | 1 763 | 19393 | |
| 435 | 37 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка прибора или аппарата | шт. | 6 | 6 477 | 38862 | |
| 436 | 38 | 245-712-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Датчик движения микроволновый | шт. | 3 | 2 819 | 8457 | |
| 437 | 39 | 247-216-0601<br>*РСНБ РК 2022* | Фотореле типа PS-4 10А 2200Вт IP66 | шт. | 3 | 4 939 | 14817 | |
| 438 | 40 | 6124-0202-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные | шт. | 7 | 15 725 | 110075 | |
| 439 | 42 | 247-306-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейн консольный КИШ 48.0,3-0,36.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 300 мм, высотой от шайбы 360 мм, углом наклона 20° | шт. | 7 | 3 909 | 27363 | |
| 440 | 43 | 6119-0601-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А | шт. | 1 | 7 838 | 7838 | |
| 441 | 44 | 247-203-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30 | шт. | 1 | 18 901 | 18901 | |
| | | | Электроустановочные изделия | | | | | |
| 442 | 45 | 6119-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 85 | 1 185 | 100725 | |
| 443 | 46 | 261-303-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм | шт. | 85 | 42 | 3570 | |
| 444 | 47 | 6119-0402-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке | шт. | 5 | 1 051 | 5255 | |
| 445 | 48 | 247-214-0116<br>*РСНБ РК 2022* | Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20 | шт. | 61 | 490 | 29890 | |
| 446 | 49 | 261-107-0664<br>*РСНБ РК 2022* | Рамка | шт. | 15 | 17 | 255 | |
| 447 | 50 | 247-214-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44 | шт. | 3 | 1 149 | 3447 | |
| 448 | 51 | 247-212-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 16 | 478 | 7648 | |
| 449 | 52 | 247-212-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 | шт. | 4 | 537 | 2148 | |
| 450 | 53 | 247-212-0204<br>*РСНБ РК 2022* | Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44 | шт. | 2 | 434 | 868 | |
| 451 | 54 | 247-206-0601<br>*СпрСЦ 11.2023* | Переключатель скрытой установки Inspiria, одноклавишный, 250 В, 10 А, IP20 | шт. | 4 | 1 150 | 4600 | |
| | | | Кабеленесущие изделия | | | | | |
| 452 | 55 | 241-207-0302<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 1 191,8 | 54 | 64357 | |
| 453 | 56 | 241-221-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм | шт. | 1 200 | 8 | 9600 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454 | 57 | 241-208-2701<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 20 мм | шт. | 110 | 46 | 5060 | |
| 455 | 58 | 241-207-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм | м | 35,35 | 78 | 2757 | |
| 456 | 59 | 241-221-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм | шт. | 300 | 12 | 3600 | |
| 457 | 60 | 241-208-2702<br>*РСНБ РК 2022* | Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 25 мм | шт. | 4 | 83 | 332 | |
| | | | Прочие изделия | | | | | |
| 458 | 61 | 247-202-0414<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка распаячная размерами 65 мм х 65 мм х 50 мм | шт. | 15 | 208 | 3120 | |
| 459 | 62 | 247-202-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка распаячная, скрытого монтажа | шт. | 45 | 295 | 13275 | |
| 460 | 63 | 247-202-0411<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка распределительная КМР-050-048 пылевлагозащитная, 6 мембранных вводов, уплотнительный шнур (120х80х50) | шт. | 7 | 973 | 6811 | |
| | | | Заземление и молниезащита | | | | | |
| 461 | 64 | 6101-0201-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1 | $м^3$ | 6,3 | 5 968 | 37598 | |
| 462 | 65 | 6124-0203-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2 | м | 15 | 1 421 | 21315 | |
| 463 | 66 | 6101-0206-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1 | $м^3$ | 6,3 | 3 702 | 23323 | |
| 464 | 67 | 6125-0602-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж на стене коробки ответвительной (Грунтовый колодец) | шт. | 1 | 2 735 | 2735 | |
| 465 | 68 | 252-301-1450<br>*РСНБ РК 2022* | Грунтовый колодец контрольно-измерительный, 200х200х200мм | шт. | 1 | 42 747 | 42747 | |
| 466 | 69 | 6124-0203-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2 | м | 20 | 1 278 | 25560 | |
| 467 | 70 | 252-301-1566<br>*РСНБ РК 2022* | Держатель для полосы 25х4 (скоба) HZ | шт. | 40 | 1 723 | 68920 | |
| 468 | 71 | 252-301-1472<br>*РСНБ РК 2022* | Полоса 4х40мм, (бухта 19м) горячеоцинкованная | м | 20 | 4 212 | 84240 | |
| 469 | 72 | 252-301-1819<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) HZ | шт. | 10 | 3 801 | 38010 | |
| 470 | 73 | 252-301-1441<br>*РСНБ РК 2022* | Комплект заземления, 3м HZ | шт. | 3 | 47 776 | 143328 | |
| 471 | 74 | 252-301-1479<br>*РСНБ РК 2022* | Гидроизоляционная (антикоррозионная) лента PROFI | шт. | 1 | 10 700 | 10700 | |
| 472 | 75 | 252-301-1484<br>*РСНБ РК 2022* | Цинковый спрей "Presto" 400мл | шт. | 1 | 20 100 | 20100 | |
| 473 | 76 | 252-301-1481<br>*РСНБ РК 2022* | Паста контактная токопроводящая PROFI | шт. | 1 | 5 841 | 5841 | |
| 474 | 77 | 252-301-1821<br>*РСНБ РК 2022* | Зажим полоса 40 - прут 10 (3 пластины 70х70мм) HZ | шт. | 10 | 3 600 | 36000 | |
| 475 | 78 | 252-301-1475<br>*РСНБ РК 2022* | Пруток d 10 мм, (бухта 80 м) горячеоцинкованный | м | 150 | 2 017 | 302550 | |
| 476 | 79 | 6124-0203-0307<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм | м | 24,75 | 1 155 | 28586 | |
| 477 | 80 | 252-301-1512<br>*РСНБ РК 2022* | Держатель кровельный прут 10-12мм с 2 фиксаторами (без бетона) | шт. | 225 | 858 | 193050 | |
| 478 | 81 | 6124-0203-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм (см л.5) | шт. | 3 | 7 487 | 22461 | |
| **Локальная смета №02-01-02-06. на Системы связи** | | | | | | | | |
| | | | **ВСЕГО ПО ЛС №02-01-02-06:** | | | | **1506214** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 461063 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *238355* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 6197 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1293* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 673498 | |
| | | | оборудование | тенге | | | 365456 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 92 | | | |
| | | **Раздел 1.** | **Система вызова посетителей** | | | | **396007** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 80545 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *44243* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 3960 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *960* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 311502 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 18 | | | |
| 479 | 1 | 6125-0411-0215<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж оборудования транспоранта светового (табло) | шт. | 4 | 10 753 | 43012 | |
| 480 | 2 | КП<br>*поз.55* | Светозвуковое табло MP-740R2 | шт | 4 | 45 178,57 | 180714 | |
| 481 | 3 | КП<br>*поз.54* | Кнопка MP-411D1 для подачи вызова на световое радиотабло | шт | 4 | 23 402,5 | 93610 | |
| 482 | 4 | 6125-1001-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг | шт. | 1 | 5 791 | 5791 | |
| 483 | 5 | 248-306-0312<br>*РСНБ РК 2022* | Блок питания Квант-50 | шт. | 1 | 14 770 | 14770 | |
| 484 | 6 | КП<br>*поз.58* | Аккумулятор, 12В-5А | шт | 1 | 12 892,88 | 12893 | |
| 485 | 7 | 6125-0105-0507<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная | м | 120 | 303 | 36360 | |
| 486 | 8 | 243-802-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,5 мм2 | км | 0,1224 | 72 362 | 8857 | |
| | | **Раздел 2.** | **Видеонаблюдение** | | | | **447622** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 240327 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *122050* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 814 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *69* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 152918 | |
| | | | оборудование | тенге | | | 53563 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 46 | | | |
| 487 | 9 | 6125-0408-0623<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 12 884 | 12884 | |
| 488 | 12 | 6125-0801-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной | шт. | 4 | 16 735 | 66940 | |
| 489 | 15 | 248-404-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24" | шт. | 1 | 109 973 | 109973 | |
| 490 | 16 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка прибора или аппарата | шт. | 1 | 6 477 | 6477 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | 17 | 521-101-0401026<br>*СпрСЦ 11.2023* | Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет. | шт. | 1 | 53 563 | 53563 | |
| 492 | 18 | 247-202-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44 | шт. | 4 | 870 | 3480 | |
| | | | Кабели,материалы | | | | | |
| 493 | 19 | 6119-0101-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2 | м | 105 | 316 | 33180 | |
| 494 | 20 | 243-304-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E | км | 0,1071 | 179 638 | 19239 | |
| 495 | 21 | 6119-0302-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм | м | 65 | 1 149 | 74685 | |
| 496 | 22 | 6119-0302-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм | м | 40 | 1 267 | 50680 | |
| 497 | 23 | 243-907-0108<br>*РСНБ РК 2022* | Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм | м | 41,2 | 245 | 10094 | |
| 498 | 24 | 243-907-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм | м | 66,95 | 96 | 6427 | |
| | | Раздел 3. | Структурированная кабельная система | | | | 427428 | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 68009 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *34850* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 135 | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 100954 | |
| | | | оборудование | тенге | | | 258330 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 14 | | | |
| | | | | | | | | |
| 499 | 25 | 6125-0412-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации количество пар до 20 | шт. | 1 | 27 669 | 27669 | |
| 500 | 26 | КП<br>*поз.56* | Шкаф телекоммуникационный настенный SHIP5415.01.100 15U | шт | 1 | 70 388,21 | 70388 | |
| 501 | 27 | 518-102-0304<br>*РСНБ РК 2022* | Ethernet-коммутатор доступа MES2408B, 8 портов 10/100/1000BASE-T, 2 порта 100BASE-FX/1000BASE-X, L2,220В AC, 12В DC | шт. | 1 | 204 767 | 204767 | |
| 502 | 28 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка прибора или аппарата | шт. | 1 | 6 477 | 6477 | |
| 503 | 29 | 521-101-0401026<br>*СпрСЦ 11.2023* | Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет. | шт. | 1 | 53 563 | 53563 | |
| 504 | 30 | 6119-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 5 | 1 185 | 5925 | |
| 505 | 31 | 247-214-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная | шт. | 5 | 504 | 2520 | |
| 506 | 32 | 247-202-0503<br>*РСНБ РК 2022* | Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм | шт. | 5 | 75 | 375 | |
| 507 | 33 | 261-404-0478<br>*РСНБ РК 2022* | Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP | шт. | 10 | 62 | 620 | |
| | | | Кабели,материалы | | | | | |
| 508 | 34 | 6119-0101-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка в проложенном лотке провода, сечение до 6 мм2 | м | 130 | 239 | 31070 | |
| 509 | 35 | 243-304-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E | км | 0,1339 | 179 638 | 24054 | |
| | | Раздел 4. | Телефонизация | | | | 235157 | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 72182 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *37212* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 1288 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *264* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 108124 | |
| | | | оборудование | тенге | | | 53563 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 14 | | | |
| | | | | | | | | |
| 510 | 36 | 6125-0202-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж оборудования комутатора диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством емкость 5 номеров | шт. | 1 | 16 022 | 16022 | |
| 511 | 37 | 248-404-0420<br>*РСНБ РК 2022* | Сетевое оборудование UM1-E9/8P mini, сетевой коммутатор на 8 портов | шт. | 1 | 29 549 | 29549 | |
| 512 | 38 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка прибора или аппарата | шт. | 1 | 6 477 | 6477 | |
| 513 | 39 | 521-101-0401026<br>*СпрСЦ 11.2023* | Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-L, 1500 VA, 900W, 2x12V/9 Ah, AVR 145-290 V, 3 розет. | шт. | 1 | 53 563 | 53563 | |
| 514 | 40 | 243-304-0301<br>*СпрСЦ 11.2023* | Кабель питания | шт. | 1 | 10 918 | 10918 | |
| 515 | 41 | 6125-0203-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настольных | шт. | 5 | 4 095 | 20475 | |
| 516 | 42 | 248-201-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Аппарат телефонный модели KX-TS2350 | шт. | 5 | 7 221 | 36105 | |
| 517 | 43 | 6119-0402-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 5 | 1 228 | 6140 | |
| 518 | 44 | 247-214-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Розетка коммуникационная IP20 одноместная открытой установки телефонная | шт. | 5 | 457 | 2285 | |
| 519 | 45 | 261-404-0478<br>*РСНБ РК 2022* | Коннектор Ship S901A, RJ-45, Cat.5e, UTP | шт. | 10 | 62 | 620 | |
| | | | Кабели,материалы | | | | | |
| 520 | 46 | 6119-0101-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка в проложенном лотке провода, сечение до 6 мм2 | м | 125 | 239 | 29875 | |
| 521 | 47 | 243-304-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E | км | 0,12875 | 179 638 | 23128 | |
| **Локальная смета №02-01-02-07. Автоматическая пожарная сигнализация** | | | | | | | | |
| | | | **ВСЕГО ПО ЛС №02-01-02-07:** | | | | **536946** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 319312 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *164610* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 1107 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *132* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 216527 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 66 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Пожарная сигнализация | | | | | |
| 522 | 1 | 6125-0601-0701<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного | шт. | 1 | 17 089 | 17089 | |
| 523 | 2 | 248-303-0203<br>*РСНБ РК 2022* | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4 | шт. | 1 | 55 708 | 55708 | |
| 524 | 3 | 6125-0601-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию | шт. | 28 | 3 012 | 84336 | |
| 525 | 4 | 248-302-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141 | шт. | 29 | 2 696 | 78184 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | 5 | 248-302-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1А-А1 | шт. | 2 | 2 260 | 4520 | |
| 527 | 6 | 248-302-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 | шт. | 2 | 2 277 | 4554 | |
| 528 | 7 | 6124-0303-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка прибора или аппарата | шт. | 1 | 6 477 | 6477 | |
| 529 | 8 | 248-306-0312<br>*РСНБ РК 2022* | Блок питания Квант-50 | шт. | 1 | 14 770 | 14770 | |
| | | | Оповещение при пожаре | | | | | |
| 530 | 9 | 6125-0601-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию | шт. | 15 | 3 012 | 45180 | |
| 531 | 10 | 248-304-0117<br>*СпрСЦ 11.2023* | Оповещатель световой Янтарь С "Выход" | шт. | 2 | 1 145 | 2290 | |
| 532 | 11 | 248-304-0213<br>*РСНБ РК 2022* | Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП | шт. | 1 | 3 196 | 3196 | |
| 533 | 12 | 248-304-0307<br>*РСНБ РК 2022* | Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М | шт. | 12 | 1 744 | 20928 | |
| | | | Кабели трубы | | | | | |
| 534 | 13 | 6119-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде | м | 207 | 843 | 174501 | |
| 535 | 14 | 243-802-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2 | км | 0,1 | 98 588 | 9859 | |
| 536 | 15 | 243-305-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50 | км | 0,107 | 67 796 | 7254 | |
| 537 | 16 | 241-207-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | м | 180 | 45 | 8100 | |
| | | | **Локальная смета №02-01-02-08. Технологическое оборудование** | | | | | |
| | | | **ВСЕГО ПО ЛС №02-01-02-08:** | | | | **-8089419** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 824114 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *446166* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 21341 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *6580* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 37382 | |
| | | | оборудование | тенге | | | -8972256 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 181 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1.** | **ОБОРУДОВАНИЯ** | | | | **-8089419** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 824114 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *446166* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 21341 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *6580* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 37382 | |
| | | | оборудование | тенге | | | -8972256 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 181 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | ВЕСТИБЮЛЬ, КОРИДОР | | | | | |
| 538 | 4 | 6115-0104-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п. | шт. | 1 | 1 655 | 1655 | |
| | | | СПРАВОЧНАЯ | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539 | 10 | 1311-0401-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* | Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе | шт. | 1 | 5 914 | 5914 | |
| 540 | 11 | 521-101-0401004<br>*СпрСЦ 11.2023* | Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS | шт. | -1 | 379 597 | -379597 | |
| 541 | 12 | 521-101-0411002<br>*СпрСЦ 11.2023* | Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м$^2$,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP | шт. | -1 | 160 625 | -160625 | |
| 542 | 15 | 1311-0401-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* | Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе | шт. | 1 | 5 914 | 5914 | |
| 543 | 16 | 522-101-0225003<br>*СпрСЦ 11.2023* | Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB | шт. | -1 | 117 432 | -117432 | |
| 544 | 17 | 1334-0108-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* | Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 49 061 | 49061 | |
| 545 | 21 | 6115-0104-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п. | шт. | 1 | 1 655 | 1655 | |
| | | | Кабинет информатизации(мебель) | | | | | |
| 546 | 25 | 1334-0108-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* | Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 49 061 | 49061 | |
| | | | Кабинет информатизации (оборудование) | | | | | |
| 547 | 29 | 1311-0401-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* | Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе | шт. | 1 | 5 914 | 5914 | |
| 548 | 30 | 521-101-0401004<br>*СпрСЦ 11.2023* | Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS | шт. | -1 | 379 597 | -379597 | |
| 549 | 31 | 521-101-0411002<br>*СпрСЦ 11.2023* | Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м$^2$,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP | шт. | -1 | 160 625 | -160625 | |
| 550 | 34 | 1311-0401-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* | Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе | шт. | 1 | 5 914 | 5914 | |
| 551 | 35 | 522-101-0225003<br>*СпрСЦ 11.2023* | Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB | шт. | -1 | 117 432 | -117432 | |
| 552 | 37 | 521-101-0401021<br>*СпрСЦ 11.2023* | Колонки Defender Eclipse (2.1) - Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz, SD, USB, FM, MP3, LED | шт. | -1 | 30 268 | -30268 | |
| 553 | 39 | 6115-0104-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п. | шт. | 4 | 1 655 | 6620 | |
| | | | Кабинет фельдшера с аптечным пунктом (мебель) | | | | | |
| 554 | 52 | 1334-0108-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* | Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 49 061 | 49061 | |
| | | | Кабинет фельдшера с аптечным пунктом (оборудование) | | | | | |
| 555 | 54 | 1311-0401-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* | Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе | шт. | 1 | 5 914 | 5914 | |
| 556 | 55 | 521-101-0401004<br>*СпрСЦ 11.2023* | Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS | шт. | -1 | 379 597 | -379597 | |
| 557 | 56 | 521-101-0411002<br>*СпрСЦ 11.2023* | Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м$^2$,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP | шт. | -1 | 160 625 | -160625 | |
| 558 | 59 | 1311-0401-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* | Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе | шт. | 1 | 5 914 | 5914 | |
| 559 | 60 | 522-101-0225003<br>*СпрСЦ 11.2023* | Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB | шт. | -1 | 117 432 | -117432 | |
| 560 | 62 | 527-113-0302002<br>*СпрСЦ 11.2023* | Пульсоксиметр медицинский "Armed" YX200 (аналог) | шт. | -1 | 26 786 | -26786 | |
| 561 | 66 | КП<br>*поз.43* | Телекардиограф | шт | -1 | 1 349 648 | -1349648 | |
| 562 | 67 | 6115-0104-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п. | шт. | 4 | 1 655 | 6620 | |
| | | | Кабинет забора мокроты (мебель,оборудование) | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563 | 73 | 1337-0101-0204<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* | Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж в помещении | шт. | 1 | 183 153 | 183153 | |
| 564 | 76 | 1334-0108-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* | Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 49 061 | 49061 | |
| 565 | 79 | 6115-0104-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п. | шт. | 3 | 1 655 | 4965 | |
| 566 | 84 | КП<br>*поз.11* | Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л | шт | -1 | 14 658,36 | -14658 | |
| 567 | 85 | КП<br>*поз.12* | Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л | шт | -1 | 14 658,36 | -14658 | |
| | | | Кабинет физиотерапевтического лечения(мебель) | | | | | |
| 568 | 93 | 1334-0108-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* | Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 49 061 | 49061 | |
| | | | КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ (оборудование) | | | | | |
| 569 | 95 | 1334-0108-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* | Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 49 061 | 49061 | |
| 570 | 97 | 527-105-0101001<br>*СпрСЦ 11.2023* | Аппарат магнитотерапии серии PhysioMG 825 двухканальный с сенсорным экраном | шт. | -1 | 3 711 894 | -3711894 | |
| 571 | 100 | 6115-0103-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка мойки на одно отделение | комплект | 1 | 5 873 | 5873 | |
| 572 | 104 | 6115-0104-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п. | шт. | 4 | 1 655 | 6620 | |
| | | | ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (мебель) | | | | | |
| 573 | 112 | 1334-0108-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* | Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 49 061 | 49061 | |
| 574 | 121 | 527-104-0103003<br>*СпрСЦ 11.2023* | Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог) | шт. | -1 | 358 818 | -358818 | |
| | | | ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование) | | | | | |
| 575 | 132 | 6115-0104-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п. | шт. | 4 | 1 655 | 6620 | |
| 576 | 138 | КП<br>*поз.11* | Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л | шт | -1 | 14 658,36 | -14658 | |
| 577 | 139 | КП<br>*поз.12* | Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л | шт | -1 | 14 658,36 | -14658 | |
| | | | Стерилизационная (мебель) | | | | | |
| 578 | 140 | 6115-0103-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка мойки на одно отделение | комплект | 1 | 5 873 | 5873 | |
| | | | Стерилизационная (оборудование) | | | | | |
| 579 | 148 | 1334-0108-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* | Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 49 061 | 49061 | |
| 580 | 151 | КП<br>*поз.11* | Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л | шт | -1 | 14 658,36 | -14658 | |
| 581 | 152 | КП<br>*поз.12* | Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л | шт | -1 | 14 658,36 | -14658 | |
| 582 | 153 | 6115-0104-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п. | шт. | 4 | 1 655 | 6620 | |
| | | | КАБИНЕТ АКУШЕРКИ (оборудование) | | | | | |
| 583 | 165 | 1311-0401-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* | Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе | шт. | 1 | 5 914 | 5914 | |
| 584 | 166 | 521-101-0401004<br>*СпрСЦ 11.2023* | Системный блок Acer Aspire TC-1660, Core i3 10105-3.7GHz/8Gb/1TbHDD+256GbSSD/GTX1650, 4Gb/GLAN/DOS | шт. | -1 | 379 597 | -379597 | |
| 585 | 167 | 521-101-0411002<br>*СпрСЦ 11.2023* | Монитор 27" Acer EI272URPbmiiipx, Black,VA,2560x1440x144Hz,320кд/м$^2$,DC100M:1,H:178/V:178,4m,3HDMI,DP | шт. | -1 | 160 625 | -160625 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 586 | 170 | 1311-0401-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе | шт. | 1 | 5 914 | 5914 | |
| 587 | 171 | 522-101-0225003<br>*СпрСЦ 11.2023* | Многофункциональное устройство МФУ Xerox B205NI, A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB | шт. | -1 | 117 432 | -117432 | |
| 588 | 172 | 1334-0108-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 49 061 | 49061 | |
| 589 | 175 | 6115-0104-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п. | шт. | 4 | 1 655 | 6620 | |
| | | | СМАТРОВАЯ (мебель) | | | | | |
| 590 | 187 | 527-104-0103003<br>*СпрСЦ 11.2023* | Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог) | шт. | -1 | 358 818 | -358818 | |
| | | | СМАТРОВАЯ (оборудование) | | | | | |
| 591 | 193 | 1334-0108-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 49 061 | 49061 | |
| 592 | 197 | КП<br>*поз.11* | Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л | шт | -1 | 14 658,36 | -14658 | |
| 593 | 198 | КП<br>*поз.12* | Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л | шт | -1 | 14 658,36 | -14658 | |
| 594 | 200 | 6115-0104-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п. | шт. | 4 | 1 655 | 6620 | |
| | | | ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (мебель) | | | | | |
| 595 | 214 | 527-104-0103003<br>*СпрСЦ 11.2023* | Светильник медицинский Армед ЛД-2-ЛЕД передвижной (аналог) | шт. | -1 | 358 818 | -358818 | |
| | | | ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование) | | | | | |
| 596 | 217 | 1334-0108-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09* | Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 49 061 | 49061 | |
| 597 | 221 | КП<br>*поз.11* | Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медицинских отходов, класс А 30 л | шт | -1 | 14 658,36 | -14658 | |
| 598 | 222 | КП<br>*поз.12* | Контейнер с педальным механизмом для сбора, хранения и транспортировки разлиных видов медииинских отходов, класс Б 30 л | шт | -1 | 14 658,36 | -14658 | |
| 599 | 223 | 6115-0104-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п. | шт. | 4 | 1 655 | 6620 | |
| | | | ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (оборудование) | | | | | |
| 600 | 235 | 6115-0104-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п. | шт. | 4 | 1 655 | 6620 | |
| | | | Санузел для ММГН | | | | | |
| 601 | 242 | 6115-0104-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п. | шт. | 8 | 1 655 | 13240 | |
| | | | УНИВЕРСАЛЬНЫЙ САН.УЗЕЛ | | | | | |
| 602 | 253 | 6115-0104-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п. | шт. | 12 | 1 655 | 19860 | |
| | | | **Локальная смета №7-01-01-01. Благоустройство** | | | | | |
| | | | **ВСЕГО ПО ЛС №7-01-01-01:** | | | | **14167868** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 3375880 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *885222* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 3208512 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *808839* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 6702226 | |
| | | | перевозки | тенге | | | 745016 | |
| | | | оборудование | тенге | | | 136234 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 967 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Раздел 1.** | **Вертикальная планировка** | | | | **1665326** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 920310 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *208153* | |
| | | | перевозки | тенге | | | 745016 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 56 | | | |
| | | | | | | | | |
| 603 | 1 | 6101-0104-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 (ПГ) | $м^3$ | 195,66 | 96 | 18783 | |
| 604 | 2 | 6101-0104-0113<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 .*<br>*ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.13, Кзм=0,85* | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105. | $м^3$ | 195,66 | 71 | 13892 | |
| 605 | 3 | 6101-0106-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1(ПГ) | $м^3$ | 195,66 | 56 | 10957 | |
| 606 | 4 | 6101-0106-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0104 | $м^3$ | 195,66 | 27 | 5283 | |
| 607 | 5 | 6101-0104-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (выемка) | $м^3$ | 220,74 | 119 | 26268 | |
| 608 | 6 | 6101-0104-0114<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106 | $м^3$ | 220,74 | 94 | 20750 | |
| 609 | 7 | 6101-0101-0211<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2(погрузка) | $м^3$ | 936,95 | 524 | 490962 | |
| 610 | 8 | 412-102-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах(Подвозка недостающего грунта). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 8 010,9225 | 93 | 745016 | |
| 611 | 9 | 6101-0107-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | $м^3$ | 1 157,69 | 269 | 311419 | |
| 612 | 10 | 6101-0107-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см | $м^3$ | 1 157,69 | 19 | 21996 | |
| | | **Раздел 2.** | **Покрытия** | | | | **5169392** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1562208 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *768256* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 885628 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *201138* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 2721555 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 399 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Асфальтобетонное покрытие тип 1 | | | | | |
| 613 | 11 | 7101-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | $м^3$ | 76,5 | 7 715 | 590198 | |
| 614 | 12 | 7101-0403-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см(25 см) | $м^2$ | 510 | 851 | 434010 | |
| 615 | 13 | 211-201-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 7,65 | 4 879 | 37324 | |
| 616 | 14 | 211-201-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 96,39 | 4 879 | 470287 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617 | 15 | 7101-0403-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>*К=10* | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103(25 см) | $м^2$ | 510 | 278 | 141780 | |
| 618 | 16 | 211-201-0406<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | $м^3$ | 64,26 | 4 879 | 313525 | |
| 619 | 25 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | $м^3$ | 1,224 | 10 456 | 12798 | |
| 620 | 26 | 7101-0301-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия | м | 102 | 3 784 | 385968 | |
| 621 | 27 | 212-101-0619<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | $м^3$ | 5,61 | 29 516 | 165585 | |
| 622 | 28 | 255-101-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91 | $м^3$ | 4,386 | 60 918 | 267186 | |
| | | | Мощение тротуарной плиткой тип 2 | | | | | |
| 623 | 29 | 7101-0403-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (10 см) | $м^2$ | 192 | 851 | 163392 | |
| 624 | 30 | 211-201-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | $м^3$ | 39,168 | 6 750 | 264384 | |
| 625 | 31 | 7101-0403-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023*<br>*К=5* | Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103 | $м^2$ | -192 | 139 | -26688 | |
| 626 | 32 | 211-201-0701<br>*РСНБ РК 2022* | Вычитается позиция: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм | $м^3$ | 12,096 | -6 750 | -81648 | |
| 627 | 33 | 6113-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой | $м^2$ | 192 | 3 935 | 755520 | |
| 628 | 34 | 211-501-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5 | $м^3$ | 11,04 | 5 387 | 59472 | |
| 629 | 35 | 255-102-0605<br>*РСНБ РК 2022* | Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 188,928 | 3 263 | 616472 | |
| 630 | 36 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | $м^3$ | 1,14 | 10 456 | 11920 | |
| 631 | 37 | 7101-0301-0602<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.<br>*Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.* | м | 95 | 3 773 | 358435 | |
| 632 | 38 | 212-101-0619<br>*РСНБ РК 2022* | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6 | $м^3$ | 3,04 | 29 516 | 89729 | |
| 633 | 39 | 255-101-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91 | $м^3$ | 1,52 | 85 689 | 130247 | |
| | | | Тактильная плитка | | | | | |
| 634 | 40 | 6109-0306-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе | $м^2$ | 0,72 | 4 104 | 2955 | |
| 635 | 41 | 251-104-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона | $м^2$ | 0,7344 | 8 906 | 6541 | |
| | | **Раздел 3.** | **Озеленение** | | | | **407836** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 236653 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *116966* | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 14519 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *4436* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 156665 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 62 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | Растительный грунт имеется на строительной площадке и учтен по вертикальной планировке,ГП л.5 | | | | | |
| | | | Деревья | | | | | |
| 636 | 42 | 6113-0104-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте | яма | 4 | 1 566 | 6264 | |
| 637 | 43 | 6113-0105-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой размер ям 0,7х0,7 м | шт | 4 | 5 491 | 21964 | |
| 638 | 44 | 254-102-2501<br>*РСНБ РК 2022* | Липа мелколистная (сердцевидная) Н свыше 1,5 м до 2 м | шт. | 4 | 3 419 | 13676 | |
| | | | Газон | | | | | |
| 639 | 45 | 6113-0112-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Подготовка почвы для газонов партерных и обыкновенных без внесения растительной земли механизированным способом | $м^2$ | 978,32 | 173 | 169249 | |
| 640 | 46 | 6113-0112-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Посев газона лугового тракторной сеялкой | га | 0,097832 | 16 864 | 1650 | |
| 641 | 47 | 254-106-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Семена многолетних трав | кг | 39,1328 | 3 241 | 126829 | |
| | | | Кустарники | | | | | |
| 642 | 48 | 6113-0108-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Подготовка стандартного посадочного места для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди механизированным способом, в естественном грунте | м траншеи | 17 | 627 | 10659 | |
| 643 | 49 | 6113-0109-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения | м изгороди | 17 | 2 463 | 41871 | |
| 644 | 50 | 254-104-0901<br>*РСНБ РК 2022* | Вяз мелколистный с оголённой корневой системой | шт. | 34 | 461 | 15674 | |
| | | **Раздел 4.** | **Малые архитектурные формы** | | | | **6925314** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1577019 | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 1388055 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *395112* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 3824006 | |
| | | | оборудование | тенге | | | 136234 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 451 | | | |
| | | | | | | | | |
| 645 | 51 | 8601-0303-0204<br>*УСН РК 8.02-03-2023 0* | Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн" | шт. | 3 | 46 891 | 140673 | |
| 646 | 52 | 8601-0302-0303<br>*УСН РК 8.02-03-2023 0* | Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой | шт. | 3 | 147 623 | 442869 | |
| 647 | 53 | 8601-0307-0404<br>*УСН РК 8.02-03-2023* | Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой | шт. | 2 | 68 196 | 136392 | |
| 648 | 54 | 8601-0307-0107<br>*УСН РК 8.02-03-2023 0* | Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила | шт. | 1 | 174 314 | 174314 | |
| 649 | 55 | 8601-0602-0601<br>*УСН РК 8.02-03-2023 0* | Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м | секция | 73 | 72 388 | 5284324 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 650 | 56 | 8601-0605-0203<br>*УСН РК 8.02-03-2023 0* | Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 5,0 м х 1 ,8 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 582 646 | 582646 | |
| 651 | 57 | 8601-0605-0402<br>*УСН РК 8.02-03-2023 0* | Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками | комплект | 1 | 164 096 | 164096 | |
| | | | **ПРОТОКОЛ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЗАМЕНЫ №1** | | | | | |
| | | **Раздел1.** | **ОБОРУДОВАНИЕ** | | | | **8972256** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | оборудование | тенге | | | 8972256 | |
| | | | | | | | | |
| | | | СПРАВОЧНАЯ | | | | | |
| 652 | 1 | 521-101-0401004<br>*СпрСЦ 11.2023* | Системный блок DEXP DC-302 Intel Core i310105.3/7 ГГЦ/Apacer DDR4 8 ГБ, HDD/Toshiba P300 1 ТБ/256 ГБ SSD/GF RTX3050 GDDR6. 6Gb/GLAN/DOS | шт. | 1 | 379 597 | 379597 | |
| 653 | 2 | 521-101-0411002<br>*СпрСЦ 11.2023* | Монитор 27"Wintek SM27402K/VA/2560x1440 Pix/2xHDMI 2/1/DP 1,4/320/Audio Out/1 ms/16:9/180 Hz | шт. | 1 | 160 625 | 160625 | |
| 654 | 3 | 522-101-0225003<br>*СпрСЦ 11.2023* | Многофункциональное устройство МФУ, Xerox, WorkCentre 3025NI,A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB | шт. | 1 | 117 432 | 117432 | |
| | | | Кабинет информатизации (оборудование) | | | | | |
| 655 | 4 | 521-101-0401004<br>*СпрСЦ 11.2023* | Системный блок DEXP DC-302 Intel Core i310105.3/7 ГГЦ/Apacer DDR4 8 ГБ, HDD/Toshiba P300 1 ТБ/256 ГБ SSD/GF RTX3050 GDDR6. 6Gb/GLAN/DOS | шт. | 1 | 379 597 | 379597 | |
| 656 | 5 | 521-101-0411002<br>*СпрСЦ 11.2023* | Монитор 27"Wintek SM27402K/VA/2560x1440 Pix/2xHDMI 2/1/DP 1,4/320/Audio Out/1 ms/16:9/180 Hz | шт. | 1 | 160 625 | 160625 | |
| 657 | 6 | 522-101-0225003<br>*СпрСЦ 11.2023* | Многофункциональное устройство МФУ, Xerox, WorkCentre 3025NI,A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB | шт. | 1 | 117 432 | 117432 | |
| 658 | 7 | 521-101-0401021<br>*СпрСЦ 11.2023* | Колонки 2.1 Microlab M-105-Black, 40Вт (2x10+20) RMS, 40Hz-20kHz. SD, USB, FM, MP3, LED | шт. | 1 | 30 268 | 30268 | |
| | | | Кабинет фельдшера с аптечным пунктом (оборудование) | | | | | |
| 659 | 8 | 521-101-0401004<br>*СпрСЦ 11.2023* | Системный блок DEXP DC-302 Intel Core i310105.3/7 ГГЦ/Apacer DDR4 8 ГБ, HDD/Toshiba P300 1 ТБ/256 ГБ SSD/GF RTX3050 GDDR6. 6Gb/GLAN/DOS | шт. | 1 | 379 597 | 379597 | |
| 660 | 9 | 521-101-0411002<br>*СпрСЦ 11.2023* | Монитор 27"Wintek SM27402K/VA/2560x1440 Pix/2xHDMI 2/1/DP 1,4/320/Audio Out/1 ms/16:9/180 Hz | шт. | 1 | 160 625 | 160625 | |
| 661 | 10 | 522-101-0225003<br>*СпрСЦ 11.2023* | Многофункциональное устройство МФУ, Xerox, WorkCentre 3025NI,A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB | шт. | 1 | 117 432 | 117432 | |
| 662 | 11 | 527-113-0302002<br>*СпрСЦ 11.2023* | Пульсоксиметр медицинский "QMP-PO70 | шт. | 1 | 26 786 | 26786 | |
| 663 | 12 | КП<br>*поз.43* | 12-канальный электрокардиограф (телекардиограф) AR-cor 100 с интернет-телеметрией для стационарной работы, производства ТОО "Ar-NamysQZ",Казахстан | шт | 1 | 1 349 648 | 1349648 | |
| | | | Кабинет забора мокроты (мебель,оборудование) | | | | | |
| 664 | 13 | КП<br>*поз.11* | Контейнер (бак) для сбора, хранения и транспортировки различных видов медецинских отходов, класс Б 35 л | шт | 1 | 14 658,36 | 14658 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 665 | 14 | КП<br>*поз.12* | Контейнер (бак) для сбора, хранения и транспортировки различных видов медецинских отходов, класс А 35 л | шт | 1 | 14 658,36 | 14658 | |
| | | | КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ (оборудование) | | | | | |
| 666 | 15 | 527-105-0101001<br>*СпрСЦ 11.2023* | Аппарат магнитотерапии универсальный многоканальный Магнит-Мед Теко (в комплекте с индукторами) | шт. | 1 | 3 711 894 | 3711894 | |
| | | | ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (мебель) | | | | | |
| 667 | 16 | 527-104-0103003<br>*СпрСЦ 11.2023* | Светильник смотровой передвижной Эмалед 100-01 П, ЗАО Завод ЭМА, Россия | шт. | 1 | 358 818 | 358818 | |
| | | | ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование) | | | | | |
| 668 | 17 | КП<br>*поз.11* | Контейнер (бак) для сбора, хранения и транспортировки различных видов медецинских отходов, класс Б 35 л | шт | 1 | 14 658,36 | 14658 | |
| 669 | 18 | КП<br>*поз.12* | Контейнер (бак) для сбора, хранения и транспортировки различных видов медецинских отходов, класс А 35 л | шт | 1 | 14 658,36 | 14658 | |
| | | | Стерилизационная (оборудование) | | | | | |
| 670 | 19 | КП<br>*поз.11* | Контейнер (бак) для сбора, хранения и транспортировки различных видов медецинских отходов, класс Б 35 л | шт | 1 | 14 658,36 | 14658 | |
| 671 | 20 | КП<br>*поз.12* | Контейнер (бак) для сбора, хранения и транспортировки различных видов медецинских отходов, класс А 35 л | шт | 1 | 14 658,36 | 14658 | |
| | | | КАБИНЕТ АКУШЕРКИ (оборудование) | | | | | |
| 672 | 21 | 521-101-0401004<br>*СпрСЦ 11.2023* | Системный блок DEXP DC-302 Intel Core i310105.3/7 ГТЦ/Apacer DDR4 8 ГБ, HDD/Toshiba P300 1 ТБ/256 ГБ SSD/GF RTX3050 GDDR6. 6Gb/GLAN/DOS | шт. | 1 | 379 597 | 379597 | |
| 673 | 22 | 521-101-0411002<br>*СпрСЦ 11.2023* | Монитор 27"Wintek SM27402K/VA/2560x1440 Pix/2xHDMI 2/1/DP 1,4/320/Audio Out/1 ms/16:9/180 Hz | шт. | 1 | 160 625 | 160625 | |
| 674 | 23 | 522-101-0225003<br>*СпрСЦ 11.2023* | Многофункциональное устройство МФУ, Xerox, WorkCentre 3025NI,A4,print 1200x1200dpi, 30ppm, scan 4800x4800dpi, tray250, Wi-Fi, LAN, ADF, USB | шт. | 1 | 117 432 | 117432 | |
| | | | СМАТРОВАЯ (мебель) | | | | | |
| 675 | 24 | 527-104-0103003<br>*СпрСЦ 11.2023* | Светильник смотровой передвижной Эмалед 100-01 П, ЗАО Завод ЭМА, Россия | шт. | 1 | 358 818 | 358818 | |
| | | | СМАТРОВАЯ (оборудование) | | | | | |
| 676 | 25 | КП<br>*поз.11* | Контейнер (бак) для сбора, хранения и транспортировки различных видов медецинских отходов, класс Б 35 л | шт | 1 | 14 658,36 | 14658 | |
| 677 | 26 | КП<br>*поз.12* | Контейнер (бак) для сбора, хранения и транспортировки различных видов медецинских отходов, класс А 35 л | шт | 1 | 14 658,36 | 14658 | |
| | | | ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (мебель) | | | | | |
| 678 | 27 | 527-104-0103003<br>*СпрСЦ 11.2023* | Светильник смотровой передвижной Эмалед 100-01 П, ЗАО Завод ЭМА, Россия | шт. | 1 | 358 818 | 358818 | |
| | | | ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ (оборудование) | | | | | |
| 679 | 28 | КП<br>*поз.11* | Контейнер (бак) для сбора, хранения и транспортировки различных видов медецинских отходов, класс Б 35 л | шт | 1 | 14 658,36 | 14658 | |
| 680 | 29 | КП<br>*поз.12* | Контейнер (бак) для сбора, хранения и транспортировки различных видов медецинских отходов, класс А 35 л | шт | 1 | 14 658,36 | 14658 | |
| | | | **ПРОТОКОЛ ПРЕДЛАГАЕМОЙ ЗАМЕНЫ №2** | | | | | |
| | | | **ВСЕГО ПО ПРОТОКОЛУ ЗАМЕНЫ №2** | | | | **21404142** | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02-02. Общестроительные работы по чертежам -АР** | | | | **14716930** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 5336006 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *2680421* | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 22645 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *4137* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 9358280 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 086 | | | |
| | | **Раздел 1.** | **Утепление кровли (л.14)** | | | | **3230340** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 3230340 | |
| 681 | 1 | 234-101-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | $м^3$ | 69,525 | 46 463 | 3230340 | |
| | | **Раздел 2.** | **Полы** | | | | **896221** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 896221 | |
| | | | Тип А (лист 18) | | | | | |
| 682 | 2 | 231-302-0105<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х9,5мм | $м^2$ | 166,3722 | 4 179 | 695269 | |
| | | | Тип Б | | | | | |
| 683 | 3 | 233-101-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32 | $м^2$ | 62,6994 | 3 205 | 200952 | |
| | | **Раздел 3.** | **Проемы** | | | | **816205** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 65811 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *32764* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 3078 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *1020* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 747317 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 14 | | | |
| | | | ФР-2 | | | | | |
| 684 | 4 | 6108-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой | $м^2$ | 0,95 | 12 095 | 11490 | |
| 685 | 5 | 223-102-0104<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (энергосберегающим прим.3,4) | $м^2$ | 0,95 | 37 807,12 | 35917 | |
| | | | Витражи (лист 15,16) | | | | | |
| | | | ВТР-1 | | | | | |
| 686 | 6 | 6108-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блока витражного из ПВХ | $м^2$ | 5,1151 | 6 411 | 32793 | |
| 687 | 7 | 223-203-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 (витражи) | $м^2$ | 5,1151 | 61 830 | 316267 | |
| 688 | 8 | 6108-0202-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2 | м2 | 2,7641 | 6 679 | 18461 | |
| 689 | 9 | 223-203-0404<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный | $м^2$ | 2,7641 | 60 546 | 167355 | |
| | | | ВТР-2 | | | | | |
| 690 | 10 | 6108-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блока витражного из ПВХ | $м^2$ | 2,3383 | 6 411 | 14991 | |
| 691 | 11 | 223-203-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 (витражи) | $м^2$ | 2,3383 | 61 830 | 144577 | |
| 692 | 12 | 6108-0202-0101<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2 | м2 | 1,7091 | 6 679 | 11415 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 693 | 13 | 223-203-0401<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-9, однопольный | $м^2$ | 1,7091 | 52 771 | 90191 | |
| 694 | 14 | 217-402-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24 | $м^2$ | 3,804556 | -10 192 | -38776 | |
| 695 | 15 | 217-401-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм | $м^2$ | 3,804556 | 3 029 | 11524 | |
| | | **Раздел 4.** | **Отделка помещений** | | | | **259661** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 168700 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *84000* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 1600 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *500* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 89361 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 34 | | | |
| | | | Откосы (лист 17 примечание 1) | | | | | |
| 696 | 16 | 1110-0405-0102<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Откосы оконных проемов. Облицовка сэндвич панелями | м откоса | 100 | 1 847 | 184700 | |
| 697 | 17 | 261-107-0845<br>*РСНБ РК 2022* | Пластикат листовой (сэндвич панели) | т | 0,1626 | 461 013 | 74961 | |
| | | **Раздел 5.** | **Отделка фасада** | | | | **9514503** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 5101495 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *2563657* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 17967 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *2617* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 4395041 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1 038 | | | |
| | | | Утепление фасада и цоколя (л.3) | | | | | |
| 698 | 18 | 234-101-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130 | $м^3$ | 26,143416 | 46 463 | 1214702 | |
| 699 | 19 | 6112-0401-0116<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Облицовка фасада металлосайдингом, без теплоизоляционного слоя, с лесов | $м^2$ | 524,4 | 6 716 | 3521870 | |
| 700 | 20 | 222-529-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Профиль направляющий ПН оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 420,67368 | 144 | 60577 | |
| 701 | 21 | 222-529-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Профиль ПП оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм | м | 1 144,45056 | 218 | 249490 | |
| 702 | 22 | 231-303-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Металлический сайдинг | $м^2$ | 576,84 | 3 089 | 1781859 | |
| 703 | 23 | 6112-0401-0117<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов | м | 348 | 6 776 | 2358048 | |
| 704 | 24 | 261-107-0605<br>*РСНБ РК 2022* | Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м | 294 | 954 | 280476 | |
| 705 | 25 | 261-107-0608<br>*РСНБ РК 2022* | Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм | м | 71,4 | 665 | 47481 | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02-05. Элетрооборудование** | | | | **321594** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 321594 | |
| | | | Световое оборудование | | | | | |
| 706 | 1 | КП<br>*поз.3* | Светильник LED ДПБ Kompas 18w 205x48 IP65 4000K белый Megalight NEW (A) | шт | 39 | 2 325,58 | 90698 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 707 | 2 | КП<br>*поз.2* | Светильник светодиодный ДВО-02 4065-ОПАЛ 40 Вт 230В 6500К 3600лм 595-595-25 универсальная панель NEOX | шт | 31 | 4 568,11 | 141611 | |
| 708 | 3 | КП<br>*поз.4* | Светильник светодиодный DPL 40 3200LM 6500K | шт | 1 | 2 076,41 | 2076 | |
| 709 | 4 | КП<br>*поз.1* | Уличный светильник ЭРА SPP-503-0-50K-100 100 Вт 5000К 10000ЛМ IP65 КСС «Ш» 48 мм | шт | 7 | 12 458,47 | 87209 | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02-06. Система связи** | | | | **257049** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 257049 | |
| | | **Раздел 2.** | **Видеонаблюдение** | | | | **257049** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 257049 | |
| 710 | 1 | 248-403-0406<br>*СпрСЦ 11.2023* | Видеорегистратор модели Hikvision DS-7604NI-K1, 4-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 8 Tb) | шт. | 1 | 56 388 | 56388 | |
| 711 | 2 | 248-404-0301<br>*РСНБ РК 2022* | Диск жесткий Western digital на 1Тб | шт. | 1 | 23 783 | 23783 | |
| 712 | 3 | 248-402-0225<br>*РСНБ РК 2022* | Купольная IP видеокамера модели IPC-YHA20-XM400 4MP IP camera. Built-in 48V-POE Mic | шт. | 2 | 29 886 | 59772 | |
| 713 | 4 | 248-402-0601<br>*СпрСЦ 11.2023* | Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м, DS-2CD1053G0-I, объектив 2,8~4 мм, 5 Мп | шт. | 2 | 58 553 | 117106 | |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-01-01-01. Благоустройство** | | | | **6108569** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 2591874 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1301058* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 661050 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *134757* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 2855648 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 583 | | | |
| | | **Раздел 1.** | **Вертикальная планировка** | | | | **1802745** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 113274 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *55516* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 480510 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *93447* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1208964 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 55 | | | |
| 714 | 1 | 7101-0401-0102<br>ЕСЦ РСНБ РК 2023 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | м3 | 172,411 | 3 446 | 594128 | |
| 715 | 2 | 211-601-0101<br>РСНБ РК 2022 | Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 210,341 | 5 746 | 1208617 | |
| | | **Раздел 2.** | **Покрытия** | | | | **4305824** | |
| | | | *из них:* | | | | | |
| | | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 2478600 | |
| | | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1245542* | |
| | | | машины и механизмы | тенге | | | 180540 | |
| | | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *41310* | |
| | | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1646684 | |
| | | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 527 | | | |
| 716 | 4 | 1111-0101-2501<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06* | Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | $м^2$ покрытия | 510 | 5 232 | 2668320 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 717 | 5 | 255-102-0605<br>*РСНБ РК 2022* | Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017 | $м^2$ | 501,84 | 3 263 | 1637504 | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ №4:** | | **Тенге** | | **80 916 591** | | |
| | | **Общеплощадочные затраты 9,4%** | | **Тенге** | | **7 369 965** | | |
| | | **Сметная прибыль 5%** | | **Тенге** | | **4 288 692** | | |
| | | **непредвиденные расходы 2%** | | **Тенге** | | **1 765 731** | | |
| | | **2024 - 100% k=1,075** | | **Тенге** | | **101 416 552** | | |
| | | **Коэффициент скидки по договору 0,98** | | **Тенге** | | **99 388 221** | | |
| | | **недобор по акту №1,2 НДС** | | **Тенге** | | **396 984** | | |
| | | **ИТОГО** | | **Тенге** | | **99 785 205,07** | | |
| | | **НДС 12%** | | **Тенге** | | **11 974 224,61** | | |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ №4** | | **Тенге** | | **111 759 429,68** | | |

Заказчик
КГУ"Управление строительства, архитектуры
и градостроительства акимата
Северо-Казахстанской области"
БИН 030140002400
Галеев Кайрола Тюлюевич
_____ м.п.

Эксперт технического надзора
ТОО "Alem Construction group"
Исаков Бексебулан Серикалиевич
_____ м.п.

Подрядчик
Директор ТОО "Севимсталькон"
Газдиев Султанбек Мустафаевич
БИН 040940009984
_____ м.п.

Расценки проверены:
Представитель авторского надзора
ТОО "Севгражданпроект"
Каирбеков Алибек Тоганбекович
_____ м.п.