Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
міндетін атқарушының
2015 жылғы 24 ақпандағы
№ 121 бұйрығына
3-қосымша

Нысан
«ОҚО Ордабасы ауданы Шұбарсу
ауыл округі Шұбарсу елді мекеніндегі
Б. Нұрлыбеков атындағы орта мектебіне
300 орындық оқу корпусымен
спортзалдың құрылысы»

Сәйкестік туралы декларация

2017 жылғы «15» 06.

Мердігер (бас мердігер) ««Қазбілімжабдық «Өндірістікфирмасы »» ЖШС-гі, ОҚО Шымкент қаласы Адирбекова көшесі №135а
ұйымның атауы, заңды мекенжайы
Сыздыков Абдыкасым Заинович атынан
ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
«ОҚО Ордабасы ауданы Шұбарсу ауыл округі Шұбарсу елді мекеніндегі Б. Нұрлыбеков атындағы орта мектебіне 300 орындық оқу корпусымен спортзалдың құрылысы» ОҚО, Ордабасы ауданы Шұбарсу ауыл округі Шұбарсу елді мекені объектісі бойынша,
объектінің атауы, орналасқан жері
тапсырыс беруші « ОҚО, Ордабасы ауданының құрылыс бөлімі» ММ-і басшысы Б.К. Алишев болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

2. Қосымша мердігер ұйым:ЖБ-Құрылыс ЖШС, ЖШС «БИС ПРОЕКТ», ЖШС «Орда Бетон»
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) «Биік Құрылысы» ЖШС, №15-2014 бекітілген;
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

бекітілген;
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша
(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы (оның ішінде қабылданғанда рды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	Жалпы (оның ішінде қабылданғандард ы ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Сиымдылығы	орын	300	300	300	300
Жер төлімнің жалпы ауданы	га	1,846	1,846	1,846	1,846
Ғимараттың жалпы ауданы	$м^2$	3499,8	3499,8	3499,8	3499,8
Ғимараттың пайдалы ауданы	$м^2$	3036,29	3036,29	3036,29	3036,29
Құрылыс көлемі	$м^3$	26691,81	26691,81	26691,81	26691,81

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректер мен сипатталады: Сиымдылығы 300 орын, кешен келесі ғимараттардан құралады: блок А-оқу блогі; блок Б- спортзал, актовый зал, шеберхана; блок В-галерея ; блок Г галерея оқу сыныбы; блок Д галерея; бұрынғы қазандық; көлеңкелі қалқа; шұңқыр 50 $м^3$.

Оқу блогі «А» екі этажды, биіктігі 3,30м, подвалы жоқ. Бірінші этажда келесі бөлмелер көрсетілген: сынып (2 дана), компьютерлэк сынып (мультмедийный бөлме), мектепалды дайындық сыныбы (2 дана), рекреация, баспалдақ торы, вестибюль, дәліз (4 дана), рекреация, гардероб, тамбур, электр қалқаны, санузел мұғалімдерге, санузел балдарға, санузел қыздарға, жуынатын (санузел) қыздарға, жуынатын (санузел) балдарға, жинайтын мүліктің бөлмесі. Екінші этажда келесі бөлмелер көрсетілген: оқу сынып (6 дана), баспалдақ торы (2 дана), дәліз (2 дана), рекреация, жинайтын мүліктің бөлмесі, санузел мұғалімдерге, санузел балдарға, санузел қыздарға, жуынатын (санузел) қыздарға, жуынатын (санузел) балдарға.

Блок «Б» спортзал бір этажды, қалған блоктар екі этажды. Спортзалдың биіктігі 6,85м, подвалы жоқ. Бірінші этажда келесі бөлмелер көрсетілген: спортивный зал, мата тоқитын шеберхана, ағаш өндейтін шеберхана, темір өңдейтін шеберхана,аспаздық, құралдар, баспалдақ торы (2 дана), дәліз (2 дана), киім ауыстыратын бөлме (3 дана), себезгі (душевая) (4 дана), инвентарная, жинайтын мүліктің бөлмесі, электр қалқаны, санузел (3 дана). Екінші этажда келесі бөлмелер көрсетілген: акт залы, сахна, кітапхана аймағымен оқу орындары және медиатекой, артистическая (2 дана), қор сақтау, дәліз, тамбур, себезгі (душевая) (3 дана), киім ауыстыратын бөлме, жинайтын мүліктің бөлмесі, қойма түгендеу, санузел (3 дана).

Блок «В» (галерея) бір этажды, биіктігі 3,0м, подвалы жоқ.

Блок «Г» (оқу блогі, галереясімен) бір этажды, биіктігі 3,0м, подвалы жоқ. Блокта келесі бөлмелер көрсетілген: оқу сыныбы (2 дана), галерея.

Блок «Д» (галерея) бір этажды, биіктігі 3,0м, подвалы жоқ.

Ғимараттың жылу жүйесі мектепте біртрубалы, тік, жоғарғы ажырату бар, қыздырғыш құралдар - шойын радиаторлар МС-90. Параметрлері жылу жүйесінде жылу 90-70^{0}С. Құбырлар жылыту жүйесі болат труб орындалған сугазоткизетин ГОСТ 3262-75*.

Желдету мектеп ғимаратының құрылыс нормасы мен ережесін сай (СНиП 4.02-42-2006г), мектепте сорып-шығаратын механикалық және табиғи іске қосылатын желдеткіш орнатылған.

Қазандық тапсырмаға сәйкес жобалау және құрылыс нормасы мен ережесін сай орнатылған (СНиП РК 4.02-08-2003г «Котельная установки).

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету,

қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;
8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы шілде 2016 жыл ;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы маусым 2017 жыл ;
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша ; 7 ай, нақты 7 ай.
9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;
10. Сыртқы инженерлі ккоммуникациялар (суық су және ыстық су менжабдықтау, кәріз, жылу мен жабдықтау, газбенжабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.
Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:
_____
ұйымныңатауы, басшыныңтегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда), қолы, күні М.О.
Мердігер (бас мердігер) «Қазбілімжабдық «Өндірістікфирмасы» ЖШС –гі
«ОҚО Ордабасы ауданы Шұбарсу ауыл округі Шұбарсу елді мекеніндегі Б. Нұрлыбеков атындағы орта мектебіне 300 орындық оқу корпусымен спортзалдың құрылысы» объектісін қабылдауға дайын деп санайды,
объектінің (кешеннің) атауы
орындалғанқұрылыс–монтаж
жәнеарнайыжұмыстардыңсапасынакепілдікбередіжәнеобъектініңқұрылысыкезіндеоныңкінәсіненболғанақауларды ҚазақстанРеспубликасыныңзаңнамасынасәйкескепілділікмерзіміндежоюғаөзінемінде ттемеалады.

Мердігер (бас мердігер) Сыздыков Абдыкасым Заинович
басшыныңтегі, аты, әкесініңаты (болғанжағдайда), қолы, күні М.О.