ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел стройтельства Актогайского района"
БИН 180840003375
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ67070103KSN3021000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Форма 3

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Темир-Арка"
БИН 990740004428
БИК KINCKZKA
ИИК KZ81821BECZ810000002
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор № 200035 от 15.07.2020 г., Доп.соглашение № 200035/01 от 10.03.2021 г.

АКТ № 7 от 15.09.2021 г.
стоимости выполненных работ за август 2021 г.

1	Общая стоимость работ заполняемых с начала действия договора	343 167 236,50
2	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам	297 293 338,16
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	297 293 338,16
5	Виды выполняемых работ -	Реконструкция парка культуры и отдыха имени Ж. Шайдарова села Актогай, Актогайского района, Карагандинской области
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	318 345 970,16
7	Сумма выполненных работ за август 2021 г.	21 052 632,00
	в том числе НДС 12%	2 255 639,14
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса ,тенге	
9	Сумма удержания резерва 5%, тенге	1 052 631,60
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	20 000 000

ЗАКАЗЧИК:

и.о. Руководителя
ГУ "Отдел строительства Актогайского района"
Кошантаев К.Ж.

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ТОО "Темир-Арка"
Абылканров М.Т.

аказчик: ГУ "Отдел стройтельства Актогайского района"

Іодрядчик: ТОО "Темир-Арка"

Іаименование строительства и его адрес: Реконструкция парка культуры и отдыха имени Ж. Шайдарова села Актогай. Актогайского района, Карагандинской области

СПРАВКА № 7 от 15.09.2021 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/ДС номер	Договор/ДС дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		200035	15.07.2020 г.				
		200035/01	15.03.2021 г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС за август 2021 г. без НДС	из графы 1: Строительно - монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стомость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты: на приобретение	дополнительные затраты: другие дополнительные	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
еконструкция парка культуры и гдыха имени Ж. Шайдарова села ктогай, Актогайского района, арагандинской области	297 293 338,16	18 796 992,86	18 796 992,86	18 796 992,86					2 255 639,14	21 052 632,00
Сумма удержания резерва 5%, тенге										1 052 631,60
СЕГО к оплате, тенге	318 345 970,16									**20 000 000,40**

ЗДАЛ:
Іодрядчик:
ТОО"Темир-Арка"
ИН 990740004428
енеральный директор
Абылкаиров М.Т.

Інженер-эксперт технического надзора:
ТОО "Нурай-Сервис"
ИН 040240007586
гтестат KZ
Дюсенбеков Т.Т.

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Актогайского района"
БИН 180840003375
и.о.Руководителя
Кошантаев К.Ж.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства Актогайского района",Республика Казахстан, Карагандинская, Актогайский, с.Актогай, Алихан Бокейхан, дом № 4** — **180840003375**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ""Темир -Арка"",г.Караганда, ул.Н.Толепова, строение 3** — **990740004428**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №200035 от 15.07.2020г., доп. согл-ие №200035/01 от 15.03.2021г.

Номер документа	Дата составления
00000000009	15.09.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция парка культуры и отдыха Ж.Шайдарова села Актогай, Актогайского района, Карагандинской области			работа	1	21 052 632,00	21 052 632,00
				Итого	1	x	21 052 632,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Абылкаиров М. Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.09.2021

М.П.

Програмный комплекс АВС (редакция 2020.1)

Заказчик: БИН 180840003375, ГУ " Отдел строительства Актогайского района" . 100200, РК, Карагандинская область, Актогайский район, с Актогай, у Бокейхана 4.
Подрядчик: БИН 990740004428, ТОО "Темир-Арка". 100000, РК. Карагандинская область, г. Караганда, ул. Олимпийская д3.

На основания: Договора №200035 от 15.07.2020г, Доп. Соглащение №200035/01 от 10.03.2021г.

Наименование стройки: Реконструкция парка культуры и отдыха имени Ж. Шайдарова села Актогай, Актогайского района, Карагандинской области.
Наименование объекта: (Покрытие, МАФ), "Реконструкция парка культуры и отдыха имени Ж. Шайдарова села Актогай", Актогайского района, Карагандинской области.

АКТ приемки выполненных работ №7 от 15.09.2021г.
за август 2021 год.

Составлен(а) в текущих ценах на 20.02.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сцена (реконструкция)										
		Внутреняя отделка										
1	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия		11,235	1628,61	75,74	18297	851	3132	13830	3469
		НР - 94%; СП - 8%				1274,12	35,46	14315	398		2570	
2	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2		11,4597	1526,00	--	17488	--	17488	--	1888
		СП - 8%				--	--	--	--		1399	
		Навес (Кинотеатр)										
		Полы										
3	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки		14,72	1482,80	81,07	21827	1193	19630	1481	2517
		НР - 94%; СП - 8%				68,15	38,88	1003	572		1865	
4	1111-0101-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности		14,72	1951,89	16,13	28732	237	22124	6088	3760
		НР - 94%; СП - 8%				432,75	7,22	6370	106		2786	
5	1111-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя**	м2 изолируемой поверхности		14,72	1292,38	10,86	19024	160	14280	4377	2527
		НР - 94%; СП - 8%				311,41	4,89	4584	72		1872	
6	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки		14,72	730,63	29,15	10755	429	5111	5106	1712
		НР - 94%; СП - 8%				354,29	14,69	5215	216		1269	

7	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки		14,72	575,33	30,40	8469	447	7645	5326	9746
		НР - 94%; СП - 8%				25,56	14,58	376	215		722	
8	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия		17,268	4077,65	134,46	70413	2322	49087	18871	96427
		НР - 94%; СП - 8%				1100,54	62,05	19004	1071		7143	
					Кровля							
9	1112-0101-0717 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия кровельные из листов сотовые поликарбонатные. Устройство	м2 кровли		400,1	1032,12	10,67	412950	4268	43492	337080	810032
		НР - 92%; СП - 8%				912,75	3,00	365190	1201		60002	
10	2113-0502-0404 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2		460,115	2506,00	--	1153048	--	1153048	--	1245292
		СП - 8%				--	--	--	--		92244	
					Летнее кафе №1							
					Основание							
11	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта		21,15072	219,66	209,11	4646	4423	--	1413	6543
		НР - 72%; СП - 8%				10,55	82,22	223	1739		485	
12	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1,77	6352,38	1764,18	11244	3123	6525	2748	15111
		НР - 93%; СП - 8%				901,85	767,80	1596	1359		1119	
13	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций		62	1727,86	944,16	107127	58538	--	82937	205269
		НР - 118%; СП - 8%				783,70	349,93	48590	21696		15205	
14	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		19,742	21556,00	--	425559	--	425559	--	459603
		СП - 8%				--	--	--	--		34045	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		69,12	882,38	19,89	60990	1375	39672	18725	86092
		НР - 93%; СП - 8%				288,53	2,76	19943	191		6377	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		3,52512	897,16	--	3163	--	--	2277	5875
		НР - 72%; СП - 8%				897,16	--	3163	--		435	
					Терасса							
17	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3		4,61	135815,98	1356,76	626112	6255	366713	230181	924796
		НР - 90%; СП - 8%				54912,00	566,58	253144	2612		68503	
18	1115-0401-0301 РСНБ РК 2015	Деревянный каркас. Окраска силикатная со всех сторон за 2 раза	м2 вертикальной проекции		24,2	92,93	1,06	2249	26	627	1287	3819
		НР - 80%; СП - 8%				65,95	0,53	1596	13		283	
		Полы т ип 3 (терасса)										

~~НР 403~~ 8419 764 м2

19	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		71,9	246,81	32,22	17746	2317	9960	5963	25[illegible]
		НР - 94%; СП - 8%				76,07	12,16	5469	874		1897	
20	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола		71,9	1641,18	19,83	118001	1426	79390	35533	16581
		НР - 94%; СП - 8%				517,18	8,57	37185	616		12283	
21	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия		71,9	2125,78	36,09	152844	2595	113713	35573	20349
		НР - 94%; СП - 8%				508,15	18,18	36536	1307		15073	
		Летнее кафе №2										
		Основание										
22	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта		21,15072	219,66	209,11	4646	4423	--	1413	654
		НР - 72%; СП - 8%				10,55	82,22	223	1739		485	
23	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания		1,77	6352,38	1764,18	11244	3123	6525	2748	1511
		НР - 93%; СП - 8%				901,85	767,80	1596	1359		1119	
24	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций		62	1727,86	944,16	107127	58538	--	82937	2052
		НР - 118%; СП - 8%				783,70	349,93	48590	21696		15205	
25	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		19,742	21556,00	--	425559	--	425559	--	4596
		СП - 8%				--	--	--	--		34045	
26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		69,12	882,38	19,89	60990	1375	39672	18725	860
		НР - 93%; СП - 8%				288,53	2,76	19943	191		6377	
27	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		3,52512	897,16	--	3163	--	--	2277	58
		НР - 72%; СП - 8%				897,16	--	3163	--		435	
		Терасса										
28	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3		4,61	135815,98	1356,76	626112	6255	366713	230181	9247
		НР - 90%; СП - 8%				54912,00	566,58	253144	2612		68503	
29	1115-0401-0301 РСНБ РК 2015	Деревянный каркас. Окраска силикатная со всех сторон за 2 раза	м2 вертикальной проекции		24,2	92,93	1,06	2249	26	627	1287	38
		НР - 80%; СП - 8%				65,95	0,53	1596	13		283	
		Полы тип 3 (терасса)										

30	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения		71,9	246,81	32,22	17746	2317	9960	5963	25606
		НР - 94%; СП - 8%				76,07	12,16	5469	874		1897	
31	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола		71,9	1641,18	19,83	118001	1426	79390	35533	165817
		НР - 94%; СП - 8%				517,18	8,57	37185	616		12283	
32	1111-0101-3504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство	м2 покрытия		71,9	2125,78	36,09	152844	2595	113713	35573	203490
		НР - 94%; СП - 8%				508,15	18,18	36536	1307		15073	
					Трибуна (Реконструкция)							
33	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Монтаж трибун, с установкой сидений	т конструкций		4,12	70862,71	24444,01	291954	100709	--	156472	484300
						46418,70	8622,79	191245	35526		35874	
					КПП							
					Основание КПП							
34	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта		2,34	219,66	209,11	514	489	--	156	724
		НР - 72%; СП - 8%				10,55	82,22	25	192		54	
35	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания		0,324	3392,66	1036,43	1099	336	495	377	1594
		НР - 93%; СП - 8%				827,58	422,30	268	137		118	
36	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций		8	1727,86	944,16	13823	7553	--	10701	26486
		НР - 118%; СП - 8%				783,70	349,93	6270	2799		1962	
37	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3		1,644	21556,00	--	35438	--	35438	--	38273
		СП - 8%				--	--	--	--		2835	
38	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,14	21463,16	1111,09	3005	156	2666	198	3460
		НР - 91%; СП - 8%				1306,80	250,56	183	35		256	
39	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности		8,28	882,38	19,89	7306	165	4752	2243	10313
		НР - 93%; СП - 8%				288,53	2,76	2389	23		764	
40	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		0,696	897,16	--	624	--	--	450	1160
		НР - 72%; СП - 8%				897,16	--	624	--		86	
					Модульное здание КПП							
41	1110-0214-0102 НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Блоки (контейнеры). Установка с заделкой стыков	м3 блока		5,85	685,52	70,88	401	415	903	2569	7105

						460,25	27,64	2692	162		526	
		НР - 90%; СП - 8%										
42	ИП Сагадинов Р.А.	Мобильное здание из сендвич панели (1,5х1,5х2,6)	шт		1	386000,00	--	386000	--		--	386000
						--	--	--	--	386000	--	
		Наружное освещение										
		Шкаф управления										
43	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.		1	9849,21	115,41	9849	115	6864	2091	12895
						2870,00	33,56	2870	34		955	
		НР - 72%; СП - 8%										
		Покрытия										
		Устройство асфальтобетонного покрытия										
44	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		10	2722,13	1048,72	27221	10487	15260	4170	33902
						147,46	238,63	1475	2386		2511	
		НР - 108%; СП - 8%										
45	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 и С7, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания		250	833,33	269,08	208333	67270	132309	31071	258554
						35,01	80,06	8753	20015		19152	
		НР - 108%; СП - 8%										
		Состав работ										
46	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	Основания из щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 и С7. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания		250	322,60	96,46	80650	24115	56536	7911	95646
						--	29,30	--	7325		7085	
		НР - 108%; СП - 8%										
47	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,0825	122775,23	1824,39	10129	151	9978	85	11031
						--	957,58	--	79		817	
		НР - 108%; СП - 8%										
48	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		250	1730,13	127,09	432533	31773	389151	21136	489961
						46,44	31,85	11610	7963		36293	
		НР - 108%; СП - 8%										
49	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия		250	388,98	0,04	97245	10	97173	67	105098
						0,25	--	63	--		7785	
		НР - 108%; СП - 8%										
		Ограждение.										
		Монтажные работы.										
50	8б-010602-0204	Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20	сет		9	56532,00	337,00	508788	57033	310023	146126	707307

						15748,00	2094,00	141732	18846		52393	
51	86-010605-0402	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	шт.		1	70895,00	155,00	70895	155	60149	9685	87027
						10591,00	52,00	10591	52		6446	
	Покрытия											
	Устройство тротуарной плитки											
52	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня		2949,7244	1725,73	32,00	5090428	94391	2657117	2566154	8269095
		НР - 108%; СП - 8%				792,93	12,59	2338925	37137		612525	
53	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		47,1955904	44629,00	--	2106292	--	2106292	--	2274795
		СП - 8%				--	--	--	--		168503	
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										19829030
	НДЗ РК 8.04-05-201	Временные здания и сооружения 1,04%										206222
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ										20035252
54	НДЗ РК 8.04-06-201	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%										440776
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ										20476027
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%										409521
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										20885548
		Тендерная скидка 10%										2088555
		ИТОГО стоимость строительсво;										18796993
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость - 12 %										167084
		ИТОГО стоимость строительства к оплате с НДС										21052632

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО "Темир-Арка"
БИН 990740004428
Генеральный директор

Абылкаиров М. Т

М.П

Инженер - эксперт технического надзора:
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
аттестат KZ

Дюсенбеков Т. Т.

М.П

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ"Отдел строительства Актогайского района"
БИН 180840003375
и.о. Руководителя

Кошантаев К. Ж.

М.П