Заказчик: ГУ "Отдел стройтельства Актогайского района"

Подрядчик: ТОО "Темир-Арка"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция парка культуры и отдыха имени Ж. Шайдарова села Актогай, Актогайского района, Карагандинской области

СПРАВКА № 8 от 18.10.2021 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2021 г.

Код	Код	Договор/ДС		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		200035	15.07.2020 г.				
		200035/01	15.03.2021 г.				

Стоимость выполненных работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС **за август 2021 г.** без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно - монтажные работы по смете	из них		стомость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция парка культуры и отдыха имени Ж. Шайдарова села Актогай, Актогайского района, Карагандинской области	343 167 236,50	22 161 844,95	22 161 844,95	22 161 844,95					2 659 421,39	24 821 266,34
Сумма удержания резерва 5%, тенге										1 241 063,32
ВСЕГО к оплате, тенге	326 008 874,68									**23 580 203,02**

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО"Темир-Арка"
БИН 990740004428
Генеральный директор
_____ **Абылкаиров М.Т.**

Инженер-эксперт технического надзора
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
аттестат KZ
_____ **Дюсенбеков Т.Т.**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Актогайского района"
БИН 180840003375
и.о.Руководителя
_____ **Кошантаев К.Ж.**

Програмный комплекс АВС (редакция 2020 1)

Заказчик: БИН 180840003375, ГУ " Отдел строительства Актогайского района" . 100200, РК, Карагандинская область, Актогайский район, с Актогай, ул. Бокейхана 4.
Подрядчик: БИН 990740004428, ТОО "Темир-Арка". 100000, РК. Карагандинская область, г. Караганда, ул. Олимпийская д3.

На основания: Договора №200035 от 15.07.2020г, Доп. Соглашение №200035/01 от 10.03.2021г.

Наименование стройки: Реконструкция парка культуры и отдыха имени Ж. Шайдарова села Актогай, Актогайского района, Карагандинской области.
Наименование объекта: (Покрытие, МАФ), "Реконструкция парка культуры и отдыха имени Ж. Шайдарова села Актогай", Актогайского района, Карагандинской области.

АКТ приемки выполненных работ №8 от 18.10.2021г.
за сентябрь 2021 год.

Составлен(а) в текущих ценах на 20.02.2020 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
		Подготовительные работы.										
		Использование плодородного грунта для озеленения										
7	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		11609,7	52,98	52,98	615125	615125	--	177877	856442
						--	21,28	--	247051		63440	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									856442
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					615125				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						615125			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						247051			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге									
		- Накладные расходы	Тенге								177877	
		- Сметная прибыль	Тенге								63440	
		Сцена (реконструкция)										
		Полы										
		Исключить с АКТа №7 от 15.09.2021г										
68	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**										
	Изм. и доп. вып. 17	*НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия		-11,235	1628,61	75,74	-18297	-851	-3132	-13830	-34698
						1274,12	35,46	-14315	-398		-2570	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									-34698
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					-18297				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						-851			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						-398			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							-3132		
		- Накладные расходы	Тенге								-13830	
		- Сметная прибыль	Тенге								-2570	
		Входная группа, Главный вход										
70	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**										
		НР - 93%; СП - 8%	м3 основания		1,96	6352,38	1764,18	12451	3458	7225	3043	16734
						901,85	767,80	1768	1505		1240	

71	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	7,96	21318,91 2071,03	1707,87 403,54	169698 16485	13595 3212	139618	17925 15010	202633
72	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,01477	246241,00 --	-- --	3637 --	-- --	3637	-- 291	3928
73	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	42,5	1752,05 1100,54	134,46 62,05	74462 46773	5714 2637	21975	46446 9673	130580
74	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001** *СП - 8%*	м2	43,35	1526,00 --	-- --	66152 --	-- --	66152	-- 5292	71444
75	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	20,16	882,38 288,53	19,89 2,76	17789 5817	401 56	11571	5461 1860	25110
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								450429
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				344189				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					23168			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7410			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						250178		
		- Накладные расходы	Тенге							72875	
		- Сметная прибыль	Тенге							33366	

Входная группа, Боковой вход

76	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	0,22	6352,38 901,85	1764,18 767,80	1398 198	388 169	812	342 139	1878
77	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	17,37	21318,91 2071,03	1707,87 403,54	370309 35974	29666 7010	304669	39115 32754	442178
78	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,00216	246241,00 --	-- --	532 --	-- --	532	-- 43	574
79	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,39	1752,05 1100,54	134,46 62,05	9444 5932	725 334	2787	5890 1227	16561
80	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001** *СП - 8%*	м2	5,4978	1526,00 --	-- --	8390 --	-- --	8390	-- 671	9061
81	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,04509	75330,60 38668,20	26634,30 8695,52	3397 1744	1201 392	452	1474 390	5260

82	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	12,65	325,00	--	4111	--	4111	--	4440
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
83	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5	724,00	--	3620	--	3620	--	3910
		СП - 8%			--	--	--	--		290	
84	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01347	226809,00	--	3055	--	3055	--	3300
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
85	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2	поверхности	25,22	882,38	19,89	22254	502	14475	6832	31413
		НР - 93%; СП - 8%			288,53	2,76	7277	70		2327	
86	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,03707	84,49	2,43	88	3	37	33	131
		НР - 69%; СП - 8%			46,29	0,28	48	--		10	
87	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,03707	145,60	3,44	151	4	91	39	205
		НР - 69%; СП - 8%			54,10	0,55	56	1		15	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								518911
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				413716				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32489			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7976			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						0		
		- Накладные расходы	Тенге							53725	
		- Сметная прибыль	Тенге							4276	

Фонтан №1 (1 шт)

Монтаж декоративных чаш

9	КП ИП "Кабдрахман Д.Г."	Чаши для фонтана из травентина , комплект из 3 шт . диам. 2,5м, 1,5 м., 0,7 м, с монтажем конструкции.	комплект	1	3500000,00	--	3500000	--	3500000	--	3500000
					--	--	--	--		--	

Отделочные работы

10	1115-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	/прим.Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 20 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2 поверхности облицовки	56,0333	17124,80	114,04	959559	6390	12306	746330	1842360
		НР - 80%; СП - 8%			16598,40	50,84	930063	2849		136471	
11	2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	56,0333	13941,00	--	781160	--	781160	--	843653
		СП - 8%			--	--	--	--		62493	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6186013
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1740719				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6390			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2849			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4293466		
		- Накладные расходы	Тенге							746330	
		- Сметная прибыль	Тенге							198964	

Компрессорная для фонтана

Основание

14	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	17,68	699,63	43,48	12369	769	4631	6642	20533

		НР - 94%; СП - 8%			394,15	5,54	6969	98		1521	
15	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	12	1727,86	944,16	20734	11330	--	16052	39729
		НР - 118%; СП - 8%			783,70	349,93	9404	4199		2943	
16	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,912	19014,00	--	131425	--	131425	--	141939
		СП - 8%			--	--	--	--		10514	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,68	882,38	19,89	12071	272	7852	3706	17039
		НР - 93%; СП - 8%			288,53	2,76	3947	38		1262	
18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,768	897,16	--	1586	--	--	1142	2946
		НР - 72%; СП - 8%			897,16	--	1586	--		218	
19	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	1,152	11950,51	2199,60	13767	2534	3707	7532	23003
		НР - 93%; СП - 8%			6533,10	497,52	7526	573		1704	
20	2103-0101-0403 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,000591	61078,00	--	36	--	36	--	39
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
				Стены							
21	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из пеноблока. Кладка при высоте этажа до 4 м/ прим	м3 кладки	10,248	11004,77	2444,00	112777	25046	36646	52778	178799
		НР - 93%; СП - 8%			4984,92	552,80	51085	5665		13244	
22	2103-0301-0502 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона неавтоклавного твердения В2,0, D600 (пенобетон) ГОСТ 21520-89	м3	10,248	15009,00	--	153812	--	153812	--	166117
		СП - 8%			--	--	--	--		12305	
				Полы							
23	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,92	717,78	29,15	1378	56	642	666	2208
		НР - 94%; СП - 8%			354,29	14,69	680	28		164	
24	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=36	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	1,92	3336,31	182,40	6406	350	5762	435	7388
		НР - 94%; СП - 8%			153,33	87,47	294	168		547	
25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,132524	226809,00	--	30058	--	30058	--	32462
		СП - 8%			--	--	--	--		2405	
				Проем дверной							
26	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,68	2563,16	551,52	4306	927	1426	1979	6788
		НР - 90%; СП - 8%			1162,41	146,63	1953	246		503	
27	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,68	40518,00	--	68070	--	68070	--	73516
		СП - 8%			--	--	--	--		5446	
				Отделочные работы							

28	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	34,16	1203,43 825,50	76,84 61,55	41109 28199	2625 2103	10285	24241 5228	70579
29	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором/наружняя отделка *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,12	569,39 444,74	5,59 2,89	24552 19177	241 125	5134	15442 3200	43193
30	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	оштукатуриваемой поверхности	1,25	3250,90 2353,85	46,06 23,83	4064 2942	58 30	1064	2378 515	6957
				Кровля							
31	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	24,36	797,28 706,18	21,69 8,23	19422 17202	528 201	1692	16011 2835	38267
32	2110-0103-0901 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	28,014	1742,00 --	-- --	48800 --	-- --	48800	-- 3904	52704
33	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,1	78275,53 22451,70	1108,32 525,16	7828 2245	111 53	5472	2068 792	10687
34	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,1	35717,00 --	-- --	3572 --	-- --	3572	-- 286	3857
35	1110-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,6	19627,86 13652,60	1370,83 600,14	11777 8192	822 360	2763	7696 1558	21031
36	2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,6	35717,00 --	-- --	21430 --	-- --	21430	-- 1714	23145
37	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,6	8871,24 919,62	58,66 26,45	5323 552	35 16	4736	511 467	6300
38	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	24,36	309,05 34,86	2,72 1,23	7529 849	66 30	6614	791 666	8985
39	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Карнизы.Подшивка досками обшивки *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолков	9	3508,71 620,15	22,42 10,03	31578 5581	202 90	25795	5104 2935	39617
40	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	м3	0,45	69546,00 --	-- --	31296 --	-- --	31296	-- 2504	33799

41	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Обшивка фронтона досками НР - 90%, СП - 8%	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	6,4	2863,93	15,61	18329	100	15490	2510	22506
					427,98	7,74	2739	50		1667	
42	2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,16	69546,00	--	11127	--	11127	--	12018
					--	--	--	--		890	
43	1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Карнизы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву. НР - 80%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	9	1020,00	3,28	9180	30	1675	5992	16386
					830,58	1,64	7475	15		1214	
44	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фронтоны. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР - 80%, СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	6,4	842,19	2,45	5390	16	1050	3466	9564
					675,64	1,22	4324	8		708	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								1132101
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				371475				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					46118			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14096			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						642062		
		- Накладные расходы	Тенге							177142	
		- Сметная прибыль	Тенге							83862	

Электроснабжение

1	1308-0306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВХА. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	80550,92	119,07	80551	119	27337	38228	128282
					53095,00	--	53095	--		9502	

Кабельная линия

Исключит с АКТа № 4 от 22.11.2020 года.

3	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"сковшом вместимостью 0,25 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	-62,21	222,97	222,97	-13871	-13871	--	-3927	-19221
					--	87,67	--	-5454		-1424	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	-54,22503	35,57	35,57	-1929	-1929	--	-519	-2644
					--	13,31	--	-722		-196	
5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	-345	492,55	409,63	-169930	-141322	--	-62195	-250695
					82,92	167,46	-28607	-57774		-18570	
6	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м3	-6,9	1349,00	--	-9308	--	-9308	--	-10053
					--	--	--	--		-745	
7	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	-345	333,72	149,41	-115133	-51546	-15910	-46202	-174242
					138,20	47,80	-47679	-16491		-12907	
8	2301-0501-1412 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110x8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	-345	2023,00	--	-697935	--	-697935	--	-753770

		СП - 8%			--	--	--	--		-55835	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**-1082343**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-220312				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-208550			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-80440			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-695816		
		- Накладные расходы	Тенге							-74616	
		- Сметная прибыль	Тенге							-80174	

Поливочный водопровод

1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	-23,16	1720,18	--	-39839	--	--	-28684	-18417
		НР - 72%; СП - 8%			1720,18	--	-39839	--		-18417	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	-23,16	897,16	--	-20778	--	--	-14960	-18417
		НР - 72%; СП - 8%			897,16	--	-20778	--		-2859	
6	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	-0,1544	367035,78	107722,34	-56670	-16632	-649	-43830	-108540
		НР - 99%; СП - 8%			255110,00	31630,14	-39389	-4884		-8040	
7	2301-0501-0803 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 90x2,2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	-154,4	498,00	--	-76891	--	-76891	--	-83042
		СП - 8%			--	--	--	--		-6151	
26	2301-0201-0207 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	-0,2	2617,00	--	-523	--	-523	--	-565
		СП - 8%			--	--	--	--		-42	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**-228983**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-117288				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-16632			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-4884			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-78064		
		- Накладные расходы	Тенге							-87475	
		- Сметная прибыль	Тенге							-35510	

Фонтан

39	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	15,45	1720,18	--	26577	--	--	19136	49369
		НР - 72%; СП - 8%			1720,18	--	26577	--		3658	
40	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	14,45	897,16	--	12964	--	--	9335	24081
		НР - 72%; СП - 8%			897,16	--	12964	--		1783	
41	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,025	367035,78	107722,34	9176	2693	105	7096	17575
		НР - 99%; СП - 8%			255110,00	31630,14	6378	791		1302	
42	2301-0501-0804 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	25	717,00	--	17925	--	17925	--	19359
		СП - 8%			--	--	--	--		1434	
43	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода	0,078	303905,86	75234,70	23705	5868	93	19255	46397

		НР - 99%; СП - 8%			227495,00	21866,39	17745	1706		3436	
44	2301-0501-1109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	78	453,00	--	35334	--	35334	--	38161
		СП - 8%			--	--	--	--		2827	
45	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	15698,35	75,16	31397	150	29063	2214	36300
		НР - 98%; СП - 8%			1091,78	37,83	2184	76		2689	
46	2302-0301-1728 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 90x2, PN 16	шт.	1	1420,00	--	1420	--	1420	--	1534
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
47	2304-0905-0207 РСНБ РК 2015 прим.	Краны пластиковые, PN 6, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	7609,00	--	22827	--	22827	--	24653
		СП - 8%			--	--	--	--		1826	
48	2302-0601-0704 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	1851,00	--	1851	--	1851	--	1999
		СП - 8%			--	--	--	--		148	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								259429
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				103818				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8711			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2572			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						108618		
		- Накладные расходы	Тенге							57037	
		- Сметная прибыль	Тенге							19216	

Технологическое оборудование фонтана

56	КП ТОО "Discovery"	Технологическое оборудование для управления фонтаном со шкафом управления, реле контроля уровня, с подводными кабелями,насосами,датчиками,клапанами	шт.	1	11250000,00	--	11250000	--		--	11250000
		СП - 8%			--	--	--	--	11250000		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11250000
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Накладные расходы	Тенге							57037	
		- Сметная прибыль	Тенге							19216	

Скважина

63	1307-0401-0401 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный центробежный с вертикальным валом масляный, масса 1,48-1,73 т. Монтаж оборудования	комплект	1	145775,33	72580,96	145775	72581	9	56577	218540
		НР - 98%; СП - 8%			73185,00	19563,61	73185	19564		16188	
64	КП ТОО "НПФ ЭРГОНОМИКА"	Пакет АСКУЭ с насосом скважинным погружным Grundfos SQE 5-70	комплект	1	783750,00	--	783750	--		--	783750
		СП - 8%			--	--	--	--	783750		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1002290
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				145775				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					72581			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19564			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						783750		
		- Накладные расходы	Тенге							56577	
		- Сметная прибыль	Тенге							16188	

Покрытия

Исключить с АКТа №7 от 15.09.2021года.

Устройство асфальтобетонного покрытия

1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	-10	2722,13	1048,72	-27221	-10487	-3700	-4170	-33902
					147,46	238,63	-1475	-2386		-2511	
2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 и С7, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	-250	833,33	269,08	-208333	-67270	-132309	-31071	-258554
					35,01	80,06	-8753	-20015		-19152	
		Исключить с АКТа №7 от 15.09.2021года.									
3	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=7	Основания из щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С6 и С7. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	-250	322,60	96,46	-80650	-24115	-56536	-7911	-95646
					--	29,30	--	-7325		-7085	
4	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	-0,0825	122775,23	1824,39	-10129	-151	-9978	-85	-11031
					--	957,58	--	-79		-817	
5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	-244	1730,13	127,09	-422152	-31010	-379811	-20629	-478202
					46,44	31,85	-11331	-7771		-35422	
6	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	-250	388,98	0,04	-97245	-10	-97173	-67	-105098
					0,25	--	-63	--		-7785	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								-982434
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-845729				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-133043			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-37577			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-679507		
		- Накладные расходы	Тенге							-63933	
		- Сметная прибыль	Тенге							-72773	

Исключить с АКТа №2 от 28.09.2020года, АКТа №3 от 26.10.2020года и с АКТа №7 от 15.09.2021 года.

7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	-346	1865,92	32,00	-645608	-11072	-360186	-301005	-1022346
					792,93	12,59	-274354	-4356		-75730	
8	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	-7,439	45639,00	--	-339509	--	-339509	--	-366669
					--	--	--	--		-27161	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								-1389015
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-645608				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-11072			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-4356			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-699695		
		- Накладные расходы	Тенге							-301005	
		- Сметная прибыль	Тенге							-102890	

Исключить с АКТа № 3 от 26.10.2020 года.

Устройство тротуарной плитки

						23379,00	1747,00	70137	5241		36122	
3	86-010605-0402	Калитка распашная из сетчатых панелей3D, 2D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	шт.	1		70895,00	155,00	70895	155	60149	9685	87027
						10591,00	52,00	10591	52		6446	
4	86-010602-0402	Ограждение газонов "Классик" с 1 столбом	секция	23		18184,00	68,00	418232	1564	389597	25283	478997
						1177,00	31,00	27071	713		35481	
5	86-010602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	26		39637,00	2101,00	1030562	54626	865280	118276	1240745
						4256,00	743,00	110656	19318		91907	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									1587100
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					749726				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						280178			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						99930			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1303413		
		- Накладные расходы	Тенге								773187	
		- Сметная прибыль	Тенге								4282482	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:										36502851
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					195655				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						-30751			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						51559			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							15455668		
		- Накладные расходы	Тенге								3566783	
		- Сметная прибыль	Тенге								5616980	
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										36502851,14
		Сумма не подлежашие к оплате:(спонсорские от подрядчика)										13124224,38
		Сумма подлежашие к оплате:										23378626,76
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										23378626,76
	НДЗ РК 8.04-05-20	Временные здания и сооружения 1,04%										243137,72
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ										23621764,48
54	НДЗ РК 8.04-06-20	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2%										519678,82
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ										24141443,30
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%										482828,87
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ										24624272
		Тендерная скидка 10%										2462427,22
		ИТОГО стоимость строительсво;										22161844,95
	Налоговый кодек	Налог на добавленную стоимость - 12 %										2659421,39
		ИТОГО стоимость строительства к оплате с НДС										24821266,34

СДАЛ:
Подрядчик:
ТОО"Темир-Арка"
БИН 990740004428
Генеральный директор
_____ **Абылкаиров М.Т.**

Инженер-эксперт технического надзора:
ТОО "Нурай-Сервис"
БИН 040240007586
аттестат KZ
_____ **Дюсенбеков Т.Т.**

ПРИНЯЛ:
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Актогайского района"
БИН 180840003375
И.о.Руководителя
_____ **Кошантаев К.Ж.**