Заказчик: ТОО "Премьер-НС"
Подрядчик: ТОО "АСК АзияСаулетКурылыс"
Наименование объекта: Строительство многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, д.16/22, Корректировка" Пятно №12. (без наружных внеплощадочных инженерных сетей)
Договор подряда (контракт) №16/22-12/АПЭС от 11.02.2019 года

за июнь 2019 (месяц, год) на 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2466. Земляные работы									
1	1	Е11-010102-0326	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		4099,18257	243,18	234,44	996858	961006	1397	167912	1257952
				м3 грунта		8,41	48,49	34456	198755		93182	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		73,01343	2315,54	0	169066	0	0	121727	314057
				м3 грунта		2315,54	0	169066	0		23263	
3	3	Е11-010102-0326	**Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		73,01343	243,18	234,44	17756	17117	25	2991	22406
				м3 грунта		8,41	48,49	614	3540		1660	
4	4	С341-020102-1020	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**		7301,343	431		3146879				3398629
				т							251750	
5	5	Е11-010102-0602	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**		4172,196	22,55	18,83	94095	78578	474	35213	139652
				м3 грунта		3,61	8,12	15043	33864		10345	
6	6	Е11-010102-0326	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**		1671,945	243,18	234,44	406591	391968	570	68487	513085
				м3 грунта		8,41	48,49	14054	81067		38006	
7	7	С341-020102-1020	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**		2925,90375	431		1261065				1361950
				т							100885	
8	8	Е11-010104-0502	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		1170,3615	39,82	39,82	46605	46605	0	11380	62624
				м3 грунта		0	13,51	0	15806		4639	
9	9	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		501,5835	1006,99	0	505091	0	0	363665	938256
				м3 грунта		1006,99	0	505091	0		69500	
10	10	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		1170,3615	179,18	81,01	209705	94808	0	117011	352853
				м3 уплотненного грунта		98,17	40,69	114897	47619		26137	
			Итого по разделу: 2466. Земляные работы									8361464
			Раздел: 2467. Фундамент									
11	16	Е11-080101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		39,69	6872,95	1845,6	272787	73252	159389	69126	369266
				м3 основания		1011,5	861,24	40146	34183		27353	
12	17	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**		19,23	19567,56	1130,61	376284	21742	326349	30573	439406
				м3		1466,1	281,01	28193	5404		32549	
13	18	Е11-060101-0117 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной более 1000 мм. Устройство**		283,44	23776,41	1617,38	6739186	458429	5567021	760018	8099141
				м3		2518,12	428,48	713736	121449		599936	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	19	С122-050105-0108	/добавка Адмикс/Смеси сухие на цементной основе для обеспечения водонепроницаемости монолитных и сборных бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	1133,76	1554		1761863		1761863	140949	1902812
15	20	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	29,97855	210429		6308356		6308356	504669	6813025
16	21	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00591	892809,34 282150	1406,34 657,6	5277 1668	8 4	3601	1521 544	7341
17	22	Е11-080201-0703	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,009204	563474,34 58120,2	9573 3859,5	5186 535	88 36	4563	531 457	6174
18	23	Е11-060201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,72	26365,28 5159,7	673,77 268,28	18983 3715	485 193	14783	3556 1803	24343
19	24	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	40,95	915,8 323,51	19,97 3,1	37502 13248	818 127	23437	12439 3995	53936
20	25	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	86,268	915,8 323,51	19,97 3,1	79004 27909	1722 267	49373	26204 8417	113625
21	26	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,02248	463337		937090		937090	74967	1012057
22	27	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07239	224070		16220		16220	1298	17518
23	28	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,00629	217839		219209		219209	17537	236746
24	29	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43071	210429		90634		90634	7251	97885
25	30	Е11-060301-0801 Изм. и доп. вып. 16	Швы, стыки, примыкания. Укладка гидроизоляционной прокладки	м	60,459	2762,73 434,34	55,59 26,5	167032 26260	3361 1602	137411	25355 15391	207777
26	31	Е11-060301-0801 Изм. и доп. вып. 16	Швы, стыки, примыкания. Укладка гидроизоляционной прокладки	м	4,2	11218,73 434,34	55,59 26,5	47119 1824	233 111	45061	1761 3910	52790
27	32	Е12-020101-1501	Подвальное помещение. Герметизация вводов	шт.	192	836,85 836,56	0,29 0,15	160676 160620	56 30	0	115668 22107	298451
28	33	С122-040101-1305	/Пенетрон/Грунтовка двухкомпонентная на основе эпоксидных смол и отвердителя аминного типа для защиты от коррозии бетонных или железобетонных поверхностей, обработка при Т от +5°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	21,6	1569		33890		33890	2711	36602
29	34	С122-040101-1305	/Пенекрит/Грунтовка двухкомпонентная на основе эпоксидных смол и отвердителя аминного типа для защиты от коррозии бетонных или железобетонных поверхностей, обработка при Т от +5°С до +30°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	64,2	1569		100730		100730	8058	108788
			Итого по разделу: 2467. Фундамент									19897682
			Раздел: 2468. Стены									
30	35	Е11-060601-0209 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м. толщиной до 300 мм. Устройство	м3	27,594	41367,3 13614,8	5327,81 1250,63	1141489 375687	147016 34510	618787	373279 121181	1635950
31	36	Е11-060601-0209 Изм. и доп. вып. 16	Стены железобетонные и перегородки высотой до 6 м. толщиной до 300 мм. Устройство	м3	18,738	42574,13 13614,8	5327,81 1250,63	797754 255114	99833 23434	442807	253479 84099	1135332

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	37	С121-050301-3602	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	16,511418	211389		3490332		3490332	279227	3769559
33	38	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,095337	224070		21362		21362	1709	23071
			Итого по разделу: 2468. Стены									6563911
			Раздел: 2469. Плиты									
			Раздел: 2470. Парапет									
			Раздел: 2471. Лестницы									
			ИТОГО:					29681676	2397124	20374734	2561896	34823059
								2501876	602001		2579485	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,5 %		522346				
			Итого с временными									35345405
			Зимние удорожания			1,35 %		477163				
			Итого с зимними удорожаниями									35822568
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		716451				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									36539019
			Итого в текущих ценах 2019 года, 45% к = 1									16442559
			Итого в текущих ценах 2020 года, 35% к = 1,049901									13426823
			Итого в текущих ценах 2021 года, 20% к = 1,1025743									8057397
			НДС			12 %		4551213				
			Итого с НДС									42477992
			Итого с тендерной скидкой:			0,95						40354093
			в том числе НДС 12%									*4323653*

Подрядчик
ТОО "АСК АзияСаулетКурылыс"
Курманкулов Н.Ж.

Заказчик
ТОО "Премьер-НС"
Жумабаев Б.С.