Заказчик: ТОО "Премьер-НС"
Подрядчик: ТОО "АСК АзияСаулетКурылыс"
Наименование стройки: Строительство многофункционального жилого комплекса "VOSTOCHKA.KZ", расположенного по адресу: г.Алматы, Медеуский район, Кульджинский тракт, д.16/43, Корректировка" (без наружных внеплощадочных инженерных сетей), Пятно №21.

Общестроительные работы
№16/43-21/АПЭС от 05.03.2019 года

АКТ

выполненных работ за май месяц 2019 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Конструкции железобетонные								
1	**Е0101-17-19 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3**								
			911	32,50	31,77	29603	28943	5524	--	4
		м3		0,66	5,59	601	5094	97	0,02	18
2	**Е0101-38-2**	**Срезка недобора грунта 2 группы в выемках (с погрузкой)**								
			40,5	123,98	51,24	5021	2075	3377	0,48	19
		м3		72,23	13,74	2925	556	97	0,05	2
3	**Е0101-163-7 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**								
			29	402,30	--	11667	--	13183	2,68	78
		м3		402,30	--	11667	--	113	--	--
4	**Е0101-17-13**	**Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**								
			29	32,53	30,98	943	898	296	0,01	--
		м3		1,53	9,01	44	261	97	0,03	1
5	**С010333-А1-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**								
			1228	19,70	--	24192	--	--	--	--
		т		3,94	--	4838	--	--	--	--
6	Е0101-20-1	**Работа на отвале 1 группы грунтов**								
			767,5	3,06	2,66	2351	2042	983	--	2
		м3		0,39	0,93	299	714	97	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (в отвале для обратной засыпки)								
			351	32,53	30,98	11417	10873	3588	0,01	4
		м3		1,53	9,01	537	3162	97	0,03	11
8	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
			561,6	19,70	--	11064	--	--	--	--
		т		3,94	--	2213	--	--	--	--
9	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м								
			263	5,55	5,55	1461	1461	460	--	--
		м3		--	1,80	--	474	97	0,01	2
10	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
			263	3,11	3,11	818	818	258	--	--
		м3		--	1,01	--	266	97	--	1
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			263	21,55	4,52	5667	1188	4345	0,11	28
		м3		17,03	--	4479	--	97	--	--
12	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы								
			88	122,18	--	10752	--	12150	0,89	78
		м3		122,18	--	10752	--	113	--	--
		Фундаменты								
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
			22	3718,39	66,01	81805	1452	5098	1,35	30
		м3		195,75	24,93	4307	548	105	0,12	3
14	Е0106-1-23	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000 мм								
			112,5	5496,02	208,34	618302	23438	59530	2,60	293
		м3		425,25	78,71	47841	8855	105	0,38	43
15	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
			0,0335	66000,00	--	2211	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм								
			0,275	59900,00	--	16473	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,011	53577,00	--	54166	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,79695	53999,00	--	43035	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,185	52241,00	--	166388	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	325	245,44	3,82	79768	1241	14876	0,21	69
		м2		37,35	1,44	12139	468	118	0,01	2
		Колонны								
21	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м	6,8	9531,55	990,15	64815	6733	14414	10,40	71
		м3		1644,75	374,04	11184	2543	105	1,83	12
22	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,063	53577,00	--	3375	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1536	52154,00	--	8011	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1638	66000,00	--	10811	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,6484	59900,00	--	38839	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		Стены, перегородки								
26	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	28,5	8510,89	360,48	242560	10274	47167	8,99	256
		м3		1440,00	136,17	41040	3881	105	0,67	19
27	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1928	53577,00	--	10330	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
			0,9	55134,00	--	49621	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			1,1282	53999,00	--	60922	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0116-5-3 примен.	Прокладка асбестоцементных труб диам. 150 мм								
			0,3	225,50	17,67	68	5	54	0,91	--
		м		164,25	6,62	49	2	105	0,03	--
31	С130802-26 Изм. и доп. вып. 27	Трубы асбестоцементные Dy 150 мм								
			0,3	518,00	--	155	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0146-33-3	Заделка отверстий в железобетонных стенах и перегородках (после прокладки всех коммуникаций)								
			0,25	22690,58	355,81	5673	89	2859	75,58	19
		м3		11301,75	135,00	2825	34	100	0,66	--
		Перегородки кирпичные								
33	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов								
			0,2	6071,95	353,46	1214	71	151	3,60	1
		м3		585,00	133,52	117	27	105	0,65	--
34	С12041-21 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм								
			0,000595	53410,00	--	32	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
			0,00331	53999,00	--	179	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов								
			1,1994	134,31	4,19	161	5	84	0,38	--
		м2		58,05	1,58	70	2	118	0,01	--
37	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м								
			15,7909	651,97	34,37	10295	543	3761	1,21	19
		м2		189,00	12,87	2984	203	118	0,06	1
		Перекрытие								
		Перекрытие на отм. -0,100								
38	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (102м3 для маломобильных групп населения)								
			50	9361,70	241,10	468085	12055	72113	8,06	403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1282,50	91,08	64125	4554	105	0,44	22
39	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,147	53577,00	--	7876	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,809	53299,00	--	43119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (7349,7кг для маломобильных групп населения)	3,694905	53999,00	--	199521	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,45583	52154,00	--	23773	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (74,16кг для маломобильных групп населения)	0,02355	70437,87	304,24	1659	7	242	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	228	3	105	0,56	--
44	С12041-132	Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения)	0,02355	40200,00	--	947	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0146-33-1	Заделка отверстий (после прокладки коммуникаций)	0,05	17710,10	208,73	886	10	415	55,16	3
		м3		8230,50	78,75	412	4	100	0,39	--
		Разные работы								
		Монолитный приямок								
46	Е0106-33-3	Устройство приямка при толщине до 150 мм	0,84	8376,65	1327,03	7036	1115	2288	12,49	10
		м3		2137,50	456,24	1796	383	105	1,72	1
47	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02356	41200,00	--	971	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,03056	93997,62	304,24	2873	9	1065	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	1011	4	105	0,56	--
49	С12041-132	Металлизация закладных деталей	0,03056	40200,00	--	1229	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,0632	14022,60	1941,97	886	123	574	42,30	3
		т		6975,00	726,75	441	46	118	3,55	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0108	53000,00	--	572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С11011-899 Изм. и доп. вып. 26	Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0524	59200,00	--	3102	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	5,96	245,44	3,82	1463	23	273	0,21	1
		м2		37,35	1,44	223	9	118	0,01	--
		Монолитная лестница								
54	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,33	4058,05	66,01	1339	22	76	1,35	--
		м3		195,75	24,93	65	8	105	0,12	--
55	Е0106-13-3	Устройство монолитной лестницы (стены, ступени)	2,57	7828,81	360,48	20120	926	4253	8,99	23
		м3		1440,00	136,17	3701	350	105	0,67	2
56	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04664	53577,00	--	2499	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1023	53999,00	--	5524	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02057	69217,00	--	1424	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0106-11-4	Установка болтов	0,00192	126994,77	680,89	244	1	12	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	11	--	105	1,26	--
60	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов	5	245,44	3,82	1227	19	229	0,21	1
		м2		37,35	1,44	187	7	118	0,01	--
61	Е0109-24-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж м/конструкций по ж/бетонным и каменным опорам/	0,18062	14768,99	4022,39	2668	727	1800	62,15	11
		т		9999,00	1071,86	1806	194	90	3,81	1
62	С12021-120 Изм. и доп. вып. 25	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	0,18062	83907,00	--	15155	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	0,024	20932,79	309,62	502	7	74	13,80	--
		м3		2452,50	117,00	59	3	120	0,57	--
64	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций	0,024	1862,35	14,17	45	--	9	1,88	--
		м3		303,75	5,40	7	--	120	0,03	--
65	Е0112-7-3 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	4,2	624,75	5,78	2624	24	354	0,42	2
		м2		68,63	2,16	288	9	119	0,01	--
66	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,00192	119700,00	--	230	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие на отм. -0,95								
67	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (1,68м3 для маломобильных групп населения для одного перекрытия)	1,68	9361,70	241,10	15728	405	2423	8,06	14
		м3		1282,50	91,08	2155	153	105	0,44	1
68	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм(109,34кг для маломобильных групп населения для одного перекрытия)	0,11571	53999,00	--	6248	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитная лестница Лм2, Лм-2н								
69	Е0106-22-5	Устройство монолитной лестницы	0,525	11330,35	379,21	5948	199	1246	13,00	7
		м3		2117,25	143,26	1112	75	105	0,70	--
70	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00132	53577,00	--	71	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,036	53999,00	--	1944	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,01179	69217,00	--	816	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2532514**	**107823**			**1457**
			Тенге			**238535**	**32892**			**145**

Стоимость общестроительных работ - Тенге 2514692
Материалы - Тенге 358059
Всего заработная плата - Тенге 269428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			764411				
	Местные материалы -		Тенге			1020191				
	Транспортные расходы -		Тенге			35255				
		Накладные расходы -	Тенге			277805				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41671			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167550				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2960047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1729
		Сметная заработная плата -	Тенге				311098			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17823				
	Материалы -		Тенге			135				
	Всего заработная плата -		Тенге				2000			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15155				
		Накладные расходы -	Тенге			1800				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				270			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1177				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20800				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2270			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2980846				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1742
		Сметная заработная плата -	Тенге				313368			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			2532514	107823			1457
			Тенге			238535	32892			145
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2514692				
	Материалы -		Тенге			358059				
	Всего заработная плата -		Тенге				269428			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			764411				
	Местные материалы -		Тенге			1020191				
	Транспортные расходы -		Тенге			35255				
		Накладные расходы -	Тенге			277805				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				41671			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167550				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2960047				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1729
		Сметная заработная плата -	Тенге				311098			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			17823				
	Материалы -		Тенге			135				
	Всего заработная плата -		Тенге				2000			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15155				
		Накладные расходы -	Тенге			1800				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				270			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1177				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			20800				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2270			
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2980846				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1742
		Сметная заработная плата -	Тенге				313368			

Заказчик:
ТОО "Премьер-НС"

Директор_____ **Жумабаев Б.С.**

Подрядчик:
ТОО "АСК АзияСаулетКурылыс"

Директор_____ **Курманкулов Н.Ж.**