Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : ТОО "Синдикат групп"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Авангард Строй НС"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Строительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тасбастау Жуалынского района Жамбылской области»
(наименование, адрес)

Объект : «Строительство наружных инженерных сетей фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тасбастау Жуалынского района Жамбылской области»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №13 от 7.11.2024г.

Акт выполненных работ

за ноябрь 2024г. (месяц, год) на работы

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны,площадь до 10 м^2	шт.	18	8 901,0 3 585,0	2 988,0 604,0	160 218,0 64 530,0	53 784,0 10 872,0	41 904,0		160 218,0
2	2	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м^3	6,52	32 791,0 5 113,0	2 404,0 487,0	213 797,0 33 337,0	15 674,0 3 175,0	164 786,0		213 797,0
3	3	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	338 928,0		325,0		325,0		325,0
4	4	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0106	348 644,0		3 696,0		3 696,0		3 696,0
5	5	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	м^3	25,911	32 433,0 26 074,0	6 358,0 1 442,0	840 371,4 675 603,3	164 742,3 37 363,8	25,8		840 371,4

6	6	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	6,21864	20 144,0		125 268,3		125 268,3		125 268,3
7	7	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	9,84618	42 706,0		420 491,1		420 491,1		420 491,1
8	8	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	1,441525	20 144,0		29 038,2		29 038,2		29 038,2
9	9	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,15882	42 706,0		134 900,7		134 900,7		134 900,7
10	10	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	9,19	35 105,0	2 404,0	322 615,0	22 093,0	253 534,0		322 615,0
						5 113,0	487,0	46 988,0	4 476,0			
11	11	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,2984	342 104,0		102 084,0		102 084,0		102 084,0
12	12	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,09249	59 627,0	3 878,0	5 515,0	359,0	14,0		5 515,0
						55 591,0	1 207,0	5 142,0	112,0			
13	13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01176	338 928,0		3 986,0		3 986,0		3 986,0
14	14	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08073	348 644,0		28 146,0		28 146,0		28 146,0
15	15	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002155	1 510 113,0		3 255,0		3 255,0		3 255,0

16	16	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,4077	130 062,0 60 422,0	9 357,0 1 816,0	53 026,0 24 634,0	3 814,0 740,0	24 577,0		53 026,0
17	17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019	338 928,0		6 440,0		6 440,0		6 440,0
18	18	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,143	348 644,0		49 856,0		49 856,0		49 856,0
19	19	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	1,15	130 062,0 60 422,0	9 357,0 1 816,0	149 571,0 69 485,0	10 760,0 2 088,0	69 325,0		149 571,0
20	20	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,022	338 928,0		7 456,0		7 456,0		7 456,0
21	21	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,096	348 644,0		33 470,0		33 470,0		33 470,0
22	22	6103-0401-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонного армированного пояса бетононасосом	$м^3$	2,397	46 208,0 10 129,0	7 810,0 2 052,0	110 761,0 24 279,0	18 721,0 4 919,0	67 761,0		110 761,0
23	23	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,24	85 174,0 72 067,0	2 966,0 740,0	20 442,0 17 296,0	712,0 178,0	2 434,0		20 442,0
24	24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,068	338 928,0		23 047,0		23 047,0		23 047,0
25	25	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,172	348 644,0		59 967,0		59 967,0		59 967,0

26	26	6103-0201-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" круглого сечения,диаметр до 0,5 м	$м^3$	1,8	67 108,0 13 743,0	23 408,0 4 715,0	120 794,0 24 737,0	42 134,0 8 487,0	53 923,0		120 794,0
27	27	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,303	265 279,0 259 891,0	5 388,0 1 397,0	80 380,0 78 747,0	1 632,0 423,0			80 380,0
28	28	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,104	338 928,0		35 249,0		35 249,0		35 249,0
29	29	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,199	348 644,0		69 380,0		69 380,0		69 380,0
30	30	6103-0201-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" круглого сечения,диаметр до 0,5 м	$м^3$	0,85	67 108,0 13 743,0	23 408,0 4 715,0	57 042,0 11 682,0	19 897,0 4 008,0	25 463,0		57 042,0
31	31	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство	$м^3$	2,58	106 600,0 60 048,0	12 534,0 2 601,0	275 028,0 154 924,0	32 338,0 6 711,0	87 766,0		275 028,0
32	32	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07344	338 928,0		24 891,0		24 891,0		24 891,0
33	33	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 20 мм	т	0,16596	342 104,0		56 776,0		56 776,0		56 776,0
34	34	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 22 мм	т	0,28248	342 104,0		96 638,0		96 638,0		96 638,0

35	35	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,396	1 385 864,0 288 269,0	3 666,0 1 142,0	548 802,0 114 155,0	1 452,0 452,0	433 196,0		548 802,0
			ИТОГО по акту									4 272 722,70
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%									264 909
			Итого									4 537 632
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									226 882
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%									90 753
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									4 855 266
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075									5 219 411
			Понижающий коэффициент 98% К=0,98									5 115 022
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									613 803
			Всего по сметному расчету									5 728 825

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «Авангард Строй НС» Жунисов Е.

Принял (Генподрядчик)

ТОО «Синдикат группС» Серикбаев Р.