Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "Синдикат групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Авангард Строй НС**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистык Байзакского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Тегистык Байзакского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№27** от **02.12.2024г.**

Акт выполненных работ

за декабрь 2024г (месяц, год)

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6112-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей крупность зерна до 2,5 мм	$м^2$	265,77	3 514,0	13,0	933 916,0	3 455,0	153 615,0		933 916,0
						2 923,0	4,0	776 846,0	1 063,0			
2	2	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	164,4	2 326,0	52,0	382 394,0	8 549,0	241 668,0		382 394,0
						804,0	9,0	132 178,0	1 480,0			
3	3	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	164,4	3 365,0	116,0	553 206,0	19 070,0	184 786,0		553 206,0
						2 125,0	25,0	349 350,0	4 110,0			

4	4	6111-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике на каждый последующий слой	$м^2$ утепляемого покрытия	164,4	2 251,0 1 645,0	114,0 25,0	370 064,0 270 438,0	18 742,0 4 110,0	80 885,0		370 064,0
5	5	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$ изоляции	30,414	19 239,0 15 123,0	4 116,0 1 110,0	585 135,0 459 951,0	125 184,0 33 760,0			585 135,0
6	6	6105-0201-1115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка трубы дымовой кирпичной	$м^3$	1,51	90 296,0 55 964,0	5 250,0 1 587,0	136 347,0 84 506,0	7 927,0 2 396,0	43 914,0		136 347,0
7	7	6108-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	$м^2$	23,749	8 341,0 4 285,0	488,0 164,0	198 090,0 101 764,0	11 590,0 3 895,0	84 736,0		198 090,0
8	8	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	$м^2$	3,834	7 523,0 3 840,0	493,0 166,0	28 843,0 14 723,0	1 890,0 636,0	12 230,0		28 843,0
9	9	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	0,738	11 254,0 6 500,0	485,0 164,0	8 305,0 4 797,0	358,0 121,0	3 151,0		8 305,0
10	10	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Стальные монтажные элементы	т	0,041	1 448 009,0 248 685,0	14 589,0 2 771,0	59 368,0 10 196,0	599,0 114,0	48 573,0		59 368,0
11	11	6110-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство примыканий металлических к стенам и парапетам для кровель из черепицы		35,948	1 737,0	20,0	62 442,0	719,0	29 621,0		62 442,0

			гибкой битумной, с фартуком	м		893,0	7,0	32 102,0	252,0			
12	12	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	20,85	3 353,0		69 910,0		69 910,0		69 910,0
13	13	6111-0201-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция холодной поверхности покрытия и перекрытия изделиями из пенопласта на клее	$м^2$ изолируемой поверхности	14,1	7 361,0 6 392,0	40,0 10,0	103 790,0 90 127,0	564,0 141,0	13 099,0		103 790,0
14	14	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	0,705	56 845,0		40 076,0		40 076,0		40 076,0
15	15	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена	$м^2$	14,1	3 754,0 3 208,0	120,0 53,0	52 931,0 45 233,0	1 692,0 747,0	6 007,0		52 931,0
16	16	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	164,4	1 365,0 912,0	241,0 52,0	224 406,0 149 933,0	39 621,0 8 549,0	34 853,0		224 406,0
17	17	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	164,4	231,0 105,0	126,0 28,0	37 976,0 17 262,0	20 714,0 4 603,0			37 976,0
			ИТОГО по акту									3847199,00
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%									381 568

			Итого					4 228 767
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%					211 438
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%					84 575
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					4 524 781
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075					4 864 139
			Понижающий коэффициент 98% К=0,98					4 766 856
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %					572 023
			Всего по сметному расчету					5 338 879

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «Авангард Строй НС»

Жунисов Е.

Принял (Генподрядчик)
ТОО «Синдикат групп»

Серикбаев Р.