Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : ТОО "Синдикат групп"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Авангард Строй НС"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в селе Шынбулак Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : "Строительство медицинского пункта на 5 посещений в смену в селе Шынбулак Жуалынского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №28 от 02.12.2024г.

Акт выполненных работ

за декабрь 2024г. (месяц, год)

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	1,15	126 425,0	9 357,0	145 389,0	10 760,0	65 142,0		145 389,0
						60 422,0	1 816,0	69 485,0	2 088,0			
2	2	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,022	315 652,0		6 944,0		6 944,0		6 944,0
3	3	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,096	303 501,0		29 136,0		29 136,0		29 136,0
4	4	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,08	45 502,0	2 913,0	3 640,0	233,0	2 256,0		3 640,0
						14 391,0	633,0	1 151,0	51,0			
5	5	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001	315 652,0		316,0		316,0		316,0

6	6	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,016	303 501,0		4 856,0		4 856,0		4 856,0
7	7	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены подвала и подпорной стены бетонной	$м^3$	0,04	45 502,0 14 391,0	2 913,0 633,0	1 820,0 576,0	116,0 25,0	1 128,0		1 820,0
8	8	6103-0301-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование стены и перегородки железобетонной в скользящей опалубке	т	0,008	128 122,0 119 461,0	6 397,0 1 503,0	1 025,0 956,0	51,0 12,0	18,0		1 025,0
9	9	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001	315 652,0		316,0		316,0		316,0
10	10	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	303 501,0		2 428,0		2 428,0		2 428,0
11	11	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,5517	275 890,0 270 287,0	5 603,0 1 453,0	152 208,6 149 117,4	3 091,2 801,6			152 208,6
12	12	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,5517	428 814,0		236 576,7		236 576,7		236 576,7
13	13	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,0315	2 142 315,0 984 092,0	3 666,0 1 142,0	67 482,9 30 999,0	115,5 36,0	36 368,4		67 482,9
14	14			шт.								
		1106-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Сердечники монолитные. Устройство	$м^3$	2,916	57 760,0 23 279,0	8 716,0 1 804,0	168 428,1 67 881,6	25 416,0 5 260,5	75 130,5		168 428,1
15	15											
		6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	1,62	76 422,0 71 781,0	763,0 104,0	123 804,0 116 285,0	1 236,0 168,0	6 282,0		123 804,0
16	16											
		214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,54	315 652,0		170 452,0		170 452,0		170 452,0
17	17											
		214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,324	303 501,0		98 334,3		98 334,3		98 334,3

18	18	1106-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Сердечники монолитные. Устройство	т $м^3$	3,52	57 760,0 23 279,0	8 716,0 1 804,0	203 315,0 81 942,0	30 680,0 6 350,0	90 693,0		203 315,0
19	19	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,584	76 422,0 71 781,0	763,0 104,0	44 630,0 41 920,0	446,0 61,0	2 265,0		44 630,0
20	20	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,152	315 652,0		47 979,0		47 979,0		47 979,0
21	21	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,432	303 501,0		131 112,0		131 112,0		131 112,0
22	22	1106-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Сердечники монолитные. Устройство	$м^3$	0,85	57 760,0 23 279,0	8 716,0 1 804,0	49 096,0 19 787,0	7 408,0 1 533,0	21 901,0		49 096,0
23	23	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,085	76 422,0 71 781,0	763,0 104,0	6 496,0 6 101,0	65,0 9,0	330,0		6 496,0
24	24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,034	315 652,0		10 732,0		10 732,0		10 732,0
25	25	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,068	303 501,0		20 638,0		20 638,0		20 638,0
26	26	1106-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Сердечники монолитные. Устройство	$м^3$	0,18	57 760,0 23 279,0	8 716,0 1 804,0	10 397,0 4 190,0	1 569,0 325,0	4 638,0		10 397,0
27	27	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,024	76 422,0 71 781,0	763,0 104,0	1 834,0 1 723,0	18,0 2,0	93,0		1 834,0
28	28	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	315 652,0		2 525,0		2 525,0		2 525,0
29	29											

30	30	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,016	303 501,0		4 856,0		4 856,0		4 856,0
			ИТОГО по акту									1 746 767
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%									108 300
			Итого									1 855 066
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%									92 753
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%									37 101
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ									1 984 921
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100 %, К=1,075									2 133 790
			Понижающий коэффициент 98% К=0,98									2 091 114
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %									250 934
			Всего по сметному расчету									2 342 048

Сдал (Субподрядчик)

ТОО «Авангард Строй НС» Жунисов Е.

Принял (Генподрядчик)

ТОО «Синдикат групп» Серикбаев Р.