Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"31" 10 2024 года

Заказчик **ГКП на ПХВ «ЖетісуГазСервис» государственного учреждения "Управление энергетикии жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу", руководитель Кожахметов М.С., БИН 221140022061, область Жетісу, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **30 октября 2024 г. ТОО «Даулет» в лице директора Байметова А.К., г.Шымкент, микрорайон КАТЫН КОПР, улица ЕРБОЛ СПАТАЕВ, 94 БИН/ИИН 981140002331**,

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **30 октября 2024 г. эксперт по техническому надзору Байжуманов И., KZ51VJE00036236 KZ67VJE00036239 KZ24VJE00036237 20.03.2018 года 540510302546, 20.03.2018,**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **30 октября 2024 г. ТОО "ГазСтройСервисПроект" ГИП Алдащов К.О., приказ №5 от 17.06.2024г.**,

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«**Газоснабжение котельной для отопления многопрофильный колледж в г. Жаркент, ул. Абдуллина №76».**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация,капитальныйремонт),уровеньответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **г. Жаркент, ул. Абдуллина №76**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации

"__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "___" _____20_____ года №_____;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ
ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля области Жетісу» KZ56REA00404642 17.07.2024г.
наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО «ГазСтройСервисПроект», 17015205, 29.08.2017 г.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Директором «ГКП "Жаркентский многопрофильный колледж"государственного учреждения "Управление образования области Жетісу"» от 23 января 2023 г.**
дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2024 г.**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2024 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **4(четыре) месяца**;
по норме или по проекту организации строительства **4 (четыре) месяца**;
фактически **4(четыре) месяца**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	*Единица*	*По проекту*	*Фактически*

	измерения	*общая (с учетом ранее принятых)*	*в том числе пускового комплекса или очереди*	*общая (с учетом ранее принятых)*	*в том числе пускового комплекса или очереди*
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10	10	10	10
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	87	87		
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	188	188		
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	110	110		
Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5	5		
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	12,4	12,4	72,4	72,4
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м			243	243
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125х11,4 мм	м			110	110
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м			5	5
Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-07- 2НУ1 с РДК-50	шт	1	1	1	1
Газовый котел водогрейный (400кВт) Buran Boiler-BB-420 - 2шт; фирмы Буран Бойлер с автоматизированной газовой горелкой 270-700кВт (Италия). Расход газа не более 43,0 - 53,0м³/час. (1 рабочий, 1 резервный)	шт	2	2		
Газовый котел водогрейный (620кВт) Buran Boiler-BB-620 - 2шт; фирмы Буран Бойлер с автоматизированной газовой горелкой 280-875кВт (Италия). Расход газа не более 65,0 - 93,0м³/час.(1 рабочий, 1 резервный)	шт	2	2		
Газовый котел водогрейный (500кВт) Buran Boiler-BB-500 - 2шт; фирмы Буран Бойлер с автоматизированной газовой горелкой 270-700кВт (Италия). Расход газа не более 53,0 - 73,0м³/час.(1 рабочий, 1 резервный)	шт	2	2		
Котел отопительный на газообразном топливе Z-400 (1 рабочий, 1 резервный)	шт			2	2
Котел отопительный на газообразном топливе Z-500 (1 рабочий, 1 резервный)	шт			2	2

Котел отопительный на газообразном топливе Z-700 (1 рабочий, 1 резервный)	шт			2	2

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными**: Протяженность газопровода среднего давления из стальных труб ГОСТ 10704-91 Ø57х3,5 - 10,0м. Для понижения со среднего на низкое давления устанавливается ГРПШ с РДСК-50 м2 с узлом учета расхода газа электронным корректором газа mini "Elcor" .. Протяженность газопровода низкого давления из труб полиэтиленовых для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм – 72,4м, размерами 90х8,2 мм – 243м, размерами 125х11,4 мм – 110м размерами 160х14,6 мм – 5м.**

Установка газового оборудования: газовый котел-6 шт.

1. Котел отопительный на газообразном топливе Z-400 (1 рабочий, 1 резервный)

2. Котел отопительный на газообразном топливе Z-500 (1 рабочий, 1 резервный)

3. Котел отопительный на газообразном топливе Z-700 (1 рабочий, 1 резервный)

Направление использования газа: - на отопление.
Помещения с газовыми оборудованием имеет вытяжную вентиляцию и окна с открывающейся форточкой.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным
материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **114 689, 758** тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **103 873, 896** тыс. тенге,
прочие расходы **11 129, 346** тыс. тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **112 395, 963** тыс. тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **101 796, 41808** тыс. тенге,
прочие расходы **10 906, 759** тыс. тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 98 %
(на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания ____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Газоснабжение котельной для отопления многопрофильный колледж в г. Жаркент, ул. Абдуллина №76» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **ГКП на ПХВ «ЖетісуГазСервис» ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу" руководитель Кожахметов М.С.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) **Аттестованный эксперт по техническому надзору Байжуманов И.**

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация, _____

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),

_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) организация **ТОО ГазСтройСервисПроект**,

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии) **ГИП Алдащов К.О**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Директор ТОО «Даулет» Байметов А.К.**

_____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Общая протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11	м	430,4	
	Общая протяженность газопровода среднего давления из труб стальных электросварных по ГОСТ 10705-80	м	10	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	10	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	430,4	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =	шт		
	d = 100 d = 80	Шт шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран шаровый флянцевый ГШК-20	шт		
	Шаровой кран стальной d=50мм	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	*Наименование*	*Марка*	*Материал*	*Диаметр (мм) (размеры)*	*Количество*	*Примечание*
1	Труба		Стальная электросварная прямошовная	57х3,5	10	
2	Труба	PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	Полиэтиленовая	63х5,8	72,4	
3	Труба	PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	Полиэтиленовая	90х8,2	243	

4	Труба	PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	Полиэтиленовая	125х 11,4	110	
5	Труба	PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	Полиэтиленовая	160х 14,6	5	
7	Пункт газорегулят орный шкафной	ГРПШ-07-2НУ1 с РДК-50 (с ограждением, молниезащитой и заземлением)			1	
8	Газовый котел	Z-400 Z-500 Z-700			6	

Заказчик **Руководитель ГКП на ПХВ «ЖетісуГазСервис» ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу" в лице руководителя Кожахметов М.С.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Авторский надзор **ТОО "ГазСтройСервисПроект" ГИП Алдашов К.О.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта *Место печати (при наличии)*