Приложение 1 к приказу
Исполняющего обязанности Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 г №420
Форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аппарат акима поселка Саксаульск"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Baiterek Innovations"

ПОДРЯДЧИК: ПОДРЯДЧИК: ТОО "ARDANA-GRUPP"

Наименование строительства и его адрес: В целях развития регионов работы по устройству спортивной площадки в населенном пункте Жалгызагым, пос Саксаульск

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименов.	код	наименование		код
		№43	от 30.04.2025 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
В том числе: в текущем месяце	4 304 276	3 843 104							461 172	**4 304 276**
Удержание аванса 30%										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате										4 304 276

Заказчик **КГУ "Аппарат акима поселка Саксаульск"** **Аким** **Турешов С.К.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) *(должность, подпись, расшифровка)*
Место печати

Подрядчик: **ТОО "Baiterek Innovations"** **Директор** **Ибадуллаев Н.А.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) *(должность, подпись, расшифровка)*
Место печати

Подрядчик: **ТОО "ARDANA-GRUPP"** **Директор** **Рахметалиев Б.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) *(должность, подпись, расшифровка*
Место печати

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аппарат акима поселка Саксаульск"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:ТОО "Baiterek Innovations"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ARDANA-GRUPP"

Согласно: Договора №43 от 30.04.2025, допсоглашение №43/01 от 05.07.2025г

Объект: В целях развития регионов работы по устройству спортивной площадки в населенном пункте Жалгызагым, пос Саксаульск

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2/8
за июль 2025 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	800							
					2,33	2,33	1864	1864	--	386	2430
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,67	--	536	--	180	
2	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под площадку щебеночное. Устройство	м3 основания	24,8							
					13505,88	2553,08	334946	63316	240645	53341	419349
		НР - 93%; СП - 8%			1249,40	1063,32	30985	26370	--	31063	
3	1108-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под площадку отсевом дробления. Устройство	м3 основания	22,5							
					3805,63	2553,08	85627	57444	71	48394	144742
		НР - 93%; СП - 8%			1249,40	1063,32	28112	23925	--	10722	
4	211-501-0103 РСНБ РК 2022	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3 грунта	22,5							
					7959,00	--	179078	--	179078	--	193404
		СП - 8%			--	--	--	--	--	14326	

5	8601-0703-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота вроса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	380,1455	6790,00	489,00	2581188	185891	2322450	–	2787683
		СП - 8%			1140,00	15,00	433366	5702	–	206495	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**	**3 547 608**
Выслуга лет (1%)		35 476
На оплату дополн. Отпусков (0,4%)		14 190
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	7,27%	257 911
Итого по главе		307 578
Итого по главам		3 855 185
Средства на непредвиденные работы и затраты-2%		70 952
Итого сметная стоимость в ценах 2022г. МРП 2022г=3063 тг.		3 926 138
Итого сметная стоимость в ценах 2024г. МРП 2024г=3692 тг.		4 732 566
Итого понижающим коэф.		**3 843 104**
Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%		**461 172**
Итого		**4 304 276**

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Аппарат акима поселка Саксаульск"** _____ **Турешов С.Т.**

ТЕХНАДЗОР: **ТОО "Baiterek Innovations"** _____ **Нодалиев Н.А.**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "ARDANA-GRUPP"** _____ **Рахметалиев Б.**