Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЛивКос-Север"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство разводящих сетей водоснабжения села Лавровка Айыртауского района СКО**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Внутрипоселковые сети водопровода**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 16 от 27.01.2025**

Акт выполненных работ 1

за Май 2025 (месяц, год) на 2-1 Внутрипоселковые сети водопровода

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3: Трубопроводы холодной воды В1 (магистральная)					
1	125	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,4 м^3,группа грунта 2**	м3грунта	8 733,910976	415,0	3 624 572,8	
2	126	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3грунта	270,119	7 789,0	2 103 956,85	
3	127	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3/Уширения на**	м3грунта	180,076	415,0	74 731,71	
4	128	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м3грунта	7 700,20928	97,0	746 920,28	
5	129	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта1,2**	м^3	7 700,20928	644,0	4 958 934,92	
6	130	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	м3грунта	782,96	3 702,0	2 898 517,7	
7	131	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	3,591	5 922,0	21 265,88	**Казахстан**
8	132	*ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м^3/Лишний грунт/**	м^3 грунта	147,38932	258,0	38 026,42	
9	133	412-102-0304 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 2 км**	т·км	515,862619	81,0	41 784,97	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	134	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	3,915	1 465 602,0	5 737 831,97	
11	135	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	3 954,15	1 828,0	7 228 186,38	Казахстан
12	141	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	58,72	11 824,0	694 305,48	
			Итого по разделу 3: Трубопроводы холодной воды В1 (магистральная)				28 169 035	
			Раздел 4: Водопроводные колодцы					
			Колодцы водопроводные круглые из сборного ж/б d2000 мм -2шт.					
13	148	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых**	м 3	1,77	132 825,0	235 100,25	
14	149	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.	1	75 556,0	75 556,0	Казахстан
15	151	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	2	56 841,0	113 682,0	Казахстан
16	160	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	20	38 121,0	762 420,0	Казахстан
17	162	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	27	33 537,0	905 499,0	Казахстан
18	171	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	2	23 095,0	46 190,0	Казахстан
19	173	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	3	22 710,0	68 130,0	Казахстан
			Итого по разделу 4: Водопроводные колодцы				2 206 577	
			Раздел 7: Водопроводные колодцы (ВРК)					
			Подраздел 7.2: На 5 абонента (на трубе 110 мм) - 2шт.					
20	241	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых**	$м^3$	1,045	132 825,0	138 801,97	
21	242	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	38 121,0	38 121,0	Казахстан
22	243	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	2	26 380,0	52 760,0	Казахстан
23	244	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	1	33 537,0	33 537,0	Казахстан
			Итого по подразделу 7.2: На 5 абонента (на трубе 110 мм) - 2шт.				263 220	
			Подраздел 7.3: На 4 абонента (на трубе 110 мм) - 11шт.					
24	269	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых**	$м^3$	2,62	132 825,0	348 001,54	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	270	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**2**	**38 121,0**	**76 242,0**	**Казахстан**
26	271	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**4**	**26 380,0**	**105 520,0**	**Казахстан**
27	272	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**2**	**33 537,0**	**67 074,0**	**Казахстан**
			Итого по подразделу 7.3: На 4 абонента (на трубе 110 мм) - 11шт.				**596 838**	
			Подраздел 7.4: На 3 абонента (на трубе 110 мм) - 8шт.					
28	297	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых**	**$м^3$**	**7**	**132 825,0**	**929 775,0**	
29	298	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**6**	**38 121,0**	**228 726,0**	**Казахстан**
30	299	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**12**	**26 380,0**	**316 560,0**	**Казахстан**
31	300	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**6**	**33 537,0**	**201 222,0**	**Казахстан**
			Итого по подразделу 7.4: На 3 абонента (на трубе 110 мм) - 8шт.				**1 676 283**	
			Подраздел 7.5: На 2 абонента (на трубе 110 мм) - 21шт.					
32	325	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых**	**$м^3$**	**24,89**	**132 825,0**	**3 306 014,07**	
33	326	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**19**	**38 121,0**	**724 299,0**	**Казахстан**
34	327	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**38**	**26 380,0**	**1 002 440,0**	**Казахстан**
35	328	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**19**	**33 537,0**	**637 203,0**	**Казахстан**
			Итого по подразделу 7.5: На 2 абонента (на трубе 110 мм) - 21шт.				**5 669 956**	
			Подраздел 7.6: На 1 абонента (на трубе 110 мм) - 20шт.					
36	353	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых**	**м 3**	**19**	**132 825,0**	**2 523 675,0**	
37	354	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**15**	**38 121,0**	**571 815,0**	**Казахстан**
38	355	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**30**	**26 380,0**	**791 400,0**	**Казахстан**
39	356	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**15**	**33 537,0**	**503 055,0**	**Казахстан**
			Итого по подразделу7. 6: На 1 абонента (на трубе 110 мм) - 20шт.				**4 389 945**	
			Итого по разделу 7: Водопроводные колодцы (ВРК)				**12 596 242**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по АКТУ №1				**42 971 854**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,8%)				3 781 523	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**46 753 377**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)				140 260	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				2 344 682	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				1 406 809	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**50 645 128**	
			Итого в текущих ценах 2025г (К =1,155)				**58 495 123**	
			Итого в текущих ценах 2025 года с коэффициентом договорной цены 0,98				**57 325 220**	
			НДС (12%)				6 879 026	
			Итого с НДС				**64 204 246**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЛивКос-Север", БИН 030140001690
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Семахин Андрей Викторович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области", БИН 050140008097
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. руководителя Усманов Мурат Тюлегенович
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Уразбаев Нуржан Бахитбердыевич, ИИН 910513301879, Аттестат № KZ35VJE00086867
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик : **ТОО "ЛивКос-Север"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство разводящих сетей водоснабжения села Лавровка Айыртауского района СКО**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за **Май 2025** 1

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
050140008097	030140001690			16	27.01.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Внутрипоселковые сети водопровода.	64 204 246	64 204 246	64 204 246	42 971 854	0	0	6 879 026	64 204 246
ИТОГО по справке	64 204 246	64 204 246	64 204 246	42 971 854			6 879 026	64 204 246

М.П.

Заказчик И.О. руководителя Усманов Мурат Тюлегенович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор Семахин Андрей Викторович

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Уалиханов Нурлан Сейтжанович, Аттестат № KZ12VJE00062352

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)