Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Приложение 1
К приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 9 августа 2019 года №632

Утвержденный приказом
Управления строительства № 161
от «30» «12» 2022 г.

Акт приемки объекта в эксплуатацию
«30» 12 2022 год.

Заказчик **Государственное учреждение «Управление строительства Атырауской области» в лице руководителя Кусайнова Н.М. г.Атырау, ул.Айтеке би 77**
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии **от «23» декабря 2022 года ТОО «УМИРЗАК», директор Ишанкулов С.М., Республика Казахстан, Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, АБЫЛАЙХАН, 5.**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от «23 » декабря 2022 г. ТОО «Нұрәлем Құрылыс», Избасаров Г.Ж. аттестат эксперта в части инженерных сетей № KZ20VJE00075497 от 18.07.2022 года, в части несущих и ограждающих конструкций KZ96VJE00075487 от 18.07.2022 года.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от «23» декабря 2022 г. ПК «Проектный институт Премиум» авторский надзор Баекеева А.К.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство сельского дома культуры на 300 мест в с.Дашино Курмангазинского района, Атырусакая область», – новое строительство**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Атырауская область, с.Дашино, Курмангазинский район, с.о.**

Жаңаталап, с. Хиуаз, Тажибаева 2.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) **Решение акима г.Атырау, Атырауской области №37 от 20.12.2020 г., акт на земельный участок кадастровый номер 04-063-016-085**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Управление ГАСК KZ35REA00272518 от 28.04.2022 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

ПК «Проектный Институт Премиум» №202-2019;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Управлением строительства Атырауской области» приказ №97-ө от 22.07.2021 года.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2022 года;** (месяц, год)

окончание работ **июль 2023 года**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц**: 15 месяцев**;

фактически, месяц **9 месяцев ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	га	0.85	0.85
Площадь покрытий	м2	2412	2412
Площадь озеленения	м2	4039.52	4039.52

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Фундаменты под здание предусмотрены монолитные железобетонные, столбчатые, соединенные фундаментными балками;
Колонны – монолитные железобетонные;
Плиты перекрытия и покрытия – монолитные железобетонные
Наружные стены многослойные: кирпич керамический, теплоизоляция минераловатными плитами с последующей облицовкой кирпичом керамическим.
Межблочные стены – кирпич толщиной 250мм . Перегородки толщиной 120 мм - из кирпича.
Крыша – с утепленным чердаком, мягкая. Водосток – внутренний
Витражи – алюминиевый профиль
Окна - металлопластиковые
Водопровод – холодный, горячий с врезкой в городские линии, полиэтиленовые трубы, фитинги.
Отопление – автономная котельная, стальные трубы, чугунные радиаторы.
Слаботочные сети – пожарная сигнализация, телефонизация, телевидение, звукофикация, локальная сеть, видеонаблюдение

Водоснабжение и канализация;
Для учета расхода воды предусмотрен узел учета холодной воды. Ввод от городской линии водоснабжения и канализации. Трубопроводы из напорных полиэтиленовых труб.
Электротехнические решения;
Подключение к городской линии электропередач. Строительство трансформаторной подстанции серии КТПНГ-10/04 кВ с двумя трансформаторами.
Учет потребляемой электроэнергии осуществляется счетчиками.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **1205351,128 тыс. тенге с НДС** , в том числе строительно-монтажных работ **1137607,025 тыс. тенге с НДС**, оборудования, инструмента и инвентаря **175534,697 тыс. тенге с НДС**; прочие **121886,467 тыс. тенге с НДС;**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1080726 673,71 тыс. тенге с НДС** , в том числе строительно-монтажных

работ **913 968 711,71 тыс. тенге с НДС**, оборудования, инструмента и инвентаря **166 757,962 тыс. тенге с НДС**;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95% и фактически применено 85% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора)

10. Класс энергоэффективности здания **В нормальный**

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **" Строительство сельского дома культуры на 300 мест в с.Дашино Курмангазинского района с.о. Жанаталап, с. Хиуаз, Тажибаева 2"**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик **ГУ «Управление строительства Атырауской области»**

Руководитель - Кусайнов Нурберген Маликович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор

ТОО «Нұрәлем - Құрылыс»:

Директор – Бейсехан Д.Қ .

Эксперт - Аязбеков М.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

ПК «Проектный институт Премиумиемки »:

Бакеева А.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «УМИРЗАК»:**

Директор – Ишанкулов С.М

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная	1536,8			12,38			
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
56,42					259,11			

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____

2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
0,85Га	2405,5			1610		

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)	
оборудованные площадки	зеленые насаждения

					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1	12,38		63		4039,52		213

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17
					12,38			

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
56,42			259,11				

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		Плитный фунд. Монолитный, высотой 500мм, из тяжелого бетона кл.В25
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		Кирпичные из обожженного полнотелого кирпича М 75, толщиной 250мм., 120мм., на цементно-песчаном растворое М 50.
	2) перегородки		Кирпичные из обожженного полнотелого кирпича М 75, толщиной 250мм., 120мм., на цементно-песчаном растворое М 50. и гипсокартонные толщиной 1 мм
3	Перекрытия	чердачное	
		междуэтажное	Монолитные ж.б. толщиной 200 мм из тяжелого бетона класса В25.
4	Крыша		Металлические конструкции
5	Полы	1-го этажа	Керамический плит 60х60, ленолеум на теплоизоляций основе
		последующих этажей	Керамический плит 60х60, ленолеум на теплоизоляций основе
6	Проемы	окна	Профил металлопластиковые
		двери	Облегченная из МДФ
7	Отделочные работы	внутренние	Тонкослойная декаративный штукатурка
		наружные	Плотнослойная декаративный штукатурка
8	Горячее водоснабжение		Труба стальная, оценкованная
9	Водопровод		Труба стальная, оценкованная
10	Канализация		Труба чугунная, труба стальные электросварные
11	Электроосвещение		Кабель силовой с медными жилами, напряж. 0,66 Квт
12	Отопление	печное	
13		печное газовое	
14		от ТЭЦ	
15		от АГВ	

16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	Чугунный радиатор. Труьопровод из стальных электросварных труб, алюминий и армированных
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек
Площадь (м 2)	2405,5
Высота строения (м)	10200 мм
Объем строения (м 3)	1536,8
Фундамент	333,88
Стены	301,92
Перекрытия	2
Крыша	101,92
Полы	1834,88
Окна	81
Двери	54
Внутренняя отделка	2474,58
Наружная отделка	1835,56
Печи	

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
наружные		

Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	

	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик:

Государственное учреждение «Управление строительства Атырауской области» в лице руководителя

Кусайнова Н.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Авторский надзор:

ПК «Проектный институт Премиум» авторский надзор

Баекеева А.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	70м
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	100м
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	70м
5	Площадь опор	м 2	120пог.м
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	6
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	90м
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	8

9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	8
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки... напряжением...	км	92м (380кВт)
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	4
12	Муфты концевые	шт	2
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	90
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление строительства Атырауской области» в лице руководителя**

Кусайнов Н.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Авторский надзор:

ПК «Проектный институт Премиум» авторский надзор

Баекеева А.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Приложение 12 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м		
2	В том числе озелененная часть	м2		
3	Средняя ширина проезда	м		
4	Общая площадь объекта (проезд, сквер, парк, бульвар)	м2		
5	Под зелеными насаждениями, из них			
	под деревьями	м2		
	под кустарниками	м2		
	под цветниками	м2		
	под газонами	м2	439,52	Плодород.
	в т.ч. - обыкновенные	м2		
	- партерные	м2		
	- луговые	м2		
6	Под замощением, из них			
	асфальтовое покрытие	м2	1610	
	щебеночное покрытие	м2		
	плитами	м2	774	
	грунтовые улучшенные	м2		

	грунтовые	м2		
7	Под строениями	м2		
8	Под сооружениями	м2		
9	Под водоемами	м2		
10	Прочие	м2	222,78	
11	**деревья**	шт	63	
12	кусты	шт		
13	кустарники	шт	18	С комом.
14	цветники		195	саженец
15	газоны	м2	4039,52	плодород.
16	порода деревьев		ясень,сирень	с комом
17	возраст	год	5-7 лет 3-5лет	

Заказчик:

Государственное учреждение «Управление строительства Атырауской области» в лице руководителя

Кусайнова Н.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Авторский надзор

ПК «Проектный институт Премиум» авторский надзор

Баекеева А.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Приложение 13 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м	669	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5)	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м	669	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Задвижка d- 080PN=1,0 МПа	шт	1	
	" d-	шт		
	" d-	шт		

	Вентили d-	шт		
	" d-	шт		
	" d-	шт		
	Кран d- 65 М-М PN=20 МПа	шт	7	
	" d- 32 М-М Ру 20 бар	шт	2	
	" d- 20 М-М Ру 20 бар	шт	25	
	" d- 15 М-М Ру 20 бар	шт	86	
	" d- 50 М-М Ру 20 бар	шт	1	
	Гидрант	шт		
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м	119	
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)стальной 108х4	м	11	
	57х3	м	10	
	76х3	м	17	
	89х3	м	12	

	7) полиэтиленовая труба ТК110 2000	м	83	
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м	119	
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
	газоны				4039,52	
	Асфальтовое покрытие				1610	
	плитами				774	
	Бетонная отмостка				194,78	
	Резиновое покрытие детской площадки				28	
	деревья	сирень, ясень			63	С комом
	кустарники	спирея			18	саженец
	Цветник-многолетник				195	саженец
	Стальные трубы	ГОСТ 3262-75	сталь	80х4 65х4 20х2,8 15х2,8 50х3,5 40х3,5 32х3,5 25х3,2	669	
	задвижка	30ч6бр			1	
	Кран шаровой			d-65 d-15 d-20 d-50 d-32	121	
	Чугунные трубы	ГОСТ-6942-98		d-100	119	
	Стальные трубы			108х4 57х3 76х3 89х3	50	
	Полиэтиленовые трубы	ТК 110 2000			83	

Заказчик

Государственное учреждение «Управление строительства Атырауской области» в лице руководителя

Кусайнова Н.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Авторский надзор

ПК «Проектный институт Премиум» авторский надзор председатель

Баекеева А.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Приложение 14 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (тепловая трасса)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м	50,5	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	Количество опор	шт	275	
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт	1	
3	Количество компенсаторов	шт	4	
4	Количество вводов	шт	6	
5	Количество задвижек	шт	4	

Горизонтальный разрез колодца (камеры)

Масштаб _____

Вертикальный разрез колодца (камеры)

Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (размеры) (мм)	Количество	Примечание
1	Вентиль проходной фланцевый	15кч16п	стальной	Ø40мм	2	
2	Вентиль проходной фланцевый	15кч16п	стальной	Ø25мм	2	
3	П образные компенсаторы из стальных электросварных труб	ГОСТ 10704-91		Ø89х3,5	2	
4	П образные компенсаторы из стальных электросварных труб	ГОСТ 3262-75		Ø40х3,5	1	
5	П образные компенсаторы из стальных электросварных труб	ГОСТ 3262-75		Ø25х3,2	1	
6	Скользящая опора	4.903-10в.5			54	
7	Опорные подушки	ОП-2			54	
8	Неподвижная опара	МВН 1329-21			6	
9	Скользящая опора	4.903-10в.5			76	
10	Опорные подушки	ОП-1			76	
11	Неподвижная опара	МВН 1329-21			9	
12	Трубы стальные элексварные	ГОСТ 10704-91		Ø89х3,5	101,0	

13	Трубы стальные элексварные	ГОСТ	3262-75		Ø40х3,5	50,5	
14	Трубы стальные элексварные	ГОСТ	3262-75		Ø25х3,2	50,5	

Схема привязки колодца (камеры) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик

Государственное учреждение «Управление строительства Атырауской области» в лице руководителя

Кусайнова Н.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Авторский надзор

ПК «Проектный институт Премиум» авторский надзор председатель

Баекеева А.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	118	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м		
	1) в проходных каналах	м	4	
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт	2	
5	Количество задвижек d=Ø50	шт	2	
	d=Ø100	шт	2	
6	Вентили (клапан)	шт		
		шт		
7	Кран проходной d = Ø63	шт	1	

	d = Ø63	шт	1	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт	2	
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт	1	
12	Скважины	шт		
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный (колодца)	разрез	скважины	Вертикальный (колодца)	разрез	скважины
Масштаб _____			Масштаб _____		

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли- чество	Примечание

1	Труба	ГОСТ 10704-91	стальной	219х4	31,96	м
2	Труба	SDR	стальной	110х10	6,69	м
3	Труба	SDR	стальной	110х10	23,75	м
4	Труба	SDR11	стальной	63х5,8	111	м
5	Труба	SDR17	стальной	90х5,4	1,2	м
6	Труба	SDR11	стальной	110х10,0	4	м
7	Задвижка клиновая	30с41ж	стальной	DN50,PN16,с	2	шт
8	Задвижка клиновая	30с41ж	стальной	DN100,PN16,с	2	шт
9	Шаровый кран	GEORG FISHER	стальной	Ø63 PN1.0	2	шт
10	Переходник	USTR	стальной	Ø110/DN100,	1	шт
11	Переходник	USTR	стальной	Ø63/DN50,	1	шт
	Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-07-2У-1 с у/у РСГ-50	ГРПШ-07-2У-1 с у/у РСГ-50	стальной		1	шт

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик

Государственное учреждение «Управление строительства Атырауской области» в лице руководителя

Кусайнова Н.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Авторский надзор

ПК «Проектный институт Премиум» авторский надзор председатель

Баекеева А.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Приложение 16 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии связи)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	2	3	4
1	Воздушные линии связи, в том числе:	км	
	1) марка	км	
	2) марка	км	
	3) марка	км	
2	Кабельные линии связи, в том числе:	км	
	1) марка Электрочасофикация	м	220 м
	2) марка Телефонизация	м	370 м
	3) марка	км	
3	Опоры, в том числе:	шт	
	1) металлические	шт	
	2) деревянные	шт	
	3) анкерные	шт	
	4) железобетонные	шт	
	5) тросовые подвесы	шт	
4	Колодцы сетевые, в том числе:	шт	
	1) ККС 1	шт	
	2) ККС 2	шт	2
	3) ККС 3	шт	

	4) ККС 4	шт	
	5) ККС 5	шт	
5	Муфты соединительные	шт	
6	Коллекторы коммуникационные, в том числе:		
	1) керамические	км	
	2) бетонные	км	
	3) асбесто-цементные	км	
	4) пластмассовые	м	57 м
7	НУП (необслуживаемые усилительные пункты)	шт	
8	Прочие устройства		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Провод телефонный распределтельный	ТРП 2х0,5		2х0,5	370	м
2	Розетка телефонная	RJ-11			6	шт
3	Кабель UTP 4х2х0,5				4	м
4	Коннектор RJ-11				8	шт
5	Труба поливинилхлоридная	ПВХ -50		D=50мм	12	м
6	Труба поливинилхлоридная гофрированная	ПВХ -16		D=16мм	370	м
7	Площадка для кабельных хомутов	УК-2п			100	шт
8	Труба поливинилхлоридная	ПВХ -50		D=50мм	6	м

Горизонтальный разрез НУП	Вертикальный разрез НУП
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Единицы измерения	Материал	Количество (размеры)	Примечание

1	Коробка универсальная ответвительная				15	
2	Кабель категори 5E/UTP,4				220	м
3	Кабель силовой	ШВВП 2х0,75			220	м
4	Площадка для кабельных хомутов				4	шт
5	Хомуты кабельные				100	шт
6	Дюбель			6х60	100	шт

Схема привязки колодцев кабельной линии связи и НУП к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик

Государственное учреждение «Управление строительства Атырауской области» в лице руководителя

Кусайнова Н.М.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Авторский надзор

ПК «Проектный институт Премиум» авторский надзор председатель

Баекеева А.К.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта