КС-3

К21

Утверждена приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и ЖКХ
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ «Управление строительства Атырауской области »
Подрядчик: ТОО «УМИЗАК»
Наименование объекта- «Строительство сельского дома культуры на 300 мест в с.Дашино Курмангазинского района »

Программа 016 Развитие объектов культуры.
Подпрограмма 015 За счет средств местного бюджета
Спецификация 431 Строительство новых объектов
БИН: 050140003056
ИИК: KZ63070102KSN1501000
БИК: KKMFKZ2A

Полная сметная стоимость 1 080 726 673 тенге 71 тиын
Лимит финансирования на 2022 год 191 640 000 тенге 00 тиын
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) С начала стр-ва 154 000 000,00 в т.ч. НДС 16 500 000,00 тенге
б) С начала года 154 000 000,00 в т.ч. НДС 16 500 000,00 тенге
в) За отчетный месяц 100 000 000,00 в т.ч. НДС 10 714 286,00 тенге

СПРАВКА
стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 76	14.04.2022 г.			местный бюджет			

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге)				Ранее за активированная сумма	Ст-ть выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненн. объем за текущий месяц
				Сумма аванса	Сумма погашения до текущ. месяца	Сумма погашения за текущего месяца	Остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Строительство сельского дома культуры на 300 мест в с.Дашино Курмангазинского района	тенге	1 080 726 673,71	-	-	-	-	50 000 000	150 000 000	100 000 000	100 000 000

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Атырауской области

Подрядчик:
ТОО «УМИРЗАК» Директор С.М.Ишанкулов

Тех.надзор : Эксперт технического надзора
ТОО «Нұрәлем-Құрылыс» Т.Х.Булекбаев

Заказчик : ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик : ТОО "УМИРЗАК"

Договор : № 76 от 14 апреля 2022 года.

Наименование объекта : Строительство сельского дома культуры на 300 мест в с.Дашино Курмангазинского района

АКТ

выполненных работ за июль месяц 2022 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ (КЖ.1-42)					
1	**Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**68,8090**		**41917,29**	**2884287**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=1323)	чел-ч	1,79	123,1681	1323,00	162951
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	19,8032	1603,07	31746
		Итого оплата труда:				**2829,53**	**194697**
1. 3	403 С (С231-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	7,3694	44,00	324
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
1. 4	698 С (С231-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	17,9316	6352,00	113902
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,2606	17,9316	1580,00	28332
1. 5	2016 С (С231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	2,9588	199,00	589

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 6	2459 С (С231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,1858	5167,00	960
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,1858	1580,00	294
1. 7	2468 С (С231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,6743	5320,00	3587
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,6743	2257,00	1522
1. 8	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	1,0115	3216,00	3253
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	1,0115	1580,00	1598
		Итого эксплуатация машин:				**1781,96**	**122615**
1. 9	128070 С (С1261-102-0226)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	7,0185	70,00	491
1.10	131600 С (С1215-204-0503)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0004	0,0275	60862,00	1675
1.11	144600 С (С1216-102-0301)	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0001	0,0069	32363,00	223
1.12	147049 С (С1261-107-0433)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	2,0643	6931,00	14307
1.13	147337 С (С1261-107-0567)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,0034	211214,00	727
1.14	249132 С (С1217-603-0104)	Вода техническая	м3	0,0073	0,5023	85,00	43
1.15	275941 С (С1218-101-0102)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	2,4771	1303,00	3228
1.16	279292 С (С1212-101-0902)	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	м3	1,015	69,8411	36905,00	2577487
1.17	286164 С (С1217-108-0101)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,02	1,3762	392,00	539
		Итого материалов:				**37767,16**	**2598721**

1	2	3	4	5	6	7	8
2	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0529**		**325908,00**	**17241**
3	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,4039**		**319930,00**	**449150**
4	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**45,5413**		**307964,00**	**14025081**
		КАРКАС КП-1(КЖ.1-44)					
5	**Е11-061601-0601**	**Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг**	**т**	**3,5716**		**36981,63**	**132084**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=1149)	чел-ч	28,29	101,0406	1149,00	116096
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,713	2,5466	1665,39	4241
		Итого оплата труда:				**33692,68**	**120337**
5. 3	698 С (С231-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,493	1,7608	6352,00	11185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,493	1,7608	1580,00	2782
5. 4	2468 С (С231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,09	0,3214	5320,00	1710
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,3214	2257,00	725
5. 5	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,13	0,4643	3216,00	1493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,4643	1580,00	734
		Итого эксплуатация машин:				**4028,42**	**14388**
5. 6	128064 С (С1261-102-0220)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	14,2864	112,00	1600
		Итого материалов:				**448,00**	**1600**
6	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**3,5716**		**23417,71**	**83639**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1452)	чел-ч	14,94	53,3597	1452,00	77478
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,7143	2256,69	1612
		Итого оплата труда:				**22144,28**	**79090**
6. 3	1146 С (С234-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,1429	32,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 4	2468 С (С231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,7143	5320,00	3800
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,7143	2257,00	1612
6. 5	2817 С (С234-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	3,5752	210,00	751
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	2883 С (С234-010204-0201)	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	2,9251	197,00	576
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1436,83**	**5132**
6. 7	128065 С (С1261-102-0221)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	10,7148	96,00	1029
		Итого материалов:				**288,00**	**1029**
7	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**3,5716**		**319930,00**	**1142662**
		ВЫПУСКИ (КЖ.1-48)					
8	**Е11-061601-0601**	**Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 20 кг**	**т**	**2,7937**		**36981,63**	**103316**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=1149)	чел-ч	28,29	79,0338	1149,00	90810
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,713	1,9919	1665,24	3317
		Итого оплата труда:				**33692,68**	**94127**
8. 3	698 С (С231-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,493	1,3773	6352,00	8749
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,493	1,3773	1580,00	2176
8. 4	2468 С (С231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,09	0,2514	5320,00	1338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,2514	2257,00	567
8. 5	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,13	0,3632	3216,00	1168
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,3632	1580,00	574
		Итого эксплуатация машин:				**4028,42**	**11254**
8. 6	128064 С (С1261-102-0220)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	11,1748	112,00	1252

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**448,00**	**1252**
9	**Е11-061601-0602**	**Стены. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг**	**т**	**1,9951**		**25125,01**	**50127**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=1149)	чел-ч	19,06	38,0266	1149,00	43693
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,516	1,0295	1697,96	1748
		Итого оплата труда:				**22776,15**	**45441**
9. 3	698 С (С231-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,296	0,5905	6352,00	3751
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,296	0,5905	1580,00	933
9. 4	2468 С (С231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,09	0,1796	5320,00	955
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,1796	2257,00	405
9. 5	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,13	0,2594	3216,00	834
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,13	0,2594	1580,00	410
		Итого эксплуатация машин:				**2777,07**	**5540**
9. 6	128064 С (С1261-102-0220)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	7,9804	112,00	894
		Итого материалов:				**448,00**	**894**
10	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**4,7888**		**23417,71**	**112143**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1452)	чел-ч	14,94	71,5447	1452,00	103883
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,9578	2257,35	2162
		Итого оплата труда:				**22144,28**	**106045**
10. 3	1146 С (С234-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,1916	32,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10. 4	2468 С (С231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,9578	5320,00	5095
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,9578	2257,00	2162
10. 5	2817 С (С234-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	4,7936	210,00	1007
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
10. 6	2883 С (С234-010204-0201)	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	3,922	197,00	773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1436,83**	**6881**
10. 7	128065 С (С1261-102-0221)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	14,3664	96,00	1379
		Итого материалов:				**288,00**	**1379**
11	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,4479**		**325908,00**	**145974**
12	**С1214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**2,5274**		**319930,00**	**808591**
13	**С1214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**1,5736**		**307964,00**	**484612**
14	**Е11-060301-0406**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,2400**		**799856,76**	**191966**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1580)	чел-ч	42,5	10,2	1580,00	16116
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,38	1,0512	1850,27	1945
		Итого оплата труда:				**75255,15**	**18061**
14. 3	2016 С (С231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,82	2,1168	199,00	421
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	2468 С (С231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,75	0,42	5320,00	2234
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	1,75	0,42	2257,00	948
14. 5	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,63	0,6312	3216,00	2030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	2,63	0,6312	1580,00	997
		Итого эксплуатация машин:				**19523,26**	**4685**
14. 6	131043 С (С1222-526-0105)	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,24	711705,00	170809
14. 7	147337 С (С1261-107-0567)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,0017	211214,00	355
		Итого материалов:				**713183,50**	**171165**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**400,2000**		**926,59**	**370821**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1556)	чел-ч	0,212	84,8424	1556,00	132014
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,8004	1580,46	1265
		Итого оплата труда:				**333,03**	**133279**
15. 3	1238 С (С232-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	7,8039	707,00	5517
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 4	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,8004	3216,00	2574
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,8004	1580,00	1265
		Итого эксплуатация машин:				**20,22**	**8092**
15. 5	144636 С (С1216-201-0103)	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,064	177423,00	11361
15. 6	146741 С (С1261-107-0354)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,096	53822,00	5169
15. 7	295746 С (С1261-105-0504)	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	960,48	223,00	214187
		Итого материалов:				**576,50**	**230715**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**21001694**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**21001694**
Материалы -			Тенге				**3006754**
Всего заработная плата -			Тенге				**791077**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**17073311**
		Накладные расходы -	Тенге				**722545**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1737938**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**23462177**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**591**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**791077**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**23462177**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**591**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**791077**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 3.МОНОЛИТНЫЙ ПРИЯМОК ПР2,ПР3,ПР4(КЖ1.л.9)					
16	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,3500**		**35488,51**	**47909**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1107)	чел-ч	1,35	1,8225	1107,00	2018
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,2448	1581,17	387
		Итого оплата труда:				**1780,90**	**2405**
16. 3	698 С (С231-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,243	6352,00	1544
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,243	1580,00	384
16. 4	2480 С (С231-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,648	16,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
16. 5	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0018	3216,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0018	1580,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**1155,22**	**1560**
16. 6	100467 С (С1212-101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,377	30496,00	41993
16. 7	147049 С (С1261-107-0433)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,3375	6931,00	2339
16. 8	249132 С (С1217-603-0104)	Вода техническая	м3	0,002	0,0027	85,00	0
		Итого материалов:				**32838,84**	**44331**
17	**Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство**	**м3**	**2,3000**		**60617,95**	**139421**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1530)	чел-ч	12,49	28,727	1530,00	43952
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,246	2,8663	1881,89	5394
		Итого оплата труда:				**21454,84**	**49346**
17. 3	403 С (С231-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7	1,61	44,00	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 4	783 С (С231-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	1,194	2,7462	4702,00	12913
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,194	2,7462	1888,00	5185
17. 5	2016 С (С231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,081	0,1863	199,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 6	2459 С (С231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0062	5167,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0062	1580,00	10
17. 7	2468 С (С231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0124	0,0285	5320,00	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0124	0,0285	2257,00	64
17. 8	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0371	0,0853	3216,00	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0371	0,0853	1580,00	135
		Итого эксплуатация машин:				**5860,34**	**13479**
17. 9	100533 С (С1212-101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	2,3345	32487,00	75841
17.10	128070 С (С1261-102-0226)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	2,3	70,00	161
17.11	131598 С (С1215-204-0303)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0027	0,0062	60862,00	378
17.12	131600 С (С1215-204-0503)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,009	0,0207	60862,00	1260
17.13	144600 С (С1216-102-0301)	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00137	0,0032	32363,00	102
17.14	147348 С (С1261-107-0577)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000113	0,0003	207992,00	54
17.15	248314 С (С1261-103-0136)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,013	0,0299	44541,00	1332

1	2	3	4	5	6	7	8
17.16	249132 С (С1217-603-0104)	Вода техническая	м3	0,00412	0,0095	85,00	1
17.17	275940 С (С1218-101-0101)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,54	1,242	925,00	1149
17.18	286164 С (С1217-108-0101)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,9	4,37	392,00	1713
		Итого материалов:				**35647,91**	**81990**
18	**С1214-210-0501**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,1959**		**323209,00**	**63323**
19	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0972**		**1041113,36**	**101238**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1452)	чел-ч	198	19,2535	1452,00	27956
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,035	1856,80	65
		Итого оплата труда:				**288166,35**	**28021**
19. 3	2468 С (С231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0146	5320,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0146	2257,00	33
19. 4	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0204	3216,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,0204	1580,00	32
		Итого эксплуатация машин:				**1473,36**	**143**
19. 5	130007 С (С1222-509-1003)	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,0972	752144,00	73138
		Итого материалов:				**752144,00**	**73139**
20	**С1261-102-0124**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0972**		**108313,00**	**10532**
21	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов**	**м2**	**10,7800**		**926,59**	**9989**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1556)	чел-ч	0,212	2,2854	1556,00	3556
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0216	1576,99	34
		Итого оплата труда:				**333,03**	**3590**

1	2	3	4	5	6	7	8
21. 3	1238 С (С232-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0.2102	707.00	149
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
21. 4	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0216	3216,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0216	1580,00	34
		Итого эксплуатация машин:				**20,22**	**218**
21. 5	144636 С (С1216-201-0103)	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0017	177423,00	306
21. 6	146741 С (С1261-107-0354)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0026	53822,00	139
21. 7	295746 С (С1261-105-0504)	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	25,872	223,00	5769
		Итого материалов:				**576,50**	**6215**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**372412**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**372412**
Материалы -			Тенге				**205675**
Всего заработная плата -			Тенге				**83362**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**73855**
		Накладные расходы -	Тенге				**75931**
		Сметная прибыль -	Тенге				**35868**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**484211**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**83362**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**484211**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**55**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**83362**
		РАЗДЕЛ 4.ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА (КЖ1 л.10)					
22	**Е11-060401-0109 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**8,4000**		**57656,75**	**484317**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1374)	чел-ч	9,49	79,716	1374,00	109530
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.485	4,074	1624,20	6617

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**13826,95**	**116147**
22. 3	403 С (С231-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5647	4,7435	44,00	209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 4	698 С (С231-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4034	3,3886	6352,00	21524
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4034	3,3886	1580,00	5354
22. 5	2016 С (С231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,125	1,05	199,00	209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
22. 6	2459 С (С231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0227	5167,00	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0227	1580,00	36
22. 7	2468 С (С231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0316	0,2654	5320,00	1412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0316	0,2654	2257,00	599
22. 8	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0473	0,3973	3216,00	1278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0473	0,3973	1580,00	628
		Итого эксплуатация машин:				**2946,30**	**24749**
22. 9	131548 С (С1215-202-0503)	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0019	0,016	34278,00	547
22.10	131600 С (С1215-204-0503)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0305	0,2562	60862,00	15593
22.11	144600 С (С1216-102-0301)	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00074	0,0062	32363,00	201
22.12	144746 С (С1217-101-0107)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0012	0,0101	647579,00	6528
22.13	147337 С (С1261-107-0567)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0015	0,0126	211214,00	2661

1	2	3	4	5	6	7	8
22.14	249132 С (С1217-603-0104)	Вода техническая	м3	0,00223	0,0187	85,00	2
22.15	275940 С (С1218-101-0101)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	8,652	925,00	8003
22.16	279445 С (С1212-101-2104)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	1,015	8,526	36790,00	313672
22.17	286164 С (С1217-108-0101)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,86	7,224	392,00	2832
		Итого материалов:				**41671,19**	**350038**
23	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0240**		**325908,00**	**7822**
24	**С1214-210-0501**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,4867**		**323209,00**	**157306**
25	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0154**		**1041113,36**	**16075**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1452)	чел-ч	198	3,0571	1452,00	4439
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0056	1799,08	10
		Итого оплата труда:				**288166,35**	**4449**
25. 3	2468 С (С231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0023	5320,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,15	0,0023	2257,00	5
25. 4	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0032	3216,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,0032	1580,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**1473,36**	**22**
25. 5	130007 С (С1222-509-1003)	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,0154	752144,00	11613
		Итого материалов:				**752144,00**	**11614**
26	**С1261-102-0124**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0154**		**108313,00**	**1672**

1	2	3	4	5	6	7	8
27	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов**	**м2**	**11,0450**		**926,59**	**10234**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1556)	чел-ч	0,212	2,3415	1556,00	3643
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0221	1584,43	35
		Итого оплата труда:				**333,03**	**3678**
27. 3	1238 С (С232-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,2154	707,00	152
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 4	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0221	3216,00	71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0221	1580,00	35
		Итого эксплуатация машин:				**20,22**	**223**
27. 5	144636 С (С1216-201-0103)	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0018	177423,00	314
27. 6	146741 С (С1261-107-0354)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0027	53822,00	143
27. 7	295746 С (С1261-105-0504)	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	26,508	223,00	5911
		Итого материалов:				**576,50**	**6368**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**677426**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**677426**
Материалы -			Тенге				**368018**
Всего заработная плата -			Тенге				**124274**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**166800**
		Накладные расходы -	Тенге				**113163**
		Сметная прибыль -	Тенге				**63247**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**853836**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**124274**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**853836**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**124274**

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 5.МОНОЛИТНЫЙ ПРИЯМОК ПР1 (3шт) (КЖ1 л.13)					
28	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,9000**		**35488,51**	**31940**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1107)	чел-ч	1,35	1,215	1107,00	1345
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,1632	1581,17	258
		Итого оплата труда:				**1780,90**	**1603**
28. 3	698 С (С231-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,162	6352,00	1029
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,162	1580,00	256
28. 4	2480 С (С231-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,432	16,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
28. 5	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0012	3216,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0012	1580,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**1155,22**	**1040**
28. 6	100467 С (С1212-101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,918	30496,00	27995
28. 7	147049 С (С1261-107-0433)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,225	6931,00	1559
28. 8	249132 С (С1217-603-0104)	Вода техническая	м3	0,002	0,0018	85,00	0
		Итого материалов:				**32838,84**	**29555**
29	**Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм**	**м3**	**6,6000**		**52161,55**	**344266**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1530)	чел-ч	6,51	42,966	1530,00	65738
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6974	4,6028	1877,10	8640
		Итого оплата труда:				**11269,42**	**74378**
29. 3	403 С (С231-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3651	2,4097	44,00	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
29. 4	783 С (С231-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,646	4,2636	4702,00	20047
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,646	4,2636	1888,00	8050
29. 5	2016 С (С231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,469	3,0954	199,00	616
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
29. 6	2459 С (С231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0178	5167,00	92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0178	1580,00	28
29. 7	2468 С (С231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,0805	5320,00	428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,0805	2257,00	182
29. 8	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0365	0,2409	3216,00	775
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0365	0,2409	1580,00	381
		Итого эксплуатация машин:				**3343,13**	**22064**
29. 9	128070 С (С1261-102-0226)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	6,6	70,00	462
29.10	131598 С (С1215-204-0303)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0016	0,0106	60862,00	643
29.11	131600 С (С1215-204-0503)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0092	0,0607	60862,00	3696
29.12	144600 С (С1216-102-0301)	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00103	0,0068	32363,00	220
29.13	147342 С (С1261-107-0572)	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00021	0,0014	216047,00	299
29.14	147348 С (С1261-107-0577)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00047	0,0031	207992,00	645
29.15	248314 С (С1261-103-0136)	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,003	0,0198	44541,00	882

1	2	3	4	5	6	7	8
29.16	249132 С (С1217-603-0104)	Вода техническая	м3	0,00309	0,0204	85,00	2
29.17	275940 С (С1218-101-0101)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,314	2,0724	925,00	1917
29.18	279445 С (С1212-101-2104)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	1,015	6,699	36790,00	246456
29.19	286164 С (С1217-108-0101)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,48	3,168	392,00	1242
		Итого материалов:				**38858,12**	**256464**
30	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0294**		**325908,00**	**9582**
31	**С1214-210-0102**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**т**	**0,0360**		**321303,00**	**11567**
32	**С1214-210-0501**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,4743**		**323209,00**	**153298**
33	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов**	**м2**	**33,8250**		**926,59**	**31342**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1556)	чел-ч	0,212	7,1709	1556,00	11158
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0677	1581,67	107
		Итого оплата труда:				**333,03**	**11265**
33. 3	1238 С (С232-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,6596	707,00	466
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
33. 4	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0677	3216,00	218
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0677	1580,00	107
		Итого эксплуатация машин:				**20,22**	**684**
33. 5	144636 С (С1216-201-0103)	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0054	177423,00	960
33. 6	146741 С (С1261-107-0354)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0081	53822,00	437

1	2	3	4	5	6	7	8
33. 7	295746 С (С1261-105-0504)	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	81,18	223,00	18103
		Итого материалов:				**576,50**	**19500**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**581995**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**581995**
Материалы -			Тенге				**305519**
Всего заработная плата -			Тенге				**87246**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**174447**
		Накладные расходы -	Тенге				**79619**
		Сметная прибыль -	Тенге				**52929**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**714543**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**87246**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**714543**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**56**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**87246**
		РАЗДЕЛ 6.МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ (КЖ1 л.13)					
34	**Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство**	**м3**	**112,0000**		**56084,11**	**6281420**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.2=1374)	чел-ч	8,99	1006,88	1374,00	1383453
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	46,5696	1622,17	75544
		Итого оплата труда:				**13026,76**	**1458997**
34. 3	403 С (С231-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	59,976	44,00	2639
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 4	698 С (С231-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	39,1888	6352,00	248927
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3499	39,1888	1580,00	61918
34. 5	2016 С (С231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	93,296	199,00	18566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
34. 6	2459 С (С231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,3024	5167,00	1563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,3024	1580,00	478
34. 7	2468 С (С231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	2,9008	5320,00	15432
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	2,9008	2257,00	6547
34. 8	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	4,1776	3216,00	13435
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0373	4,1776	1580,00	6601
		Итого эксплуатация машин:				**2683,59**	**300562**
34. 9	131548 С (С1215-202-0503)	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0019	0,2128	34278,00	7294
34.10	131600 С (С1215-204-0503)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	2,464	60862,00	149964
34.11	144600 С (С1216-102-0301)	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00074	0,0829	32363,00	2682
34.12	144746 С (С1217-101-0107)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0012	0,1344	647579,00	87035
34.13	147337 С (С1261-107-0567)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,112	211214,00	23656
34.14	249132 С (С1217-603-0104)	Вода техническая	м3	0,00223	0,2498	85,00	21
34.15	275940 С (С1218-101-0101)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	115,36	925,00	106708
34.16	279445 С (С1212-101-2104)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	1,015	113,68	36790,00	4182287
34.17	286164 С (С1217-108-0101)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,86	96,32	392,00	37757
		Итого материалов:				**41048,26**	**4597405**

1	2	3	4	5	6	7	8
35	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,4478**		**325908,00**	**145948**
36	**С1214-210-0501**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**4,3624**		**323209,00**	**1409967**
37	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 32 мм**	**т**	**3,6769**		**307902,00**	**1132125**
38	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов**	**м2**	**347,5650**		**926,59**	**322050**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1556)	чел-ч	0,212	73,6838	1556,00	114651
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,6951	1579,56	1098
		Итого оплата труда:				**333,03**	**115749**
38. 3	1238 С (С232-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	6,7775	707,00	4792
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
38. 4	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,6951	3216,00	2236
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,6951	1580,00	1098
		Итого эксплуатация машин:				**20,22**	**7027**
38. 5	144636 С (С1216-201-0103)	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0556	177423,00	9867
38. 6	146741 С (С1261-107-0354)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0834	53822,00	4490
38. 7	295746 С (С1261-105-0504)	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	834,156	223,00	186017
		Итого материалов:				**576,50**	**200372**
39	**С1241-701-0201**	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец**	**м**	**1,2000**		**1140,00**	**1368**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**9292878**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9292878**
Материалы -			Тенге				**4797776**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**1574746**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2689408**
		Накладные расходы -	Тенге				**1435334**
		Сметная прибыль -	Тенге				**858257**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**11586469**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1129**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1574746**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**11586469**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1129**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1574746**
		РАЗДЕЛ 7.МОНОЛИТНЫЙ ПРИЯМОК ШАХТЫ ЛИФТА (КЖ1 л.14)					
40	**Е11-060401-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство железобетонных стены подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм**	**м3**	**5,3000**		**56084,11**	**297246**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1374)	чел-ч	8,99	47,647	1374,00	65467
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4158	2,2037	1622,24	3575
		Итого оплата труда:				**13026,76**	**69042**
40. 3	403 С (С231-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,5355	2,8382	44,00	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 4	698 С (С231-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3499	1,8545	6352,00	11780
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3499	1,8545	1580,00	2930
40. 5	2016 С (С231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,833	4,4149	199,00	879
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 6	2459 С (С231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0143	5167,00	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0143	1580,00	23
40. 7	2468 С (С231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0259	0,1373	5320,00	730
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0259	0,1373	2257,00	310

1	2	3	4	5	6	7	8
40. 8	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0373	0,1977	3216,00	636
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0373	0,1977	1580,00	312
		Итого эксплуатация машин:				**2683,59**	**14223**
40. 9	131548 С (С1215-202-0503)	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0019	0,0101	34278,00	345
40.10	131600 С (С1215-204-0503)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,022	0,1166	60862,00	7097
40.11	144600 С (С1216-102-0301)	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00074	0,0039	32363,00	127
40.12	144746 С (С1217-101-0107)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0012	0,0064	647579,00	4119
40.13	147337 С (С1261-107-0567)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,0053	211214,00	1119
40.14	249132 С (С1217-603-0104)	Вода техническая	м3	0,00223	0,0118	85,00	1
40.15	275940 С (С1218-101-0101)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,03	5,459	925,00	5050
40.16	279445 С (С1212-101-2104)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	1,015	5,3795	36790,00	197912
40.17	286164 С (С1217-108-0101)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,86	4,558	392,00	1787
		Итого материалов:				**41048,26**	**217556**
41	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0302**		**325908,00**	**9855**
42	**С1214-210-0501**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,2610**		**323209,00**	**84370**
43	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 32 мм**	**т**	**0,1722**		**307902,00**	**53021**

1	2	3	4	5	6	7	8
44	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**т**	**0,0079**		**1041113,36**	**8246**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1452)	чел-ч	198	1,5682	1452,00	2277
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0029	1753,65	5
		Итого оплата труда:				**288166,35**	**2282**
44. 3	2468 С (С231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0012	5320,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0012	2257,00	3
44. 4	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0017	3216,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,0017	1580,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**1473,36**	**11**
44. 5	130007 С (С1222-509-1003)	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,0079	752144,00	5957
		Итого материалов:				**752144,00**	**5958**
45	**С1261-102-0124**	**Металлизация закладных деталей**	**т**	**0,0079**		**108313,00**	**858**
46	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен и фундаментов**	**м2**	**9,1200**		**926,59**	**8451**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1556)	чел-ч	0,212	1,9334	1556,00	3008
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0182	1589,91	29
		Итого оплата труда:				**333,03**	**3037**
46. 3	1238 С (С232-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,1778	707,00	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
46. 4	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0182	3216,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0182	1580,00	29
		Итого эксплуатация машин:				**20,22**	**185**
46. 5	144636 С (С1216-201-0103)	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0015	177423,00	259

1	2	3	4	5	6	7	8
46. 6	146741 С (С1261-107-0354)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0022	53822,00	118
46. 7	295746 С (С1261-105-0504)	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	21,888	223,00	4881
		Итого материалов:				**576,50**	**5258**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**462047**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**462047**
Материалы -			Тенге				**228771**
Всего заработная плата -			Тенге				**74361**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**148104**
		Накладные расходы -	Тенге				**67730**
		Сметная прибыль -	Тенге				**42383**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**572160**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**74361**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**572160**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**54**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**74361**
		РАЗДЕЛ 8.КАРКАС (КЖ1 л.15,16,17,18)					
		КОЛОННЫ КМ1,2,3					
47	**Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	**м3**	**27,1200**		**88379,01**	**2396839**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1452)	чел-ч	12,43	337,1016	1452,00	489472
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,652	126,1514	1584,22	199852
		Итого оплата труда:				**25417,52**	**689324**
47. 3	403 С (С231-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0085	0,2305	44,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
47. 4	698 С (С231-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	4,6	124,752	6352,00	792425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,6	124,752	1580,00	197108

1	2	3	4	5	6	7	8
47. 5	2468 С (С231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,029	0,7865	5320,00	4184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,029	0,7865	2257,00	1775
47. 6	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0226	0,6129	3216,00	1971
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0226	0,6129	1580,00	968
		Итого эксплуатация машин:				**29446,54**	**798591**
47. 7	128064 С (С1261-102-0220)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	8,136	112,00	911
47. 8	131588 С (С1215-204-0402)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,02	0,5424	68991,00	37421
47. 9	146672 С (С1261-107-0335)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,0022	0,0597	44896,00	2679
47.10	279482 С (С1212-101-2303)	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	1,015	27,5268	38624,00	1063195
47.11	286164 С (С1217-108-0101)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,43	11,6616	392,00	4571
		Итого материалов:				**40884,11**	**1108776**
48	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,8849**		**325908,00**	**288389**
49	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 32 мм**	**т**	**2,8820**		**307902,00**	**887374**
50	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	**т**	**0,0020**		**1041113,36**	**2061**
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1452)	чел-ч	198	0,392	1452,00	569
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0007	1402,92	1
		Итого оплата труда:				**288166,35**	**570**
50. 3	2468 С (С231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0003	5320,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0003	2257,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
50. 4	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0004	3216,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,0004	1580,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1473,36**	**3**
50. 5	130007 С (С1222-509-1003)	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,002	752144,00	1489
		Итого материалов:				**752144,00**	**1489**
51	**С1261-102-0124**	**Металлизация закладных деталей**	**т**	**0,0020**		**108313,00**	**214**
		РИГЕЛЬ Р-1....Р-13					
52	**Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16**	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство(л.15, 19-25)**	**м3**	**33,6500**		**64296,83**	**2163588**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1400)	чел-ч	12,53	421,6345	1400,00	590288
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9573	32,2131	1595,34	51391
		Итого оплата труда:				**19069,22**	**641679**
52. 3	403 С (С231-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7402	24,9077	44,00	1096
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
52. 4	698 С (С231-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,903	30,3859	6352,00	193012
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,903	30,3859	1580,00	48010
52. 5	2468 С (С231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0217	0,7302	5320,00	3885
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0217	0,7302	2257,00	1648
52. 6	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0326	1,097	3216,00	3528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0326	1,097	1580,00	1733
		Итого эксплуатация машин:				**5988,71**	**201520**
52. 7	128064 С (С1261-102-0220)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,3	10,095	112,00	1131
52. 8	131588 С (С1215-204-0402)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,02	0,673	68991,00	46431

1	2	3	4	5	6	7	8
52. 9	146672 С (С1261-107-0335)	Масло антраценовое ГОСТ 11126-88	т	0,00158	0,0532	44896,00	2387
52.10	279482 С (С1212-101-2303)	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	1,015	34,1547	38624,00	1319193
52.11	286164 С (С1217-108-0101)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,2	6,73	392,00	2638
		Итого материалов:				**40766,12**	**1371780**
53	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,2093**		**325908,00**	**394124**
54	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 32 мм**	**т**	**8,1553**		**307902,00**	**2511033**
55	**Е11-060301-0406**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона (шайбы). Установка**	**т**	**0,2404**		**799856,76**	**192286**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1580)	чел-ч	42,5	10,217	1580,00	16143
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,38	1,053	1850,04	1948
		Итого оплата труда:				**75255,15**	**18091**
55. 3	2016 С (С231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,82	2,1203	199,00	422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
55. 4	2468 С (С231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,75	0,4207	5320,00	2238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,75	0,4207	2257,00	950
55. 5	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,63	0,6323	3216,00	2033
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,63	0,6323	1580,00	999
		Итого эксплуатация машин:				**19523,26**	**4693**
55. 6	131043 С (С1222-526-0105)	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,2404	711705,00	171094
55. 7	147337 С (С1261-107-0567)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,0017	211214,00	355
		Итого материалов:				**713183,50**	**171450**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**8835908**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8835908**
	Материалы -		Тенге				**2653495**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1349664**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**4081134**
		Накладные расходы -	Тенге				**1228194**
		Сметная прибыль -	Тенге				**805128**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**10869230**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**928**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1349664**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**10869230**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**928**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1349664**
		РАЗДЕЛ 9.МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ.-1,230(КЖ1 л,26) 2шт					
56	**Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	**м2 перекрытия**	**26,6667**		**2768,20**	**73819**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1400)	чел-ч	1,216	32,44	1400,00	45416
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	0,2507	1579,79	396
		Итого оплата труда:				**1717,95**	**45812**
56. 3	694 С (С231-050101-0103)	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,2507	6664,00	1670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,2507	1580,00	396
56. 4	1523 С (С234-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0317	0,8453	13,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
56. 5	2066 С (С234-030302-0801)	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0027	0,072	132,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**63,41**	**1691**
56. 6	131546 С (С1215-202-0302)	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,000025	0,0007	70831,00	47
56. 7	145664 С (С1261-107-0221)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0033	0,088	1221,00	107

1	2	3	4	5	6	7	8
56. 8	146696 С (С1217-605-0304)	Смазка для опалубки	кг	0,31	8,2667	671,00	5547
56. 9	147182 С (С1261-107-0498)	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0037	0,0987	4136,00	408
56.10	147245 С (С1261-107-0522)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,000262	0,007	3903,00	27
56.11	280090 С (С1215-301-0902)	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,0583	1,5547	5504,00	8557
56.12	281584 С (С1218-101-0201)	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,1267	3,3787	2939,00	9930
56.13	281587 С (С1218-101-0303)	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м2 опалубки	0,007	0,1867	9573,00	1787
56.14	286164 С (С1217-108-0101)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0288	0,768	392,00	301
		Итого материалов:				**1001,69**	**26712**
57	**Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	**м2 перекрытия**	**26,6667**		**1032,15**	**27524**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1400)	чел-ч	0,7144	19,0507	1400,00	26671
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,128	1578,13	202
		Итого оплата труда:				**1007,74**	**26873**
57. 3	694 С (С231-050101-0103)	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0048	0,128	6664,00	853
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,128	1580,00	202
		Итого эксплуатация машин:				**31,99**	**853**
58	**Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**	**0,4403**		**32612,58**	**14359**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1323)	чел-ч	17,88	7,8722	1323,00	10415
58. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	0,0793	1577,28	125
		Итого оплата труда:				**23939,64**	**10540**

1	2	3	4	5	6	7	8
58. 3	694 С (С231-050101-0103)	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,18	0,0793	6664,00	528
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0793	1580,00	125
58. 4	1146 С (С234-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,27	0,1189	32,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1208,16**	**532**
58. 5	128065 С (С1261-102-0221)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6	2,6417	96,00	254
58. 6	128346 С (С1214-402-0301)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	0,23	0,1013	8465,00	857
58. 7	131591 С (С1215-204-0702)	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00015	0,0001	68897,00	5
58. 8	279845 С (С1214-210-0101)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012	0,0053	325908,00	1722
58. 9	280100 С (С1218-101-0404)	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	145	63,8406	9,00	575
		Итого материалов:				**7749,18**	**3412**
59	**Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	**м3**	**4,0000**		**43889,63**	**175559**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1400)	чел-ч	1,816	7,264	1400,00	10170
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8084	3,2336	1579,97	5109
		Итого оплата труда:				**3819,67**	**15279**
59. 3	301 С (С231-030204-0301)	Бетононасос стационарный , 20м3/ч	маш.-ч	0,8084	3,2336	4055,00	13112
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8084	3,2336	1580,00	5109
59. 4	403 С (С231-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,345	1,38	44,00	61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3293,24**	**13173**

1	2	3	4	5	6	7	8
59. 5	147200 С (С1261-107-0508)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,001	0,004	81820,00	327
59. 6	249131 С (С1217-603-0103)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00003	0,0001	317,00	0
59. 7	279293 С (С1212-101-0903)	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	1,015	4,06	37411,00	151889
		Итого материалов:				**38053,99**	**152216**
60	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0264**		**325908,00**	**8604**
61	**С1214-210-0501**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 6 до 10 мм**	**т**	**0,1697**		**323209,00**	**54842**
62	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 32 мм**	**т**	**0,2442**		**307902,00**	**75190**
63	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0022**		**1041113,36**	**2290**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1452)	чел-ч	198	0,4356	1452,00	632
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0008	1262,63	1
		Итого оплата труда:				**288166,35**	**633**
63. 3	2468 С (С231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0003	5320,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,15	0,0003	2257,00	1
63. 4	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0005	3216,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,21	0,0005	1580,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1473,36**	**3**
63. 5	130007 С (С1222-509-1003)	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,0022	752144,00	1655
		Итого материалов:				**752144,00**	**1655**
64	**С1261-102-0124**	**Металлизация закладных деталей**	**т**	**0,0022**		**108313,00**	**238**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**432425**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**432425**
	Материалы -		Тенге				**183995**
	Всего заработная плата -		Тенге				**99137**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**138874**
		Накладные расходы -	Тенге				**90216**
		Сметная прибыль -	Тенге				**41810**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**564451**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**69**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**99137**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**564451**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**69**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**99137**
		РАЗДЕЛ 10.ПЕРЕКРЫТИЕ НА ОТМ.-0100(КЖ1 л,30)					
65	**Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек**	**м2 перекрытия**	**1216,5000**		**2768,20**	**3367515**
65. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1400)	чел-ч	1,216	1479,8723	1400,00	2071821
65. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	11,4351	1579,79	18065
		Итого оплата труда:				**1717,95**	**2089886**
65. 3	694 С (С231-050101-0103)	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0094	11,4351	6664,00	76204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	11,4351	1580,00	18067
65. 4	1523 С (С234-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0317	38,563	13,00	501
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
65. 5	2066 С (С234-030302-0801)	Пистолеты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0027	3,2845	132,00	434
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**63,41**	**77138**
65. 6	131546 С (С1215-202-0302)	Брус обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,000025	0,0304	70831,00	2154
65. 7	145664 С (С1261-107-0221)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0033	4,0145	1221,00	4902

1	2	3	4	5	6	7	8
65. 8	146696 С (С1217-605-0304)	Смазка для опалубки	кг	0,31	377,115	671,00	253044
65. 9	147182 С (С1261-107-0498)	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,0037	4,5011	4136,00	18616
65.10	147245 С (С1261-107-0522)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,000262	0,319	3903,00	1245
65.11	280090 С (С1215-301-0902)	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,0583	70,9219	5504,00	390354
65.12	281584 С (С1218-101-0201)	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,1267	154,1306	2939,00	452990
65.13	281587 С (С1218-101-0303)	Металлические поддерживающие и несущие элементы крупнощитовой опалубки перекрытий на телескопических стойках	комплект/м2 опалубки	0,007	8,5155	9573,00	81519
65.14	286164 С (С1217-108-0101)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0288	35,0352	392,00	13734
		Итого материалов:				**1001,69**	**1218556**
66	**Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек**	**м2 перекрытия**	**1216,5000**		**1032,15**	**1255610**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1400)	чел-ч	0,7144	869,0676	1400,00	1216695
66. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	5,8392	1579,15	9221
		Итого оплата труда:				**1007,74**	**1225916**
66. 3	694 С (С231-050101-0103)	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0048	5,8392	6664,00	38912
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	5,8392	1580,00	9226
		Итого эксплуатация машин:				**31,99**	**38916**
67	**Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование**	**т**	**28,4034**		**32612,58**	**926308**
67. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1323)	чел-ч	17,88	507,853	1323,00	671889
67. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	5,1126	1580,01	8078
		Итого оплата труда:				**23939,64**	**679967**

1	2	3	4	5	6	7	8
67. 3	694 С (С231-050101-0103)	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,18	5,1126	6664,00	34070
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	5,1126	1580,00	8078
67. 4	1146 С (С234-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,27	7,6689	32,00	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1208,16**	**34316**
67. 5	128065 С (С1261-102-0221)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	6	170,4205	96,00	16360
67. 6	128346 С (С1214-402-0301)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками из нержавеющей стали ГОСТ 3826-82 диаметром 0,3 мм	м2	0,23	6,5328	8465,00	55300
67. 7	131591 С (С1215-204-0702)	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,00015	0,0043	68897,00	294
67. 8	279845 С (С1214-210-0101)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012	0,3408	325908,00	111083
67. 9	280100 С (С1218-101-0404)	Фиксатор арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт.	145	4118,4945	9,00	37066
		Итого материалов:				**7749,18**	**220103**
68	**Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом**	**м3**	**243,3000**		**43889,63**	**10678347**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1400)	чел-ч	1,816	441,8328	1400,00	618566
68. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8084	196,6837	1580,00	310760
		Итого оплата труда:				**3819,67**	**929326**
68. 3	301 С (С231-030204-0301)	Бетононасос стационарный , 20м3/ч	маш.-ч	0,8084	196,6837	4055,00	797552
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8084	196,6837	1580,00	310760
68. 4	403 С (С231-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,345	83,9385	44,00	3693
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3293,24**	**801246**

1	2	3	4	5	6	7	8
68. 5	147200 С (С1261-107-0508)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,001	0,2433	81820,00	19907
68. 6	249131 С (С1217-603-0103)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,00003	0,0073	317,00	2
68. 7	279293 С (С1212-101-0903)	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	1,015	246,9495	37411,00	9238628
		Итого материалов:				**38053,99**	**9258535**
69	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**1,8170**		**325908,00**	**592181**
70	**С1214-210-0501**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 6 до 10 мм**	**т**	**7,8140**		**323209,00**	**2525539**
71	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 32 мм**	**т**	**18,7724**		**307902,00**	**5780072**
72	**Е11-060301-0406**	**Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка**	**т**	**0,4324**		**799856,76**	**345866**
72. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1580)	чел-ч	42,5	18,3774	1580,00	29036
72. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,38	1,894	1850,62	3505
		Итого оплата труда:				**75255,15**	**32541**
72. 3	2016 С (С231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,82	3,8139	199,00	759
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
72. 4	2468 С (С231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,75	0,7567	5320,00	4026
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,75	0,7567	2257,00	1708
72. 5	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,63	1,1372	3216,00	3657
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,63	1,1372	1580,00	1797
		Итого эксплуатация машин:				**19523,26**	**8442**
72. 6	131043 С (С1222-526-0105)	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,4324	711705,00	307748

1	2	3	4	5	6	7	8
72. 7	147337 С (С1261-107-0567)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,007	0,003	211214,00	639
		Итого материалов:				**713183,50**	**308388**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				**25471438**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**25471438**
Материалы -			Тенге				**11005583**
Всего заработная плата -			Тенге				**4957636**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**8897792**
		Накладные расходы -	Тенге				**4511447**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2398632**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**32381517**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3538**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4957636**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**32381517**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3538**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4957636**
		РАЗДЕЛ 11.ЛЕСТНИЦЫ Л1,Л2(КЖ1 л.32) (2шт)					
73	**Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	**м3 бетона**	**4,6000**		**11189,62**	**51472**
73. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1374)	чел-ч	4,1	18,86	1374,00	25914
73. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,024	0,1104	1576,09	174
		Итого оплата труда:				**5671,32**	**26088**
73. 3	521 С (С234-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,142	0,6532	14,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
73. 4	694 С (С231-050101-0103)	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,024	0,1104	6664,00	736
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,024	0,1104	1580,00	174
73. 5	1523 С (С234-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,148	0,6808	13,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
73. 6	2875 С (С234-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,275	1,265	19,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**169,07**	**777**
73. 7	145783 С (С1261-107-0223)	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	0,058	0,2668	994,00	265
73. 8	146696 С (С1217-605-0304)	Смазка для опалубки	кг	0,229	1,0534	671,00	707
73. 9	280090 С (С1215-301-0902)	Фанера ламинированная толщиной 21 мм	м2	0,27	1,242	5504,00	6836
73.10	281584 С (С1218-101-0201)	Балки опалубки двутавровые клееные фанерно-деревянные окрашенные	м	0,67	3,082	2939,00	9058
73.11	281586 С (С1218-101-0302)	Металлические поддерживающие и несущие элементы мелкощитовой опалубки	комплект/м2 опалубки	0,037	0,1702	45980,00	7826
73.12	286164 С (С1217-108-0101)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0494	0,2272	392,00	89
		Итого материалов:				**5387,15**	**24781**
74	**Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	**м3 бетона**	**4,6000**		**3085,26**	**14192**
74. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1374)	чел-ч	2,131	9,8026	1374,00	13469
74. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0236	0,1086	1584,38	172
		Итого оплата труда:				**2965,28**	**13641**
74. 3	694 С (С231-050101-0103)	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0236	0,1086	6664,00	723
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0236	0,1086	1580,00	172
		Итого эксплуатация машин:				**157,27**	**724**
75	**Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16**	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	**м3 бетона**	**4,6000**		**84174,32**	**387202**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1504)	чел-ч	6,594	30,3324	1504,00	45620
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,251	5,7546	1579,95	9092
		Итого оплата труда:				**11893,96**	**54712**

1	2	3	4	5	6	7	8
75. 3	200 С (С231-030202-0101)	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	1,202	5,5292	32,00	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 4	403 С (С231-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	1,144	5,2624	44,00	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 5	694 С (С231-050101-0103)	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	1,237	5,6902	6664,00	37919
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,237	5,6902	1580,00	8991
75. 6	1146 С (С234-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,022	0,1012	32,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75. 7	2512 С (С233-010201-0103)	Автомобили бортовые, до 10 т	маш.-ч	0,014	0,0644	4280,00	276
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,0644	1580,00	102
75. 8	2817 С (С234-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,101	0,4646	210,00	98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**8414,00**	**38704**
75. 9	100615 С (С1212-101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	4,669	36406,00	169980
75.10	127950 С (С1214-209-0405)	Проволока стальная термически не обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,2 мм	кг	0,49	2,254	525,00	1183
75.11	130007 С (С1222-509-1003)	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,001	0,0046	752144,00	3460
75.12	147200 С (С1261-107-0508)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00097	0,0045	81820,00	365
75.13	147337 С (С1261-107-0567)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0	211214,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8
75.14	249204 С (С1218-101-0401)	Фиксатор арматурный пластиковый для защитного слоя бетона	шт.	4,651	21,3946	12,00	257
75.15	279845 С (С1214-210-0101)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0055	0,0253	325908,00	8245
75.16	279854 С (С1214-210-0301)	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,0827	0,3804	313805,00	119378
		Итого материалов:				**65842,94**	**302878**
76	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0482**		**325908,00**	**15722**
77	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 32 мм**	**т**	**0,3957**		**307902,00**	**121837**
78	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0044**		**1041113,36**	**4581**
78. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1452)	чел-ч	198	0,8712	1452,00	1265
78. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,0016	1893,94	3
		Итого оплата труда:				**288166,35**	**1268**
78. 3	2468 С (С231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,0007	5320,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,15	0,0007	2257,00	2
78. 4	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,0009	3216,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,21	0,0009	1580,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1473,36**	**7**
78. 5	130007 С (С1222-509-1003)	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,0044	752144,00	3309
		Итого материалов:				**752144,00**	**3309**
79	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Монтаж лестницы с коэффициентом надежности по назначению 0,95**	**т конструкций**	**0,6993**		**91547,68**	**64017**
79. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1530)	чел-ч	32,744	22,897	1530,00	35032
79. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	3,6684	1952,34	7162
		Итого оплата труда:				**60339,77**	**42194**

1	2	3	4	5	6	7	8
79. 3	376 С (С231-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,848	6,187	342,00	2116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 4	514 С (С231-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,8858	0,6194	25,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 5	783 С (С231-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	5,016	3,5077	4702,00	16493
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,016	3,5077	1888,00	6623
79. 6	1023 С (С231-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,06798	0,0475	9494,00	451
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,06798	0,0475	2697,00	128
79. 7	1147 С (С234-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,2987	0,2089	31,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 8	2346 С (С231-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,4017	0,2809	210,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
79. 9	2468 С (С231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1236	0,0864	5320,00	460
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1236	0,0864	2257,00	195
79.10	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1957	0,1368	3216,00	440
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1957	0,1368	1580,00	216
79.11	2577 С (С231-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,73	1,21	28,00	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**28708,15**	**20075**
79.12	128070 С (С1261-102-0226)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0309	0,0216	70,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8
79.13	128849 С (С1214-214-0108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,019261	0,0135	5615,00	76
79.14	131019 С (С1222-525-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00103	0,0007	587428,00	423
79.15	131534 С (С1215-202-0501)	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,001061	0,0007	70497,00	52
79.16	144746 С (С1217-101-0107)	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,013802	0,0097	647579,00	6250
79.17	146649 С (С1217-605-0101)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,411	0,9868	303,00	299
79.18	146664 С (С1217-605-0104)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,4223	0,2953	153,00	45
79.19	147074 С (С1261-107-0446)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000103	0,0001	1863700,00	134
79.20	147347 С (С1261-107-0576)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00412	0,0029	219538,00	632
79.21	149219 С (С1236-101-0107)	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000319	0,0002	439993,00	98
79.22	272105 С (С1236-104-0103)	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,000618	0,0004	651547,00	282
79.23	279826 С (С1214-203-0103)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,001998	0,0014	439300,00	614
79.24	286164 С (С1217-108-0101)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0103	0,0072	392,00	3
		Итого материалов:				**12741,67**	**8910**
80	**С1222-503-0101**	**Косоуры**	**т**	**0,6993**		**659718,00**	**461328**
81	**Е11-090501-0301**	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**12,0000**		**173,75**	**2085**
81. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.5=1452)	чел-ч	0,119	1,428	1452,00	2073

1	2	3	4	5	6	7	8
81. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0036	1666,67	6
		Итого оплата труда:				**173,26**	**2079**
81. 3	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0036	3216,00	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0036	1580,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**0,96**	**12**
82	**С1217-101-0107**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0,0001**		**647579,00**	**63**
83	**Е11-130301-0406**	**Огрунтовка металлических поверхности грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**20,2791**		**99,53**	**2018**
83. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1794)	чел-ч	0,0295	0,5982	1794,00	1073
83. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0041	1479,35	6
		Итого оплата труда:				**53,24**	**1079**
83. 3	1044 С (С231-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,002	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
83. 4	2459 С (С231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002	5167,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002	1580,00	3
83. 5	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002	3216,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002	1580,00	3
83. 6	2515 С (С231-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,2271	166,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,70**	**54**
83. 7	146883 С (С1261-107-0397)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,0003	287630,00	87
83. 8	149219 С (С1236-101-0107)	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,0018	439993,00	803
		Итого материалов:				**43,91**	**891**
84	**Е11-150207-0102 Изм. и доп. вып. 16**	**Штукатурка по сетке косоуров**	**м2**	**18,3163**		**3731,70**	**68351**

1	2	3	4	5	6	7	8
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1478)	чел-ч	1,28	23,4449	1478,00	34652
84. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0144	0,2638	1349,74	356
		Итого оплата труда:				**1911,25**	**35008**
84. 3	1569 С (С231-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,2381	2506,00	597
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,2381	1323,00	315
84. 4	2459 С (С231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,0256	5167,00	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,0256	1580,00	40
		Итого эксплуатация машин:				**39,81**	**730**
84. 5	102636 С (С1212-401-0104)	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,032	0,5861	30046,00	17611
84. 6	128116 С (С1214-401-0111)	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м2	1,08	19,7816	703,00	13906
84. 7	144476 С (С1216-101-0101)	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,00002	0,0004	26320,00	10
84. 8	147090 С (С1261-201-0607)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,12	2,198	575,00	1264
84. 9	249132 С (С1217-603-0104)	Вода техническая	м3	0,0001	0,0018	85,00	0
84.10	286164 С (С1217-108-0101)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,025	0,4579	392,00	179
		Итого материалов:				**1800,05**	**32969**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				**1192868**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1126766**
Материалы -			Тенге				**364828**
Всего заработная плата -			Тенге				**131796**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**598950**
		Накладные расходы -	Тенге				**115846**
		Сметная прибыль -	Тенге				**99409**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1342021**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**90**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**131796**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**66102**
	Материалы -		Тенге				**8910**
	Всего заработная плата -		Тенге				**44273**
		Накладные расходы -	Тенге				**30549**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7733**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**104384**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**44273**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**1446405**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**118**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**176069**
		РАЗДЕЛ 12.Кирпичные стены (КЖ1 л.33)					
85	**Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные. Устройство**	**м3**	**3,9000**		**41841,78**	**163183**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1400)	чел-ч	3,6	14,04	1400,00	19656
85. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	1,195	1607,59	1921
		Итого оплата труда:				**5532,57**	**21577**
85. 3	403 С (С231-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,8354	44,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 4	698 С (С231-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	1,0628	6352,00	6751
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	1,0628	1580,00	1679
85. 5	2016 С (С231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	4,8266	199,00	961
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
85. 6	2459 С (С231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0105	5167,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0105	1580,00	17
85. 7	2468 С (С231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,0488	5320,00	259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,0488	2257,00	110

1	2	3	4	5	6	7	8
85. 8	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,0729	3216,00	235
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0187	0,0729	1580,00	115
		Итого эксплуатация машин:				**2127,22**	**8296**
85. 9	100533 С (С1212-101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	3,9585	32487,00	128600
85.10	128070 С (С1261-102-0226)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	1,1817	70,00	83
85.11	131598 С (С1215-204-0303)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0014	0,0055	60862,00	332
85.12	131600 С (С1215-204-0503)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0047	0,0183	60862,00	1116
85.13	144600 С (С1216-102-0301)	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00025	0,001	32363,00	32
85.14	147049 С (С1261-107-0433)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,344	6931,00	2384
85.15	147337 С (С1261-107-0567)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,0051	211214,00	1071
85.16	249132 С (С1217-603-0104)	Вода техническая	м3	0,00283	0,011	85,00	1
85.17	275940 С (С1218-101-0101)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	1,5288	925,00	1414
85.18	286164 С (С1217-108-0101)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,13	0,507	392,00	199
		Итого материалов:				**34674,56**	**135231**
86	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0113**		**325908,00**	**3673**
87	**С1214-210-0501**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 6 до 10 мм**	**т**	**0,0596**		**323209,00**	**19263**

1	2	3	4	5	6	7	8
88	**Е11-080101-0301**	**Гидроизоляция горизонтальная цементная стен**	**м2**	**9,8136**		**1269,70**	**12460**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=1323)	чел-ч	0,382	3,7488	1323,00	4960
88. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	0,0393	1579,44	62
		Итого оплата труда:				**511,71**	**5022**
88. 3	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004	0,0393	3216,00	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004	0,0393	1580,00	62
		Итого эксплуатация машин:				**12,86**	**126**
88. 4	102633 С (С1212-401-0101)	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,031	0,3042	24234,00	7373
88. 5	249132 С (С1217-603-0104)	Вода техническая	м3	0,00225	0,0221	85,00	2
		Итого материалов:				**751,45**	**7374**
89	**Е11-080401-0305 Изм. и доп. вып. 21**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**174,2945**		**3129,29**	**545418**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1426)	чел-ч	1,451	252,8665	1426,00	360587
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0483	8,4184	1579,87	13300
		Итого оплата труда:				**2145,15**	**373887**
89. 3	694 С (С231-050101-0103)	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,036	6,2746	6664,00	41814
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,036	6,2746	1580,00	9914
89. 4	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	2,1438	3216,00	6895
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	2,1438	1580,00	3387
		Итого эксплуатация машин:				**279,46**	**48708**
89. 5	102641 С (С1212-401-0203)	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,023	4,0088	33945,00	136078
89. 6	102867 С (С1213-101-0101)	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0504	8,7844	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
89. 7	249132 С (С1217-603-0104)	Вода техническая	м3	0,003	0,5229	85,00	44
		Итого материалов:				**780,99**	**136123**
90	**С1213-101-0101**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**8,7844**		**50575,00**	**444273**
91	**Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,1050**		**63328,48**	**6649**
91. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=1348)	чел-ч	13,1	1,3755	1348,00	1854
91. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	0,0703	1592,28	112
		Итого оплата труда:				**18725,37**	**1966**
91. 3	403 С (С231-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	0,0818	44,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 4	698 С (С231-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6378	0,067	6352,00	425
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6378	0,067	1580,00	106
91. 5	2016 С (С231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,916	0,2012	199,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
91. 6	2459 С (С231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0003	5167,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0003	1580,00	0
91. 7	2468 С (С231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	0,0013	5320,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,0013	2257,00	3
91. 8	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	0,0018	3216,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	0,0018	1580,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**4600,62**	**483**
91. 9	100533 С (С1212-101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,1066	32487,00	3462

1	2	3	4	5	6	7	8
91.10	128070 С (С1261-102-0226)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	0,2625	70,00	18
91.11	131543 С (С1215-202-0202)	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,014	0,0015	70831,00	104
91.12	131548 С (С1215-202-0503)	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,086	0,009	34278,00	310
91.13	131600 С (С1215-204-0503)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0251	0,0026	60862,00	160
91.14	144600 С (С1216-102-0301)	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00077	0,0001	32363,00	3
91.15	147337 С (С1261-107-0567)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,0002	211214,00	51
91.16	249132 С (С1217-603-0104)	Вода техническая	м3	0,00231	0,0002	85,00	0
91.17	275940 С (С1218-101-0101)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	0,1921	925,00	178
91.18	286164 С (С1217-108-0101)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,635	0,0667	392,00	26
		Итого материалов:				**41069,06**	**4312**
92	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0052**		**325908,00**	**1682**
93	**С1214-210-0501**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 6 до 10 мм**	**т**	**0,0215**		**323209,00**	**6955**
94	**Е11-060101-0101**	**Заделка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,2000**		**34190,05**	**6838**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1107)	чел-ч	1,35	0,27	1107,00	299
94. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,0363	1571,98	57
		Итого оплата труда:				**1780,90**	**356**
94. 3	698 С (С231-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,036	6352,00	229

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,036	1580,00	57
94. 4	2480 С (С231-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,096	16,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
94. 5	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0003	3216,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0003	1580,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**1155,22**	**231**
94. 6	100463 С (С1212-101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,204	29223,00	5961
94. 7	147049 С (С1261-107-0433)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,05	6931,00	347
94. 8	249132 С (С1217-603-0104)	Вода техническая	м3	0,002	0,0004	85,00	0
		Итого материалов:				**31540,38**	**6308**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**1210394**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1210394**
Материалы -			Тенге				**289347**
Всего заработная плата -			Тенге				**402808**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**475846**
		Накладные расходы -	Тенге				**374134**
		Сметная прибыль -	Тенге				**126762**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1711290**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**281**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**402808**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				**1711290**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**281**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**402808**
		РАЗДЕЛ 13.ФУНДАМЕНТЫ ВХОДНОЙ ГРУППЫ В ОСЯХ А-В,4-7 (КЖ1 л.35,36)					
95	**Е11-060101-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**2,5000**		**35488,51**	**88721**
95. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1107)	чел-ч	1,35	3,375	1107,00	3736
95. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,4533	1579,70	716

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1780,90**	**4452**
95. 3	698 С (С231-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,45	6352,00	2858
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,45	1580,00	711
95. 4	2480 С (С231-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,2	16,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
95. 5	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0033	3216,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0033	1580,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**1155,22**	**2888**
95. 6	100467 С (С1212-101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	2,55	30496,00	77765
95. 7	147049 С (С1261-107-0433)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,625	6931,00	4332
95. 8	249132 С (С1217-603-0104)	Вода техническая	м3	0,002	0,005	85,00	0
		Итого материалов:				**32838,84**	**82097**
96	**Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**6,0700**		**42824,30**	**259944**
96. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1400)	чел-ч	3,6	21,852	1400,00	30593
96. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	1,8598	1607,66	2990
		Итого оплата труда:				**5532,57**	**33583**
96. 3	403 С (С231-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	1,3002	44,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 4	698 С (С231-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	1,6541	6352,00	10507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	1,6541	1580,00	2613
96. 5	2016 С (С231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	7,5122	199,00	1495

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
96. 6	2459 С (С231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0164	5167,00	85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0164	1580,00	26
96. 7	2468 С (С231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,0759	5320,00	404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,0759	2257,00	171
96. 8	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,1135	3216,00	365
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,1135	1580,00	179
		Итого эксплуатация машин:				**2127,22**	**12912**
96. 9	100560 С (С1212-101-0701)	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	6,1611	33455,00	206118
96.10	128070 С (С1261-102-0226)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	1,8392	70,00	129
96.11	131598 С (С1215-204-0303)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0014	0,0085	60862,00	517
96.12	131600 С (С1215-204-0503)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0047	0,0285	60862,00	1736
96.13	144600 С (С1216-102-0301)	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00025	0,0015	32363,00	49
96.14	147049 С (С1261-107-0433)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,5354	6931,00	3711
96.15	147337 С (С1261-107-0567)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,0079	211214,00	1667
96.16	249132 С (С1217-603-0104)	Вода техническая	м3	0,00283	0,0172	85,00	1
96.17	275940 С (С1218-101-0101)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	2,3794	925,00	2201

1	2	3	4	5	6	7	8
96.18	286164 С (С1217-108-0101)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,13	0,7891	392,00	309
		Итого материалов:				**35657,08**	**216439**
97	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0074**		**325908,00**	**2395**
98	**С1214-210-0501**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 6 до 10 мм**	**т**	**0,0386**		**323209,00**	**12463**
		ФМ-1,ФМ-2					
99	**Е11-060101-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**2,7000**		**35488,51**	**95819**
99. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1107)	чел-ч	1,35	3,645	1107,00	4035
99. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,4895	1579,13	773
		Итого оплата труда:				**1780,90**	**4808**
99. 3	698 С (С231-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,486	6352,00	3087
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,486	1580,00	768
99. 4	2480 С (С231-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,296	16,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
99. 5	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0035	3216,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0035	1580,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**1155,22**	**3119**
99. 6	100467 С (С1212-101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	2,754	30496,00	83986
99. 7	147049 С (С1261-107-0433)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,675	6931,00	4678
99. 8	249132 С (С1217-603-0104)	Вода техническая	м3	0,002	0,0054	85,00	0
		Итого материалов:				**32838,84**	**88665**
100	**Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**17,1400**		**44070,72**	**755372**

1	2	3	4	5	6	7	8
100. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1400)	чел-ч	3,6	61,704	1400,00	86386
100. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	5,2517	1607,67	8443
		Итого оплата труда:				**5532,57**	**94829**
100. 3	403 С (С231-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	3,6714	44,00	162
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 4	698 С (С231-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	4,6707	6352,00	29668
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	4,6707	1580,00	7380
100. 5	2016 С (С231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	21,2125	199,00	4221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
100. 6	2459 С (С231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0463	5167,00	239
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0463	1580,00	73
100. 7	2468 С (С231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,2142	5320,00	1140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,2142	2257,00	483
100. 8	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,3205	3216,00	1031
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,3205	1580,00	506
		Итого эксплуатация машин:				**2127,22**	**36461**
100. 9	128070 С (С1261-102-0226)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	5,1934	70,00	364
100.10	131598 С (С1215-204-0303)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0014	0,024	60862,00	1460
100.11	131600 С (С1215-204-0503)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0047	0,0806	60862,00	4903
100.12	144600 С (С1216-102-0301)	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00025	0,0043	32363,00	139

1	2	3	4	5	6	7	8
100.13	147049 С (С1261-107-0433)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	1,5117	6931,00	10478
100.14	147337 С (С1261-107-0567)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,0223	211214,00	4706
100.15	249132 С (С1217-603-0104)	Вода техническая	м3	0,00283	0,0485	85,00	4
100.16	275940 С (С1218-101-0101)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	6,7189	925,00	6215
100.17	279245 С (С1212-101-0704)	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	1,015	17,3971	34683,00	603384
100.18	286164 С (С1217-108-0101)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,13	2,2282	392,00	873
		Итого материалов:				**36903,50**	**632525**
101	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1511**		**325908,00**	**49245**
102	**С1214-210-0501**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 6 до 10 мм**	**т**	**0,1314**		**323209,00**	**42457**
103	**С1214-210-0502**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 32 мм**	**т**	**0,8489**		**307902,00**	**261384**
104	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов и стен**	**м2**	**112,8400**		**926,59**	**104556**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1556)	чел-ч	0,212	23,9221	1556,00	37223
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,2257	1581,89	357
		Итого оплата труда:				**333,03**	**37580**
104. 3	1238 С (С232-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	2,2004	707,00	1556
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
104. 4	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,2257	3216,00	726
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,2257	1580,00	357

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**20,22**	**2282**
104. 5	144636 С (С1216-201-0103)	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,0181	177423,00	3203
104. 6	146741 С (С1261-107-0354)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,0271	53822,00	1458
104. 7	295746 С (С1261-105-0504)	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	270,816	223,00	60392
		Итого материалов:				**576,50**	**65051**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				**1672356**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1672356**
Материалы -			Тенге				**1084778**
Всего заработная плата -			Тенге				**175252**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**367944**
		Накладные расходы -	Тенге				**160231**
		Сметная прибыль -	Тенге				**146608**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1979195**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**122**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**175252**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				**1979195**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**122**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**175252**
		РАЗДЕЛ 14.ФУНДАМЕНТ ВХОДНОЙ ГРУППЫ ПО ОСИ К, в осях 9-12 (КЖ1 л.37,38)					
105	**Е11-060101-0101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**0,3000**		**35488,51**	**10647**
105. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=1107)	чел-ч	1,35	0,405	1107,00	448
105. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,0544	1581,17	86
		Итого оплата труда:				**1780,90**	**534**
105. 3	698 С (С231-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,054	6352,00	343
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,054	1580,00	85
105. 4	2480 С (С231-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,144	16,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
105. 5	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0004	3216,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0004	1580,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**1155,22**	**347**
105. 6	100467 С (С1212-101-0301)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,306	30496,00	9332
105. 7	147049 С (С1261-107-0433)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,075	6931,00	520
105. 8	249132 С (С1217-603-0104)	Вода техническая	м3	0,002	0,0006	85,00	0
		Итого материалов:				**32838,84**	**9852**
106	**Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**4,4100**		**44880,69**	**197924**
106. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1400)	чел-ч	3,6	15,876	1400,00	22226
106. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	1,3512	1607,43	2172
		Итого оплата труда:				**5532,57**	**24398**
106. 3	403 С (С231-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	0,9446	44,00	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 4	698 С (С231-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	1,2017	6352,00	7633
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	1,2017	1580,00	1899
106. 5	2016 С (С231-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	5,4578	199,00	1086
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
106. 6	2459 С (С231-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,0119	5167,00	62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0119	1580,00	19
106. 7	2468 С (С231-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,0551	5320,00	293
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,0551	2257,00	124

1	2	3	4	5	6	7	8
106. 8	2509 С (С233-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,0825	3216,00	265
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,0825	1580,00	130
		Итого эксплуатация машин:				**2127,22**	**9381**
106. 9	100868 С (С1212-101-2101)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	4,4762	35481,00	158818
106.10	128070 С (С1261-102-0226)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	1,3362	70,00	94
106.11	131598 С (С1215-204-0303)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0014	0,0062	60862,00	376
106.12	131600 С (С1215-204-0503)	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0047	0,0207	60862,00	1261
106.13	144600 С (С1216-102-0301)	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00025	0,0011	32363,00	36
106.14	147049 С (С1261-107-0433)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	0,389	6931,00	2696
106.15	147337 С (С1261-107-0567)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,0057	211214,00	1211
106.16	249132 С (С1217-603-0104)	Вода техническая	м3	0,00283	0,0125	85,00	1
106.17	275940 С (С1218-101-0101)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	1,7287	925,00	1599
106.18	286164 С (С1217-108-0101)	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,13	0,5733	392,00	225
		Итого материалов:				**37713,47**	**166317**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				**208571**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**208571**
Материалы -			Тенге				**176168**
Всего заработная плата -			Тенге				**24932**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				22689
		Сметная прибыль -	Тенге				18501
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				249761
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				17
		Сметная заработная плата -	Тенге				24932
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				249761
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				17
		Сметная заработная плата -	Тенге				24932
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:			Тенге				71412412
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				71346310
	Материалы -		Тенге				24670707
	Всего заработная плата -		Тенге				9876291
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				34886465
		Накладные расходы -	Тенге				8997131
		Сметная прибыль -	Тенге				6427472
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				86770861
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7019
		Сметная заработная плата -	Тенге				9876291
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				66102
	Материалы -		Тенге				8910
	Всего заработная плата -		Тенге				44273
		Накладные расходы -	Тенге				30549
		Сметная прибыль -	Тенге				7733
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				104384
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				28
		Сметная заработная плата -	Тенге				44273
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				86875245
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7047
		Сметная заработная плата -	Тенге				9920564
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				71412412
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				9114116
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2732211
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				806448
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				59566082
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				0

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы		Тенге				**9027680**
	ИТОГО:		Тенге				**80440092**
	Сметная прибыль		Тенге				**6435207**
	ИТОГО :		Тенге				**86875299**

Временные здания и сооружения 1,5 %	
Итого :	1303130
Доп.затраты в зимнее время работ 1,35 %	88178429
Итого :	1190409
Непредвиденные работы и затраты 2 %	89368838
Итого :	1787377
в т.ч на 2021 г. - 38 %	91156215
в т.ч на 2022 г. -62 %	34639362
в т.ч на 2021 г. - 38 %	56516853
в т.ч на 2022 г. - 62 % К=1,0500514	34639362
Уменшающий коэффициент на 2021 г. - 38 % К=0,95	59345601
Уменшающий коэффициент на 2022 г. - 62 % К=0,95	32907393
НДС 12 % на 2021 г.	56378321
НДС 12 % на 2022 г.	3948887
Итого на 2021 г.	6765399
Итого на 2022 г.	36856280
Всего по акту :	63143720
	100000000

Заказчик :

Заместитель руководителя ГУ " Управление строительства Атырауской области Н.М.Кусайнов

Начальник отдела ГУ "Управление строительства Атырауской области Н.К.Сакпаров

Тех.надзор : Эксперт технического надзора ТОО "Нұрәлем - Құрылыс" Т.Х.Булекбаев

Подрядчик

ТОО "УМИРЗАК"
Директор С.М.Ишанкулов

Заказчик : ГУ «Управление строительства Атырауской области»
Подрядчик : ТОО «УМИРЗАК»
Договор : № 76 от 14 апреля 2022 г.
Наименование строительства и его адрес : «Строительство сельского дома культуры на 300 мест в с. Дашино Курмангазинского района»

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за июль месяц 2022 г.

Наименование	Стоимость работ	Вып-ено работ с нач.стр-ва	Вып-ение июнь 2022 г.	Вып-ение июль 2022 г.		
Дом культуры на 300 мест- здание	**864 913 170,71**					
-земля, фундамент		77 505 022	50 000 000	27 505 022		
-монолит. стены, колонны, перекрытие		68 883 207		68 883 207		
-кирпичные стены, лестницы		3 611 771		3 611 771		
Наружные сети электроснабжения	**23 672 186,00**					
Наружные слаботочные сети	**1 039 327,00**					
Наружные сети водопровода и канализации	**58 848 450,00**					
Наружные тепловые сети	**17 884 014,00**					
Наружные газоснабжение	**6 230 522,00**					
Насосная станция	**27 014 210,00**					
Блочно-модульная котельная	**24 119 702,00**					
Благоустройство и озеленение	**57 005 092,00**					
Итого :	**1 080 726 673,71**	100 000 000	50 000 000	100 000 000		

Заказчик :

Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства Атырауской области Н.М.Кусайнов _____

Начальник отдела ГУ «Управление строительства Атырауской области Н.К.Сакпаров _____

Тех.надзор : Эксперт технического надзора ТОО «Нұрәлем-Құрылыс» Т.Х.Булекбаев _____

Подрядчик :

ТОО «УМИРЗАК»

Директор С.М.Ишанкулов _____