Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети",г.Алматы, ул. Байзакова д.221**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060640007336**

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "«JAÑA Construction»",Республика Казахстан, Алматы, Геологов, дом № 1 б**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

051140012523

Договор (контракт) Договор №25Д0052Р от 31.01.25г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
29	08.07.2025

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция распределительных тепловых сетей Уч.№17 МТК 2КОК-1 квадрат улиц Шевченко-Кожамкулова-Джамбула-Шагабутдинова в г.Алматы			Услуга	1	58 623 464,26	58 623 464,26	6 281 085,46
				Итого	1	x	58 623 464,26	6 281 085,46

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Нагашбаев Н.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.07.2025

М.П.

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 года №656. Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "JAÑA Construction"**

Стройка : **Реконструкция распределительных тепловых сетей Уч.№17 МТК 2КОК-1 квадрат улиц Шевченко-Кожамкулова-Джамбула-Шагабутдинова в г.Алматы.**

Договор № №25Д0052Р от 31.01.2025 г.

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№25Д0052Р	31.01.2025				

Наименование пусковых комплексов объектов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге						Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	В отчетном месяце	По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Доп.затраты			
							На приобретение материалов	Другие доп.расходы		
Реконструкция распределительных тепловых сетей Уч.№17 МТК 2КОК-1 квадрат улиц Шевченко-Кожамкулова-Джамбула-Шагабутдинова в г.Алматы.	58 623 464,26	52 342 378,80							6 281 085,46	58 623 464,26
Итого к оплате			**Пятьдесят восемь миллионов шестьсот двадцать три тысячи четыреста шестьдесят четыре тысячи целых, двадцать шесть сотых**						6 281 085,46	58 623 464,26

Заказчик

ТОО "Алматинские тепловые сети"

Технический директор **Темирхан А. К.**

Технический надзор:

ТОО "АруайСтрой"

Эксперт технического надзора **Тулеков О.А**

Подрядчик

ТОО "JAÑA Construction"

Генеральный директор **Нагашбаев Н. С.**

Форма по приложению 3-
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развити
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 18

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "JAÑA Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция распределительных тепловых сетей Уч.№17 МТК 2КОК-1 квадрат улиц Шевченко-Кожамкулова-Джамбула-Шагабутдинова в г.Алматы.
(наименование, адрес)

Объект : Шевченко-Кожамкулова-Джамбула-Шагабутдинова в г.Алматы.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №25Д0052Р от 31.01.2025

за Июль 2025 (месяц, год)

Акт выполненных работ №1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета : Демонтажные работы [01-01-02]										
1	20	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	574,0575	13 368,0 8 958,0	4 410,0 1 415,0	7 674 000,5 5 142 407,0	2 531 593,5 812 291,5			7 674 000,5	
2	21	1218-0101-1302 *РСНБ РК 2022*	Покрытия тротуаров асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	$м^2$	44,5	506,0 334,0	172,0 56,0	22 517,0 14 863,0	7 654,0 2 492,0			22 517,0	
3	22	1220-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную	м	69	4 131,0 4 131,0	0,0 0,0	285 039,0 285 039,0	0,0 0,0			285 039,0	
4	23	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1 222,5147	255,0		311 741,0				311 741,0	
5	24	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	34 230,4116	56,0		1 916 903,0				1 916 903,0	
			ИТОГО по смете : Демонтажные работы [01-01-02]					10 210 200,5 5 442 309,0	2 539 247,5 814 783,5	0,0 0,0	0,0 0,0	10 210 200,5	
			Общестроительные работы марки КЖ [02-01-01]										
			Подраздел 1.4. Сечение 4-4										
			Разработка грунта										
6	19	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	100	513,0 0,0	513,0 115,0	51 299,98 0,0	51 299,98 11 499,92			51 299,98	
7	20	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	100	56,0		5 600,0				5 600,0	
			Подраздел 1.5. Сечение 5-5,6-6										
			Разработка грунта										
8	25	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	1 961,18	513,0 0,0	513,0 115,0	1 006 084,96 0,0	1 006 085,72 225 536,08			1 006 084,96	
9	26	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	102 961,95	56,0		5 765 869,2				5 765 869,2	
10	27	6101-0103-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	1 117,428	537,0 41,0	495,0 114,0	600 058,76 45 814,32	553 126,48 127 386,64	1 117,2		600 058,76	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	99	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, песчаное**	$м^3$	15,96	12 604,0 4 398,0	3 594,0 1 118,0	201 159,84 70 192,08	57 360,24 17 843,28	73 607,52		201 159,84	
12	100	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты**	$м^3$	34,542	42 259,0 22 884,0	8 459,0 2 392,0	1 459 710,72 790 459,28	292 190,36 82 624,16	377 060,32		1 459 710,72	
13	101	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	**Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012 /Л4-8/**	$м^3$	20,7936	122 413,0		2 545 407,2		2 545 407,2		2 545 407,2	Казахстан
14	102	225-203-0203 *РСНБ РК 2022*	**Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 /Л4д-8/**	$м^3$	1,2996	136 124,0		176 906,72		176 906,72		176 906,72	Казахстан
15	103	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 /плита П5-8, П5д-8/**	$м^3$	9,8192	131 321,0		1 289 466,92		1 289 466,92		1 289 466,92	Казахстан
16	104	225-205-0102 *РСНБ РК 2022*	**Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2**	шт.	85	1 358,0		115 430,0		115 430,0		115 430,0	Казахстан
17	105	225-203-0804 *РСНБ РК 2022*	**Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-4**	шт.	5	8 404,0		42 020,0		42 020,0		42 020,0	Казахстан
18	106	225-203-0803 *РСНБ РК 2022*	**Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-3**	шт.	47	6 179,0		290 413,0		290 413,0		290 413,0	Казахстан
19	107	ССЦ РК 8.04-08-2024 стр.9 п.2.3.4	**Надбавка за сульфатостойкость**	$м^3$	34,542	284,0		9 810,08		9 810,08		9 810,08	
			Защита горизонтальной поверхности										
20	108	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	125,248	1 917,0 1 814,0	102,0 37,0	240 100,72 227 199,72	12 775,6 4 634,48	125,4		240 100,72	
21	109	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	2,555059	19 227,0		49 126,4		49 126,4		49 126,4	Казахстан
22	110	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	$м^2$	125,248	5 213,0 1 198,0	21,0 5,0	652 917,52 150 046,8	2 630,36 626,24	500 240,36		652 917,52	
23	111	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	$м^2$	288,0704	435,0		125 310,32		125 310,32		125 310,32	Казахстан
24	112	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм /по уклону 8-20мм/**	$м^2$	125,248	1 917,0 1 814,0	102,0 37,0	240 100,72 227 199,72	12 775,6 4 634,48	125,4		240 100,72	
25	113	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	2,555059	19 227,0		49 126,4		49 126,4		49 126,4	Казахстан
26	114	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Вычитается позиция: Устройство стяжки цементной исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	125,248	-47,0 -26,0	-21,0 -7,0	-5 886,96 -3 256,6	-2 630,36 -877,04			-5 886,96	
27	115	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	$м^3$	0,766518	-19 227,0		-14 737,92		-14 737,92		-14 737,92	Казахстан
			Раздел 22. Узел трубопроводов УТ9. Дренажный колодец ДК5										
			Подраздел 22.1. Земляные работы										
28	691	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	238,5	513,0 0,0	513,0 115,0	122 350,0 0,0	122 351,0 27 428,0			122 350,0	
29	692	6101-0102-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 4**	$м^3$	7,1	836,0 0,0	836,0 187,0	5 936,0 0,0	5 936,0 1 328,0			5 936,0	
30	693	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	12 947,25	56,0		725 046,0				725 046,0	
			Раздел 23. Узел трубопроводов УТ10. Дренажный колодец ДК6										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 23.1. Земляные работы										
31	762	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	238,5	513,0 0,0	513,0 115,0	122 350,0 0,0	122 351,0 27 428,0			122 350,0	
32	763	6101-0102-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 4	м^3	7,1	836,0 0,0	836,0 187,0	5 936,0 0,0	5 936,0 1 328,0			5 936,0	
33	764	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	12 947,25	56,0		725 046,0				725 046,0	
			Подраздел 23.2. Узел трубопроводов УТ10										
34	769	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м^3 конструкции	13,6	67 835,0 51 554,0	3 422,0 848,0	922 555,97 701 134,08	46 539,37 11 532,74	174 882,52		922 555,97	
35	770	212-101-1807 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W2	м^3	1,2	19 938,0		23 926,0		23 926,0		23 926,0	Казахстан
36	771	212-101-2007 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W2	м^3	12,4	20 838,0		258 391,02		258 391,02		258 391,02	Казахстан
37	772	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8063	286 637,0		231 115,0		231 115,0		231 115,0	
38	773	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2875	277 369,0		79 744,0		79 744,0		79 744,0	
39	774	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0487	301 988,0		14 707,0		14 707,0		14 707,0	
			Раздел 24. Узел трубопроводов УТ11. Дренажный колодец ДК7										
			Подраздел 24.1. Земляные работы										
40	837	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	238,5	513,0 0,0	513,0 115,0	122 350,0 0,0	122 351,0 27 428,0			122 350,0	
41	838	6101-0102-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 4	м^3	7,1	836,0 0,0	836,0 187,0	5 936,0 0,0	5 936,0 1 328,0			5 936,0	
42	839	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	12 947,25	56,0		725 046,0				725 046,0	
			Раздел 24. Узел трубопроводов УТ11. Дренажный колодец ДК7										
			Подраздел 24.1. Земляные работы										
43	844	1107-0601-0202 *РСНБ РК 2022*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м^3 конструкции	13,6	67 835,0 51 554,0	3 422,0 848,0	922 555,97 701 134,08	46 539,37 11 532,74	174 882,52		922 555,97	
44	845	212-101-1807 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W2	м^3	1,2	19 938,0		23 926,0		23 926,0		23 926,0	Казахстан
45	846	212-101-2007 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W2	м^3	12,4	20 838,0		258 391,02		258 391,02		258 391,02	Казахстан
46	847	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8063	286 637,0		231 115,0		231 115,0		231 115,0	
47	848	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,2806	277 369,0		77 830,0		77 830,0		77 830,0	
48	849	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0455	301 988,0		13 740,0		13 740,0		13 740,0	
			Раздел 25. Узел трубопроводов УТ12. Дренажный колодец ДК8										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Подраздел 25.1. Земляные работы										
49	912	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	238,5	513,0 0,0	513,0 115,0	122 350,0 0,0	122 351,0 27 428,0			122 350,0	
50	913	6101-0102-0216 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 4**	м^3	7,1	836,0 0,0	836,0 187,0	5 936,0 0,0	5 936,0 1 328,0			5 936,0	
51	914	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	12 947,25	56,0		725 046,0				725 046,0	
			ИТОГО по смете : Общестроительные работы марки КЖ [02-01-01]					21 366 619,56 2 909 923,48	2 591 840,72 611 997,72	7 193 205,4 0,0	0,0 0,0	21 366 619,56	
			Смета : Трубопроводы [02-01-02]										
52	4	6303-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 100 мм.** *Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов до 300 мм, применяется к ЕСЦ 6303-0101-(0101 - 0109, 0201 - 0209, 0301 - 0309, 0401 - 0409, 0501, 0601, 0701) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,05, к стоимости эксплуатации машин: агрегат сварочный - 1,06, машины шлифовальные, передвижные электростанции - 1,33, к стоимости материалов: электроды - 1,12.*	км	0,033	5 700 850,0 4 045 091,0	1 538 170,0 361 315,0	188 128,19 133 488,15	50 759,64 11 923,45	3 880,4		188 128,19	
53	6	6303-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 70 мм.** *Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов до 300 мм, применяется к ЕСЦ 6303-0101-(0101 - 0109, 0201 - 0209, 0301 - 0309, 0401 - 0409, 0501, 0601, 0701) коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,05, к стоимости эксплуатации машин: агрегат сварочный - 1,06, машины шлифовальные, передвижные электростанции - 1,33, к стоимости материалов: электроды - 1,12.*	км	0,289	4 901 104,0 3 440 466,0	1 397 400,0 349 094,0	1 416 419,15 994 294,49	403 848,54 100 887,95	18 275,58		1 416 419,15	
54	11	241-402-0112 *СпрСЦ 07.2024*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм**	м	33	8 455,0		279 015,0		279 015,0		279 015,0	
55	12	241-402-0107 *СпрСЦ 07.2024*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,5 мм**	м	289	5 787,0		1 672 443,0		1 672 443,0		1 672 443,0	
			ИТОГО по смете : Трубопроводы [02-01-02]					3 556 005,34 1 127 782,64	454 608,18 112 811,4	1 973 613,98 0,0	0,0 0,0	3 556 005,34	
			Горячее водоснабжения на время строительства. Трубопроводы [02-01-04]										
			Раздел 1.Горячее водоснабжения на время строительства										
56	1	6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм**	км	0,209	2 713 652,0 2 223 304,0	374 217,0 113 625,0	567 153,0 464 671,0	78 212,0 23 748,0	24 271,0		567 153,0	
57	2	6301-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 75 мм**	км	0,1265	2 471 266,0 2 091 553,0	288 028,0 87 071,0	312 615,0 264 581,0	36 435,0 11 014,0	11 598,0		312 615,0	
58	3	6301-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм**	км	0,2605	2 382 076,0 2 083 318,0	231 491,0 68 831,0	620 531,0 542 704,0	60 303,0 17 930,0	17 523,0		620 531,0	
59	4	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм**	м	209	2 309,0		482 581,0		482 581,0		482 581,0	
60	5	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм**	м	126,5	1 962,0		248 193,0		248 193,0		248 193,0	
61	6	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	79,5	1 453,0		115 514,0		115 514,0		115 514,0	
62	7	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм /45х2,5/**	м	44	1 265,0		55 660,0		55 660,0		55 660,0	
63	8	241-102-0113 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм**	м	104	655,0		68 120,0		68 120,0		68 120,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	9	241-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм /18х2,0 мм/	м	33	302,0		9 966,0		9 966,0		9 966,0	
65	10	6303-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 80 мм	шт.	4	35 068,0 21 523,0	13 305,0 3 489,0	140 272,0 86 092,0	53 220,0 13 956,0	960,0		140 272,0	
66	11	6303-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 50 мм	шт.	42	21 972,0 13 492,0	8 316,0 2 193,0	922 824,0 566 664,0	349 272,0 92 106,0	6 888,0		922 824,0	
67	12	242-202-0808 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 80, PN 25	шт.	3	112 653,0		337 959,0		337 959,0		337 959,0	Казахстан
68	13	242-202-0807 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 65, PN 25	шт.	3	94 920,0		284 760,0		284 760,0		284 760,0	Казахстан
69	14	242-202-0806 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 50, PN 25	шт.	4	58 860,0		235 440,0		235 440,0		235 440,0	Казахстан
70	15	242-202-0805 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 40, PN 40	шт.	9	40 316,0		362 844,0		362 844,0		362 844,0	Казахстан
71	16	242-202-0803 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 25, PN 40	шт.	18	30 962,0		557 316,0		557 316,0		557 316,0	Казахстан
72	17	242-202-0801 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали приварной полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С ГОСТ 21345-2005 DN 15, PN 40	шт.	11	25 011,0		275 121,0		275 121,0		275 121,0	Казахстан
73	18	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0159	4 527 487,0 2 805 998,0	1 531 769,0 410 466,0	71 987,0 44 615,0	24 355,0 6 526,0	3 017,0		71 987,0	
74	19	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм /штуцер/	т	0,0159	449 705,0		7 150,0		7 150,0		7 150,0	
75	20	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0509	4 527 487,0 2 805 998,0	1 531 769,0 410 466,0	230 449,0 142 825,0	77 967,0 20 893,0	9 657,0		230 449,0	
76	21	241-114-0119 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	1	988,0		988,0		988,0		988,0	Казахстан
77	22	241-114-0112 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм /76х3-57х3/	шт.	1	585,0		585,0		585,0		585,0	
78	23	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм /57х3-32х2//в т.ч. 45х3-32х2/	шт.	2	530,0		1 060,0		1 060,0		1 060,0	
79	24	241-112-0138 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	21	982,0		20 622,0		20 622,0		20 622,0	
80	25	241-112-0130 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,0 мм	шт.	15	1 015,0		15 225,0		15 225,0		15 225,0	
81	26	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	15	521,0		7 815,0		7 815,0		7 815,0	
82	27	241-112-0119 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х2,5 мм	шт.	9	537,0		4 833,0		4 833,0		4 833,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	28	241-112-0110 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,5 мм /32х2,0 мм/**	шт.	23	1 091,0		25 093,0		25 093,0		25 093,0	
84	29	241-117-0438 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 273х7,0 мм /219х8/**	шт.	2	11 393,0		22 786,0		22 786,0		22 786,0	
85	30	241-117-0424 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х4,0 мм**	шт.	4	2 791,0		11 164,0		11 164,0		11 164,0	
86	31	241-117-0419 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм**	шт.	4	1 150,0		4 600,0		4 600,0		4 600,0	
87	32	241-117-0415 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 89х3,5 мм**	шт.	2	992,0		1 984,0		1 984,0		1 984,0	
88	33	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм**	шт.	8	759,0		6 072,0		6 072,0		6 072,0	
89	34	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,15462	523 754,0 496 728,0	14 845,0 1 159,0	80 983,0 76 804,0	2 295,0 179,0	1 884,0		80 983,0	
90	35	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	**Опоры неподвижные**	т	0,0058	1 126 260,0		6 532,0		6 532,0		6 532,0	Казахстан
91	36	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	**Опоры скользящие**	т	0,14882	1 126 260,0		167 610,0		167 610,0		167 610,0	Казахстан
92	37	6111-0501-0526 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция трубопроводов Окраска поверхности металлической огрунтованной композицией ОС-51-03**	$м^2$	81,7	1 170,0 363,0	30,0 5,0	95 589,0 29 657,0	2 452,0 409,0	63 481,0		95 589,0	
93	38	6111-0101-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция трубопровода матами из стеклянного штапельного волокна**	$м^3$	8,28	130 307,0 114 916,0	4 153,0 1 389,0	1 078 942,0 951 504,0	34 387,0 11 501,0	93 051,0		1 078 942,0	
94	39	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	**Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 25-50**	$м^3$	11,9232	19 644,0		234 219,0		234 219,0		234 219,0	Казахстан
95	40	6111-0101-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изоляция трубопровода холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т**	$м^3$	0,9	649 811,0 640 323,0	4 158,0 1 389,0	584 830,0 576 291,0	3 742,0 1 250,0	4 797,0		584 830,0	
96	41	235-103-0304 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-5,0, стеклохолст, крошка/пленка**	$м^2$	17,3761	1 420,0		24 674,0		24 674,0		24 674,0	
97	42	6111-0301-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Оклеивание на битумной мастике**	$м^2$	209,62	4 968,0 2 732,0	52,0 17,0	1 041 392,0 572 682,0	10 901,0 3 564,0	457 810,0		1 041 392,0	
98	43	261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 $м^2$	0,241063	552 642,0		133 222,0		133 222,0		133 222,0	
99	53	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	**Врезка проектируемого трубопровода в существующий Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	5	3 925,0 3 769,0	35,0 0,0	19 625,0 18 845,0	175,0 0,0	605,0		19 625,0	
100	54	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	7	3 152,0 3 016,0	29,0 0,0	22 064,0 21 112,0	203,0 0,0	749,0		22 064,0	
101	55	1339-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	стык	6	2 373,0 2 261,0	22,0 0,0	14 238,0 13 566,0	132,0 0,0	540,0		14 238,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Перевозка изоляционных материалов=										
102	**56**	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	**0,54237**	**255,0**		**138,0**				**138,0**	
103	**57**	**412-102-0117** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	**15,186366**	**56,0**		**850,0**				**850,0**	
			ИТОГО по смете: Горячее водоснабжения на время строительства. Трубопроводы [02-01-04]					**9 534 190,0**	**734 051,0**	**4 426 539,0**	**0,0**	**9 534 190,0**	
			Итого по суммарной смете					**4 372 613,0**	**203 076,0**	**0,0**	**0,0**		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,3%)					**44 667 015,4**	**6 319 747,4**	**13 593 358,38**	**0,0**	**44 667 015,4**	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР					**13 852 628,12**	**1 742 668,62**	**0,0**	**0,0**		
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							44667015,4*5,3/100		2 367 351,82	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)							44667015,4+0+0+2367351,82		**47 034 367,22**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами							47034367,22*5/100		2 351 718,36	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0192-33%							47034367,22*5/100		2 351 718,36	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0388-67%									**51 737 803,94**	
			Понижающий коэфициент 2%									**17 401 286,0**	
			Итого с понижающим коэфицентом									**36 009 304,6**	
			НДС (12%)									**53 410 590,6**	
			Итого с НДС									**1 068 211,81**	
												52 342 378,80	
												6 281 085,46	
												58 623 464,26	

Товарищество с ограниченной ответственностью "JAÑA Construction"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нагашбаев Н. С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматинские тепловые сети"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Начальник управления капитального строительства и ремонта Аязам Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Начальник отдела капитального строительства Набиев М.Э.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведущий инженер отдела капитального строительства Абдуалиев О.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "АруайСтрой" Гулеков О.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Казахский Сантехпроект" Азизов Т.Т
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)