ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-Атамекен",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., Пром. зона №9, зд. 43, (район Автодрома)**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **010740006411**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Merdiger Company",130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, Актау г., 32Б микрорайон, дом № 4, к.35**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

110540018617

Договор (контракт) №171/3/СМК от 16.08.2021 г. (доп согл. №1 от 21.02.2022г)

Номер документа	Дата составления
2	03.03.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: "Строительство "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Өзенмұнайгаз" в городе Жанаозен Мангистауской области"			Работа	1	47 548 984,41	47 548 984,41	5 094 534,04
				Итого	1	x	47 548 984,41	5 094 534,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / ШЮРБАСОВ А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.03.2022

М.П.

ЗАКАЗЧИК: Корпоративный фонд "Компания по строительству объектов"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СМК-Атамекен"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Merdiger Company"
Наименование строительства: Завершение строительства объекта "Медицинский центр со стационаром на 50 койко - мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в г. ЖанаОзен Мангистауской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за февраль месяц 2022 года
по ресурсному методу

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп соглашение №1	21.02.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	47 548 984,41	42 454 450,37							5 094 534,04	47 548 984,41
За отчетный месяц		42 454 450,37							5 094 534,04	47 548 984,41
Удержание по договору 3%		1 273 633,51							152 836,02	1 426 469,53
Всего к оплате с НДС		41 180 816,85							4 941 698,02	46 122 514,88

Подрядчик ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ **Байжанов С. К.**

Место печати (при наличии)

Субподрядчик ТОО "Merdiger Company", БИН 110540018617

Директор _____ **Шорбасов А.А.**

Место печати (при наличии)

Заказчик: **Корпоративный фонд " Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, г. Нур-Султан, ул. Сыганак, д. 17/10, кабинет 1105**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Merdiger Company", БИН 110540018617, Мангистауская область, г.Актау, мкр.Толкын, здание 225, офис**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №171/3/СМК от 16.08.2021 г. (доп согл. №1 от 21.02.2022г)

Акт №2
приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)

за февраль 2022 год

на работы Корректировка ПСД "Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала "Озенмунайгаз" в городе ЖанаОзен Мангистауской области"

Составлен (а) в текущих ценах на 01.04.2020 года.

№ п/п	Номер поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количества	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №1-1-1 Демонтажные работы									
			Главный корпус									
			демонтажные работы для чистки воздуховодов после консервации									
1	77	1215-0103-0306 РСНБ РК 2015	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 1-2 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка**	**поверхности воздуховодов**	1296	982,28	19,31	1 273 032	25 019	--	909 116	2 356 720
						962,97	11,30	1 248 013	14 648		174 572	
			НР - 72%, СП - 8%									2 356 720
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1 248 013				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					25 019			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					14 648			
			- Накладные расходы	тенге							909 116	
			- Сметная прибыль	тенге							174 572	
			Локальная смета №2-2-3 Отопление и Вентиляция									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Вентиляция									
2	67	1120-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка	решетка	26,0773	3 555,04	153,46	92 706	4 002	14 843	74 040	180 085
			НР - 98%, СП - 8%			2 832,38	64,81	73 861	1 690		13 340	
3	80	ТОО «АстанаЭнергоМунай», РК	Лючок питометражный для чистки воздуховодов и замера воздуха	шт	7	865,18	--	6 056	--	6 056	--	6 541
			СП - 8%			--	--	--	--		484	
4	81	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	177	2 234,05	48,87	395 427	8 649	66 651	317 002	769 424
			НР - 98%, СП - 8%			1 808,63	18,90	320 127	3 345		56 994	
5	82	2305-0302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	151	3 568,00	--	538 768	--	538 768	--	581 869
			СП - 8%			--	--	--	--		43 101	
6	83	2305-0302-2041 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 200 мм х 200 мм	шт.	26	3 964,00	--	103 064	--	103 064	--	111 309
			СП - 8%			--	--	--	--		8 245	
7	84	1120-0501-0107 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	16	2 562,53	51,22	41 001	820	7 967	31 866	78 696
			НР - 98%, СП - 8%			2 013,38	18,90	32 214	302		5 829	
8	85	2305-0302-2061 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 250 мм х 250 мм	шт.	11	4 717,00	--	51 887	--	51 887	--	56 038
			СП - 8%			--	--	--	--		4 151	
9	86	2305-0302-2064 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 250 мм	шт.	2	5 475,00	--	10 950	--	10 950	--	11 826
			СП - 8%			--	--	--	--		876	
10	87	2305-0302-2126 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 400 мм	шт.	1	6 300,00	--	6 300	--	6 300	--	6 804
			СП - 8%			--	--	--	--		504	
11	88	2305-0302-2064 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 400 мм х 250 мм	шт.	2	5 475,00	--	10 950	--	10 950	--	11 826
			СП - 8%			--	--	--	--		876	
12	89	2305-0305-0301 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 160 мм	шт.	3	3 424,00	--	10 272	--	10 272	--	11 094
			СП - 8%			--	--	--	--		822	
13	90	2305-0305-0302 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	1	6 256,00	--	6 256	--	6 256	--	6 756
			СП - 8%			--	--	--	--		500	
14	91	1120-0401-0105 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	34	2 011,46	48,87	68 390	1 661	8 042	58 143	136 655
			НР - 98%, СП - 8%			1 726,07	18,90	58 687	643		10 123	
15	92	ТОО "Kaz Mega Vent",РК	Клапан обратный типа КОп (прямоугольного сечения)150х150	шт	29	2 417,04	--	70 094	--	70 094	--	75 702
			СП - 8%			--	--	--	--		5 608	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	93	ТОО "Kaz Mega Vent",РК	Клапан обратный типа КОп (прямоугольного сечения) 200х200	шт	3	3 050,89	--	9 153	--	9 153	--	9 885
			СП - 8%			--	--	--	--		732	
17	94	ТОО "Kaz Mega Vent",РК	Клапан обратный типа КОп (прямоугольного сечения) 250х250	шт	2	4 289,46	--	8 579	--	8 579	--	9 265
			СП - 8%			--	--	--	--		686	
18	95	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	28	7 746,16	92,97	216 892	2 603	18 688	192 208	441 828
			НР - 98%, СП - 8%			6 985,76	18,90	195 601	529		32 728	
19	96	2305-0308-0702 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 150 мм х 100 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	24	13 094,00	--	314 256	--	314 256	--	339 396
			СП - 8%			--	--	--	--		25 140	
20	97	2305-0308-0703 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 150 мм х 150 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	2	14 242,00	--	28 484	--	28 484	--	30 763
			СП - 8%			--	--	--	--		2 279	
21	98	2305-0308-0704 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 150 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	15 294,00	--	15 294	--	15 294	--	16 518
			СП - 8%			--	--	--	--		1 224	
22	99	2305-0308-0704 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), размерами 100 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	15 294,00	--	15 294	--	15 294	--	16 518
			СП - 8%			--	--	--	--		1 224	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								2 908 798
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				680 489				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					17 735			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					6 509			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1 321 848		
			- Накладные расходы	тенге							673 259	
			- Сметная прибыль	тенге							215 466	

Локальная смета №2-2-4 Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1. Система В1

23	15	2304-0501-0112 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	3 926,00	--	3 926	--	3 926	--	4 240
			СП - 8%			--	--	--	--		314	
24	16	2304-0501-0111 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	5	2 777,00	--	13 885	--	13 885	--	14 996
			СП - 8%			--	--	--	--		1 111	
25	17	2304-0501-0110 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	13	1 915,00	--	24 895	--	24 895	--	26 887
			СП - 8%			--	--	--	--		1 992	
26	18	2304-0501-0109 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	1 340,00	--	9 380	--	9 380	--	10 130
			СП - 8%			--	--	--	--		750	
27	19	2304-0501-0108 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	10	957,00	--	9 570	--	9 570	--	10 336
			СП - 8%			--	--	--	--		766	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	20	2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	95	1 345,00	--	127 775	--	127 775	--	137 997
			СП - 8%			--	--	--	--		10 222	
29	21	2304-0905-2903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	2 543,00	--	25 430	--	25 430	--	27 464
			СП - 8%			--	--	--	--		2 034	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				214 861	--	214 861	--	232 050
								--	--	--	17 189	
		Стоимость сантехнических работ		тенге				214 861				
			Сметная прибыль	тенге				17 189				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				232 050				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				232 050				
			РАЗДЕЛ 2. Система Т3,Т4									
30	51	2304-0501-0111 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	2 777,00	--	8 331	--	8 331	--	8 997
			СП - 8%			--	--	--	--		666	
31	52	2304-0501-0110 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	13	1 915,00	--	24 895	--	24 895	--	26 887
			СП - 8%			--	--	--	--		1 992	
32	53	2304-0501-0109 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	9	1 340,00	--	12 060	--	12 060	--	13 025
			СП - 8%			--	--	--	--		965	
33	54	2304-0501-0108 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	20	957,00	--	19 140	--	19 140	--	20 671
			СП - 8%			--	--	--	--		1 531	
34	55	2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	98	1 345,00	--	131 810	--	131 810	--	142 355
			СП - 8%			--	--	--	--		10 545	
35	56	2304-0905-2903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	2 543,00	--	25 430	--	25 430	--	27 464
			СП - 8%			--	--	--	--		2 034	
36	57	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15	шт.	16	1 526,00	--	24 416	--	24 416	--	26 369
			СП - 8%			--	--	--	--		1 953	
37	58	2304-0501-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	22	804,00	--	17 688	--	17 688	--	19 103
			СП - 8%			--	--	--	--		1 415	
38	59	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопроводов	100	4 569,06	54,90	456 906	5 490	357 954	94 173	595 166
			НР - 98%; СП - 8%			934,62	26,33	93 462	2 633		44 086	
39	60	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопроводов	140	2 908,25	23,60	407 155	3 304	318 927	84 757	531 265
			НР - 98%; СП - 8%			606,60	11,16	84 924	1 562		39 353	
40	61	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопроводов	50	2 488,95	23,60	124 448	1 180	92 938	30 270	167 095
			НР - 98%; СП - 8%			606,60	11,16	30 330	558		12 377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	62	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопроводов	120	2 234,05	23,60	268 086	2 832	192 462	72 649	367 993
			НР - 98%; СП - 8%			606,60	11,16	72 792	1 339		27 259	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1 520 365	12 806	1 226 051	281 849	1 946 390
								281 508	6 093	–	144 176	
		Стоимость сантехнических работ		тенге				1 520 365				
			Накладные расходы	тенге				281 849				
			Сметная прибыль	тенге				144 177				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1 946 391				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1 946 391				
			РАЗДЕЛ 3.Демонтаж									
42	169	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	150	912,68	5,91	136 902	887	8 041	92 418	247 666
			НР - 72%; СП - 8%			853,16	2,56	127 974	384		18 346	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				136 902	887	8 041	92 418	247 666
								127 974	384	–	18 346	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				136 902				
			Накладные расходы	тенге				92 418				
			Сметная прибыль	тенге				18 346				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				247 666				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				247 666				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								2 426 106
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				409 482				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					13 693			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					6 477			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1 448 953		
			- Накладные расходы	тенге							374 267	
			- Сметная прибыль	тенге							179 711	
			Локальная смета №2-3-3 Отопление и вентиляция									
			Вентиляция									
43	3	1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	14 275,36	467,62	14 275	468	737	12 981	29 437
			НР - 98%; СП - 8%			13 070,21	175,52	13 070	176		2 180	
44	4	1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,19845	9 650,78	33,58	1 915	7	32	1 842	4 058
			НР - 98%; СП - 8%			9 454,73	18,90	1 876	4		301	
45	5	2305-0307-0411 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие № 7,1 типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46	шт.	2	10 284,00	–	20 568	–	20 568	–	22 213
			СП - 8%			–	–	–	–		1 645	
46	6	1120-1001-0205 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП сечением 500x250,600x300,600x350,700x400мм.прим.	глушитель шума	2	3 419,06	94,21	6 838	188	550	6 052	13 921
			НР - 98%; СП - 8%			3 049,96	37,80	6 100	76		1 031	
47	7	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,5125	7 953,61	60,54	4 076	31	2 747	1 286	5 791
			НР - 98%; СП - 8%			2 532,22	28,79	1 298	15		429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	8	1120-0501-0106 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	5	2 234,05	48,87	11 170	244	1 883	8 955	21 735
			НР - 98%; СП - 8%			1 808,63	18,90	9 043	95		1 610	
49	9	2305-0302-2021 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	5	3 568,00	--	17 840	--	17 840	--	19 267
			СП - 8%			--	--	--	--		1 427	
50	10	1120-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка	решетка	6	3 555,04	153,46	21 330	921	3 415	17 035	41 435
			НР - 98%; СП - 8%			2 832,38	64,81	16 994	389		3 069	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								157 857
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				48 382				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1 859			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					753			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						47 772		
			- Накладные расходы	тенге							48 151	
			- Сметная прибыль	тенге							11 692	
			Локальная смета №2-3-4 Электроснабжение									
			РАЗДЕЛ 1.Силовые сети									
			Силовое электрооборудование									
51	1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	21	13 941,12	1 054,81	292 764	22 151	192 073	63 159	384 397
			НР - 72%; СП - 8%			3 740,00	437,20	78 540	9 181		28 474	
52	2	ТОО "IEK GROUP",РК	Бокс ЩРВ-П-18 модулей встраиваемый однорядный, пластиковый IP3	к-т.	2	2 836,31	--	5 673	--		--	5 673
						--	--	--	--	5 673	--	
53	3	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	5 847,67	120,13	11 695	240	4 363	5 169	18 214
			НР - 72%; СП - 8%			3 546,00	43,72	7 092	87		1 349	
54	4	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	3 142,23	22,97	18 853	138	8 077	7 659	28 634
			НР - 72%; СП - 8%			1 773,00	--	10 638	--		2 121	
55	5	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1 602,00	--	1 602	--	1 602	--	1 730
			СП - 8%			--	--	--	--		128	
56	6	2307-0204-0741 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1 510,00	--	1 510	--	1 510	--	1 631
			СП - 8%			--	--	--	--		121	
57	7	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	473,00	--	1 892	--	1 892	--	2 043
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
58	8	2307-0204-0751 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1 943,00	--	1 943	--	1 943	--	2 098
			СП - 8%			--	--	--	--		155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	9	2307-0204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	479,00	--	479	--	479	--	517
			СП - 8%			--	--	--	--		38	
			Электроустановочные изделия									
60	10	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5 580,72	22,97	5 581	23	2 012	2 553	8 785
			НР - 72%, СП - 8%			3 546,00	--	3 546	--		651	
61	11	ТОО "Алматы Электро Снаб",РК	Пускатель электромагнитный марки ПМЛ-1621 УХЛ4 Б	шт	1	3 369,64	--	3 370	--	3 370	--	3 639
			СП - 8%			--	--	--	--		270	
62	12	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	260,31	0,22	521	--	3	373	965
			НР - 72%, СП - 8%			258,90	0,13	518	--		71	
63	13	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	2	393,00	--	786	--	786	--	849
			СП - 8%			--	--	--	--		63	
64	14	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	2	26,00	--	52	--	52	--	56
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
65	15	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	3	41,00	--	123	--	123	--	133
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
66	16	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	5	24,00	--	120	--	120	--	130
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
			КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
67	17	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	135	263,23	2,10	35 536	283	3 482	22 883	63 092
			НР - 72%, СП - 8%			235,34	0,08	31 771	11		4 673	
68	18	2306-0145-0604 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	332 903,00	--	27 165	--	27 165	--	29 338
			СП - 8%			--	--	--	--		2 173	
69	19	2306-0145-1003 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	373 766,00	--	3 812	--	3 812	--	4 117
			СП - 8%			--	--	--	--		305	
70	20	2306-0145-0603 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0357	212 519,00	--	7 587	--	7 587	--	8 194
			СП - 8%			--	--	--	--		607	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	21	2306-0145-1006 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	1 173 594,00	–	11 971	–	11 971	–	12 928
			СП - 8%			–	–	–	–		958	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**433 034**	**22 835**	**272 422**	**101 796**	**577 163**
								132 105	**9 280**	**5 673**	**42 332**	
		Стоимость оборудования		тенге				5 673				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				5 673				
		Стоимость монтажных работ		тенге				391 185				
			Накладные расходы	тенге				78 541				
			Сметная прибыль	тенге				37 578				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				507 304				
		Стоимость общестроительных работ		тенге				36 056				
			Накладные расходы	тенге				23 256				
			Сметная прибыль	тенге				4 745				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				64 057				
		Стоимость сантехнических работ		тенге				120				
			Сметная прибыль	тенге				10				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				130				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**577 163**				
			РАЗДЕЛ 2.Система освещения									
			СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
72	22	1308-0305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Монтаж в подвесных потолках	шт.	5	1 818,39	18,43	9 092	92	174	6 386	16 717
			НР - 72%, СП - 8%			1 765,28	8,74	8 826	44		1 238	
73	23	ТОО "Световые Технологии",РК	Накладной светодиодный светильник для внутреннего освещения помещений,мощность 32 Вт,степень защиты IP54. ALS.OPL UNI LED 1200 4000K	шт.	2	21 358,80	–	42 718	–	42 718	–	46 135
			СП - 8%			–	–	–	–		3 417	
74	24	ТОО "Световые Технологии",РК	Накладной светодиодный светильник для внутреннего аварийного освещения помещений, с блоком аварийного питания,мощность 32 Вт,степень защиты IP54. ALS.OPL UNI	шт.	1	44 640,30	–	44 640	–	44 640	–	48 212
			СП - 8%			–	–	–	–		3 571	
75	25	ТОО "Световые Технологии",РК	Накладной светодиодный светильник круглой формы для внешнего и внутреннего освещения помещений с повышенным содержанием влаги и пыли, мощность 18 Вт, степень защиты IP65 C LED 18 4000K	шт.	2	22 475,70	–	44 951	–	44 951	–	48 548
			СП - 8%			–	–	–	–		3 596	
			ЭЛЕКТРОУСТАНОВОНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
76	26	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	4	260,31	0,22	1 041	1	4	746	1 930
			НР - 72%, СП - 8%			258,90	0,13	1 036	1		143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	27	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	4	285,00	--	1 140	--	1 140	--	1 231
			СП - 8%			--	--	--	--		91	
78	28	2307-0202-0705 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	шт.	4	26,00	--	104	--	104	--	112
			СП - 8%			--	--	--	--		8	
79	29	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК**	шт.	4	41,00	--	164	--	164	--	177
			СП - 8%			--	--	--	--		13	
80	30	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	5	24,00	--	120	--	120	--	130
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**143 971**	**93**	**134 015**	**7 132**	**163 192**
								9 862	**44**	--	**12 087**	
		Стоимость монтажных работ		тенге				142 809				
			Накладные расходы	тенге				6 386				
			Сметная прибыль	тенге				11 936				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				161 131				
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1 041				
			Накладные расходы	тенге				746				
			Сметная прибыль	тенге				143				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1 930				
		Стоимость сантехнических работ		тенге				120				
			Сметная прибыль	тенге				10				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				130				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**163 191**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**740 355**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				141 967				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					22 928			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					9 324			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						406 437		
			- Оборудование, инвентарь	тенге						5 673		
			- Накладные расходы	тенге							108 928	
			- Сметная прибыль	тенге							54 419	
			Локальная смета №6-1-1 Наружные сети водопровода и канализация									
			Водоснабжение В1									
			Арматура									
81	1	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	0,4	3 896,99	159,90	1 559	64	128	1 389	3 184
			НР - 99%, СП - 8%			3 418,52	90,00	1 367	36		236	
82	4	2304-0201-1503 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-**	шт.	0,4	62 396,00	--	24 958	--	24 958	--	26 955
			СП - 8%			--	--	--	--		1 997	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	5	2304-1001-0903 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 33423-2015	шт.	0.6	38 719,00	--	23 231	--	23 231	--	25 090
			СП - 8%			--	--	--	--		1 859	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								55 229
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1 367				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					64			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					36			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						48 317		
			- Накладные расходы	тенге							1 389	
			- Сметная прибыль	тенге							4 092	
			Локальная смета №2-1-2 Строительно-монтажные работы									
			РАЗДЕЛ 1. Главный корпус									
			Обшивка инженерных сетей, плит перекрытий и фанкойлов									
84	279	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	923,989	2 522,73	16,28	2 330 974	15 045	1 108 624	1 092 755	3 697 628
						1 306,62	7,43	1 207 305	6 867		273 898	
85	280	Прайс-лист	Люк-дверца металлическая	шт	86	5 500,00	--	473 000	--	473 000	--	510 840
						--	--	--	--		37 840	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2 803 974	15 045	1 581 624	1 092 755	4 208 468
								1 207 305	6 867	--	311 738	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2 803 974				
			Накладные расходы	тенге				1 092 755				
			Сметная прибыль	тенге				311 738				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				4 208 468				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4 208 468				
			РАЗДЕЛ 2.Устройство технологический отверстий									
86	320	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	1,4902	25 858,46	8 633,46	38 534	12 866	--	27 285	71 085
						17 225,00	4 572,00	25 669	6 813		5 266	
87	321	1219-0101-0103 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную	отверстие	311	1 509,42	--	469 429	--	--	337 989	872 011
						1 509,42	--	469 429	--		64 593	
88	322	1146-0302-0302 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм	шт.	683	1 435,63	538,06	980 538	367 496	--	678 431	1 791 686
						897,57	284,94	613 042	194 614		132 717	
89	323	1219-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отверстия в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках монтукатуренных. Заделка	отверстие	994	1 318,87	1,29	1 310 954	1 279	131 381	848 911	2 332 654
						1 185,41	0,75	1 178 294	749		172 789	
90	324	1146-0302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	10746	365,00	138,00	3 922 318	1 482 942	--	2 708 743	7 161 546
						227,00	73,08	2 439 376	785 318		530 485	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				6 721 773	1 864 583	131 381	4 601 359	12 228 982
								4 725 809	987 494	--	905 850	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				6 721 773				
			Накладные расходы	тенге				4 601 358				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	тенге				905 850				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		тенге				12 228 981				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**12 228 981**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**16 437 450**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				5 933 114				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1 879 628			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					994 361			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1 713 005		
			- Накладные расходы	тенге							5 694 114	
			- Сметная прибыль	тенге							1 217 588	
			Локальная смета №2-2-1 Строительно-монтажные работы									
			РАЗДЕЛ 1. Вспомогательный корпус									
			Обшивка инженерных сетей, плит перекрытий и фанкойлов									
91	1	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	640,39	2 522,73	16,28	1 615 531	10 428	768 355	757 357	2 562 718
						1 306,62	7,43	836 748	4 760		189 831	
92	2	Прайс-лист	Люк-дверца металлическая	шт	51	5 500,00	--	280 500	--	280 500	--	302 940
						--	--	--	--		22 440	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**2 865 658**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				836 748				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					10 428			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					4 760			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1 048 855		
			- Накладные расходы	тенге							757 357	
			- Сметная прибыль	тенге							212 271	
			Локальная смета №4-1-1 Электроснабжение									
			Осветительное оборудование									
93	2	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	34	13 958,44	7 326,95	474 587	249 116	41 089	209 010	738 285
						5 423,00	3 115,01	184 382	105 910		54 688	
			Кабельная продукция									
94	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	211	2 240,70	--	472 788	--	--	340 407	878 250
						2 240,70	--	472 788	--		65 056	
95	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	100,2	39,53	39,53	3 961	3 961	--	1 251	5 629
						--	17,35	--	1 738		417	
96	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	66,8	1 169,32	--	78 110	--	--	56 239	145 098
						1 169,32	--	78 110	--		10 748	
97	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	167	201,96	88,02	33 727	14 699	--	19 381	57 357
						113,94	47,25	19 028	7 891		4 249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта	м3	167	96,28	75,21	16 079	12 561	1 369	4 188	21 889
						12,87	21,96	2 149	3 667		1 621	
99	9	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	420	416,55	172,25	174 952	72 343	19 449	79 705	275 030
						198,00	65,58	83 160	27 542		20 373	
100	10	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	420	567,88	459,88	238 509	193 149	–	98 632	364 112
						108,00	218,16	45 360	91 628		26 971	
101	11	2306-0109-1009 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х185-10 ГОСТ 18410-73	км	0,42	6 439 590,00	–	2 704 628	–	2 704 628	–	2 920 998
						–	–	–	–		216 370	
102	12	1308-0401-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 6 кВ, сечением до 1х240 мм2. Монтаж	комплект (3фазы)	2	36 471,72	–	72 943	–	26 143	33 696	115 171
						23 400,00	–	46 800	–		8 531	
103	13	2306-1703-2709 РСНБ РК 2015	Муфты концевые внутренней и наружной установки типа GUST-12/150-240/1200 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке,без наконечников на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	75 315,00	–	150 630	–	150 630	–	162 680
						–	–	–	–		12 050	
104	14	2306-0137-0744 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х240 (мс)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,83972	4 770 354,00	–	4 005 762	–	4 005 762	–	4 326 223
						–	–	–	–		320 461	
105	15	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	420	498,76	390,76	209 479	164 119	–	88 716	322 050
						108,00	185,37	45 360	77 857		23 856	
106	16	2103-0401-0203 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М25 ГОСТ 4001-2013	м3	33,6	5 967,00	–	200 491	–	200 491	–	216 530
						–	–	–	–		16 039	
107	17	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	12	11 869,97	8 317,81	142 440	99 814	127	104 146	266 313
						3 541,55	5 224,98	42 499	62 700		19 727	
108	18	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,012	198 545,44	–	2 383	–	21	1 795	4 512
						196 840,00	–	2 362	–		334	
109	19	2301-0503-0602 РСНБ РК 2015	Трубы дренажные полиэтиленовые гофрированные диаметром 110 мм	м	12	170,00	–	2 040	–	2 040	–	2 203
						–	–	–	–		163	
110	20	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Лента сигнальная ЛСЭ. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,42	32 941,55	20 940,05	13 835	8 795	–	4 587	19 896

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						12 001,50	5 900,64	5 041	2 478		1 474	
111	21	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	420	51,00	--	21 420	--	21 420	--	23 134
						--	--	--	--		1 714	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								10 865 360
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1 027 039				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					818 555			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					381 411			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						7 173 169		
			- Накладные расходы	тенге							1 041 753	
			- Сметная прибыль	тенге							804 842	
			Локальная смета №6-1-1 Наружные сети водопровода и канализация									
			РАЗДЕЛ 1.Канализация бытовая безнапорная К1									
			Земляные работы									
112	1	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	32,56	134,55	125,69	4 381	4 092	--	1 130	5 952
			НР - 72%; СП - 8%			8,86	39,35	289	1 281		441	
113	2	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	32,56	20,04	16,55	653	539	2	262	987
			НР - 72%; СП - 8%			3,43	7,74	112	252		73	
114	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Kтгр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	312,3	2 688,84	--	839 725	--	--	604 602	1 559 873
			НР - 72%; СП - 8%			2 688,84	--	839 725	--		115 546	
115	4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	32,56	33,89	33,89	1 103	1 103	--	349	1 568
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,87	--	484		116	
116	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	305,3	1 169,32	--	356 992	--	--	257 034	663 149
			НР - 72%; СП - 8%			1 169,32	--	356 992	--		49 122	
117	6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	32,12	201,96	88,02	6 487	2 827	--	3 728	11 032
			НР - 72%; СП - 8%			113,94	47,25	3 660	1 518		817	
118	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта	м3	32,12	96,28	75,21	3 093	2 416	264	806	4 210
			НР - 72%; СП - 8%			12,87	21,96	413	705		312	
119	8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	24,4	1 585,10	175,46	38 676	4 281	--	35 573	80 189
			НР - 99%; СП - 8%			1 409,64	63,00	34 395	1 537		5 940	
			Трубы									
120	9	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,087	591 593,54	165 658,10	51 469	14 412	870	40 904	99 763
			НР - 99%; СП - 8%			415 948,00	58 965,14	36 187	5 130		7 390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
121	10	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	87	1 149,00	--	99 963	--	99 963	--	107 960
			СП - 8%			--	--	--	--		7 997	
122	11	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,026	2 495 726,88	1 060 530,20	64 889	27 574	3 339	44 336	117 963
			НР - 99%; СП - 8%			1 306 788,00	415 666,04	33 976	10 807		8 738	
123	12	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	26	22 020,00	--	572 520	--	572 520	--	618 322
			СП - 8%			--	--	--	--		45 802	
124	13	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	93 054,61	3 241,93	186 109	6 484	153 657	25 886	228 955
			НР - 99%; СП - 8%			12 983,75	90,00	25 968	180		16 960	
			Детали трубопровода									
125	14	2302-0308-1203 РСНБ РК 2015	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	12	431,00	--	5 172	--	5 172	--	5 586
			СП - 8%			--	--	--	--		414	
126	15	2302-0310-0202 РСНБ РК 2015	Уплотнительное кольцо для соединения гофрированных двухслойных труб, DN 160	шт.	24	361,00	--	8 664	--	8 664	--	9 357
			СП - 8%			--	--	--	--		693	
			Сборные Ж/б изделия									
127	16	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона д 1000 Устройство в грунтах сухих	м3 железо-бетонных и бетонных конструкций колодца	4,28	27 134,33	10 562,74	116 135	45 209	11 542	80 286	212 135
			НР - 99%; СП - 8%			13 874,76	5 073,20	59 384	21 713		15 714	
128	17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,89	22 038,95	1 180,82	41 654	2 232	36 205	3 489	48 754
			НР - 91%; СП - 8%			1 702,35	326,34	3 217	617		3 611	
129	18	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	2,52	54 101,11	7 934,64	136 335	19 995	62 286	57 071	208 878
			НР - 91%; СП - 8%			21 450,00	3 437,04	54 054	8 661		15 472	
			Колодцы Д 1000 (7шт), Жироуловитель (2шт)									
130	19	1101-0101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	3	134,55	125,69	404	377	--	104	548
			НР - 72%; СП - 8%			8,86	39,35	27	118		41	
131	20	1101-0205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	27	3 893,58	--	105 127	--	--	75 691	195 283
			НР - 72%; СП - 8%			3 893,58	--	105 127	--		14 465	
132	21	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	29	48,26	48,26	1 399	1 399	--	442	1 989
			НР - 72%; СП - 8%			--	21,18	--	614		147	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
133	22	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения	м3 грунта	29	178,70	178,70	5 182	5 182	--	1 637	7 365
			НР - 72%; СП - 8%			--	78,42	--	2 274		546	
134	23	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	9	1 064,66	--	9 582	--	--	6 899	17 799
			НР - 72%; СП - 8%			1 064,66	--	9 582	--		1 318	
135	24	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	66	33,89	33,89	2 237	2 237	--	707	3 179
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,87	--	981		235	
136	25	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	66	201,96	88,02	13 329	5 809	--	7 660	22 668
			НР - 72%; СП - 8%			113,94	47,25	7 520	3 119		1 679	
137	26	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ 50 мм	м2покрытия	17	1 814,06	168,70	30 839	2 868	21 680	7 013	40 880
			НР - 91%; СП - 8%			370,04	68,82	6 291	1 170		3 028	
138	27	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	6	2 204,00	--	13 224	--	13 224	--	14 282
			СП - 8%			--	--	--	--		1 058	
139	28	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	11 817,00	--	82 719	--	82 719	--	89 337
			СП - 8%			--	--	--	--		6 618	
140	29	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	7 763,00	--	38 815	--	38 815	--	41 920
			СП - 8%			--	--	--	--		3 105	
141	30	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	6	10 639,00	--	63 834	--	63 834	--	68 941
			СП - 8%			--	--	--	--		5 107	
142	31	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	6	7 532,00	--	45 192	--	45 192	--	48 807
			СП - 8%			--	--	--	--		3 615	
143	32	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-1	т	0,462	582 024,00	--	268 895	--	268 895	--	290 407
			СП - 8%			--	--	--	--		21 512	
144	33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности	м2поверхности	147.6	972,87	20,65	143 596	3 048	85 069	52 090	211 341
			НР - 93%; СП - 8%			375,88	3,60	55 479	531		15 655	
145	34	2303-0101-0503 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	6	8 434,00	--	50 604	--	50 604	--	54 652
			СП - 8%			--	--	--	--		4 048	
146	35	1116-1001-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации диаметром до 100 мм. Врезки вдействующие внутренние сети	врезка	3	14 085,24	31,98	42 256	96	1 742	39 662	88 471
			НР - 98%; СП - 8%			13 472,58	18,00	40 418	54		6 553	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								5 182 802
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1 672 815				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					152 180			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					61 748			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1 626 258		
			- Накладные расходы	тенге							1 347 361	
			- Сметная прибыль	тенге							383 888	
			Локальная смета №6-2-1 Наружные сети теплоснабжения.									
			Земляные работы									
147	1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	110	221,43	221,43	24 357	24 357	--	6 587	33 420
			НР - 72%; СП - 8%			--	83,17	--	9 149		2 476	
148	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	490	2 240,70	--	1 097 943	--	--	790 519	2 039 539
			НР - 72%; СП - 8%			2 240,70	--	1 097 943	--		151 077	
149	3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншен и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	515	33,89	33,89	17 452	17 452	--	5 514	24 803
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,87	--	7 658		1 837	
			Демонтаж									
150	4	1124-0108-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм.	км труб	0,3	582 799,98	183 549,63	174 840	55 065	--	138 026	337 896
			НР - 99%; СП - 8%			399 250,34	65 484,99	119 775	19 645		25 029	
			Монтаж									
151	5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	52,38	4 233,90	175,46	221 771	9 190	138 744	76 366	321 988
			НР - 99%; СП - 8%			1 409,64	63,00	73 837	3 300		23 851	
152	6	1124-0108-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,328	1 070 060,43	329 465,37	350 980	108 065	2 735	275 779	676 899
			НР - 99%; СП - 8%			732 254,91	117 026,50	240 180	38 385		50 141	
153	7	2301-0402-0106 РСНБ РК 2015	Труба Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	328	7 580,00	--	2 486 240	--	2 486 240	--	2 685 139
			СП - 8%			--	--	--	--		198 899	
154	8	1124-0108-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка	шт.	8	19 945,68	4 289,28	159 565	34 314	1 603	135 130	318 271
			НР - 99%; СП - 8%			15 456,04	1 605,77	123 648	12 846		23 576	
155	9	2302-0201-0106 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8	29 964,00	--	239 712	--	239 712	--	258 889
			СП - 8%			--	--	--	--		19 177	
156	10	1124-0108-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм.	шт.	2	23 287,56	6 215,21	46 575	12 430	401	37 845	91 174
			НР - 99%; СП - 8%			16 871,98	2 241,85	33 744	4 484		6 754	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
157	11	2304-0902-1208 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные под приварку 2035 стандартнопроходные, Т до +200°С, PN 25, DN 80, типа Genebre	шт.	2	41 350,00	--	82 700	--	82 700	--	89 316
			СП - 8%			--	--	--	--		6 616	
158	12	2302-0201-6101 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006	комплект	38	4 761,00	--	180 918	--	180 918	--	195 391
			СП - 8%			--	--	--	--		14 473	
159	13	1124-0108-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Компенсаторы (П-образные, Z-образные) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80	шт.	2	22 637,19	5 853,14	45 274	11 706	401	37 040	88 900
			НР - 99%, СП - 8%			16 583,69	2 123,49	33 167	4 247		6 585	
160	14	2302-0201-4606 РСНБ РК 2015	П-образный элемент Ст 89-1-ШУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	37 683,00	--	75 366	--	75 366	--	81 395
			СП - 8%			--	--	--	--		6 029	
161	15	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,157	32 941,55	20 940,05	5 172	3 288	--	1 714	7 437
			НР - 61%; СП - 8%			12 001,50	5 900,64	1 884	926		551	
162	16	2113-0809-9901 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м	157	51,00	--	8 007	--	8 007	--	8 648
			СП - 8%			--	--	--	--		641	
163	17	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Монтаж	комплект	4	2 336,25	--	9 345	--	7 119	2 182	12 449
			НР - 98%; СП - 8%			556,54	--	2 226	--		922	
164	18	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Монтаж	комплект	4	3 013,29	--	12 053	--	9 709	2 297	15 498
			НР - 98%; СП - 8%			585,92	--	2 344	--		1 148	
165	19	1116-1001-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 80 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	4	16 094,33	345,00	64 377	1 380	15 045	47 235	120 541
			НР - 98%; СП - 8%			11 988,00	61,72	47 952	247		8 929	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								7 407 593
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1 776 700				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					277 247			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					100 888			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3 248 700		
			- Накладные расходы	тенге							1 556 234	
			- Сметная прибыль	тенге							548 711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО									**51 403 628**
			в том числе оборудование:									**5 673**
			в том числе строительно-монтажные работы:									**51 397 955**
			Временные здания и сооружения 2,4 %	2,4%								1 233 551
			Итого с временными зданиями и сооружениями:									**52 637 179**
			Зимнее удорожание 0,84 %	0,84%								442 105
			Итого с зимним удорожанием:									**53 079 284**
			Непредвиденные работы и затраты 2%	2%								1 061 472
			Итого с непредвиденными работами и затратами:									**54 140 756**
			Итого на 2020 год - 9%, К=1									4 872 668
			Итого на 2021 год -91%, К=1,050036	1,050036								51 733 266
			Итого по акту без НДС:	**Тенге**								**56 605 934**
			- В т.ч. стоимость СМР в текущих ценах	Тенге								56 600 003
			- В т.ч. стоимость оборудование в текущих ценах	Тенге								5 931
			НДС 12%	**12%**								**6 792 712**
			Всего по акту с НДС:									**63 398 646**
			Скидка субподрядчика К=0,75									**47 548 984,41**
			Удержание по договору 3%									1 426 469,53
			Всего к оплате с НДС									**46 122 514,88**

Принял (Подрядчик)
ТОО "КМК-Атамекен", БИН 010740006411
Директор _____ Байжанов С. К.

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Merdiger Company", БИН 110540018617
Директор _____ Шорбасов А.А.