Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«17» 03 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «СМК-Атамекен», г. Актау, пром. зона №9, здание 43***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Байжанова Серика Кушербаевича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала «Өзенмұнайгаз» в г. Жанаозен»*** наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ***Корпаративный фонд «Компания по строительству объектов», руководитель Камибаев Ойрат Кабдылкакович.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Merdiger Company», ТОО «BEST SERVISE COMPANY», ТОО «Медико-Инновационные Технологии», ТОО «Ақ жол құрылыс».**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «КМГ Инжиниринг» «КазНИПИмунайгаз» № 1811-204-158-2019АК, Филиал по Западному региону РГП «Госэкспертиза» № 15-0244/20 от 03.12.2020 г.***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***АО " Озенмунайгаз", № 205 от 22.02.2021 года***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность	этаж	5	5	5	5
Площадь участка	га	2,0527	2,0527	2,0527	2,0527
Площадь застройки	м²	4146,18	4146,18	4146,18	4146,18
Общая площадь здания	м²	10713	10713	10713	10713
Полезная площадь здания	м²	10178,29	10178,29	10178,29	10178,29
Расчетная площадь здания	м²				
Подземная часть	м²	2355	2355	2355	2355
Строительный объем	м³				
Продолжительность строительства	мес.	7	7	7	7

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно - планировочное решение центра представляет собой два 4-х этажных здания, расположенных зеркально относительно оси симметрии. Здание представляет собой здание Г-образной формы с активно выраженной входной группой, в которой располагается лифт, регистратура и гардероб. По обе стороны от входной группы формируются два блока с полным набором кабинетов и необходимых помещений.

Наружная отделка:

Наружная отделка - керамогранит F35.окна – металлопластиковые по ГОСТ 30673-2013; Витражи - алюминиевые и металлопластиковые, Утеплитель под витражом - минплита р-180 кг/м3, б-200 мм.

Цоколь здание – Утеплитель минплита р-180 кг/м3, б-200 мм, облицовка Кирпич половинка «рваный камень» 250х88х60.

Двери наружные предусмотрены по ГОСТ 31173-2003; внутренние – по ГОСТ 6629- 88; ГОСТ 31173-2003; и противопожарные стальные остекленные, двупольные.

Оконные блоки - металлопластиковый стеклопакет с двойным остеклением.

Внутренняя отделка:

Потолки – шпатлевка ветонитом с последующей окраской водоэмульсионными красками; затирка с последующей известковой покраской; затирка швов с последующей установкой подвесных потолков;

Стены и перегородки - затирка с последующей известковой покраской; улучшенная штукатурка, шпатлевка ветонитом с последующей окраской водоэмульсионными красками; улучшенная штукатурка, шпатлевка ветонитом с последующей окраской акриловой краской; улучшенная штукатурка, защитный баритовый раствор, латексная моющая краска (окраска масляной краской); улучшенная штукатурка керамическая плитка; панель – облицовка керамической плиткой в местах установки санприборов.

Полы – бетонные, керамические, линолеум гетерогенный из ПВХ; линолеум антистатический токопроводящий; керамогранитные.

Дверные блоки внутренние – из композитных материалов.

Отмостка - бетонная h-100 мм на щебеночном основании h-100 мм, шириной 1200 мм. Расход сетки Ø5Вр с ячейкой 50х50 через 3 рядов кладки -9,84 кг на 1 м3 кладки.

Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование:

Теплоносителем для системы теплоснабжения приточных установок является горячая вода с параметрами 80-60°С. Система теплоснабжения приточных установок присоединяется к наружным тепловым сетям по независимой схеме, через теплообменник в тепловом пункте.

Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная с механическим побуждением воздуха. Приточный воздух подается в помещения приточными установками П1-П7. В зависимости от периода года приточный воздух в вентиляционных установках подогревается в холодный период года или охлаждается в теплый период года.

Охлаждение воздуха в летний период года производится при помощи захоложенной воды, полученной с помощью чиллеров. Два чиллера раздельно обеспечивают холодоснабжение приточных установок и фанкойлов, устанавливаемых в помещениях главного корпуса, для создания комфортных условий микроклимата.

В зависимости от назначения помещений предусматривается различная степень очистки воздуха. Для помещений операционных и наркозной предусмотрена самостоятельная приточная система П5 с трехступенчатой очисткой воздуха (третья ступень очистки предусмотрена в воздухораздающих блоках с фильтрами класса Н13). Для приточных установок, обслуживающих остальные помещения, предусматривается двухступенчатая очистка воздуха. Все водяные нагреватели и воздухоохладители приточных установок оснащены смесительными узлами, обеспечивающими плавное регулирование мощности.

Вытяжные вентиляционные системы в главном корпусе представлены 62 установками. Вытяжка осуществляется посредством систем с механическим побуждением воздуха через воздуховоды с выбросом воздуха выше кровли наружу. В помещениях операционных, наркозной удаление воздуха производится самостоятельными вытяжными системами В3, В8, В2 40% - из верхней зоны (на 10 см от потолка) и 60% - из нижней зоны (на 30 см от пола) вентиляторами, исключающими искрообразование. Для предотвращения перетекания воздуха на каждом поэтажном ответвлении приточных и вытяжных систем рабочим проектом предусмотрена установка самозакрывающихся обратных клапанов. А также смонтированы системы отопления: радиаторы и трубопроводы обвязки с подсоединением к узлу ввода при помощи трубопроводов теплоснабжения.

Водоснабжение и канализация:

Наружное водоснабжение и канализация

Рабочим проектом предусмотрены следующие системы: водопровод хоз-питьевой и противопожарной воды; канализация бытовая самотечная К1.

Наружное водоснабжение

В рамках корректировки рабочего проекта внесены следующие изменения и дополнения: выполнен второй ввод водопровода хоз-питьевой воды, согласно техническим условиям; установка водопроводного колодца в точке врезки с запорной арматурой и водомерным узлом; кольцевание внутриплощадочных сетей В1 посредством перемычки между проектируемым и существующими водопроводами у ввода в здание; установка водопроводного колодца с запорной арматурой и водомерного узла на ответвлении к зданию КПП; установка дополнительных пожарных гидрантов наружного пожаротушения.

Трубопроводы водоснабжения предусмотрены из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 (ГОСТ 18599-2001) и прокладываются на 0,5 м ниже глубины проникания в грунт нулевой температуры. Основание – мягкий местный грунт, толщиной 10 см; присыпка сверху таким же грунтом, в 25 см. Пересечение трубопроводов через проезжую часть предусмотрено в стальных футлярах. Стальные футляры покрываются противокоррозионной изоляцией типа «весьма усиленная».

Основные технические показатели:

общая протяженность водопроводных сетей В1 – 534 м.

общая протяженность сетей хоз-бытовой канализации К1 – 145 м.

Электроснабжение:

В соответствии с техническими условиями внешнее электроснабжение медицинского центра запроектировано по кабельным линиям на напряжение 6 кВ от существующих городских трансформаторных подстанций: В качестве основного источника электропитания на территории медицинского центра предусмотрено строительство двух трансформаторной подстанции напряжением 6/0,4 кВ, подключённой на стороне 6 кВ к двум независимым источникам. Для особо ответственных электроприёмников I категории в составе системы электроснабжения запроектированы два аварийных дизель-генератора. Подключение проектируемой подстанции к существующим сетям принято по кабельным линиям 6 кВ, запитанных от резервных ячеек 6 кВ в составе распределительных устройств РУ-6 кВ существующих трансформаторных подстанций:

Системы связи и сигнализации:

Наружные сети связи

Раздел разработан на основании задания на проектирование, технических условий. В соответствии с техническими условиями точкой подключения проектируемой волоконно-оптической линии связи является существующий телефонный колодец с кабельной канализацией, проложенной от существующей автоматической телефонной станции АТС-3.

Разработаны технические решения по прокладке кабеля ВОЛС по существующей в частично занятом канале и по проектируемой кабельной канализации связи.

Структурированная кабельная система:

Обеспечение Медицинского центра комплексом информационно-технических средств реализуется проектируемой структурированной кабельной системой СКС. Система СКС предназначена для организации в зданиях Главного и Вспомогательного корпусов локальной вычислительной сети, сети телефонии и единой Комплексной информационной медицинской системы.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ***10.09.2021 года***
месяц, год
окончание работ: ***31.03.2022 года***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***19 месяца;***
фактически, месяц: ***7 месяца;***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. ГКП "ОзенЭнергоСервис"
2. ГКП „Озенинвест"
3. ГКП „Озенжылу"
4. АО „Казахтелеком"
5. МТФ АО „КазТрансГаз Аймак" Ешнаиов С.Ж.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Дипл. Абдиллаев Н.С. Директор ЖРГХ

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Ормибаева Г.Б. ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Медицинский центр (поликлиника) со стационаром на 50 мест производственного филиала «Өзенмұнайгаз» в г. Жанаозен»***

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «СМК-Атамекен», директор Байжанов С.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ЖЦС «СМК-Атамекен» ТОО