Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО СЕВКАЗЭНЕРГО,Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Жамбыла, 215** — **990140000186**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО СК Тұмар Құрылыс,150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Интернациональная, дом № 72** — **020740000434**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №651 от 12.06.2024г

Номер документа	Дата составления
4	30.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" (II очередь)	30.09.2024		усл	1	16 199 387,66	16 199 387,66	1 943 926,52	18 143 314,18
				Итого	1	x	16 199 387,66	1 943 926,52	18 143 314,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Тажибаев С.Е.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Генеральный директор / подпись / Казановский А.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2024

М.П.

Заказчик : АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", , БИН 990140000186 Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Жамбыла, 215

Подрядчик: ТОО «СК Тұмар Құрылыс», БИН 020740000434 Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Интернациональная, дом № 72

Наименование строительства: Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" (II очередь)

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
990140000186	020740000434			651	12.06.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них			НДС	Всего
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" (II очередь)	79 428 942,41	79 428 942,41	16 199 387,66				1 943 926,52	18 143 314,18

Подрядчик:
ТОО "СК Тумар Курылыс"

Директор _____ **Тажибаев С.Е.**

Заказчик:
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

Генеральный директор _____ **Казановский А.А.**

Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

Подрядчик: ТОО «СК Тұмар Құрылыс»

Наименование строительства: Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" (II очередь)

Договор подряда: №651 от 12.06.2024 г.

АКТ №3

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		на Гидротехнические работы				**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1377.СМ-ЗУ.001.001**						
		Основные объемы работ										
		Устройство тела дамбы /табл.осн.объемов работ п.1 л.001.003.4/										
		РАЗДЕЛ 1. Глина на отвале										
1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Глина на отвале. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5589,6		245,55	237,41	1372526,28	1327026,94	--	221911,59	1721992,90
						8,14	47,00	45499,34	262711,20		127555,03	
2	412-102-0202 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов/глина из отвала. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км** *СП - 8%*	т·км	21240,48		87,00	--	1847921,76	--		--	1995755,50
						--	--	--	--		47833,74	
3	1101-0102-0503 РСНБ РК 2015 К=4	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5589,6		47,64	47,64	266288,54	266288,54	--	39037,77	329752,41
						--	9,70	--	54219,12		24426,10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3486736,58	1593315,48	--	260949,36	4047500,81
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					45499,34	316930,32	--	29814,88	
		Всего заработная плата	Тенге					3486736,58				
		Транспортные расходы	Тенге						362429,66			
		Накладные расходы	Тенге					1847921,76				
		Сметная прибыль	Тенге					260949,36				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					299814,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4047500,81				
		Сметная заработная плата	Тенге									190,60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						362429,66			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4047500,81				
		Сметная заработная плата	Тенге									190,60
									362429,66			
		РАЗДЕЛ 2. Насыпь										
4	1136-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5	**Насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5589,6		234,20	203,85	1309084,32	1139440,00	17327,76	373917,41	1817641,87
						27,25	65,66	152316,60	367013,14		134640,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Срезка верхнего слоя грунта под проектируемой дамбой, ребень существующей дамбы) h=0,20м/таб.л.осн.объемов работ п.6 л.001.003.4/									
16	1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Глина. Срезка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1052	70,65	70,65	74323,80	74323,80	--	17883,16	99583,52
					--	23,61	--	24837,72		7376,56	
17	1101-0104-0211 РСНБ РК 2015 К=2	Глина. Срезка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1052	111,76	111,76	117571,52	117571,52	--	28282,81	157522,68
					--	37,34	--	39281,68		11668,35	
18	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1052	245,55	237,41	258318,60	249755,32	--	41765,24	324090,55
					8,14	47,00	8563,28	49444,00		24006,71	
19	412-102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов/глина. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км *СП - 8%*	т·км	3997,6	87,00	--	347791,20	--		--	375614,50
					--	--	--	--		27823,30	
20	1101-0102-0503 РСНБ РК 2015 К=4	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1052	47,64	47,64	50117,28	50117,28	--	7347,17	62061,60
					--	9,70	--	10204,40		4597,16	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2157206,72	1631207,88	17327,76	469195,79	2836514,71
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				160879,88	490780,94	--	210112,20	
	Материалы		Тенге				2157206,72				
	Всего заработная плата		Тенге				17327,76				
	Транспортные расходы		Тенге					651660,82			
		Накладные расходы	Тенге				347791,20				
		Сметная прибыль	Тенге				469195,79				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				210112,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2836514,73				
		Сметная заработная плата	Тенге								393,85
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					651660,82			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2836514,73				
		Сметная заработная плата	Тенге								393,85
								651660,82			
		РАЗДЕЛ 3.Демонтаж									
		Демонтаж существующих золошлакопроводов									
43	1124-0301-0207 РСНБ РК 2015 К=0,6	Золошлакопроводы из стальных труб диаметром 500 мм. Демонтаж *НР - 99%; СП - 8%*	км золошлакопроводов	0,72939	1365214,38	167302,98	995773,72	122029,12	--	867961,17	2012833,68
					1197911,40	4090,90	873744,60	2983,86		149098,79	
44	1124-0301-0203 РСНБ РК 2015 К=0,6	Выпуски из золошлакопроводов из стальных труб диаметром 300 мм. Демонтаж *НР - 99%; СП - 8%*	км золошлакопроводов	0,038	826540,23	95992,23	31408,53	3647,70	--	27567,82	63694,46
					730548,00	2248,96	27760,82	85,46		4718,11	
45	1124-0301-0103 РСНБ РК 2015 К=0,8	Опоры лежневые для золошламопроводов из сборных железобетонных элементов массой 0,52 т /траверсы Т1-1-1.8/. Демонтаж *НР - 99%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	10,86	5670,40	2795,00	61580,54	30353,70	--	42701,01	112624,08
					2875,40	1096,27	31226,84	11905,49		8342,52	
46	414-101-0801 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка *СП - 8%*	т	37,6425	600,00	--	22585,50	--		--	24392,34
					--	--	--	--		1806,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	414-101-0802 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка	т	37,6425	600,00	--	22585,50	--		--	24392,34
		СП - 8%			--	--	--	--		1806,84	
48	411-103-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов/трубы. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	192,142	188,00	--	36122,70	--		--	39012,52
		СП - 8%			--	--	--	--		2889,82	
49	411-103-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов/конструкции металлические. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	5,389	188,00	--	1013,13	--		--	1094,18
		СП - 8%			--	--	--	--		81,05	
50	411-103-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов/железобетонные изделия и конструкции. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	75,285	188,00	--	14153,58	--		--	15285,87
		СП - 8%			--	--	--	--		1132,29	
		Демонтаж труб на въезде									
51	1124-0301-0207 РСНБ РК 2015 К=0,6	Золошлакопроводы из стальных труб диаметром 500 мм. Демонтаж	км золошлакопроводов	0,008	1365214,38	167302,98	10921,72	1338,43	--	9519,86	22076,90
		НР - 99%; СП - 8%			1197911,40	4090,90	9583,29	32,73		1635,33	
52	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Футляр из труб стальных, диаметр 700 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,008	2393665,05	1216993,05	19149,32	9735,95	--	12529,76	34213,41
		НР - 99%; СП - 8%			1176672,00	405368,62	9413,38	3242,95		2534,33	
53	414-103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	2,42	796,00	--	1926,32	--		--	2080,43
		СП - 8%			--	--	--	--		154,11	
54	414-103-0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	2,42	796,00	--	1926,32	--		--	2080,43
		СП - 8%			--	--	--	--		154,11	
55	411-103-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов/трубы. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	4,84	188,00	--	909,92	--		--	982,71
		СП - 8%			--	--	--	--		72,79	
		Демонтаж на напорных трубопроводах									
56	1216-0101-2404 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж	задвижка	1	5399,55	2258,65	5399,55	2258,65	--	2941,36	9008,18
		НР - 72%; СП - 8%			3140,90	944,32	3140,90	944,32		667,27	
57	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Трубы стальные, диаметр 200 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,004	701634,41	329845,61	2806,54	1319,39	--	1925,10	5110,17
		НР - 99%; СП - 8%			371788,80	114346,67	1487,16	457,39		378,53	
58	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Желоб из труб стальных, диаметр 500 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,003	1626554,29	779152,69	4879,66	2337,45	--	3290,93	8824,23
		НР - 99%; СП - 8%			847401,60	260654,86	2542,20	781,96		653,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	414-103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погру	т	1,74	796,00	--	1385,04	--		--	1495,84
		СН - 8%			--	--	--	--		110,80	
60	414-103-0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	1,74	796,00	--	1385,04	--		--	1495,84
		СН - 8%			--	--	--	--		110,80	
61	411-103-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов/трубы. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	3,48	188,00	--	654,24	--		--	706,58
		СН - 8%			--	--	--	--		52,34	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1236566,87	173020,39	--	968437,01	2381404,19
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				958899,19	20434,16	--	176400,31	
		Всего заработная плата	Тенге				1236566,87				
		Транспортные расходы	Тенге					979333,35			
		Накладные расходы	Тенге				104647,29				
		Сметная прибыль	Тенге				968437,01				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				176400,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2381404,20				
		Сметная заработная плата	Тенге								629,63
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2381404,20	979333,35			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								629,63
		Сметная заработная плата	Тенге					979333,35			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1377-СМ-ЗУ.003.001

на Трубопровод орошения пляжей

РАЗДЕЛ 1. Золошлакопроводы

		Траверсы /л.008/									
1	1124-0301-0103 РСНБ РК 2015	Опоры лежневые для золошлакопроводов из сборных железобетонных элементов массой до 0,8 т. Укладка	м3 сборных конструкций	8,2985	7087,99	3493,74	58819,69	28992,80	--	40786,58	107574,77
		НР - 99%; СН - 8%			3594,25	1370,33	29826,88	11371,68		7968,50	
		Трубы									
2	1124-0301-0207 РСНБ РК 2015	Золошлакопроводы из стальных труб диаметром 500 мм. Укладка /повторно используемые трубы/	км золошлакопроводов	0,5	3513687,71	1308049,55	1756843,85	654024,78	104559,57	1187448,53	3179835,77
		НР - 99%; СН - 8%			1996519,00	402366,91	998259,50	201183,46		235543,39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1815663,54	683017,58	104559,57	1228235,11	3287410,54
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1028086,38	212555,14	--	243511,89	
		Материалы	Тенге				1815663,54				
		Всего заработная плата	Тенге				104559,58				
		Накладные расходы	Тенге					1240641,52			
		Сметная прибыль	Тенге				1228235,11				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				243511,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3287410,54				
		Сметная заработная плата	Тенге								778,87
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1240641,52			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3287410,54				
		Сметная заработная плата	Тенге								778,87
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					1240641,52			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									12552830,00
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2193365,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4080561,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1040701,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						121887,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				2300360,00				
		- Накладные расходы	Тенге							2926817,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							929839,00	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**12 552 830,00**				
		Строительно-монтажные работы					12 552 830,00				
		Оборудование, инвентарь					0,00				
		Временные здания и сооружения 4,48%	Тенге	4,48%			562 366,78				
		Итого с учетом временных зданий и сооружений				13 115 196,78	13 115 196,78				
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 5,6%	Тенге	5,60%		734 451,02					
		Итого с учетом Дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время				13 849 647,80	13 849 647,80				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%		276 992,96					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					14 126 640,76				
		в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,1467261	Тенге	К=1,1467261			16 199 387,66				
		Без учета НДС					16 199 387,66				
		НДС 12%		12%			1 943 926,52				
		Итого с учетом НДС	Тенге				**18 143 314,18**				

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

А.А. Казановский

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «СК Тұмар Құрылыс»

Тажибаев С.Е.

Первый заместитель генерального директора по производству - главный инженер АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" — П.Б. Богданов

Директор ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" — Д.А. Захаров

И.о. главного инженера ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" — Е.Н. Мосиенко

Начальник УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" — А.В. Шаштаулетов

Начальник КЦ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" — К.Ю. Ли

Технический надзор ТОО «КазСтройИнжиниринг ПВ» — В.Б. Пимонов

Авторский надзор АО «Институт «КазНИПИЭнергопром» — Е.В. Фомин

Ведущий инженер по надзору за строительством УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" — В.С. Чирков

Ведущий инженер по проектно-сметной работе УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" — А.С. Колосова

Заказчик : АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", , БИН 990140000186 Республика Казахста[illegible]веро-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Жамбыла, 215

Подрядчик: ТОО «СК Тұмар Құрылыс», БИН 020740000434 Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Интернациональная, дом № 72

Наименование строительства: Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" (II очередь)

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
990140000186	020740000434			651	12.06.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" (II очередь)	79 428 942,41	79 428 942,41	16 199 387,66				1 943 926,52	18 143 314,18

Подрядчик:
ТОО "СК Тұмар Құрылыс"

Директор _____ **Тажибаев С.Е.**

Заказчик:
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

Генеральный директор _____ **Казановский А.А.**

Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
Подрядчик: ТОО «СК Тұмар Құрылыс»
Наименование строительства: Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" (II очередь)
Договор подряда: №651 от 12.06.2024 г.

АКТ №3
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1377.СМ-ЗУ.001.001

на Гидротехнические работы

Основные объемы работ

Устройство тела дамбы /табл.осн.объемов работ п.1 л.001.003.4/

РАЗДЕЛ 1. Глина на отвале

1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Глина на отвале. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5589,6	245,55	237,41	1372526,28	1327026,94	--	221911,59	1721992,90
					8,14	47,00	45499,34	262711,20		127555,03	
2	412-102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов/глина из отвала. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км СП - 8%	т·км	21240,48	87,00	--	1847921,76	--		--	1995755,50
					--	--	--	--		147833,74	
3	1101-0102-0503 РСНБ РК 2015 К=4	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5589,6	47,64	47,64	266288,54	266288,54	--	39037,77	329752,41
					--	9,70	--	54219,12		24426,10	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				3486736,58	1593315,48	--	260949,36	4047500,81
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				45499,34	316930,32	--	299814,88	
	Всего заработная плата		Тенге				3486736,58				
	Транспортные расходы		Тенге					362429,66			
		Накладные расходы	Тенге				1847921,76				
		Сметная прибыль	Тенге				260949,36				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				299814,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4047500,81				
		Сметная заработная плата	Тенге								190,60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					362429,66			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4047500,81				
		Сметная заработная плата	Тенге								190,60
								362429,66			

РАЗДЕЛ 2. Насыпь

4	1136-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5	Насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5589,6	234,20	203,85	1309084,32	1139440,00	17327,76	373917,41	1817641,87
					27,25	65,66	152316,60	367013,14		134640,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Срезка верхнего слоя грунта под проектируемой дамбой(гребень существующей дамбы) h=0,20м/табл.осн.объемов работ п.6 л.001.003.4/									
16	1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	**Глина. Срезка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1052	70,65 --	70,65 23,61	74323,80 --	74323,80 24837,72	--	17883,16 7376,56	99583,52
17	1101-0104-0211 РСНБ РК 2015 К=2	**Глина. Срезка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1052	111,76 --	111,76 37,34	117571,52 --	117571,52 39281,68	--	28282,81 11668,35	157522,68
18	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1052	245,55 8,14	237,41 47,00	258318,60 8563,28	249755,32 49444,00	--	41765,24 24006,71	324090,55
19	412-102-0202 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов/глина. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км** *СП - 8%*	т*км	3997,6	87,00 --	-- --	347791,20 --	-- --		-- 27823,30	375614,50
20	1101-0102-0503 РСНБ РК 2015 К=4	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1052	47,64 --	47,64 9,70	50117,28 --	50117,28 10204,40	--	7347,17 4597,16	62061,60
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2157206,72	1631207,88	17327,76	469195,79	2836514,71
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				160879,88	490780,94	--	210112,20	
		Материалы	Тенге				2157206,72				
		Всего заработная плата	Тенге				17327,76				
		Транспортные расходы	Тенге					651660,82			
		Накладные расходы	Тенге				347791,20				
		Сметная прибыль	Тенге				469195,79				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				210112,22				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2836514,73				
		Сметная заработная плата	Тенге					651660,82			393,85
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2836514,73				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					651660,82			393,85
		РАЗДЕЛ 3.Демонтаж									
		Демонтаж существующих золошлакопроводов									
43	1124-0301-0207 РСНБ РК 2015 К=0,6	**Золошлакопроводы из стальных труб диаметром 500 мм. Демонтаж** *НР - 99%; СП - 8%*	км золошлакопроводов	0,72939	1365214,38 1197911,40	167302,98 4090,90	995773,72 873744,60	122029,12 2983,86	--	867961,17 149098,79	2012833,68
44	1124-0301-0203 РСНБ РК 2015 К=0,6	**Выпуски из золошлакопроводов из стальных труб диаметром 300 мм. Демонтаж** *НР - 99%; СП - 8%*	км золошлакопроводов	0,038	826540,23 730548,00	95992,23 2248,96	31408,53 27760,82	3647,70 85,46	--	27567,82 4718,11	63694,46
45	1124-0301-0103 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Опоры лежневые для золошламопроводов из сборных железобетонных элементов массой 0,52 т /траверсы Т1-1-1.8/. Демонтаж** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	10,86	5670,40 2875,40	2795,00 1096,27	61580,54 31226,84	30353,70 11905,49	--	42701,01 8342,52	112624,08
46	414-101-0801 РСНБ РК 2015	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка** *СП - 8%*	т	37,6425	600,00 --	-- --	22585,50 --	-- --		-- 1806,84	24392,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	414-101-0802 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка	т	37,6425	600,00	--	22585,50	--		--	24392,34
		СП - 8%			--	--	--	--		1806,84	
48	411-103-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов/трубы. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	192,142	188,00	--	36122,70	--		--	39012,52
		СП - 8%			--	--	--	--		2889,82	
49	411-103-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов/конструкции металлические. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	5,389	188,00	--	1013,13	--		--	1094,18
		СП - 8%			--	--	--	--		81,05	
50	411-103-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов/железобетонные изделия и конструкции. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	75,285	188,00	--	14153,58	--		--	15285,87
		СП - 8%			--	--	--	--		1132,29	
		Демонтаж труб на въезде									
51	1124-0301-0207 РСНБ РК 2015 К=0,6	Золошлакопроводы из стальных труб диаметром 500 мм. Демонтаж	км золошлакопроводов	0,008	1365214,38	167302,98	10921,72	1338,43	--	9519,86	22076,90
		НР - 99%; СП - 8%			1197911,40	4090,90	9583,29	32,73		1635,33	
52	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Футляр из труб стальных, диаметр 700 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,008	2393665,05	1216993,05	19149,32	9735,95	--	12529,76	34213,41
		НР - 99%; СП - 8%			1176672,00	405368,62	9413,38	3242,95		2534,33	
53	414-103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	2,42	796,00	--	1926,32	--		--	2080,43
		СП - 8%			--	--	--	--		154,11	
54	414-103-0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	2,42	796,00	--	1926,32	--		--	2080,43
		СП - 8%			--	--	--	--		154,11	
55	411-103-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов/трубы. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	4,84	188,00	--	909,92	--		--	982,71
		СП - 8%			--	--	--	--		72,79	
		Демонтаж на напорных трубопроводах									
56	1216-0101-2404 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж	задвижка	1	5399,55	2258,65	5399,55	2258,65	--	2941,36	9008,18
		НР - 72%; СП - 8%			3140,90	944,32	3140,90	944,32		667,27	
57	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Трубы стальные, диаметр 200 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,004	701634,41	329845,61	2806,54	1319,39	--	1925,10	5110,17
		НР - 99%; СП - 8%			371788,80	114346,67	1487,16	457,39		378,53	
58	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,6	Желоб из труб стальных, диаметр 500 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,003	1626554,29	779152,69	4879,66	2337,45	--	3290,93	8824,23
		НР - 99%; СП - 8%			847401,60	260654,86	2542,20	781,96		653,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	414-103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка *СП - 8%*	т	1,74	796,00 --	-- --	1385,04 --	-- --		-- 110,80	1495,84
60	414-103-0102 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка *СП - 8%*	т	1,74	796,00 --	-- --	1385,04 --	-- --		-- 110,80	1495,84
61	411-103-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов/трубы. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км *СП - 8%*	т·км	3,48	188,00 --	-- --	654,24 --	-- --		-- 52,34	706,58
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1236566,87	173020,39	--	968437,01	2381404,19
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				958899,19	20434,16	--	176400,31	
	Всего заработная плата		Тенге				1236566,87				
	Транспортные расходы		Тенге					979333,35			
		Накладные расходы	Тенге				104647,29				
		Сметная прибыль	Тенге				968437,01				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				176400,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2381404,20				
		Сметная заработная плата	Тенге								629,63
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					979333,35			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2381404,20				
		Сметная заработная плата	Тенге								629,63
								979333,35			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1377.СМ-ЗУ.003.001

на Трубопровод орошения пляжей

РАЗДЕЛ 1. Золошлакопроводы

		Траверсы /л.008/									
1	1124-0301-0103 РСНБ РК 2015	Опоры лежневые для золошлакопроводов из сборных железобетонных элементов массой до 0,8 т. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	8,2985	7087,99 3594,25	3493,74 1370,33	58819,69 29826,88	28992,80 11371,68	--	40786,58 7968,50	107574,77
		Трубы									
2	1124-0301-0207 РСНБ РК 2015	Золошлакопроводы из стальных труб диаметром 500 мм. Укладка /повторно используемые трубы/ *НР - 99%; СП - 8%*	км золошлакопроводов	0,5	3513687,71 1996519,00	1308049,55 402366,91	1756843,85 998259,50	654024,78 201183,46	104559,57	1187448,53 235543,39	3179835,77
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1815663,54	683017,58	104559,57	1228235,11	3287410,54
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1028086,38	212555,14	--	243511,89	
		Материалы	Тенге				1815663,54				
		Всего заработная плата	Тенге				104559,58				
		Накладные расходы	Тенге					1240641,52			
		Сметная прибыль	Тенге				1228235,11				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				243511,89				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3287410,54				
		Сметная заработная плата	Тенге								778,87
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1240641,52			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3287410,54				
		Сметная заработная плата	Тенге								778,87
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					1240641,52			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									12552830,00
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2193365,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4080561,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1040701,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						121887,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				2500360,00				
		- Накладные расходы	Тенге							2926817,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							929839,00	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**12 552 830,00**				
		Строительно-монтажные работы					12 552 830,00				
		Оборудование, инвентарь					0,00				
		Временные здания и сооружения 4,48%	Тенге	4,48%			562 366,78				
		Итого с учетом временных зданий и сооружений				13 115 196,78	13 115 196,78				
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 5,6%	Тенге	5,60%		734 451,02					
		Итого с учетом Дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время				13 849 647,80	13 849 647,80				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%		276 992,96					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					14 126 640,76				
		в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,1467261	Тенге	К=1,1467261			16 199 387,66				
		Без учета НДС					16 199 387,66				
		НДС 12%		12%			1 943 926,52				
		Итого с учетом НДС	Тенге				**18 143 314,18**				

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

А.А. Казановский

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «СК Тұмар Құрылыс»

Тажибаев С.Е.

Первый заместитель генерального директора по производству - главный инженер АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" — П.Б. Богданов

Директор ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" — Д.А. Захаров

И.о. главного инженера ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" — Е.Н. Мосиенко

Начальник УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" — А.В. Шаштаулетов

Начальник КЦ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" — К.Ю. Ли

Технический надзор ТОО «КазСтройИнжиниринг ПВ» — В.Б. Пимонов

Авторский надзор АО «Институт «КазНИПИЭнергопром» — Е.В. Фомин

Ведущий инженер по надзору за строительством УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" — В.С. Чирков

Ведущий инженер по проектно-сметной работе УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" — А.С. Колосова