Форма КС-3
Утверждена
приказом исполняющего обязанности
Министерства индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от "5" апреля 2021 г. № 420

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД" БИН 050240008131

Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответсвенностью "Нурас и Компания" БИН 020740005465

Наименование объекта: Средний ремонт автомобильных дорог улицы Жанаконыс в н.п.Каратерен, Аральский район, Кызылординской области

Согласно Договора №105 от 11 апреля 2025 года

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по базисно-индексному методу) за июнь 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-провавая форма наименование	Организационно-провавая форма код
		105	11.04.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт автомобильных дорог улицы Жанаконыс в н.п.Каратерен, Аральский район, Кызылординской области	10 406 157,99	9 291 212,49	-	-	-	-	-	-	1 114 945,50	10 406 157,99
Итого:	10 406 157,99	9 291 212,49	-	-	-	-	-	-	1 114 945,50	10 406 157,99

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
БИН: 940140000946
Руководитель _____ **Құдайберген Ж.**
М.П.

Подрядчик: ТОО "Нурас и Компания"
БИН 020740005465
Директор _____ **Ботабаев Н.Б.**
М.П.

Технический надзор: ТОО "АВТ & company"
Аттестат № КЗ.01.ИЕ00028306 от 29.06.2017 г.
Эксперт _____ **Сандыбаев Н.Б.**
М.П.

Форма 2

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД" БИН: 050240008131

Подрядчик: ТОО "Нурас и Компания" БИН 020740005465

Основание: Договор №105 от 11 апреля 2025 года.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Стройка: **Средний ремонт автомобильных дорог улицы Жанаконыс в н.п. Каратерен Аральский район, Кызылординской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Средний ремонт автомобильных дорог улицы Жанаконыс в н.п. Каратерен Аральский район, Кызылординской области**
(наименование, адрес)

АКТ выполненных работ за июнь месяц 2025 года.

на **Средний ремонт автомобильных дорог улицы Жанаконыс в н.п. Каратерен Аральский район, Кызылординской области**
(Наименование работ и затрат)

Сметная стоимость	**7365,540**	тыс.тенге
Средства на оплату труда	1671,245	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,88	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2024 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7 365 540**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1244585
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*606294*
		машины и механизмы	тенге			1855970
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*426660*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3618005
		перевозки	тенге			0
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1880		
	Подраздел 1.1.	**Укрепление обочины**				**5 989 520**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			764414
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*370683*
		машины и механизмы	тенге			1753165
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*399633*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2824961

		перевозки	тенге			646980
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	330		
6	**1101-0102-0326** *РСНБ РК 2022, Кзтр и Кэм=1,08*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м2**	**422**	**435**	**183 570**
7	**412-101-0110** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км.**	**т-км**	**7890**	**82**	**646 980**
8	**1101-0104-0102** *РСНБ РК 2022, Кзтр и Кэм=1,08*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л.с.), группа грунта 2**	**м3**	**418**	**129**	**53 922**
9	**1101-0201-0101** *РСНБ РК 2022, Кзтр и Кэм=1,08*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см.**	**м3**	**398**	**250**	**99 500**
10	**1101-0201-0101** *РСНБ РК 2022, Кзтр и Кэм=1,08 К=5*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3**	**398**	**86**	**34 228**
11	**1101-0201-0101** *РСНБ РК 2022, Кзтр и Кэм=1,08*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м3**	**39,8**	**201**	**8 000**
12	**1101-0203-0112** *РСНБ РК 2022, Кзтр и Кэм=1,08*	**Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2**	**м3**	**3060**	**158**	**483 480**
13	**1127-0801-0111** *РСНБ РК 2022, Кзтр и Кэм=1,08 Изм.и доп.вып.25*	**Обочины. Укрепление щебнем/ГПС толщиной 10/8 см**	**м2 покрытия обочины**	**3060**	**1464**	**4 479 840**
	Подраздел 1.2.	**Нарищивание смотровых колодцев, диам.1,5 м - 2 шт.**				**195 554**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			34280
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*16902*
		машины и механизмы	тенге			14855
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4402*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			146419
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	10		
14	**1107-0201-0202** *РСНБ РК 2022, Кзтр и Кэм=1,06 К=0,8*	**Демонтаж дорожной плиты 1ПП15-1**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,54**	**21392**	**11 552**
15	**1107-0201-0202** *РСНБ РК 2022, Кзтр и Кэм=1,06*	**Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000/ Монтаж дорожной плиты 1ПП15-1 мм**	**м3**	**0,54**	**27525**	**14 864**
16	**225-101-0609** *РСНБ РК 2022*	**Плита колодцев ГОСТ 8020-2016, марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт**	**2**	**27329**	**54 658**

17	**1123-1201-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм =1,08* *Изм.и доп.вып.26*	**Люки чугунные. Установка.**	**шт**	**2**	**9007**	**18 014**
18	**244-202-0102** *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**комплект**	**2**	**40355**	**80 710**
19	**1146-0101-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм =1,08* *Изм.и доп.вып.34*	**Нарищивание колодца монополитным бетоном.**	**м3**	**0,19**	**82926**	**15 756**
	Раздел 2.	**Обсутройство улицы и организация движения.**				**1 180 466**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			445891
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*218709*
		машины и механизмы	тенге			87950
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*22625*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			646625
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	110		
20	**1127-0902-0101** *РСНБ РК 2022, Кзтр и Кзм=1,08* *Изм.и доп.вып.28*	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка.**	**шт.**	**24**	**17822**	**427 728**
21	**1127-0902-0201** *РСНБ РК 2022, Кзтр и Кзм=1,08*	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	**шт.**	**6**	**3549**	**21 294**
22	**1106-0101-0113** *РСНБ РК 2022, Кзтр и Кзм=1,08* *Изм.и доп.вып.28*	**Устройство фундамента бетонного столба.**	**м3**	**1,92**	**64028**	**122 934**
23	**1111-0101-1303** *РСНБ РК 2022, Кзтр и Кзм=1,04* *Изм.и доп.вып.26*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом.**	**м2**	**3,84**	**4716**	**18 109**
24	**251-101-0203** *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021, треугольный 1.1. 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**	**шт**	**8**	**8902**	**71 216**
25	**251-101-0212** *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021, квадратный 2.1. 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1. В=600 мм**	**шт**	**22**	**10467**	**230 274**
26	**251-102-0703** *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30**	**шт**	**18**	**8207**	**147 726**
27	**251-102-0708** *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**	**шт**	**6**	**10212**	**61 272**
		Устройство дорожной разметки				

28	1127-0903-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км.линии	0,298	72134	21 496
29	1127-0903-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км.линии	0,622	44540	27 704
30	1127-0903-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км.линии	0,488	62936	30 713
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге			7 365 540
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	тенге			1 437 847,61
		Сметная прибыль - 5%	тенге			368 276,98
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	тенге			243 259,00
		Итого:	тенге			9 414 923,17
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса) - К - 1,0388	тенге			9 780 222,19
		Понижающий коэфицент К=0,95	тенге			9 291 212,49
		НДС 12%	тенге			1 114 945,50
		ВСЕГО:	тенге			10 406 157,99

ИТОГО по АКТУ: 10 406 157,99 (десять миллионов четыреста шесть тысяч сто пятьдесят семь) тенге 99 тиын.

Заказчик: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
БИН: 050240008151
Заказчик _____
М.П.

Подрядчик: ТОО "Нурас и Компания"
БИН 020740005465
Директор _____ **Ботабаев Н.Б.**
М.П.

Технический надзор: ТОО "АВТ & company"
Аттестат №KZ31VJE00028306 от 29.06.2017 г.
Эксперт _____ **Сандыбаев Н.Б.**
М.П.