Приложение 4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика
(застройщика)
Форма № КС-3

Заказчик (Застройщик) Государственное учреждение "Отдел образования Шетского района"
Подрядчик ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт фасада здания школы по адресу: Карагандинская область, Шетский район, с.Аксу-Аюлы, ул Шортанбая, 41

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финан.		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		118	12.06.20г.				

тенге.

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонт фасада	15 110 713	5 750 784							690 094	6 440 878
5%	755 536	287 539							34 505	322 044
Итого к оплате	14 355 177	5 463 245							655 589	6 118 834

Итого к оплате: Шесть миллионов сто восемнадцать тысяч восемьсот тридцать четыре тенге

МП

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел образования Шетского района"
БИН 150540004406
Руководитель **Смагул Е. Ж.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

МП

Подрядчик:
ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"
БИН: 051240013099
Директор **Кусаинов А. Р.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

МП

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «ДС Альянс»
БИН/ИИН 110140011883
Эксперт **Куркин Е. С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

МП

Эксперт технического надзора:
ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»
БИН/ИИН 060240014314
Эксперт **Сулейменов Ж.Н**
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования Шетского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "BEK-TEMIR Құрылыс"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт фасада здания школы по адресу: Карагандинская область, Шетский район, с.Аксу-Аюлы, ул Шортанбая, 41**

(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 118 от 12.06.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2

за август
на Ремонт фасада

Составлен в текущих ценах с 02.07.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Стоимость ед., тенге	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	256	71,74 71,71	0,04 –	18366 18357	9 –	– –	13217 2527	34110
2	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка стен крыльца и пандуса НР = 72 %	м2 облицовки	4	644,5 597,25	47,25 21,75	2578 2389	189 87	– –	1783 349	4710
3	1146-0401-1002	Покрытия полов из плиток, уложенных на растворе. Разборка брусчатки НР = 84 %	м2 покрытия	15	333,4 322,07	11,33 5,2	5001 4831	170 78	– –	4124 730	9855
4	1115-0108-1801	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля НР = 80 %	м2	905	1424,29 1403,95	20,34 3,26	1288980 1270574	18406 2947	– –	1018817 184624	2492421
7	1115-0108-1808	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями НР = 80 %	м2	905	395,2 392,25	2,95 1,09	357653 354983	2670 982	– –	284772 51394	693819
16	2105-0104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0852	235524		20067		20067		21672
17	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	868	2031,96	6,41	1763739	5563	1374606	307694	2237148

				441,9	1,21	383570	1047	–	165715	
18	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	256	1426,11	6,41	365084	1640	250317	90749	492300
					441,9	1,21	113127	309	–	36467	
22	4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	5	437		2185		–		2360
23	4102-0101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	5	415		2075		–		2241
									–	166	

Итого	**5 990 636**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 147 831
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 647
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 450
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 644 990
- перевозка грузов, тенге	4 260
Накладные расходы, тенге	1 721 156
Сметная прибыль (8 %), тенге	443 752
Всего	**5 990 636**
Временные здания и сооружения (2,9 %), K=0,8	138 983
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	134 852
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	125 289
Итого в текущих ценах с 02.07.18 г.	6 389 760

Итого с учетом скидки	5 750 784
НДС (12 %)	690 094
Итого по акту	6 440 878

Сдал

Подрядчик:

ТОО "ВЕК-TEMIR Құрылыс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН 051240019099

Директор Кусаинов А. Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Строй Инжиниринг Караганда»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН/ИИН 060240014314

Эксперт Сулейменов Ж.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел образования Шетского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН 150540004406

Руководитель Смагул Е. Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «ДС Альянс»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

БИН/ИИН 110140011883

Эксперт Куркин Е. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП