Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«24» декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Авторитет», РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.АСТАНА, улица 187, 27/1**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Камки Изимовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту «**Строительство(сезонного) водоотводного канала Уральск-Уил в селе Кобда, Кобдинского района, Актюбинской области», РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХОБДИНСКИЙ РАЙОН, КОБДИНСКИЙ С.О., С.КОБДА**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Государственное учреждение "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", руководитель Темирбаев Жарасхан Куанышевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительно и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «MBC Capital Stroy Group», ТОО "ABYROI Group", ТОО "Optimum Energy", ТОО «РегионСтройГрупп», ТОО «АймарСтройСервис», ТОО «ART TOWERS INVEST», ТОО «Жана Дәуір-2023», ТОО «Даму Құрылыс АДК», ТОО «Алихан Ойл 3».**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Shanyrak Jobalau», РП № SH-2024-01**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», № 36 от 18.11 .2024 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная

способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водоотводной канал:					
- длина по гребню	м	4864	-	4864	-
- ширина по дну	м	6	-	6	-
- максимальная высота	м	4,58	-	4,58	-
-объем выемки	м3	28316	-	28316	-
Дамба канала:					
- ширина по гребню	м	3	-	3	-
- максимальная высота	м	2,02	-	2,02	-
-объем насыпи	м3	24952	-	24952	-

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Водоотводной канал.

Водоотводной канал от существующего водопропускного сооружения под автодорогой «Уил-Кобда» до существующего водопропускного сооружения под автодорогой «Актобе-Уральск», состоит преимущественно из бермы канала с разработкой отдельных возвышенностей до условной отметки дна канала после разработки ППС. Устройство дамбы предусмотрено только с правой стороны канала (по течению).

Ширина канала по дну 6,00 м. Приведенная ширина является расчетной в соответствии с шириной существующего водопропускного сооружения под автодорогой «Уил-Кобда».

Водоотводной канал обеспечивает пропуск расхода воды устанавливаемый в зависимости от класса сооружений, т.е. 4 класса-1% обеспеченности.

При объёме стока пикообразующей части паводка (0,775 млн м^3) максимальную пропускную способность V= 2,99 м^3/с может обеспечивать водовыпускное сооружение (трёхочковое, сечение каждого по 1,5 метра) на автотрассе Кобда-Уил. Раньше на этом участке находилось одноочковое водовыпускное сооружение диаметром 1 м, который во время паводка 2023 года произошло перелив воды сверху автодороги.

Для предотвращения аварийной ситуации в 2023 году силами Заказчик ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" на чьем балансе находится данная автодорога было сооружено трёхочковое водовыпускные сооружение сечение каждого 1,5 метра.

В нынешнем 2024 году сооружение выдержало паводок.

Расчётные максимальные расходы воды принимались исходя из ежегодной вероятности превышения (обеспеченности), устанавливаемой в зависимости от класса сооружений для двух расчётных случаев-основного и проверочного.

Рассматриваемое гидротехническое сооружение относится к 4 классу и принимаем для:

-основной случай - 5%

-проверочный случай-1% обеспеченности.

Ширина водовыпуска равен 5 м, с учётом раструба - 6 м

Участок данного гидротехнического сооружения от существующего трёхочкового сооружения а/д "Кобда-Уил" до четырех очкового сооружения а/д "Кобда-Уральск" выполняется устройством бермы канала только по правому откосу.

Ширина гребня дамбы канала 3,00 м.

Превышение гребня бермы над существующим рельефом от 0,34 м до 1,64 м.

Устройство дамбы по правой стороне канала предусмотрено исключительно из грунта извлекаемое из канала. Ширина бермы дамбы 3,0м, заложение верхового и низового откоса 1:1. Высота дамбы в зависимости от рельефа варьируется от 0,5 до 2,0 м.

На выходе из ВПУ (Уил-Кобда) предусматривается устройство водобойного колодца размерами 6х7,5м, для гашения энергий воды.

В проекте разработан тип гасителя энергии для круглых труб с водобойной стенкой и порогом на выходе.

Конструкция гасителя разработан из монолитного железобетона.

Устройство для гашения избыточной энергии наиболее приемлемой в практике гидротехнического строительства является водобойные колодцы с прямолинейной осью, выполненные в плане трапецеидальной формы, коробчатое сооружение в плане призматической формы с вертикальными стенками, дно которого заглублено относительно дна русла на величину, обеспечивающее гашение энергии максимального расхода воды, определяемого соответствующими расчётами.

На нашем проекте вокруг водобойного колодца размер которого 6х7,5м для предотвращения размыва предусмотрено каменная наброска приемной части шириной 1,5м, толщиной 0,30м по периметру.

В приемной части ПК 48+64 предусмотрено укрепление каменной отброской правого откоса 4-х очкового водовыпуска для недопущения размыва откоса со стороны поселка.

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ.

Точка подключения: Переврезка предусмотрена от существующего подземного полиэтиленового газопровода высокого давления Ø225мм (Рпроектное=6,0кгс/см²).

Прокладка газопровода высокого давления Уз.1-Уз.4 запроектирована подземным открытым способом из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 Ø225х20,5мм по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011.

Средняя глубина заложения подземного газопровода - 1,50м.

Футляр запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 Ø400х36,3мм по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011.

Укладка полиэтиленового газопровода и соединений предусмотрены на естественное основание высотой не менее 10см с присыпкой слоем мягкого грунта на высоту не менее 20см. Обнаружение и обозначение трассы полиэтиленового газопровода предусматривается путем укладки сигнальной ленты желтого цвета с несмываемой надписью "Осторожно! Газ!", на расстоянии 0,2м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода по всей длине трассы. Для определения местонахождения газопровода на углах поворота проектом предусмотрена установка опознавательных знаков.

На участке пересечения газопровода с дамбой газопровод заключен в футляр с установкой контрольной трубки и выводом ее под ковер. Концы футляра заделаны эластичными материалами.

СЕТИ СВЯЗИ.

-На месте пересечения проектируемой автодороги с ВОЛС АО "Jusan mobile" проложена вдоль существующих кабелей на расстояний 1м и на глубине 1м 20см полиэтиленовую трубу ПЭТ-110,d-40мм с выходом из зоны строительства с установкой в конце колодцев КОД.

-в проложенную ПЭТ-110, d-40мм проложить ПЭТ-110, d-40мм одной цельной длиной.

Кабельный колодец марки КОД состоит из:

- усиленный люк.
- адаптер герметичного ввода d-40мм

6 .На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотреные проектом выполнены:

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ноябрь 2024 года;
окончание работ: декабрь 2024 года.
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2
фактически, месяц: 1

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1 . Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98% и фактически применено 98% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации соответствия) ;

10-1 . Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле ;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО „Jusan Mobile" Восканьченко С.В.
АО „Qazaqgaz Aimaq"

Согласовано
АКФ АО «Jusan Mobile»
Подпись Дата 14.12.24

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: ***проектом не предусмотрено***

_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство(сезонного) водоотводного канала Уральск-Уил в селе Кобда, Кобдинского района, Актюбинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Строительная Компания Авторитет» Кожаев Камка Изимович

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.