Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Полное товарищество "ЕРКЕН и К"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 509-2023 Строительство медицинского пункта на 25 посещений в с.Токмансай Алгинского района Актюбинской области **(Наружные инженерные сети)**

(наименование, адрес)

Объект : **4-1 Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№66-24** от **26.04.2024 г.**

Акт выполненных работ

за август 2024 (месяц, год) на 4-1 Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20 10 2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ										
1	77	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	30,3	360,0 24,0	336,0 85,0	10 908,0 727,0	10 181,0 2 576,0			10 908,0	
2	78	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	30,3	64,0 0,0	64,0 15,0	1 939,0 0,0	1 940,0 455,0			1 939,0	
3	79	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	7,7	3 974,0		30 600,0		30 600,0		30 600,0	
4	80	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	111	1 059,0 623,0	382,0 100,0	117 549,0 69 153,0	42 402,0 11 100,0	5 994,0		117 549,0	
5	81	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	42	996,0 567,0	362,0 95,0	41 832,0 23 814,0	15 204,0 3 990,0	2 814,0		41 832,0	
6	82	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	46	926,0 567,0	299,0 77,0	42 596,0 26 082,0	13 754,0 3 542,0	2 760,0		42 596,0	
7	83	243-113-0543 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-0,66	км	0,009	1 504 137,0		13 537,0		13 537,0		13 537,0	
8	84	243-113-0542 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х16+1х10 (мк)-0,66	км	0,133	1 058 452,0		140 774,0		140 774,0		140 774,0	
9	85	243-113-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-0,66	км	0,063	508 357,0		32 026,0		32 026,0		32 026,0	
10	86	6124-0201-1601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых в резиновой перчатке для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	6	11 686,0 11 334,0	220,0 67,0	70 116,0 68 004,0	1 320,0 402,0	792,0		70 116,0	
11	87	243-903-2014 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4х16/25-ВЛ-нб	шт.	6	11 924,0		71 544,0		71 544,0		71 544,0	
12	88	6124-0201-3105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм.Прокладка в траншеях	м	42	182,0 174,0	1,0 0,0	7 644,0 7 308,0	42,0 0,0	294,0		7 644,0	
13	89	241-207-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение,с усиленным протяжкой F1,тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	42	2 108,0		88 536,0		88 536,0		88 536,0	
14	90	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной		103	22,0	2,0	2 266,0	206,0			2 266,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабеля		20,0	1,0	2 060,0	103,0				
15	91	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	53	40,0		2 120,0		2 120,0		2 120,0	
16	92	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	50	67,0		3 350,0		3 350,0		3 350,0	
			Итого по разделу 2: Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ					677 337,0	85 049,0	395 141,0	0,0	677 337,0	
								197 148,0	22 168,0	0,0	0,0		
			Раздел 3: Освещение										
17	93	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	2	42 038,0	13 242,0	84 076,0	26 484,0	22 770,0		84 076,0	
						17 411,0	4 028,0	34 822,0	8 056,0				
18	94	247-306-0505 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая одноконсольная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 4 мм,СТВ 6-4 68/158 высотой 6000 мм,диаметром 68/158 мм	шт.	2	87 232,0		174 464,0		174 464,0		174 464,0	
19	95	222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,068	1 093 929,0		74 387,0		74 387,0		74 387,0	
20	96	247-306-0309 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°,толщиной 3,2 мм	шт.	2	11 042,0		22 084,0		22 084,0		22 084,0	
21	97	1308-0205-0903 РСНБ РК 2022	Светильник с лампами ртутными.Установка вне зданий	шт.	2	19 691,0	4 097,0	39 382,0	8 194,0	8 044,0		39 382,0	
						11 572,0	1 321,0	23 144,0	2 642,0				
22	98	247-103-0255 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50,мощность 80 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	2	43 610,0		87 220,0		87 220,0		87 220,0	
23	99	243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,02	109 552,0		2 191,0		2 191,0		2 191,0	
24	100	6124-0302-0301 ЕСН РСНБ РК 2023	Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А	шт	2	8 466,0	41,0	16 932,0	82,0	5 694,0		16 932,0	
						5 578,0	0,0	11 156,0	0,0				
25	101	247-204-0609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	2	937,0		1 874,0		1 874,0		1 874,0	
26	102	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Скобы ответвительные	100 шт.	0,06	5 671,0		340,0		340,0		340,0	
27	103	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	4	331,0		1 324,0		1 324,0		1 324,0	
								504 274,0	34 760,0	400 392,0	0,0	504 274,0	
			Итого по разделу 3: Освещение					69 122,0	10 698,0	0,0	0,0		
								1 181 611,0	119 809,0	795 533,0	0,0	1 181 611,0	
			ИТОГО по акту					266 270,0	32 866,0	0,0	0,0		
											1181611*8,2/100	96 892,1	
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)									1181611+96892,1	1 278 503,1	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР											

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль (5%)									1278503,1*5/100	63 925,15	
		Непредвиденные работы и затраты (5%)									1278503,1*5/100	63 925,15	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										1 406 353,4	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									1406353,4*1,075	1 511 829,91	
		Итого с понижающим коэффициентом согласно договора			0,98						1511829,91*0,98	1 481 593,31	
		НДС (12%)									1481593,31*12/100	177 791,20	
		Итого с НДС									1481593,31+177791,20	1 659 384,51	

Сдал (Подрядчик)
КТЫР КАЗАХСТАН ТЕХСТРОЙ"
(Полное товарищество, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Конырбаев К А
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
Полное товарищество "ЕРКЕН и К"
(Полное товарищество, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Нуртаев Аслан Еркінулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)