Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: Полное товарищество "ЕРКЕН и К"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 509-2023 Строительство медицинского пункта на 25 посещений в с.Токмансай Алгинского района Актюбинской области (Наружные инженерные сети)
(наименование, адрес)

Объект: 6-2 Газопровод низкого давления
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 66-24 от 26.04.2024 г.

Акт выполненных работ №2

за август 2024 (месяц, год) на 6-2 Газопровод низкого давления работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.09.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Подземный газопровод низкого давления										
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м³,группа грунта 3	м³	23,4255	597,0 0,0	597,0 124,0	13 985,0 0,0	13 985,0 2 905,0			13 985,0	
2	2	6101-0201-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 3	м³	0,7245	11 801,0 11 801,0	0,0 0,0	8 550,0 8 550,0	0,0 0,0			8 550,0	
3	3	6101-0106-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л.с),группа грунта 3	м³	18,975	109,0 0,0	109,0 27,0	2 068,0 0,0	2 068,0 512,0			2 068,0	
4	4	6101-0107-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 3,4	м³	18,975	727,0 445,0	282,0 89,0	13 795,0 8 444,0	5 351,0 1 689,0			13 795,0	
5	5	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 2	м³	3,45	3 824,0 3 824,0	0,0 0,0	13 193,0 13 193,0	0,0 0,0			13 193,0	
6	6	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	1,725	9 376,0 4 562,0	443,0 99,0	16 174,0 7 869,0	764,0 171,0	7 540,0		16 174,0	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					67 765,0 38 056,0	22 168,0 5 277,0	7 540,0 0,0	0,0 0,0	67 765,0	
			Подраздел 2: Подземный газопровод										
7	7	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110/63 мм	км	0,0023	1 389 616,0 910 305,0	479 311,0 117 030,0	3 196,1 2 093,7	1 102,4 269,2			3 196,1	
8	8	241-202-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х7,1 мм	м	2,323	1 525,0		3 542,6		3 542,6		3 542,6	
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					6 738,7 2 093,7	1 102,4 269,2	3 542,6 0,0	0,0 0,0	6 738,7	
			Подраздел 3: Выход из земли с прим.переходов полиэтилен-сталь ПЭ/Сталь ф63/DN57 -1шт										
9	9	6121-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм /+Патрубок/	км	0,0005	2 863 195,0 2 146 385,0	651 219,0 198 749,0	1 432,0 1 073,0	325,0 99,0	33,0		1 432,0	
10	10	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	0,502	1 983,0		995,0		995,0		995,0	
11	11	6121-0202-0137 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов,диаметр труб 50 мм	км	0,0005	691 501,0 422 782,0	125 940,0 35 639,0	346,0 211,0	63,0 18,0	71,0		346,0	
12	12	6121-0103-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 150 мм /+Футляр/	км	0,00058	3 179 782,0 2 299 698,0	623 521,0 173 174,0	1 844,0 1 334,0	361,0 100,0	149,0		1 844,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,58232	6 472,0		3 769,0		3 769,0		3 769,0	
14	14	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций	0,00857	231 508,0 222 163,0	5 870,0 1 025,0	1 984,0 1 904,0	51,0 9,0	29,0		1 984,0	
15	15	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,00857	487 163,0		4 175,0		4 175,0		4 175,0	
16	16	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,00115	1 389 616,0 910 305,0	479 311,0 117 030,0	1 598,0 1 047,0	552,0 135,0			1 598,0	
17	17	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1,1615	1 272,0		1 477,0		1 477,0		1 477,0	
18	18	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,00115	2 297 483,0 594 446,0	1 668 047,0 300 700,0	2 642,0 684,0	1 918,0 346,0	40,0		2 642,0	
19	19	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	1	4 435,0 2 216,0	2 219,0 538,0	4 435,0 2 216,0	2 219,0 538,0			4 435,0	
20	20	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4 337,0		4 337,0		4 337,0		4 337,0	
21	21	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	1	4 435,0 2 216,0	2 219,0 538,0	4 435,0 2 216,0	2 219,0 538,0			4 435,0	
22	22	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1 314,0		1 314,0		1 314,0		1 314,0	
23	23	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/отвод с ЗН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	1	4 435,0 2 216,0	2 219,0 538,0	4 435,0 2 216,0	2 219,0 538,0			4 435,0	
24	24	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	3 250,0		3 250,0		3 250,0		3 250,0	
25	25	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм	шт.	1	10 007,0 7 928,0	1 295,0 27,0	10 007,0 7 928,0	1 295,0 27,0	784,0		10 007,0	
26	26	261-301-0305 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,ф=150/67 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114 793,0		115,0		115,0		115,0	
27	27	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	0,828809	849,0		704,0		704,0		704,0	
28	28	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,005	35 286,0 5 386,0	2 728,0 514,0	176,0 27,0	14,0 3,0	136,0		176,0	
29	29	6125-0702-1213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж без присоединения проводов крышки декоративной и других мелких изделий/=КРЫШКА/	шт.	1	280,0 277,0	0,0 0,0	280,0 277,0	0,0 0,0	3,0		280,0	
30	30	214-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00314	561 903,0		1 764,0		1 764,0		1 764,0	
			Итого по подразделу 3: Выход из земли с прим.переходов полиэтилен-сталь ПЭ/Сталь d63/DN57 -1шт					55 514,0 21 133,0	11 236,0 2 351,0	23 145,0 0,0	0,0 0,0	55 514,0	
			Подраздел 4: Установка полиэтиленового крана диам.63мм с телескопическим штоком под ковер -1шт./Пр.лист.8353.10/										
31	31	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$/=В12,5,F50,W6.сси/	$м^3$	0,014	56 568,0 21 024,0	4 331,0 829,0	792,0 294,0	61,0 12,0	437,0		792,0	
32	32	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка опор из плит и колец,диаметр до 1000 мм(опорная подушка ОПТ4)	$м^3$	0,035	45 920,0 25 363,0	19 685,0 5 627,0	1 607,0 888,0	689,0 197,0	31,0		1 607,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; банмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,035	49 998,0		1 750,0		1 750,0		1 750,0	
34	34	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Плеска из фторопласта -4 изоляционная марки ИО,ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/	т	0,0047	3 406 760,0		16 012,0		16 012,0		16 012,0	
35	35	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных,диаметр 100 мм	шт.	1	13 289,0 11 059,0	443,0 142,0	13 289,0 11 059,0	443,0 142,0	1 787,0		13 289,0	
36	36	242-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	1	72 852,0		72 852,0		72 852,0		72 852,0	
37	37	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	2	4 435,0 2 216,0	2 219,0 538,0	8 870,0 4 432,0	4 438,0 1 076,0			8 870,0	
38	38	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	1 314,0		2 628,0		2 628,0		2 628,0	
39	39	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,00667	449 705,0		3 000,0		3 000,0		3 000,0	
40	40	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,001	26 805,0		27,0		27,0		27,0	
41	41	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	2,62	9 376,0 4 562,0	443,0 99,0	24 565,0 11 952,0	1 160,0 259,0	11 452,0		24 565,0	
			Итого по подразделу 4: Установка полиэтиленового крана диам.63мм с телескопическим штоком под ковер -1шт./Пр.лист.8353.10/					145 392,0 28 625,0	6 791,0 1 686,0	109 976,0 0,0	0,0 0,0	145 392,0	
			Подраздел 5: Узел выхода сигнального провода на поверхность -1шт,см.ГСН10										
42	42	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000053	1 510 113,0		80,0		80,0		80,0	
43	43	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый	кг	0,08	3 690,0		295,0		295,0		295,0	
			Итого по подразделу 5: Узел выхода сигнального провода на поверхность -1шт,см.ГСН10					375,0 0,0	0,0 0,0	375,0 0,0	0,0 0,0	375,0	
			Подраздел 6: Контрольная трубка на футлярах выхода из земли -1шт										
44	44	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	1	22 122,0 15 447,0	6 129,0 1 665,0	22 122,0 15 447,0	6 129,0 1 665,0	546,0		22 122,0	
45	45	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,2	926,0		185,0		185,0		185,0	
46	46	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы,диаметр труб 50 мм	км	0,0002	3 450 332,0 1 144 451,0	64 419,0 284,0	690,0 229,0	13,0 0,0	448,0		690,0	
47	47	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий массой до 20 кг/=КОЖУХ/	т	0,00413	1 462 590,0 262 011,0	15 844,0 2 921,0	6 040,0 1 082,0	65,0 12,0	4 893,0		6 040,0	
48	48	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	1	442,0		442,0		442,0		442,0	
49	49	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	1	4 435,0 2 216,0	2 219,0 538,0	4 435,0 2 216,0	2 219,0 538,0			4 435,0	
50	50	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	1	2 060,0		2 060,0		2 060,0		2 060,0	
51	51	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021		0,012	515,0	9,0	6,0	0,0	2,0		6,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$		358,0	2,0	4,0	0,0				
52	52	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,012	399,0 / 210,0	7,0 / 2,0	5,0 / 3,0	0,0 / 0,0	2,0		5,0	
53	53	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,00667	449 705,0		3 000,0		3 000,0		3 000,0	
54	54	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000129	1 510 113,0		195,0		195,0		195,0	
55	55	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	$м^3$	0,014	26 094,0		365,0		365,0		365,0	
			Итого по подразделу 6: Контрольная трубка на футлярах выхода из земли -1шт					39 545,0 / 18 981,0	8 426,0 / 2 215,0	12 138,0 / 0,0	0,0 / 0,0	39 545,0	
			Подразделя 7: Прокладка сигнальной ленты										
56	56	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля,проложенного в траншеях,лентой сигнальной	м	23	22,0 / 20,0	2,0 / 1,0	506,0 / 460,0	46,0 / 23,0			506,0	
57	57	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	23	17,0		391,0		391,0		391,0	
58	58	1310-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее	км	0,023	196 745,0 / 119 902,0	76 843,0 / 20 475,0	4 525,0 / 2 758,0	1 767,0 / 471,0			4 525,0	
59	59	243-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,023	186 859,0		4 298,0		4 298,0		4 298,0	
			Итого по подразделу 7: Прокладка сигнальной ленты					9 720,0 / 3 218,0	1 813,0 / 494,0	4 689,0 / 0,0	0,0 / 0,0	9 720,0	
			Подразделя 8: Опознавательный знак подземного газопровода- 1шт,см.АС5										
60	60	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$/В15,F50,W4,сси/	$м^3$	0,07	57 137,0 / 21 024,0	4 331,0 / 829,0	4 000,0 / 1 472,0	303,0 / 58,0	2 225,0		4 000,0	
61	61	1127-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	1	5 900,0 / 3 046,0	2 548,0 / 770,0	5 900,0 / 3 046,0	2 548,0 / 770,0	306,0		5 900,0	
62	62	261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	7 002,0		7 002,0		7 002,0		7 002,0	
63	63	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022*	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	1	3 644,0 / 3 344,0	0,0 / 0,0	3 644,0 / 3 344,0	0,0 / 0,0	300,0		3 644,0	
64	64	261-102-0113 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой углеродистый обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ГОСТ 14637-89=/Таблички эмалированные для углового указателя/	т	0,000923	354 405,0		327,0		327,0		327,0	
			Итого по подразделу 8: Опознавательный знак подземного газопровода- 1шт,см.АС5					20 873,0 / 7 862,0	2 851,0 / 828,0	10 160,0 / 0,0	0,0 / 0,0	20 873,0	
			Подразделя 9: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом = 14м.(2шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/										
65	65	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм	км	0,014	1 389 616,0 / 910 305,0	479 311,0 / 117 030,0	19 455,0 / 12 744,0	6 710,0 / 1 638,0			19 455,0	
66	66	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	14,14	3 840,0		54 298,0		54 298,0		54 298,0	
67	67	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт.	2	22 122,0 / 15 447,0	6 129,0 / 1 665,0	44 244,0 / 30 894,0	12 258,0 / 3 330,0	1 092,0		44 244,0	
68	68	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2,4	926,0		2 222,0		2 222,0		2 222,0	
69	69	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/патрубок-накладка/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	2	4 435,0 / 2 216,0	2 219,0 / 538,0	8 870,0 / 4 432,0	4 438,0 / 1 076,0			8 870,0	
70	70	241-215-0304 *РСНБ РК 2022*	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 110х32 мм		2	11 731,0		23 462,0		23 462,0		23 462,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	71	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/муфта полиэтиленовая с ЭН/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт. шт.	2	4 435,0 2 216,0	2 219,0 538,0	8 870,0 4 432,0	4 438,0 1 076,0			8 870,0	
72	72	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	1 085,0		2 170,0		2 170,0		2 170,0	
73	73	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы/переход "полиэтилен-сталь"/ полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	2	4 435,0 2 216,0	2 219,0 538,0	8 870,0 4 432,0	4 438,0 1 076,0			8 870,0	
74	74	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	2	2 060,0		4 120,0		4 120,0		4 120,0	
75	75	212-101-1904 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50,W6	$м^3$	0,028	26 094,0		731,0		731,0		731,0	
76	76	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные,d до 800 мм/=КОВЕР/	т	0,01334	449 705,0		5 999,0		5 999,0		5 999,0	
77	77	241-117-0405 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/=КОЛПАК/	шт.	2	442,0		884,0		884,0		884,0	
78	78	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концов футляра битумом и прядью,диаметр 800 мм/+110мм/	шт.	2	5 963,0 4 725,0	771,0 16,0	11 926,0 9 450,0	1 542,0 32,0	934,0		11 926,0	
79	79	234-305-2205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены t от -80°С до+95°С,Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С,фактор μ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77,бст 6 мм диаметром 15 мм/=Вилатерм-15/	м	1,6	365,0		584,0		584,0		584,0	
80	80	261-105-0607 *РСНБ РК 2022*	Герметик марки 51-Г-10	кг	1,167421	849,0		991,0		991,0		991,0	
81	81	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,04	9 376,0 4 562,0	443,0 99,0	375,0 182,0	18,0 4,0	175,0		375,0	
			Итого по подразделу 9: Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 63х5,8мм в футляре 110х10 открытым способом = 14м.(2шт.)/Пр.лист 8353.16					198 071,0 66 566,0	33 842,0 8 232,0	97 662,0 0,0	0,0 0,0	198 071,0	
			Подраздел 10: Испытание и контроль										
82	82	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод,диаметр 65/63 мм,толщина стенки до 8 мм.Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений первичного класса с двух сторон,прозвучивание поперечное	стык	3	2 448,0 2 318,0	26,0 0,0	7 344,0 6 954,0	78,0 0,0	312,0		7 344,0	
83	83	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,023	2 297 483,0 594 446,0	1 668 047,0 300 700,0	52 842,0 13 672,0	38 365,0 6 916,0	805,0		52 842,0	
			Итого по подразделу 10: Испытание и контроль					60 186,0 20 626,0	38 443,0 6 916,0	1 117,0 0,0	0,0 0,0	60 186,0	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод низкого давления					604 179,7 207 160,7	126 672,4 28 268,2	270 344,6 0,0	0,0 0,0	604 179,7	
			Раздел 2: Надземный газопровод низкого давления										
84	84	6121-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,033	2 863 195,0 2 146 385,0	651 219,0 198 749,0	94 485,0 70 831,0	21 491,0 6 559,0	2 165,0		94 485,0	
85	85	241-101-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	33	1 769,0		58 377,0		58 377,0		58 377,0	
86	86	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	7 042,0 5 829,0	266,0 85,0	7 042,0 5 829,0	266,0 85,0	947,0		7 042,0	
87	87	242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	5 949,0		5 949,0		5 949,0		5 949,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	88	6121-0401-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00088	4 049 480,0 2 176 992,0	1 273 293,0 318 458,0	3 564,0 1 916,0	1 120,0 280,0	527,0		3 564,0	
89	89	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	533,0		533,0		533,0	–	533,0	
90	90	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	283,0		283,0		283,0		283,0	
91	91	241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	2	242,0		484,0		484,0		484,0	
			Подраздел 1: Крепление газопровода Ду25х2,8 на опорах Ду32 Н=2,2м -11шт.										
92	92	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж	т конструкций	0,1496	413 343,0 385 360,0	13 024,0 900,0	61 836,0 57 650,0	1 949,0 135,0	2 237,0		61 836,0	
93	93	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1496	1 160 797,0		173 655,0		173 655,0		173 655,0	
94	94	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж	т конструкций	0,02255	554 080,0 513 638,0	4 570,0 1 025,0	12 495,0 11 583,0	103,0 23,0	809,0		12 495,0	
95	95	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	0,02255	708,0		16,0		16,0		16,0	
96	96	6103-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну объем до 3 м³	м³	0,88	57 137,0 21 024,0	4 331,0 829,0	50 281,0 18 501,0	3 812,0 730,0	27 968,0		50 281,0	
97	97	6101-0205-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов,глубина до 0,7 м группа грунта 2	м³	1,21	11 543,0 11 543,0	0,0 0,0	13 967,0 13 967,0	0,0 0,0			13 967,0	
98	98	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям группа грунта 1	м³	1,21	3 481,0 3 481,0	0,0 0,0	4 212,0 4 212,0	0,0 0,0			4 212,0	
			Итого по подразделу 1: Крепление газопровода Ду25х2,8 на опорах Ду32 Н=2,2м -11шт					316 462,0 105 913,0	5 864,0 888,0	204 685,0 0,0	0,0 0,0	316 462,0	
			Подраздел 2: Прочие работы										
99	99	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования(25х2,8)	стык	1	15 714,0 1 646,0	10 405,0 1 920,0	15 714,0 1 646,0	10 405,0 1 920,0	3 663,0		15 714,0	
100	100	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ГФ-021	м²	5,1	515,0 358,0	9,0 2,0	2 627,0 1 826,0	46,0 10,0	755,0		2 627,0	
101	101	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м²	5,1	399,0 210,0	7,0 2,0	2 035,0 1 071,0	36,0 10,0	928,0		2 035,0	
			Итого по подразделу 2: Прочие работы					20 376,0 4 543,0	10 487,0 1 940,0	5 346,0 0,0	0,0 0,0	20 376,0	
			Итого по разделу 2: Надземный газопровод низкого давления					507 555,0 189 032,0	39 228,0 9 752,0	279 296,0 0,0	0,0 0,0	507 555,0	
			ИТОГО по акту					1 111 734,7 396 192,7	165 900,4 38 020,2	549 640,6 0,0	0,0 0,0	1 111 734,7	
		Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)									1111734,7*8,2/100	91 162,25	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР									1111734,7+91162,25	1 202 896,95	
		Сметная прибыль (5%)									1202896,95*5/100	60 144,85	
		Непредвиденные работы и затраты (5%)									1202896,95*5/100	60 144,85	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										1 323 186,65	
		Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075									1323186,65*1,075	1 422 425,65	
		Итого с понижающим коэффициентом согласно договора				0,98					1422425,65*0,98	1 393 977,14	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДС (12%)									1393977.14*12/100	167 277,26	
		Итого с НДС									1393977.14+167277,26	**1 561 254,39**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "РУСТЕМ-ТЕХСТРОЙ"
(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Конырбаев К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
(место печати (при наличии))

Принял (Заказчик)
Полное товарищество "ЕРКЕН и К"
(полное наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор Нурпеисов Аслан Еркинулы
(должность, подпись, расшифровка подписи)
(место печати (при наличии))