Приложение 4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **Коммунальное государственное казенное предприятие "Петропавловский колледж машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" г.Петропавловск, ИМ.ЮРИЯ МЕДВЕДЕВА, 1А БИН 990340006995**

Подрядчик: **ТОО "Алтын Проф.Kz" Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, Монтажников, 34 БИН/ИИН 070340007684**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт кабинетов корпуса №3 (общежитие) КГКП "Петропавловский колледж машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" (общежитие)**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
990340006995	070340007684			№11-06/135	16.04.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Текущий ремонт кабинетов корпуса №3 (общежитие) КГКП "Петропавловский колледж машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" (общежитие)	**6 330 740**	**6 330 740**	**5 652 446**				**678 294**	**6 330 740**

Место печати (при наличии)

Заказчик:

Фурманюк А.П.

(должность, ФИО, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:

Байкенова А.Ж.

(должность, ФИО, подпись, печать)

Сканировано с CamScanner

SANA 2024.9 от 13.09.2024 г. Цена региона Северо-Казахстанская область г. Петропавловск Приложение Г к НДЦС РК

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Петропавловский колледж машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" г.Петропавловск, ИМ.ЮРИЯ МЕДВЕДЕВА, 1А БИН 990340006995**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алтын Проф.Kz" Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, с.Бесколь, Монтажников, 34 БИН/ИИН 070340007684**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Текущий ремонт кабинетов корпуса №3 (общежитие) КГКП "Петропавловский колледж машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" (общежитие)**

(наименование)

Договор №11-06/135 2025-04-16

Акт выполненных работ №1

за июль 2025 года

Составлен (а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-01-02-01 (на общестроительные работы)						
		ВСЕГО по смете:	Тенге			6 729 103
		Раздел 1. Каб.2 этажа №№315,316,317,313,312,310,309 Каб 3 этажа №№325,323, ИТОГО	тенге			4 693 364
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			4 693 364
3	1146-0201-0802 Кклим = 1,12	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	531,9	999	531 368
6	6112-0202-0701 Кклим = 1,06	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	531,9	3026	1 609 529
7	6112-0301-0203 Кклим = 1,06	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишний слой)	м2	531,9	1529	813 275
8	6112-0302-0103 Кклим = 1,06	Покраска водоэмульсионном составом улучшенная по штукатурке, стена	м2	531,9	2160	1 148 904
21	247-202-0102	Подрозетник	1 шт.	27	537	14 499
22	1146-0302-0501 Кклим = 1,12	Стены кирпичные. Пробивка борозд	м борозд	46	545	25 070
23	241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	1 м	46	140	6 440
24	6401-0201-0801 Кклим = 1,09	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	46	692	31 832

Сканировано с CamScanner

26	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	30	489	14 670
27	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	16	311	4 976
28	241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	1 м	400	140	56 000
29	6401-0201-0801 Кклим = 1,09	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	400	692	276 800
30	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	200	489	97 800
31	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	200	311	62 200
		Раздел 3. Стен лестничных маршей, ИТОГО:	тенге			2 035 740
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 035 740
39	1146-0201-0802 Кклим = 1,12	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	501,58	999	501 078
40	6112-0202-0701 Кклим = 1,06	Штукатурка внутренней стены сухими схемами на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	501,58	3026	1 517 781
49	1146-0302-0501 Кклим = 1,12	Стены кирпичные. Пробивка борозд	м борозд	10	545	5 450
50	241-207-1702	Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм	1 м	10	140	1 400
51	6401-0201-0801 Кклим = 1,09	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	10	692	6 920
52	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	10	311	3 110
		Итого по смете:				*6 729 103*
		Итого с учетом договорной скидки поставщика	*0,84*	*1 076 657*		*5 652 446*
		Итого с НДС 12%	*12%*	*678 294*		*6 330 740*
		ИТОГО ПО АКТУ№1				**6 330 740**

Подрядчик:
ТОО "Алтын Проф.Kz"

БИН: 070340017774

Руководитель _____ **Байкенова А.Ж.**

Заказчик:
Коммунальное государственное казенное предприятие "Петропавловский колледж машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области"

БИН: 990710006945

Директор: _____ **Фурманюк А.П.**

Сканировано с CamScanner