Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС"
Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Qazyna Stroi Servis"
Наименование стройки - "Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Жасталап Курмангазинского района Атырауской области"

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети электроснабжения. Локальная смета №04-01									
		Сети ВЛИ-0,4кВ									
		Кабельно-проводниковая продукция									
1	1133-0204-0103	**Провода ВЛ10 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0.41	198,348.71	58,237.33	496	146	98	248	329640
		НР - 80%; СП - 8%			100,681.38	23,516.76	252	59		60	
2	243-701-0702	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	км	0.41	224,638	–	562	–	562	–	248870
		СП - 8%			--	–	--	–		45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1058	146	660	248	578510
							252	59	--	105	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1058				
	Материалы		тенге				99				
	Всего заработная плата		тенге					311			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				562				
		Накладные расходы	тенге				248				
		Сметная прибыль	тенге				105				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1411				
		Сметная заработная плата	тенге					311			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1411				
		Сметная заработная плата	тенге					311			
		РАЗДЕЛ 2. Наружные сети водопровода и канализации. Локальная смета №06-01									
		ВОДОВОД В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
3	1101-0101-0368	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	10.97264	351.46	351.46	3856	3857	--	831	5062
		НР - 72%; СП - 8%			--	105.22	--	1155		375	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0.33936	4,723.19	–	1603	–	--	1154	2978
		НР - 72%; СП - 8%			4,723.19	–	1603	–		221	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	0.924	360.71	160.52	333	149	--	188	563
		НР - 72%; СП - 8%			200.19	83	185	77		42	
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0.2925608	2,054.26	–	601	–	--	433	1116
		НР - 72%; СП - 8%			2,054.26	–	601	–		83	
7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	10.73856	68.16	68.16	732	732	--	197	1003
		НР - 72%; СП - 8%			--	25.48	--	274		74	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	10.73856	360.71	160.52	3874	1723	--	2190	6549
		НР - 72%; СП - 8%			200.19	83	2150	891		485	
9	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	$м^3$ грунта	0.0008792	97.26	97.26	1	–	--	--	1
					--	36.36	--	--		--	
10	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	0.0008792	83.22	83.22	1	–	--	--	1
					--	31.11	--	--		--	
		Подраздел 1. Трубопровод									
11	1122-0501-0422	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0.24	792,058.56	320,706.95	2218	898	--	1661	1005360
		НР - 99%; СП - 8%			471,351.61	127,803	1320	358		310	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				1320				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					898			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					358			
	Накладные расходы		тенге							1661	
	Сметная прибыль		тенге							310	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								1005360
		Подраздел 2. Элементы фасонные									
12	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	2,404.54	150.34	14427	902	--	13394	30046
		НР - 99%; СП - 8%			2,254.2	0.63	13525	4		2226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Канализация К1						
					ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
13	**1101-0101-0368**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	**м³ грунта**	**1.3167168**	**351.46**	**351.46**	**463**	**463**	--	**100**	**608**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**105.22**	--	**139**		**45**	
14	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**	**0.0407232**	**4,723.19**	--	**192**	--	--	**138**	**357**
		НР - 72%; СП - 8%			**4,723.19**	--	**192**	--		**26**	
15	**1101-0201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**0.21**	**360.71**	**160.52**	**76**	**33**	--	**43**	**128**
		НР - 72%; СП - 8%			**200.19**	**83**	**42**	**17**		**9**	
16	**1101-0205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**0.1220128**	**2,054.26**	--	**251**	--	--	**180**	**466**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,054.26**	--	**251**	--		**34**	
17	**1101-0104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**1.15136**	**68.16**	**68.16**	**78**	**78**	--	**21**	**107**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**25.48**	--	**29**		**8**	
18	**1101-0201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**1.15136**	**360.71**	**160.52**	**415**	**185**	--	**235**	**702**
		НР - 72%; СП - 8%			**200.19**	**83**	**230**	**96**		**52**	
19	**1101-0104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА**	**м³ грунта**	**0.0140672**	**97.26**	**97.26**	**1**	**2**	--	--	**2**
					--	**36.36**	--	**1**		--	
20	**1101-0104-0110**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м³ грунта**	**0.0140672**	**83.22**	**83.22**	**1**	**1**	--	--	**1**
					--	**31.11**	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				**14240**				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**1664**			
		- в том числе. Зарплата машинистов	тенге					**286**			
	Накладные расходы		тенге							**14111**	
	Сметная прибыль		тенге							**2400**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								**32415**

Подраздел 3. Трубопровод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	**1123-1401-0102**	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	**м трубопровода**	**3.0**	**4,183.74**	**35.72**	**2929**	**25**	**2761**	**154**	**10986**
		НР - 99%; СП - 8%			**204.98**	**16.89**	**143**	**12**		**247**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				**143**				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**25**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					**12**			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						**2760**		
	Накладные расходы		тенге							**154**	
	Сметная прибыль		тенге							**247**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								**10986**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**32052**	**9048**	**2761**	**20919**	**1066032**
							20242	**3053**	--	**4237**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**32052**				
	Материалы		тенге				**2760**				
	Всего заработная плата		тенге					**23295**			
		Накладные расходы	тенге				**20919**				
		Сметная прибыль	тенге				**4237**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**57208**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	тенге					**23295**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**57208**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	тенге					**23295**			
		РАЗДЕЛ 3. Газопровод среднего давления. Локальная смета №06-02									
		Подраздел 1. Земляные работы									
22	**1101-0101-0368**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**1.092**	**351.46**	**351.46**	**384**	**384**	--	**83**	**504**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**105.22**	--	**115**		**37**	
23	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**0.468**	**3,935.99**	--	**1842**	--	--	**1326**	**3422**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,935.99**	--	**1842**	--		**253**	
24	**1101-0104-0402**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**0.868**	**68.16**	**68.16**	**59**	**59**	--	**16**	**81**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**25.48**	--	**22**		**6**	
25	**1101-0201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**0.868**	**360.71**	**160.52**	**313**	**139**	--	**177**	**529**
		НР - 72%; СП - 8%			**200.19**	**83**	**174**	**72**		**39**	
26	**1101-0205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**0.372**	**2,054.26**	--	**764**	--	--	**550**	**1419**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,054.26**	--	**764**	--		**105**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м³ основания**	**0.1**	**16,014.13**	**330.81**	**1601**	**33**	**1320**	**256**	**2006**
		НР - 99%; СП - 8%			**2,476.72**	**110.66**	**248**	**11**		**149**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				**3028**				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**615**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					**220**			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						**1321**		
	Накладные расходы		тенге							**2408**	
	Сметная прибыль		тенге							**589**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								**7960**
		Подраздел 2. Подземный газопровод									
28	**1122-0501-0423**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0.102**	**801,396.4**	**325,766.18**	**1603**	**652**	--	**1196**	**308346**
		НР - 99%; СП - 8%			**475,630.22**	**128,393.23**	**951**	**257**		**224**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				**951**				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**652**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					**257**			
	Накладные расходы		тенге							**1196**	
	Сметная прибыль		тенге							**224**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								**308346**
		Подраздел 3. Прокладка сигнальной ленты									
29	**1308-0201-0405**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**102**	**12.09**	**1.15**	**24**	**2**	--	**17**	**4488**
		НР - 72%; СП - 8%			**10.94**	**0.62**	**22**	**1**		**3**	
30	**1310-0901-0301**	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее**	**км**	**0.102**	**128,773.89**	**55,231.59**	**258**	**111**	--	**118**	**41412**
		НР - 61%; СП - 8%			**73,542.3**	**22,831.86**	**147**	**46**		**30**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				**169**				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**113**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					**47**			
	Накладные расходы		тенге							**135**	
	Сметная прибыль		тенге							**33**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								**45900**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**6848**	**1380**	**1320**	**3739**	**362206**
							4148	**524**	--	**846**	
	Стоимость монтажных работ		тенге				**282**				
	Всего заработная плата		тенге					**216**			
		Накладные расходы	тенге				**135**				
		Сметная прибыль	тенге				**33**				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		тенге				**450**				
		Сметная заработная плата	тенге					**216**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**6566**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		тенге				1321				
	Всего заработная плата		тенге					4456			
		Накладные расходы	тенге				3604				
		Сметная прибыль	тенге				813				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				10983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					4456			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				11433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					4672			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**2006748**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				24642				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					10574			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					3636			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4742		
		- Накладные расходы	тенге							24906	
		- Сметная прибыль	тенге							5188	
		Всего прямые затраты									**2,006,747.70**
		Временные здания и сооружения 1,3%									**26,087.72**
		Итого с временными зданиями и сооружениями									**2,032,835.42**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									**6,301.79**
		Итого с условиями температурной зоны									**2,039,137.21**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									**40,782.74**
		Итого с непредвиденными затратами									**2,079,919.95**
		Стоимость строительства									**2,079,919.95**

Заказчик/подрядчик
Директор
ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС"
Лекеров Б.

Подрядчик/Субподрядчик
Директор
ТОО "Qazyna Stroi Servis"
Елемес Ә.Е.