Заказчик / Ген. подрядчик: ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС"
Подрядчик/ Суб. подрядчик: ТОО "Qazyna Stroi Servis"
Наименование стройки - "Строительство ИКИ медицинского пункта в с.Жаскайрат Исатайского района Атырауской области"

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2024 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети электроснабжения. Локальная смета №04-01									
		Сети ВЛИ-0,4кВ									
		Кабельно-проводниковая продукция									
1	1133-0204-0103	**Провода ВЛ10 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0.41	198,348.71	58,237.33	496	146	98	248	329640
		НР - 80%; СП - 8%			100,681.38	23,516.76	252	59		60	
2	243-701-0702	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0**	км	0.41	224,638	–	562	–	562	–	248870
		СП - 8%			--	–	--	–		45	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1058	146	660	248	578510
							252	59	--	105	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1058				
	Материалы		тенге				99				
	Всего заработная плата		тенге					311			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				562				
		Накладные расходы	тенге				248				
		Сметная прибыль	тенге				105				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1411				
		Сметная заработная плата	тенге					311			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1411				
		Сметная заработная плата	тенге					311			
		РАЗДЕЛ 2. Наружные сети водопровода и канализации. Локальная смета №06-01									
		ВОДОВОД В1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
3	1101-0101-0368	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	10.97264	351.46	351.46	3856	3857	--	831	5062
		НР - 72%; СП - 8%			--	105.22	--	1155		375	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	0.33936	4,723.19	–	1603	–	--	1154	2978
		НР - 72%; СП - 8%			4,723.19	–	1603	–		221	
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	0.924	360.71	160.52	333	149	--	188	563
		НР - 72%; СП - 8%			200.19	83	185	77		42	
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	0.2925608	2,054.26	–	601	–	--	433	1116
		НР - 72%; СП - 8%			2,054.26	–	601	–		83	
7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	10.73856	68.16	68.16	732	732	--	197	1003
		НР - 72%; СП - 8%			--	25.48	--	274		74	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	10.73856	360.71	160.52	3874	1723	--	2190	6549
		НР - 72%; СП - 8%			200.19	83	2150	891		485	
9	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	м^3 грунта	0.0008792	97.26	97.26	1	–	--	--	1
					--	36.36	--	–		--	
10	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м^3 грунта	0.0008792	83.22	83.22	1	–	--	--	1
					--	31.11	--	–		--	
		Подраздел 1. Трубопровод									
11	1122-0501-0422	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0.24	792,058.56	320,706.95	2218	898	--	1661	1005360
		НР - 99%; СП - 8%			471,351.61	127,803	1320	358		310	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				1320				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					898			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					358			
	Накладные расходы		тенге							1661	
	Сметная прибыль		тенге							310	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								1005360
		Подраздел 2. Элементы фасонные									
12	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	2,404.54	150.34	14427	902	--	13394	30046
		НР - 99%; СП - 8%			2,254.2	0.63	13525	4		2226	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Канализация К1									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
13	1101-0101-0368	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	1.3167168	351.46	351.46	463	463	--	100	608
		НР - 72%; СП - 8%			--	105.22	--	139		45	
14	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	0.0407232	4,723.19	--	192	--	--	138	357
		НР - 72%; СП - 8%			4,723.19	--	192	--		26	
15	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	0.21	360.71	160.52	76	33	--	43	128
		НР - 72%; СП - 8%			200.19	83	42	17		9	
16	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	0.1220128	2,054.26	--	251	--	--	180	466
		НР - 72%; СП - 8%			2,054.26	--	251	--		34	
17	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	1.15136	68.16	68.16	78	78	--	21	107
		НР - 72%; СП - 8%			--	25.48	--	29		8	
18	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	1.15136	360.71	160.52	415	185	--	235	702
		НР - 72%; СП - 8%			200.19	83	230	96		52	
19	1101-0104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м ДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА**	м³ грунта	0.0140672	97.26	97.26	1	2	--	--	2
					--	36.36	--	1		--	
20	1101-0104-0110	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м³ грунта	0.0140672	83.22	83.22	1	1	--	--	1
					--	31.11	--	--		--	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				14240				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1664			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					286			
	Накладные расходы		тенге							14111	
	Сметная прибыль		тенге							2400	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								32415

Подраздел 3. Трубопровод

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1123-1401-0102	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	м трубопровода	3.0	4,183.74	35.72	2929	25	2761	154	10986
		НР - 99%; СП - 8%			204.98	16.89	143	12		247	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				143				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					25			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					12			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						2760		
	Накладные расходы		тенге							154	
	Сметная прибыль		тенге							247	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								10986
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				32052	9048	2761	20919	1066032
							20242	3053	--	4237	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				32052				
	Материалы		тенге				2760				
	Всего заработная плата		тенге					23295			
		Накладные расходы	тенге				20919				
		Сметная прибыль	тенге				4237				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				57208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	тенге					23295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				57208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	тенге					23295			
		РАЗДЕЛ 3. Газопровод среднего давления. Локальная смета №06-02									
		Подраздел 1. Земляные работы									
22	1101-0101-0368	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	1.092	351.46	351.46	384	384	--	83	504
		НР - 72%; СП - 8%			--	105.22	--	115		37	
23	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	0.468	3,935.99	--	1842	--	--	1326	3422
		НР - 72%; СП - 8%			3,935.99	--	1842	--		253	
24	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	0.868	68.16	68.16	59	59	--	16	81
		НР - 72%; СП - 8%			--	25.48	--	22		6	
25	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	0.868	360.71	160.52	313	139	--	177	529
		НР - 72%; СП - 8%			200.19	83	174	72		39	
26	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	0.372	2,054.26	--	764	--	--	550	1419
		НР - 72%; СП - 8%			2,054.26	--	764	--		105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1123-0101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м³ основания**	**0.1**	**16,014.13**	**330.81**	**1601**	**33**	**1320**	**256**	**2006**
		НР - 99%; СП - 8%			**2,476.72**	**110.66**	**248**	**11**		**149**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				**3028**				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**615**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					**220**			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						**1321**		
	Накладные расходы		тенге							**2408**	
	Сметная прибыль		тенге							**589**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								**7960**
		Подраздел 2. Подземный газопровод									
28	**1122-0501-0423**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0.102**	**801,396.4**	**325,766.18**	**1603**	**652**	**--**	**1196**	**308346**
		НР - 99%; СП - 8%			**475,630.22**	**128,393.23**	**951**	**257**		**224**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				**951**				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**652**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					**257**			
	Накладные расходы		тенге							**1196**	
	Сметная прибыль		тенге							**224**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге								**308346**
		Подраздел 3. Прокладка сигнальной ленты									
29	**1308-0201-0405**	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**102**	**12.09**	**1.15**	**24**	**2**	**--**	**17**	**4488**
		НР - 72%; СП - 8%			**10.94**	**0.62**	**22**	**1**		**3**	
30	**1310-0901-0301**	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее**	**км**	**0.102**	**128,773.89**	**55,231.59**	**258**	**111**	**--**	**118**	**41412**
		НР - 61%; СП - 8%			**73,542.3**	**22,831.86**	**147**	**46**		**30**	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				**169**				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**113**			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					**47**			
	Накладные расходы		тенге							**135**	
	Сметная прибыль		тенге							**33**	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге								**45900**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**6848**	**1380**	**1320**	**3739**	**362206**
							4148	**524**	**--**	**846**	
	Стоимость монтажных работ		тенге				**282**				
	Всего заработная плата		тенге					**216**			
		Накладные расходы	тенге				**135**				
		Сметная прибыль	тенге				**33**				
	ВСЕГО. Стоимость монтажных работ		тенге				**450**				
		Сметная заработная плата	тенге					**216**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**6566**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		тенге				1321				
	Всего заработная плата		тенге					4456			
		Накладные расходы	тенге				3604				
		Сметная прибыль	тенге				813				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				10983				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					4456			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				11433				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	тенге					4672			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**2006748**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				24642				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					10574			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					3636			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						4742		
		- Накладные расходы	тенге							24906	
		- Сметная прибыль	тенге							5188	
		Всего прямые затраты									**2,006,747.70**
		Временные здания и сооружения 1,3%									**26,087.72**
		Итого с веременными зданиями и сооружениями									**2,032,835.42**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									**6,301.79**
		Итого с условиями температурной зоны									**2,039,137.21**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									**40,782.74**
		Итого с непредвиденными затратами									**2,079,919.95**
		Стоимость строительства									**2,079,919.95**

Заказчик/подрядчик
Директор
ТОО "УНИВЕРСАЛСТРОЙСЕРВИС"

Лекеров Б.

Подрядчик/Субподрядчик
Директор
ТОО "Qazyna Stroi Servis"

Елемес Ә.Е.