Программный комплекс АВС (редакция 2024.12)

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел образования по Атбасарскому району" Управления образования Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "Каракесек-НТ"
Договор №170 от 2025-05-29.
Наименование стройки -Текущий ремонт здания фасада Интерната г.Атбасар отдела образования Атбасарского района
Наименование объекта -Текущий ремонт здания фасада Интерната г.Атбасар отдела образования Атбасарского района

А К Т

приемки выполненных работ

за 10 июля месяц 2025 г.

на **Текущий ремонт здания фасада Интерната г.Атбасар отдела образования Атбасарского района**

Составлен(а) в текущих ценах 01.10. 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
ФАСАД/Цвет по согласованию с заказчиком/							
Подготовительные работы							
1	**Е11-080701-0101 1108-0701-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Леса наружные инвентарные трубчатые для облицовки. Установка и разборка**	**$м^2$ вертикальной проекции**	**748,8**		**1 237,86**	**926 909,57**
1.1.	20093 002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,4861	363,9917	2 370	862 660,28
1.2		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0166	12,4301	2 772,89	34 467,26
		Итого оплаты труда:				1 198	897 092,35
1.3.	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,016576	12,4121	5 179	64 282,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,016576*	*12,4121*	*2 777*	*34 468,40*
		Итого эксплуатаций машин:				*85,85*	*64 284,48*
2	**Е12-030101-1401 1203-0101-1401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором**	**м трещин**	**35**		**1 121**	**39 229,05**
2.1.1	20534 009-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	0,4469	15,6415	2 508	39 228,88
		Итого оплаты труда:				1 121	39 229,05
3	**С1212-401-0101 212-401-0101** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	**$м^3$**	**0,07**		**24 828**	**1 737,96**
4	**Е12-110102-0101 1211-0102-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм**	**$м^2$**	**24**		**4 584**	**110 024,88**
4.1.1	20532 009-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	1,897	45,5184	2 417	110 017,97
		Итого оплаты труда:				4 584	110 017,92
4.2.	1044С 314-502-0301 РСНБ РК 2022	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,007739	0,1857	38	7,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатации машин:				0	6,96
5	С1212-402-0107 212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6**	$м^3$	**0,528**		**24 588**	**12 982,46**
6	С1261-107-0831 261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный**	т	**1,1616**			
ОБЛИЦОВКА ФАСАДА							
7	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	$м^2$ поверхности облицовки	**673,42**		**4 737,58**	**3 190 381,12**
7.1.1	20168 003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	1,133	763,052202	2 553	1 948 072,27
7.2		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0005	0,3367	2 940,01	989,93
		Итого оплаты труда:				2 894,38	1 949 133,38
7.2.1	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00053	0,3569	5 179	1 848,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,00053*	*0,3569*	*2 777*	*991,11*
		Итого эксплуатации машин:				3	1 845,17
7.3							
7.3.1	131450 222-531-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,8	538,736	87	46 870,03
7.3.2	131489 261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	2,2	1 481,524	355	525 941,02
7.3.3	145787 261-107-0225	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	5	3 367,1	34	114 481,40
7.3.4	146059 261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	2,6	1 750,892	96	168 085,63
7.3.5	280187 241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,0728	49,025	1 403	68 782,04
7.3.6	290060 217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,312	210,107	1 372	288 266,86
7.3.7	290061 217-106-0104	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,024805	16,7042	1 674	27 962,80
		Итого материалов:				1 842	1 240 392,50
8	С1231-303-0101 231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм**	$м^2$	**740,762**		**2 741**	**203 042 864,00**
9	С1261-107-0608 261-107-0608 *РСНБ РК 2022*	**Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм**	м	**34,8**		**665**	**23 142,00**
10	СПрайс *лист Кровельный центр СТПрайс*	**Стартовая планка длиной 3,05м**	шт	**40**		**1 468**	**58 720,00**
11	СПрайс *лист Кровельный центр СТПрайс*	**Заканчивающая планка длиной 3,05м**	шт	**40**		**1 335**	**53 400,00**
12	СПрайс *лист Кровельный центр СТПрайс*	**Угольник наружный длиной 3,05м**	шт	**12**		**4 458**	**53 496,00**
13	СПрайс *лист Кровельный центр СТПрайс*	**Планка соединительная длиной 3,05м**	ШТ	**80**		**4 004**	**320 320,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**Е11-150108-1902** **1115-0108-1902** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**67,6**		**1 011,71**	**69 391,60**
14.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,4161	28,1284	2 417	67 986,25
14.2		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0006	0,0406	4 200	170,35
		Итого оплата труда				1 081,11	68 148,23
14.2.1	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000636	0,043	8 433	362,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000636*	*0,043*	*3 968*	*170,62*
14.2.2	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,00795	0,5374	95	51,05
		Итого эксплуатации машин:				6	413,71
15	**С1222-529-0501** **222-529-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	**м**	**70,98**		**384**	**27 256,32**
16	**С1261-105-0601** **261-105-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Герметик силиконовый, 310 мл**	**шт.**	**2,9068**		**1 253**	**3 642,22**
17	**С1261-107-0998** **261-107-0998** ***РСНБ РК 2022***	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм**	**шт.**	**92,612**		**3**	**277,84**
18	**С1261-107-0815** **261-107-0815** ***РСНБ РК 2022***	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м**	**70,98**		**865**	**61 397,70**
19	**С1261-107-0996** **261-107-0996** ***РСНБ РК 2022***	**Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень**	**кг**	**0,2130076**		**1 993**	**424,52**
20	**Е11-150108-1901** **1115-0108-1901** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06***	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**221,2**		**1 013**	**224 157,44**
20.1.1	20165 003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,4161	92,0413	2 417	222 463,87
20.2		затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0006	0,1327	4 200	557,42
		Итого оплата труда				1 088,11	222 993,93
20.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,07155	15,8269	22	348,19
20.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,004028	0,891	21	18,71
20.2.3	2468 314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,000636	0,1407	8 433	1 186,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,000636*	*0,1407*	*3 968*	*558,30*
20.2.4	2698 343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,00795	1,7585	95	167,06
20.3		Итого эксплуатации машин:				7,78	1 720,93
21	**С1222-529-0501** **222-529-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	**м**	**232,26**		**384**	**89 187,54**
22	**С1261-105-0601** **261-105-0601** ***РСНБ РК 2022***	**Герметик силиконовый, 310 мл**	**шт.**	**9,5116**		**1 253**	**11 918,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	С1261-107-0998 261-107-0998 *РСНБ РК 2022*	**Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм**	**шт.**	**303,044**		**3**	**909,13**
24	С1261-107-0605 261-107-0605 *РСНБ РК 2022*	**Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м**	**232,26**		**954**	**221 576,04**
25	С1261-107-0608 261-107-0608 *РСНБ РК 2022*	**Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм**	**м**	**232,26**		**665**	**154 452,90**
26	С1261-107-0996 261-107-0996 *РСНБ РК 2022*	**Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень**	**кг**	**0,6970012**		**1 993**	**1 389,12**
ОТМОСТКА							
27	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**14,394**		**5 551**	**79 897,64**
27.1.1	20087 002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,952	13,7031	2 133	29 228,69
27.2		Затраты труда машинистов		0,6048	8,7055	2 857,44	24 875,42
		Итого оплата труда				3 758,8	54 104,16
27.2.1	2474 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,5152	7,4158	5 305	39 340,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,5152*	*7,4158*	*2 777*	*20 593,68*
27.2.2	2479 343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,03	14,8316	17	252,14
27.2.3	3007 314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,0896	1,2897	8 588	11 075,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0896*	*1,2897*	*3 320*	*4 281,80*
		Итого эксплуатации машин:				*3 520,14*	*50 668,89*
28	С1211-201-0606 211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**$м^3$**	**16,5531**		**8 054**	**133 318,67**
29	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	**14,394**		**2 965**	**42 671,16**
29.1.1	20082 002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,512	21,7637	1 945	42 330,45
29.2		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0015	0,02165	2 693,25	58,15
		Итого оплата труда				2 944,88	42 388,60
29.2.1	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,5376	7,7382	30	232,15
29.2.2	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,001456	0,021	51 798	108,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,001456*	*0,021*	*2 777*	*58,32*
		Итого эксплуатации машин:				*23,67*	*340,70*
30	С1212-101-0101 212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**14,68188**		**27 793**	**408 053,49**

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**С1214-403-0101** **214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,067172**		**355 581**	**23 885,09**
ВХОДНАЯ ГРУППА							
32	**Е11-100501-0501** **1110-0501-0501** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28***	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	**$м^2$**	**24,459**		**3 495,04**	**85 485,18**
32.1.1	20092 002-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,152	28,1768	2 325	65 510,99
32.2		Итого оплата труда				2 678,47	65 512,70
32.2.1	1044 314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,063504	1,5532	38	59,02
32.2.2	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,056112	1,3724	21	28,82
32.2.3	2875 343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,075264	1,8409	22	40,50
32.3		*Итого эксплуатации машин:*				5	128,41
32.3.1	131541 215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00004	0,001	88 455	86,54
32.3.2	248324 215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,00004	0,001	88 455	86,54
32.3.3	316005 223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	1,05	25,682	121	3 107,52
32.3.4	316006 223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	1,05	25,682	259	6 651,63
32.3.5	316029 235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,18666	4,5655	2 171	9 911,74
		Итого материалов:				811	19 844,07
33	**С1223-103-0216** **223-103-0216** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой**	**$м^2$**	**24,459**		**83 205**	**2 035 111,09**
34	**Е11-100501-0203** **1110-0501-0203** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28***	**Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**$м^2$**	**3**		**2 818,88**	**8 456,64**
35.1.1	20093 002-0131	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,03	3,0912	2 370	7 326,14
35.2		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0814	0,2442	2 547,67	622,14
		Итого оплата труда				2 649	7 948,29
35.2.1	521 343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,690032	2,0701	22	45,54
35.2.2	1569 314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,04144	0,1243	3 612	449,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,04144*	*0,1243*	*2 325*	*289,00*
35.2.3	2216 343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,23296	0,6989	21	14,68
35.2.4	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,039984	0,12	5 179	621,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,039984*	*0,12*	*2 777*	*333,24*

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатации машин:				*377*	*1 130,49*
35	С1235-202-0118 235-202-0118 РСНБ РК 2022	**Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750мл (монтажная пена)**	**шт**	**2,04**		**2 171**	**4 428,84**
36	С1223-203-0405 223-203-0405 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный**	**$м^2$**	**3**		**54 774**	**164 322,00**
РАЗНЫЕ РАБОТЫ							
37	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	**т**	**2**		**4 543,69**	**9 087,38**
37.1.1	20520 009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	2,336	4,6722	1 945	9 087,43
		Итого оплата труда				4 543,69	9 087,38
38	С3414-104-0601 414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**2**		**1 389**	**2 778,00**
39	С3412-101-0115 412-101-0115 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**30**		**66**	**1 980,00**
		ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					**10 685 227,56**
		Итого прямые затраты					
		в том числе:	**тенге**				**3 403 915,32**
		зарплата рабочих-строителей	**тенге**				**120 539,74**
		затраты на эксплуатацию машин	**тенге**				**61 740,67**
		в том числе зарплата машинистов	**тенге**				**7 156 014,48**
		материалы, изделия и конструкции	**тенге**				**4 758,00**
		перевозки грузов	**тенге**				**-**
		оборудование	**тенге**				**2 895 522,46**
		накладные расходы	**тенге**				**13 580 750,02**
		ИТОГО:	**тенге**				**1 086 460,02**
		Сметная прибыль	**тенге**				**14 667 210,04**
		ВСЕГО:					
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					**14 667 210**
		ИТОГО по АКТу	**тенге**				**14 667 210**
		Итого с к-0,8	**тенге**				**11 733 767,86**
		НДС 12%	**тенге**				**1 408 052,14**
		Итого по Акту:	**тенге**				**13 141 820,00**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел образования по Атбасарскому району" Управления образования

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Каракесек-НТ"

1	2	3	4	5	6	7	8
		7					

Руководитель_____ Наймушина Н.Г.

Руководитель_____ Жаныбекова А.И.

УТВЕРЖДАЮ:

ГУ "Отдел образования по Атбасарскому району" Управления образования Акмолинской области

Руководитель_____Наймушина Н.Г.

_____ -_____ 2025год

ПРОТОКОЛ

согласования договорной цены

(договор №170 от 2025-05-29.)

По объекту: **Текущий ремонт здания фасада Интерната г.Атбасар отдела образования Атбасарского района**

1.Сметная стоимость строительства - 16 427 275 тенге

(в том числе НДС 12%)

2.Сметная стоимость строительства по договору - 13 141 820,0 тенге

(в том числе НДС 12%)

3.Коэффициент приведения сметной стоимости строительства к договорной цене: (коэффициент понижения)

13141820,00:16427275 = 0,8

Руководитель _ТОО "Каракесек-НТ"_____Жаныбекова А.И.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования по Атбасарскому району" Управления образования Акмолинской области

Форма №3

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Каракесек-НТ"

Договор №170 от 2025-05-29.

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания фасада Интерната г.Атбасар отдела образования Атбасарского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за 10 июля месяц 2025 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ , тенге					
		С начала года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	С НДС
	Текущий ремонт здания фасада Интерната г.Атбасар отдела образования Атбасарского района	11 733 767,86	1 408 052,14	13 141 820,00	11 733 767,86	1 408 052,14	13 141 820,00
	Итого к оплате:	11 733 767,86	1 408 052,14	13 141 820,00	11 733 767,86	1 408 052,14	13 141 820,00

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел образования по Атбасарскому району" Управления образования Акмолинской области

Руководитель _____ Наймушина Н.Г.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Каракесек-НТ"

Руководитель _____ Жапыбекова А.И.