Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" БИН 151140003505 г. Шымкент, жилой массив Тассай, 1280 Форма 2В

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Корпорация "Ер Алаш" БИН 070340007694 Павлодарская область, г.Аксу, М.О. АУЭЗОВА,

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Лебяжинская СОШ района Аккулы" Павлодарская область, Район Аккулы, с. Акку

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 21 от 01.09.2022г

Акт приемки выполненных работ №1 от 27.11.2022г

за ноябрь 2022г

на Капитальный ремонт здания КГУ "Лебяжинская СОШ района Аккулы"

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 2-1-2 Общестроительные работы. Блок Б										
			Раздел 2 Внутренняя отделка										
			2.1 Основные помещения										
1	12	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,8	1218,36	19,32	57019	904	22273	27311	91077	
						723,13	6,33	33842	296	–	6746		
2	13	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	46,8	342,1	0,86	16010	40	3769	9776	27850	
						260,71	0,41	12201	19	–	2063		

3	14	1115-0405-0112									
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	46,8	168,7	0,36	7895	17	1470	5133	14070
					136,94	0,16	6409	7	–	1042	
4	16	1115-0206-0206									
		Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	25,6	1151,08	7,69	29468	197	9979	15487	48551
					753,6	2,58	19292	66	–	3596	
5	17	1115-0405-0113									
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,6	392,58	0,86	10050	22	2062	6382	17746
					311,19	0,41	7966	10	–	1315	
6	18	1115-0405-0114									
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	25,6	202,65	0,36	5188	9	804	3503	9386
					170,89	0,16	4375	4	–	695	

Итого **208 680**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 84 086

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 189
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	404
- материалы, изделия и конструкции, тенге	40 355
- накладные расходы, тенге	67 592
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 458

Всего	**208 680**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	2 504
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	5 111
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 326**
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.	**220 620**
в том числе в текущих цена 2022г-100% к=1,050	231 651,24
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,95	209 589,22
Итого по смете с коэффициентом субподрядчика	178 150,84
НДС (12 %)	21 378,10
Итого	**199 528,94**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ Жуматаев Б. С.

Субподрядчик:
ТОО Корпорация "Ер Алаш"

Директор _____ Р.Н. Икласов