Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение Отдел строительства города Караганды,Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, 34** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**060140010714**
Исполнитель	**ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",г.Алматы, Медеуский район, Проспект Жибек Жолы, 76, почтовый индекс 050004** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070340007367**

Договор (контракт) Доп.соглашение № 34/4 ув от 25.04.2024 к Договору № 34 от 21.08.2023г.

Номер документа	Дата составления
59	09.07.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство тепловых сетей, насосной станции и ЦТП (центрального теплового пункта) к микрорайону "Оазис" в г.Караганда. Корректировка.			работа	1	136 318 802,00	136 318 802,00	14 605 585,93
				Итого	1	x	136 318 802,00	14 605 585,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель проекта / _____ / Садырбай Қ.Қ.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.07.2025

М.П.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Карагандинская область, Гоголя, 34 БИН 060140010714**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", 050004, Медеуский район, проспект Жибек жолы, дом 76 БИН 070340007367**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство тепловых сетей, насосной станции и ЦТП (центрального теплового пункта) к микрорайону "Оазис" в г. Караганда. Корректировка**

(наименование, адрес)

Договор подряда: **№34 от 21.08.2023 г.**

Срок действия договора: **31.12.2026 год**

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2025 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		34	21.08.2023 г.				
		Доп.соглашение					
		34/1	08.02.2024 г.				
		34/2	09.02.2024 г.				
		34/4ув	25.04.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство тепловых сетей, насосной станции и ЦТП (центрального теплового пункта) к микрорайону "Оазис" в г. Караганда. Корректировка	725 975 532,64	121 713 216,07							14 605 585,93	136 318 802,00
Аванс 30%	217 792 659,79	36 513 964,82							4 381 675,78	40 895 640,60
ИТОГО	**508 182 872,85**	**85 199 251,25**	-	-	-	-	-	-	**10 223 910,15**	**95 423 161,40**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел строительства города Караганды»
БИН 060140010714
Камалиев М.Т. _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Эксперт ТОО "СтройСервисГрант"
БИН 140540009841
_____

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель проекта ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
БИН 070340007367
Садырбай Қ. Қ. _____

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Караганды" Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Карагандинская область, г.Караганда, Гоголя, 34 БИН 060140010714

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", 050004, Медеуский район, проспект Жибек жолы, дом 76 БИН 070340007367

Стройка : Строительство тепловых сетей, насосной станции и ЦТП (центрального теплового пункта) к микрорайону "Оазис" в г. Караганда. Корректировка

Договор подряда (контракт) №34 от 21.08.2023 г.

Доп.соглашение №34/1 от 08.02.2024 г.

Доп.соглашение №34/2 от 09.02.2024 г.

Доп.соглашение №34/4ув от 25.04.2025 г.

Акт выполненных работ №6 за июль 2025 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			лк - 02-01-01 Тепловые сети				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**22955944**
			Земляные работы				
1	**1**	**У6101-0102-0115**	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**540**	**442**	**238 680**
			Теплотрасса				
2	**16**	**У6303-0104-0105**	**Прокладка бесканальная трубопроводов из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметром труб 125 мм**	**км**	**0,5**	**3 937 051**	**1 968 526**
3	**34**	**У6303-0104-0205**	**Установка фасонных изделий стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 125 мм**	**шт.**	**38**	**77 864**	**2 958 832**
4	**38**	**С1241-405-0108**	**Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм**	**шт.**	**32**	**52 290**	**1 673 280**
5	**39**	**С1241-405-0108**	**Отвод стальной на 100° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами**	**шт.**	**4**	**52 290**	**209 160**
6	**40**	**С1241-405-0108**	**Отвод стальной на 134° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами**	**шт.**	**2**	**52 290**	**104 580**
7	**120**	**У6303-0104-0304**	**Установка задвижек (шаровых кранов) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140°С, диаметр 100 мм**	**шт.**	**2**	**79 578**	**159 156**

8	121	С1242-208-2107	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходой, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1501 до 2000 мм ГОСТ 30732-2006 DN 100	шт.	2	616 807	1 233 614
9	133	С1241-408-0106	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 225 мм	комплект	22	9 747	214 434
10	137	С1241-408-0205	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 630 мм	комплект	141	48 226	6 799 866
11	156	У6401-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	500	23	11 500
12	157	С1249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	500	125	62 500
13	158	У6111-0101-1102	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна фасонной поверхности	$м^3$	3,3333	128 881	429 599
14	159	С1234-204-0108	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/$м^3$	$м^2$	80	7 128	570 240
			Вынос и перенос сетей				
15	240	У6303-0101-0206	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 150 мм	км	0,228	6 635 494	1 512 893
16	241	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	228	6 094	1 389 432
			Восстановление участков покрытия				
17	257	У6201-0401-0101	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	44,9	7 507	337 064
18	258	У6201-0403-1301	Устройство прослойки из геокомпозита под монолитное бетонное покрытие	$м^2$	300	1 662	498 600
19	259	У6201-0401-0104	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	$м^3$	59,7	10 107	603 388
20	260	У6201-0602-0306	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	300	2 619	785 700
21	261	У6201-0602-0406 *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306	$м^2$	300	1 070	321 000
22	262	У6201-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	300	2 913	873 900
			Итого по лк - 02-01-01				22 955 944

			лк - 02-01-02 Железобетонные конструкции				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				14847323
			Узел трассы УТ-1 - 1 шт				
1	1	У6101-0101-0106	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	175,00061	636	111 300

2	2	У6101-0203-0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	6	25 792	154 752
3	3	У6101-0106-0105	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	75	66	4 950
4	4	У6101-0106-0111	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	75	29	2 175
5	5	У6101-0107-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	75	645	48 375
6	6	У6101-0107-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	75	217	16 275
7	7	У6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	10	4 073	40 730
8	8	У6101-0101-0302	Грунты 2,3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	71	79	5 609
9	9	У6103-0701-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	2,755	32 730	90 171
10	10	У6111-0401-0103	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м^2 поверхности	27,55	6 086	167 669
11	11	Е11-070601-0202 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м^3 конструкции	39,76	134 492	5 347 402
12	15	С1225-202-1104	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 W6 F150, под расчетную нагрузку 8 тс/м^2, объемом до 0,5 м^3 СТ РК 937-92	м^3	1,44	141 027,7	203 080
13	16	С1225-203-0708	Балки лотков каналов Б8, размерами 600 мм х 450 мм х 4250 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 W6 F150 СТ РК 937-92	шт.	2	212 219,08	424 438
			Дренажный колодец ДК - 1 шт				
14	26	У6101-0101-0106	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	92,0724957	636	58 558
15	27	У6101-0203-0209	Грунты 3группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	2,847603	25 792	73 445
16	28	У6101-0106-0105	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	81,7602234	66	5 396
17	29	У6101-0106-0111	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	81,7602234	29	2 371

18	30	У6101-0107-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	81,7602234	645	52 735
19	31	У6101-0107-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	81,7602234	217	17 742
20	32	У6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9,0844693	4 073	37 001
21	33	У6101-0101-0302	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	4,075406	79	322
22	34	У6301-0701-0201	Устройство водопроводных кирпичных колодцев круглых с конической верхней частью в грунтах сухих	$м^3$	2,25	78 512	176 652
23	35	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 W6 F150 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8 005,25	8 005
24	43	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	17,08788	3 775	64 507
			Узел трассы УТ-6 - 1 шт				
25	45	У6101-0101-0106	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	212,4882	636	135 142
26	46	У6101-0203-0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	6,5718	25 792	169 500
27	47	У6101-0106-0105	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	111,90375	66	7 386
28	48	У6101-0106-0111	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	111,90375	29	3 245
29	49	У6101-0107-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	111,90375	645	72 178
30	50	У6101-0107-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	111,90375	217	24 283
31	51	У6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	12,43375	4 073	50 643
32	52	У6101-0101-0302	Грунты 2,3 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	94,7225	79	7 483
33	53	У6103-0701-0101	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,755	32 730	90 171
34	54	У6111-0401-0103	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	27,55	6 086	167 669
35	55	Е11-070601-0202 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	$м^3$ конструкции	42,05	134 492	5 655 389

36	59	С1225-202-1104	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 W6 F150, под расчетную нагрузку 8 тс/м^2, объемом до 0,5 м^3 СТ РК 937-92	м^3	1,54	141 027,7	217 183
37	60	С1225-203-0708	Балки лотков каналов Б8, размерами 600 мм х 450 мм х 4250 мм из тяжелого бетона класса от В22,5 до В25 W6 F150 СТ РК 937-92	шт.	3	212 219,08	636 657
			Дренажный колодец ДК8 - 1 шт				
38	70	У6101-0101-0106	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	92,0724957	636	58 558
39	71	У6101-0203-0209	Грунты 3группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	2,847603	25 792	73 445
40	72	У6101-0106-0105	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	81,7602234	66	5 396
41	73	У6101-0106-0111	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	81,7602234	29	2 371
42	74	У6101-0107-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	81,7602234	645	52 735
43	75	У6101-0107-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м^3 уплотненного грунта	81,7602234	217	17 742
44	76	У6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	9,0844693	4 073	37 001
45	77	У6101-0101-0302	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	4,075406	79	322
46	78	У6301-0701-0201	Устройство водопроводных кирпичных колодцев круглых с конической верхней частью в грунтах сухих	м^3	2,25	78 512	176 652
47	79	С1225-101-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 W6 F150 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8 005,25	8 005
48	87	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	17,08788	3 775	64 507
			Итого по лк - 02-01-02				14 847 323

			лк - 02-02-03 Технолгический трубопровод				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				63 842 312
			Оборудование и арматура трубопроводная. Сети воды				
1	13	Ц13-121101-0313 *Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 400 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	178 594	1 785 940
2	14	519-201-1708	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, с электроприводом, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 400	шт.	5	12 362 854	61 814 270
			Материалы. Сети воды				

3	23	Ц13-120101-0217 *Кзтр и Кзм=1,09*	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	14	17 293	242 102
			Итого по лк - 02-02-03				63 842 312

			лк - 02-03-01 Общестроительные работы				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				10095658
		Раздел 1.	Общестроительные работы по чертежам КЖ				10095658
			Фундамент под оборудование ФОм1 - 5 шт; ФОм2 - 4 шт; ФОм3 - 1 шт; ФОм4 - 0 шт; ФОм5 - 5 шт; ФОм6 - 1 шт; ФОм7 - 1 шт; ФОм8 - 5 шт; ФОм9 - 1 шт; ФОм10 - 3 шт; ФОм11 - 2 шт				
1	81	У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	9,3844	32 321	303 313
2	82	Е11-060201-0101 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,8	52 588	94 658
3	83	Е11-060201-0104 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	50,9	52 035	2 648 582
4	84	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2323	291 712	67 765
5	85	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5007	276 465	138 426
6	86	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2584	276 465	71 439
7	87	С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7027	269 507	189 383
8	88	У6103-0701-0807	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,036	2 302 604	82 894
9	89	У6103-0701-0808	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,2817	1 522 054	428 763
10	90	У6103-0701-0809	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	1,1999	1 310 190	1 572 097
11	91	У6111-0501-0505 *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	53,116	401	21 300
12	94	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	195,9315	3 775	739 641
			КЛм4 - 1 шт				
13	95	У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	3,264	32 321	105 496
14	96	Е11-061301-0104 *Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	16,2	77 540	1 256 148
15	100	С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0133	291 712	3 880
16	101	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2102	276 465	58 113
17	102	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1279	276 465	35 360
18	103	С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5093	276 465	140 804
19	104	У6103-0701-0101	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,3	30 034	9 010

20	105	У6103-0701-0807	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0704	2 302 604	162 103
21	106	У6103-0701-0808	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,19184	1 522 054	291 991
22	107	У6103-0701-0809	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,2311	1 310 190	302 785
23	108	У6111-0501-0505 *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	9,1784	401	3 681
24	109	У6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	33,04224	3 775	124 734
			Итого по лк - 02-03-01				8 852 365
						ВСЕГО ПО АКТУ:	110 497 943,72
						в т.ч. Оборудование	61 814 270,00
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,8%				4 284 163,29
						Сметная прибыль 5%	2 648 391,85
						Непредвиденные работы и затраты - 5%	5 739 105,35
						Всего:	123 169 604,21
						на IV квартал 2024 г., доля - 8 %, к - 1,0000	9 853 568,34
						на I квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0192	31 383 615,15
						на II квартал 2025 г., доля - 29 %, к - 1,0388	37 105 089,61
						на III квартал 2025 г., доля - 29 %, к - 1,0587	37 815 901,39
						на IV квартал 2025 г., доля - 9 %, к - 1,079	11 961 000,26
						Всего:	128 119 174,75
						Налог на добавленную стоимость - 12 %	15 374 300,97
						Всего:	143 493 475,79
						Итого с тендерной скидкой 5%	136 318 802,00

ЗАКАЗЧИК:
Главный специалист сектора технического надзора ГУ «Отдел строительства города Караганды»

БИН 070340007367
Исенов Т.Д. _____

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель проекта ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»

БИН 060140010714
Садырбай Қ. Қ. _____

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Эксперт ТОО "СтройСервисГарант"
БИН 140540009841
_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
Директор ТОО "АПМ-1"
БИН 081140017646
Алпысбаев Н. К. _____