Форма 4

Генподрядчик: ТОО "ИНСЕКТ"
Субподрядчик: ТОО "METAL-STROY.KZ"
Наименование стройки - Строительство тепловых сетей в с. Талшик, Акжарского района СКО
Шифр стройки 5ТС
Наименование объекта - Строительство тепловых сетей в с. Талшик, Акжарского района СКО
Шифр объекта 220033/22-ТС

Акт выполненных работ №1
за август 2024года

на Тепловая сеть

Составлен(а) в текущих ценах на 01.10.2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0101-0364 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	597,2		314,52	314,52	187831	187831	--	30804	236127
						--	71,64	--	42783		17492	
2	1101-0102-0382 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	451,45		452,20	452,20	204146	204146	--	33484	256641
						--	103,01	--	46504		19011	
3	412-102-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	8532,4		58,00	--	494879	--		--	534469
						--	--	--	--		39590	
4	1101-0205-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	17,6		6004,72	--	105683	--	--	76092	196317
						6004,72	--	105683	--		14542	
5	1101-0205-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	32,4		7205,67	--	233464	--	--	168094	433682
						7205,67	--	233464	--		32125	
6	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м^3 грунта	90,4		1871,53	--	169186	--	--	121814	314280
						1871,53	--	169186	--		23280	
7	1101-0104-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м^3 грунта	556,88		43,56	43,56	24258	24258	--	4995	31592
						--	12,46	--	6939		2339	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	556,88		295,37	143,08	164486	79678	–	86305	270856
						152,29	62,96	84807	35061		20064	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1583933	495913	–	521588	2273964
								593140	131287	–	168443	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1583933				
	Всего заработная плата		Тенге						724427			
	Транспортные расходы		Тенге					494879				
		Накладные расходы	Тенге					521588				
		Сметная прибыль	Тенге					168443				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2273964				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									485
		Сметная заработная плата	Тенге						724427			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2273964				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									485
		Сметная заработная плата	Тенге						724427			
		РАЗДЕЛ 2. Тепловая сеть										
9	1124-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,174		1546878,90	663315,39	269157	115416	2282	181898	487140
						870455,04	185496,99	151459	32276		36084	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	175,74	--				--		
10	1124-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,245		1565430,87	671739,97	383531	164577	3681	258843	693763
						878666,88	188505,04	215273	46184		51390	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	247,45	--				--		
11	1124-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,525		1608304,82	688612,33	844360	361521	8605	568351	1525728
						903302,40	190206,16	474234	99858		113017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	1010	530,25	--				--		
12	1124-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,326		1540209,87	602272,52	502108	196341	6350	353652	924221
						918458,24	177323,00	299417	57807		68461	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	1000	326	--				--		
13	1124-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,178		1820431,71	758925,66	324037	135089	4980	216244	583504
						1033527,04	193599,78	183968	34461		43222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	1000	178	--				--		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	1124-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка	км трубопровода	0,098		2151436,19	896955,75	210841	87902	3406	140685	379649
						1219729,28	230337,71	119533	22573		28122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	1000	98	--				--		
15	1124-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,148		2354501,71	979715,34	348466	144998	6002	238845	634295
						1334231,36	295884,42	197466	43791		46985	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	261-301-0172	Трубы стальные	м	1000	148	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2882500	1205844	35306	1958518	5228300
								1641350	336950	--	387281	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2882500				
	Материалы		Тенге					35305				
	Всего заработная плата		Тенге						1978300			
		Накладные расходы	Тенге					1958518				
		Сметная прибыль	Тенге					387281				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5228299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1029
		Сметная заработная плата	Тенге						1978300			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					5228299				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1029
		Сметная заработная плата	Тенге						1978300			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									7502263
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2234490				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1701757			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						468237			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							35305		
		- Перевозка грузов	Тенге					494879				
		- Накладные расходы	Тенге								2480106	
		- Сметная прибыль	Тенге								555724	

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7 502 263
Непредвиденные расходы 2%	Тенге			150 045
Итого с непредвиденными	Тенге			7 652 308
Пересчет в текущих ценах на 2023год, к= 1,079	Тенге			8 256 841
ИТОГО:	Тенге			8 256 841
Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге			990 821
Итого с НДС	Тенге			9 247 661
скидка 15%	Тенге			1 387 149
ИТОГО к оплате:	Тенге			7 860 512

Сдал:
Субподрядчик:
ТОО "METAL - STROY. KZ"
Директор _____ Исмагулов А.М.

Принял:
Генподрядчик:
ТОО "ИНСЕКТ"
Директор _____ Сейзбаев К.Ж.