Генподрядчик: ТОО "ИНСЕКТ" **Форма 4**
Субподрядчик: ТОО "METAL-STROY.KZ"
Наименование стройки - **Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Степановка Мендыкаринского района Костанайской области.**
Шифр стройки 4552
Наименование объекта - **Групповой водопровод**
Шифр объекта 02-01

Акт выполненных работ №1
за сентябрь 2024года

на **Наружные сети водопровода**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
		==Групповой водопровод==/4552-1-С31-НВ Лист 55/										
1	1101-0101-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3/Растительный грунт/	м3 грунта	5839		93,82	89,32	547831	521511	--	102985	702881
						4,51	19,99	26320	116715		52065	
2	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/Растительный грунт/	м3 грунта	5839		15,54	15,54	90723	90723	--	25695	125732
						--	6,11	--	35688		9313	
3	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	16991,49		114,57	109,07	1946795	1853221	--	365995	2497813
						5,51	24,41	93574	414752		185023	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	525,51		2010,62	--	1056603	--	--	760754	1962746
						2010,62	--	1056603	--		145389	
5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13137,75		18,57	18,57	243926	243926	--	69086	338053
						--	7,30	--	95953		25041	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2627,55		873,83	--	2296027	--	--	1653139	4265099
						873,83	--	2296027	--		315933	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	17517		161,94	76,73	2836716	1344058	--	1520336	4705616
						85,21	35,33	1492659	618919		348564	
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	583,9		2880,76	159,50	1682073	93129	973712	636312	2503856
						1053,66	47,11	615232	27508		185471	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	642,29	1516,00				973712		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					10700694	4146568	973712	5134302	17101796
								5580414	1309534	--	1266799	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					10700694				
	Материалы		тенге					973712				
	Всего заработная плата		тенге						6889948			
		Накладные расходы	тенге					5134303				
		Сметная прибыль	тенге					1266800				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					17101797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7241
		Сметная заработная плата	тенге						6889948			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					17101797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7241
		Сметная заработная плата	тенге						6889948			
		РАЗДЕЛ 2.==Групповой водопровод хозяйственно-питьевой В1/4552-1-С31-НВ.СО, Лист 1-3/==										
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,082		359371,38	107445,94	29468	8811	279	22673	56313
						248514,00	30785,02	20378	2524		4171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	1,476	184,00				272		
10	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,157		432904,50	125153,06	67966	19649	853	52546	130153
						302316,00	35750,86	47464	5613		9641	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	29	4,553	184,00				838		
11	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250мм. Укладка	км трубопровода	5,6		572024,29	197559,11	3203336	1106331	80591	2314837	5959627
						360074,00	57465,16	2016414	321805		441454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	414,4	184,00				76250		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					3300770	1134791	81723	2390056	6146093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							2084256	329942	–	455266	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3300770				
	Материалы		тенге				81724				
	Всего заработная плата		тенге					2414198			
		Накладные расходы	тенге				2390056				
		Сметная прибыль	тенге				455266				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				6146093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1941
		Сметная заработная плата	тенге					2414198			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				6146093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1941
		Сметная заработная плата	тенге					2414198			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								23247889
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				7664670				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					5281359			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1639476			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1055435		
		- Накладные расходы	тенге							7524358	
		- Сметная прибыль	тенге							1722065	

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				23 247 889
Затраты временные здания и сооружения 2%	Тенге				464 958
Итого с временными	Тенге				23 712 847
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ в зимнее время 3,3%	Тенге				782 524
Итого с зимними	Тенге				24 495 371
Непредвиденные расходы 2%	Тенге				489 907
Итого с непредвиденными	Тенге				24 202 754
Пересчет в текущих ценах на 2021год, к= 1,050036	Тенге				25 413 763
ИТОГО:	Тенге				25 413 763
Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге				3 049 652
Итого с НДС	Тенге				28 463 415
скидка 15%	Тенге				4 269 512
ИТОГО к оплате:	Тенге				24 193 903

Сдал:
Субподрядчик:
ТОО "METAL-STROY.KZ"
Директор _____ Исмагулов А.М.

Принял:
Генподрядчик:
ТОО "ИНСЕКТ"
Директор _____ Сейизбаев Ж.К.