Форма 4

Генподрядчик: ТОО "ИНСЕКТ"
Субподрядчик: ТОО "METAL-STROY.KZ"
Наименование стройки - **Строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения в селе Степановка Мендыкаринского района Костанайской области.**
Шифр стройки 4552
Наименование объекта - **Внеплощадочные сети электроснабжения С41**
Шифр объекта 04-03-01

Акт выполненных работ №2
за сентябрь 2024года

на **Внеплощадочные сети электроснабжения С41**

Составлен(а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы												
		═ П2═ВЛ-10кВ═										
1	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**16,2**		**1675,52**	**--**	**27143**	**--**	**--**	**19543**	**50422**
						1675,52	**--**	**27143**	**--**		**3735**	
2	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /Обратная засыпка просеянной землей/**	**м3 грунта**	**5,4**		**873,83**	**--**	**4719**	**--**	**--**	**3397**	**8765**
						873,83	**--**	**4719**	**--**		**649**	
3	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**10,8**		**873,83**	**--**	**9437**	**--**	**--**	**6795**	**17531**
						873,83	**--**	**9437**	**--**		**1299**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**41299**	**--**	**--**	**29735**	**76718**
								41299	**--**	**--**	**5683**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					**41299**				
	Всего заработная плата		тенге						**41299**			
		Накладные расходы	тенге					**29736**				
		Сметная прибыль	тенге					**5683**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**76718**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**41**
		Сметная заработная плата	тенге						**41299**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**76718**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**41**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					41299			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты=Опора промежуточная П10-1 (107 компл.)/4552-3-С41-ЭС.СО/=									
4	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	107	7072,07	3120,13	756711	333854	39776	440232	1292699
					3580,20	1562,70	383081	167209		95755	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4.1	2113-0702-1102	**Смазка защитная ЗЭС**	кг	0,1 10,7	1247,00				13343		
4.2	2204-0201-0701	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	кг	0,4 42,8	469,00				20073		
5	1133-0106-0101 РСНБ РК 2015	**Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную**	т	1,0914	6931,43	--	7565	--	--	6052	14706
					6931,43	--	7565	--		1089	
6	1133-0106-0102 РСНБ РК 2015	**Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную**	т	0,28462	5319,95	--	1514	--	--	1211	2944
					5319,95	--	1514	--		218	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				765791	333854	39776	447495	1310349
							392161	167209	--	97062	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				765791				
	Материалы		тенге				39776				
	Всего заработная плата		тенге					559369			
		Накладные расходы	тенге				447496				
		Сметная прибыль	тенге				97063				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1310349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								429
		Сметная заработная плата	тенге					559369			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1310349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								429
		Сметная заработная плата	тенге					559369			
		РАЗДЕЛ 3.Фундаменты=Опора промежуточная УП10-1 (14 компл.)									
7	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	14	14580,74	7212,40	204130	100974	5204	118834	348802
					6996,60	3613,60	97952	50590		25837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	2113-0702-1102	**Смазка защитная ЗЭС**	кг	0,1 1,4	1247,00				1746		
7.2	2204-0201-0701	**Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71**	кг	0,4 5,6	469,00				2626		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				204130	100974	5204	118834	348802
							97952	50590	--	25837	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				204130				
	Материалы		тенге				5204				
	Всего заработная плата		тенге					148543			
		Накладные расходы	тенге				118834				
		Сметная прибыль	тенге				25837				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				348802				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	тенге					148543			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				348802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
		Сметная заработная плата	тенге					148543			
		РАЗДЕЛ 4.Фундаменты==Опора угловая анкерная УА10-1 (17 компл.)									
8	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	51	7072,07	3120,13	360676	159127	18959	209830	616146
					3580,20	1562,70	182590	79698		45640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1 5,1	1247,00				6360		
8.2	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4 20,4	469,00				9568		
		==Кабельные изделия==									
9	1308-0205-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод сечением до 70 мм2. Прокладка на траверсах по металлическим и железобетонным опорам, количество опор на 1 км 16**	км	28,5	40552,94	20932,34	1155759	596572	42624	525081	1815307
					18125,00	7463,72	516563	212716		134467	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1516434	755698	61583	734911	2431453
							699153	292414	--	180107	
	Стоимость монтажных работ		тенге				1155759				
	Материалы		тенге				42625				
	Всего заработная плата		тенге					729279			
		Накладные расходы	тенге				525081				
		Сметная прибыль	тенге				134467				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				1815307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								488
		Сметная заработная плата	тенге					729279			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				360676				
	Материалы		тенге				18959				
	Всего заработная плата		тенге					262288			
		Накладные расходы	тенге				209830				
		Сметная прибыль	тенге				45640				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				616146				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата	тенге					262288			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				2431453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								689
		Сметная заработная плата	тенге					991566			
		РАЗДЕЛ 5.==Монтажные работы по прокладке кабеля/4552-3-С41-ЭСл.1/==									
10	1310-0901-0302 РСНБ РК 2015	**Кабель масса 1 м до 2 кг. Прокладка в траншее**	км	0,05	178431,90	130188,90	8922	6509	–	2369	12194
					48243,00	29431,40	2412	1472		903	
11	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	50	486,95	406,19	24347	20309	–	8778	35775
					80,76	163,07	4038	8154		2650	
12	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	50	425,90	345,14	21295	17257	–	7896	31526
					80,76	138,56	4038	6928		2335	
13	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	1000 шт.	0,5	54239,00	--	27120	--	27120	--	29289
					--	--	--	--		2170	
14	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг . Прокладка в в проложенных трубах, блоках и коробах м кабеля**	м кабеля	80	328,50	148,51	26280	11880	3632	10433	39650
					134,60	46,53	10768	3722		2937	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				107963	55956	30752	29476	148434
							21256	20275	–	10995	
	Стоимость монтажных работ		тенге				80844				
	Материалы		тенге				3632				
	Всего заработная плата		тенге					41532			
		Накладные расходы	тенге				29476				
		Сметная прибыль	тенге				8826				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				119145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	тенге					41532			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				27120				
	Местные материалы		тенге				27120				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				**2170**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				**29289**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				**148434**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**
		Сметная заработная плата	тенге					**41532**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**4315756**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**1251821**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**1246482**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**530488**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**137315**		
		- Накладные расходы	тенге							**1360451**	
		- Сметная прибыль	тенге							**319684**	

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				4 315 756
Затраты временные здания и сооружения 2%	Тенге				86 315
Итого с временными	Тенге				4 402 071
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ в зимнее время 3,3%	Тенге				145 268
Итого с зимними	Тенге				4 547 339
Непредвиденные расходы 2%	Тенге				90 947
Итого с непредвиденными	Тенге				4 493 018
Пересчет в текущих ценах на 2021год, к= 1,050036	Тенге				4 717 831
ИТОГО:	Тенге				4 717 831
Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге				566 140
Итого с НДС	Тенге				5 283 970
скидка 15%	Тенге				792 596
ИТОГО к оплате:	Тенге				4 491 375

Сдал:
Субподрядчик:
ТОО "METAL-STROY-KZ"
Директор _____ Исмагулов А.М.

Принял:
Генподрядчик:
ТОО "ИНСЕКТ"
Директор _____ Сейзбаев К.Ж.