Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "Синдикат групп"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Авангард Строй НС"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство фельдшерско-акушерского пункта на 15 посещений в смену в селе Р.Сабденова Т.Рыскуловского района Жамбылской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№30** от **03.12.2024г.**

Акт выполненных работ

за **декабрь 2024г.** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,303	265 279,0	5 388,0	80 380,0	1 632,0			80 380,0
						259 891,0	1 397,0	78 747,0	423,0			
2	2	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,104	338 928,0		35 249,0		35 249,0		35 249,0
3	3	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,199	348 644,0		69 380,0		69 380,0		69 380,0
4	4	6103-0201-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" круглого сечения,диаметр до 0,5 м**	$м^3$	0,85	67 108,0	23 408,0	57 042,0	19 897,0	25 463,0		57 042,0
						13 743,0	4 715,0	11 682,0	4 008,0			
5	5	1106-0701-0401 *РСНБ РК 2022*	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке.Устройство**	$м^3$	2,58	106 600,0	12 534,0	275 028,0	32 338,0	87 766,0		275 028,0
						60 048,0	2 601,0	154 924,0	6 711,0			

6	6	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07344	338 928,0		24 891,0		24 891,0		24 891,0
7	7	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 20 мм	т	0,16596	342 104,0		56 776,0		56 776,0		56 776,0
8	8	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром 22 мм	т	0,28248	342 104,0		96 638,0		96 638,0		96 638,0
9	9	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,396	1 385 864,0 288 269,0	3 666,0 1 142,0	548 802,0 114 155,0	1 452,0 452,0	433 196,0		548 802,0
10	10	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка однослойных наружных стен из кирпича однослойных простых	$м^3$	25,911	32 433,0 26 074,0	6 358,0 1 442,0	840 371,4 675 603,3	164 742,3 37 363,8	25,8		840 371,4
11	11	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	6,21864	20 144,0		125 268,3		125 268,3		125 268,3
12	12	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	9,84618	42 706,0		420 491,1		420 491,1		420 491,1
13	13	212-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	1,441525	20 144,0		29 038,2		29 038,2		29 038,2

14	14	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	3,15882	42 706,0		134 900,7		134 900,7		134 900,7
15	15	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	9,19	35 105,0 5 113,0	2 404,0 487,0	322 615,0 46 988,0	22 093,0 4 476,0	253 534,0		322 615,0
16	16	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,2984	342 104,0		102 084,0		102 084,0		102 084,0
17	17	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0988	275 890,0 270 287,0	5 603,0 1 453,0	27 258,0 26 704,0	554,0 144,0			27 258,0
18	18	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0988	428 814,0		42 367,0		42 367,0		42 367,0
19	19	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром до 2 м.Устройство	$м^3$	1,2	62 639,0 23 749,0	10 149,0 2 035,0	75 167,0 28 499,0	12 179,0 2 442,0	34 489,0		75 167,0
20	20	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1722	348 644,0		60 036,0		60 036,0		60 036,0
21	21	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,002155	1 510 113,0		3 255,0		3 255,0		3 255,0

22	22	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	0,4077	130 062,0 60 422,0	9 357,0 1 816,0	53 026,0 24 634,0	3 814,0 740,0	24 577,0		53 026,0
23	23	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,019	338 928,0		6 440,0		6 440,0		6 440,0
24	24	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,143	348 644,0		49 856,0		49 856,0		49 856,0
25	25	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство железобетонной перемычки	$м^3$	1,15	130 062,0 60 422,0	9 357,0 1 816,0	149 571,0 69 485,0	10 760,0 2 088,0	69 325,0		149 571,0
26	26	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,022	338 928,0		7 456,0		7 456,0		7 456,0
27	27	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,096	348 644,0		33 470,0		33 470,0		33 470,0
28	28	6103-0401-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонирование железобетонного армированного пояса бетононасосом	$м^3$	2,397	46 208,0 10 129,0	7 810,0 2 052,0	110 761,0 24 279,0	18 721,0 4 919,0	67 761,0		110 761,0
29	29	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,24	85 174,0 72 067,0	2 966,0 740,0	20 442,0 17 296,0	712,0 178,0	2 434,0		20 442,0
30	30	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,068	338 928,0		23 047,0		23 047,0		23 047,0

				т							
31	31	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,172**	**348 644,0**		**59 967,0**	**59 967,0**		**59 967,0**
			ИТОГО								
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%								**3 941 074** 244 347
			Итого								
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%								4 185 420 **209 271**
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты-2%								83 708
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ								
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	**2024 год - 100 %, К=1,075**								**4 478 400** **4 814 280**
			Понижающий коэффициент 98% К=0,98								
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %								**4 717 994** 566 159
			Всего по сметному расчету								**5 284 153**

Сдал (Субподрядчик)
ТОО «Авангард Строй НС»

Жунисов Е.

Принял (Генподрядчик)
ТОО «Синдикат групп»

Серикбаев Р.