Приложение 4

Приложение 4-1

Генподрядчик: ТОО "ПФ Энергопромсервис"
Субподрядчик: ТОО "АрманGroup"
Наименование строительства : Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Аль-Фараби г.Кызылорда. Электроснабжение
и его адрес: - г.Кызылорда, район Аль-Фараби

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за МАЙ месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/ Дополнительное соглашение: номер	Договор/ Дополнительное соглашение: дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		30	24.02.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге: Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**6 244 348**								669 037	
За отчетный период	**6 244 348**	**5 575 310**							**669 037**	**6 244 348**
К оплате	**6 244 348**								**669 037**	**6 244 348**

Генподрядчик:
ТОО "ПФ Энергопромсервис"
БИН: 010640001229

Директор _____ **Жусупов Ж.К.**

Субподрядчик:
ТОО "АрманGroup"
БИН: 060640014715

Директор _____ **Азизов А.Ж.**

инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года
№ 189

Генподрядчик : **ТОО "ПФ Энергопромсервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "АрманGroup"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Аль-Фараби г.Кызылорда. Электроснабжение**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Аль-Фараби г.Кызылорда. Электроснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№30 от 24.02.2021г.**

Акт выполненных работ №1

за **Май 2021** (месяц, год)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Площадка под КТПБ-1шт									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навальит	м3 грунта	13,095	207,87	198,45	2722	2599	–	781	3783
		НР - 72%, СП - 8%			9,42	73,41	123	961		280	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	0,405	1535,38	–	622	–	–	448	1155
		НР - 72%; СП - 8%			1535,38	–	622	–		86	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,45	17,67	17,67	167	167	–	46	230
		НР - 72%, СП - 8%			–	6,70	–	63		17	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,405	800,93	–	324	–	–	234	603
		НР - 72%; СП - 8%			800,93	–	324	–		45	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	9,45	150,14	72,08	1419	681	–	752	2344
		НР - 72%; СП - 8%			78,08	32,39	738	306		174	
		Фундаменты									
6	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	2,46	6240,80	1654,90	15352	4071	8301	3410	20263
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	1980	1686		1501	
7	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	2214,37	1125,23	13286	6751	2234	7978	22965
		НР - 118%; СП - 8%			716,76	410,02	4301	2460		1701	
8	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	1564,40	801,81	12515	6414	2015	7570	21692
		НР - 118%; СП - 8%			510,75	291,13	4086	2329		1607	
9	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,15	23504,00	–	74038	–	74038	–	79961
		СП - 8%			–	–	–	–		5923	
10	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	2,39	22143,08	1258,82	52922	3009	42066	7772	65550
		НР - 91%; СП - 8%			3283,38	290,29	7847	694		4856	
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26,46	848,60	19,04	22454	504	15134	6399	31161
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	6816	65		2308	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				195821	24196	144788	35390	249707
							26837	8565	–	18498	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				195821				
	Материалы		Тенге				70751				
	Всего заработная плата		Тенге					35402			
	Местные материалы		Тенге				74038				
		Накладные расходы	Тенге				35388				
		Сметная прибыль	Тенге				18497				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				249707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					35402			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				249707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					35402			
		РАЗДЕЛ 2. Сети 0,4 кВ									
12	2306-1201-0920 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	1,342	1229118,00	–	1649476	–	1649476	–	1781434
		СП - 8%			–	–	–	–		131958	
13	2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	3,057	892788,00	–	2729253	–	2729253	–	2947593
		СП - 8%			–	–	–	–		218340	
14	2306-0137-0709 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,059	1738246,00	–	102557	–	102557	–	110761
		СП - 8%			–	–	–	–		8205	
15	2306-0137-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,177	1334496,00	–	236206	–	236206	–	255102
		СП - 8%			–	–	–	–		18896	
16	2306-1702-0806 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-70 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,16	13317,00	–	2131	–	2131	–	2301
		СП - 8%			–	–	–	–		170	
17	2306-1702-0805 РСНБ РК 2015	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-50 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,56	10257,00	–	5744	–	5744	–	6203
		СП - 8%			–	–	–	–		460	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4725366	–	4725367	–	5103394
							–	–	–	378029	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4725366				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4725366				
		Сметная прибыль	Тенге				378029				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5103396				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5103396				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5353101
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				26837				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24196			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8565			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4870155		
		- Накладные расходы	Тенге							35390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							396527	
		ИТОГО по акту									**5 353 101**
		Временные здания и сооружения	**2,4%**		**128 474**						**128 474**
		ИТОГО сметная стоимость									**5 481 575**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	**1,71%**								**93 735**
		ИТОГО в текущих ценах									**5 575 310**
		НДС	**12%**								**669 037**
		ВСЕГО с НДС									**6 244 348**

Генподрядчик:
ТОО "ПФ Энергопромсервис"
БИН: 010640001229

Директор _____ **Жусупов Ж.К.**

Субподрядчик:
ТОО "АрманGroup"
БИН: 060640014715

Директор _____ **Азизов А.Ж.**