Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 года № 73

Генподрядчик: ТОО "ПФ Энергопромсервис"
Субподрядчик: ТОО "АрманGroup"
Объект: г. Кызылорда Электроснабжение "Строительство тепличного комплекса на 2,157 га применяемое с шеф-монтажом технологического оборудования из Испании в г.Кызылорда"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь _2020 г.
(представляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код подрядчика	Договор подряда		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		05-03/2020	**05.03.2020г.**				

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат		Стоимость работ и затрат в тенге									Всего к оплате
		С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	из графы 1								
			В отчетном месяце , без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базисном уровне цен 2001 года	Из них		Стоимость прочих работ и затрат, не входящих в СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	
					в отчетном месяце СМР	по монтажу оборудования		Приобретение материалов,оборудования	Другие дополнительные затраты		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:		**3 172 376**	**2 832 479**							**339 897**	**3 172 376**
в том числе:											
СМР		**3 172 376**	**2 832 479**							**339 897**	
											3 172 376

Генподрядчик:
ТОО "ПФ Энергопромсервис"
БИН: 010640001229

Директор _____ **Иманбердиева Б.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "АрманGroup"
БИН: 060640014715

Директор _____ **Азизов А.Ж.**

Генподрядчик: ТОО «ПФ Энергопромсервис»
Субподрядчик: ТОО "АрманGroup"
Наименование объекта: Электроснабжение "Строительство тепличного комплекса на 2,157 га применяемое с шеф-монтажом технологического оборудования из Испании в г.Кызылорда"
Договор подряда №05-03/2020 от05 марта 2020г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за июнь 2020 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ 1. Сети 10 кВ				
1	С123-061004-0110 2306-1004-0110 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 120/19 мм2	т	0,8478	1080257,00	915841,88
2	Е11-330107-0106 1133-0107-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты сборные железобетонные стаканного типа массой до 0,5 т. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	4,8	14152,86	67933,73
3	С121-040401-0130 2104-0401-0130 РСНБ РК 2015	Фундаменты под опоры линий электропередачи марки Ф 2-А-Р, размерами 1800 мм х 1800 мм х 3200 мм	шт.	5,0	147137,00	735685,00
4	Е11-330203-0102 1133-0203-0102 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные для опор ВЛ 0,38-10 кВ. Установка	ригель	6	5949,49	35696,94
5	С121-040407-0101 2104-0407-0101 РСНБ РК 2015	Ригель фундаментный для закрепления опор и железобетонных стоек Р1-А, размерами 3000 мм х 500 мм х 200 мм ГОСТ 13015-2003	шт.	6	30784,00	184704,00
6	С121-130816-0801 2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	Детали крепления ригеля Д-12, Д-13, 15 кг	комплект	18	3700,00	66600,00
		РАЗДЕЛ 2. Прокладка кабеля				
7	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	12,3	180,77	2223,42
8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,1	1624,39	3411,22
9	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,6	30,63	294,03
10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,8	706,64	3391,89
11	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,8	2870,00	13776,00
12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14,4	131,75	1897,15
13	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	40	464,73	18589,18
14	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-0802001-0301	м кабеля	200	136,23	27246,3
15	Ц13-080201-0203 1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	40	380,52	15220,80
16	Ц13-080201-0903 1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4	533,96	2135,84
17	Ц13-080201-0812 1308-0201-0812 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	12	568,77	6825,24
18	Ц13-080201-0803 1308-0201-0803 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	66	421,33	27807,78
19	С123-060612-1418 2306-0612-1418 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х185/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,122	6935220	846096,84

		Итого прямых затрат по форме 2				**2 975 377**
		Временные здания и сооружения	2,40%			71 409
		Итого				**3 046 786**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,71%			52 100
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и				21 271
		Итого по сметному расчету в ценах 2018 года				**3 120 157**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	**2%**			**62 403**
		Всего по сметному расчету				**3 182 560**

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО с понижающим коэффициентам k=0,889999998991	**0,889999998991**			**2 832 479**
		НДС	12%			339 897
		Итого с НДС				**3 172 376**

Генподрядчик:
ТОО "ПФ Энергопромсервис"
БИН: 010640001229

Директор _____ **Иманбердиева Б.Б.**

Субподрядчик:
ТОО "АрманGroup"
БИН: 060640014715

Директор _____ **Азизов А.Ж.**