Заказчик: ГУ "Отдел образования Мактааральского района"

Подрядчик: ТОО "ВИК"

Инженер-Технадзор: ТОО "Улмад"

Наименование строительства: "Капитальный ремонт зданий общей средней школы им.В.Комарова сельского округа Атакент Мактааральского района ЮКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2020 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№207	22.04.2020г.			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
					по монтажу оборудования сначала года	В отчетном месяце		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Капитальный ремонт зданий общей средней школы им.В.Комарова сельского округа Атакент Мактааральского района ЮКО"	**232 098 899,76**	**232 098 899,76**	30 016 874,79							3 602 024,97	**33 618 899,76**

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел образования Мактааральского района"

Серикбаев М.Т.

Инженер-технадзор:
Заместитель директора
ТОО "Улмад"

Тайманов А.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ВИК"

Шингисов Г.Е.

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Отдел образования Мактааральского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ВИК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт зданий общей средней школы им.В.Комарова сельского округа Атакент Мактааральского района ЮКО
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт зданий общей средней школы им.В.Комарова сельского округа Атакент Мактааральского района ЮКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) №207 от 22.04.2020

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
август 2020 г.	01.08.2020	30.08.2020

Акт приемки выполненных работ

за август месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 2018 г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Уборная. Локальная смета 2-3-1												
Демонтажные работы												
Фасад												
1		1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей(крыльца)	м2	26,71	179,82	–	4803	–	–	4035	9545
			НР - 84%; СП - 8%			179,82	–	4803	–		707	
Кровля												
2		1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	47,6	142,75	18,59	6795	885	–	4433	12126
			НР - 72%; СП - 8%			124,16	5,18	5910	247		898	
3		1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	47,6	204,27	11,72	9723	558	–	6711	17749
			НР - 72%; СП - 8%			192,55	3,27	9166	155		1315	
4		1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	47,6	228,11	1,56	10858	74	–	7764	20112
			НР - 72%; СП - 8%			226,55	–	10784	–		1490	
Прочие работы												

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	4,68008	71,00	--	332	--		--	359
			СП - 8%			--	--	--	--		27	
6		4101-0303-2025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 7 км	т	4,68008	769,00	--	3599	--		--	3887
			СП - 8%			--	--	--	--		288	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				36110	1517	--	22943	63778
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				63777				
			РАЗДЕЛ 2. Ремонтные работы									
			Наружная отделка									
7		1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	81,16	1181,59	34,66	95898	2813	28873	53205	161031
			НР - 80%; СП - 8%			791,18	28,26	64212	2294		11928	
8		1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	8,9	541,42	0,97	4819	9	1122	2950	8390
			НР - 80%; СП - 8%			414,37	--	3688	--		622	
9		1115-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2 фасада	81,16	80,77	0,69	6556	56	1401	4098	11506
			НР - 80%; СП - 8%			62,83	0,28	5099	23		852	
10		1115-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Цоколь с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,66	3752,28	39,49	62513	658	10317	41654	112500
			НР - 80%; СП - 8%			3093,50	31,79	51538	530		8333	
11		1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,7	671,45	31,73	7856	371	3604	3812	12602
			НР - 94%; СП - 8%			331,67	14,95	3881	175		933	
			Отмостка - 36,40 м2									
12		1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,46	19726,64	10,20	107707	56	87795	18664	136482
			НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	19856	--		10110	
13		1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	36,4	1039,51	3,33	37838	121	31255	7022	48449
			НР - 108%; СП - 8%			177,52	1,11	6462	40		3589	
			Внутренняя отделка									
			Стены									
14		1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	104,48	179,82	--	18788	--	--	15782	37335
			НР - 84%; СП - 8%			179,82	--	18788	--		2766	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15		1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	104,48	1165,57	81,63	121779	8528	32419	69902	207015
			НР - 80%; СП - 8%			773,66	62,64	80832	6545		15334	
16		1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке стен	м2 окрашиваемой поверхности	104,48	100,08	0,87	10457	91	815	7674	19581
			НР - 80%; СП - 8%			91,41	0,40	9551	42		1450	
			Двери наружные									
17		1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	3,5028	2184,77	501,19	7653	1756	2380	3544	12092
			НР - 90%; СП - 8%			1004,05	120,05	3517	421		896	
18		2109-0102-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2	3,5028	14879,00	--	52118	--	52118	--	56288
			СП - 8%			--	--	--	--		4169	
19		2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные	пара	2	3504,00	--	7008	--	7008	--	7569
			СП - 8%			--	--	--	--		561	
20		2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	3109,00	--	6218	--	6218	--	6715
			СП - 8%			--	--	--	--		497	
			Фрамуга									
21		1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0,84	4023,11	197,74	3379	166	1981	1174	4918
			НР - 90%; СП - 8%			1466,98	85,81	1232	72		364	
22		2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0,84	19333,00	--	16240	--	16240	--	17539
			СП - 8%			--	--	--	--		1299	
23		1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	1,2	929,70	1,91	1116	2	819	213	1435
			НР - 72%; СП - 8%			246,05	0,90	295	1		106	
			Тип пола Б(38,6)									
24		1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	38,6	968,10	109,29	37369	4219	20026	13718	55174
			НР - 94%; СП - 8%			340,01	38,06	13124	1469		4087	
25		1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	38,6	-182,63	-9,54	-7050	-368	-5926	-873	-8557
			НР - 94%; СП - 8%			-19,59	-4,47	-756	-173		-634	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Пояс обвязки ПО-1									
26		1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов в опалубке из бетона В15	м3	1,44	32676,03	5752,46	47053	8284	24888	13972	65907
			НР - 91%; СП - 8%			9639,30	1022,82	13881	1473		4882	
27		2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм (6)мм СТ РК 2591-2014	т	0,0204	200098,00	--	4082	--	4082	--	4409
			СП - 8%			--	--	--	--		327	
28		2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 (12)мм СТ РК 2591-2014	т	0,08544	192860,00	--	16478	--	16478	--	17796
			СП - 8%			--	--	--	--		1318	
29		1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,10584	19638,88	1565,55	2079	166	31	1751	4136
			НР - 91%; СП - 8%			17782,34	402,00	1882	43		306	
			Анкер А-1									
30		1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции,. Установка при бетонировании/А-1/	т	0,0171	231461,97	2434,20	3958	42	3242	625	4949
			НР - 91%; СП - 8%			39397,28	747,36	674	13		367	
			Кровля									
31		1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,367	105354,84	1589,89	38665	583	29734	7715	50091
			НР - 90%; СП - 8%			22746,43	611,15	8348	224		3710	
32		1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,367	10122,89	64,94	3715	24	3375	294	4329
			НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	316	10		321	
33		1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Деревянные конструкции кровли-мауэрлаты,накладки,лежни,рейки. Установка	м3 древесины в конструкции	0,256	104584,20	1589,89	26774	407	20544	5382	34728
			НР - 90%; СП - 8%			22746,43	611,15	5823	156		2572	
34		1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,256	10122,89	64,94	2591	17	2353	205	3020
			НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	221	7		224	
35		1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев,стойки,бруски. Установка	м3 древесины в конструкции	0,003	94172,30	1190,48	283	4	208	65	375
			НР - 90%; СП - 8%			23546,25	506,70	71	2		28	
36		1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,003	8310,54	46,95	25	--	19	6	33

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 90%; СП - 8%			2116,60	19,30	6	--		2	
37		1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	Прогоны из брусьев,конь ковый брус. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,059	83857,63	1481,13	4948	87	3807	981	6402
			НР - 90%; СП - 8%			17869,62	597,08	1054	35		474	
38		1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,059	10122,89	64,94	597	4	542	47	696
			НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	51	2		52	
39		2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта	м3	0,066	57539,00	--	3798	--	3798	--	4101
			СП - 8%			--	--	--	--		304	
40		2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	м3	0,099	52390,00	--	5187	--	5187	--	5602
			СП - 8%			--	--	--	--		415	
41		1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,165	10122,89	64,94	1670	11	1517	132	1946
			НР - 90%; СП - 8%			862,02	26,94	142	4		144	
42		1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,4	2737,51	16,81	22995	141	14009	8167	33655
			НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	8845	32		2493	
43		1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	47,6	4286,54	23,85	204039	1135	171409	29343	252052
			НР - 92%; СП - 8%			661,66	8,38	31495	399		18671	
44		2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86,обрешетка	м3	0,198	21427,00	--	4243	--	4243	--	4582
			СП - 8%			--	--	--	--		339	
45		1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	47,6	351,87	3,01	16749	143	15052	1452	19657
			НР - 90%; СП - 8%			32,65	1,25	1554	60		1456	
46		1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг,МС-1. Установка	т стальных элементов	0,00588	691376,55	8455,43	4065	50	3665	423	4848
			НР - 118%; СП - 8%			59564,37	1449,73	350	9		359	
47		2110-0102-0112 РСНБ РК 2015	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	6,6	1152,00	--	7603	--	7603	--	8211
			СП - 8%			--	--	--	--		608	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48		2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	5,88	228,00	--	1341	--	1341	--	1548
			СП - 8%			--	--	--	--		107	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1021198**	**29574**	**635592**	**313099**	**1441037**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1441039**				
			РАЗДЕЛ 3.Общестроительные работы. Локальная смета 2-1-1									
			Ремонтные работы									
			Наружная отделка									
49		1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	2079,3	175,09	1,62	364063	3373	202274	127903	531324
			НР - 80%; СП - 8%			76,19	0,70	158416	1463		39357	
			Отмостка									
50		1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.10см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	23,584058	19726,64	10,20	465234	241	379228	80619	589522
			НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	85765	--		43668	
51		1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	157,2267473	1108,57	3,33	174297	523	145863	30332	220999
			НР - 108%; СП - 8%			177,52	1,11	27911	174		16370	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1003594**	**4137**	**727365**	**238854**	**1341845**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1341845**				
			РАЗДЕЛ 4. Блок А									
			Выход на чердак									
52		1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	1	3359,94	640,28	3360	640	1412	1304	5038
			НР - 90%; СП - 8%			1308,41	140,99	1308	141		373	
53		2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1	33419,00	--	33419	--	33419	--	36093
			СП - 8%			--	--	--	--		2674	
54		2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
			СП - 8%			--	--	--	--		134	
55		1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,09	94172,30	1190,48	8476	107	6250	1948	11258
			НР - 90%; СП - 8%			23546,25	506,70	2119	46		834	
56		1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг/рамка/. Установка	т стальных элементов	0,02204	691376,55	8455,43	15238	186	13739	1587	18171
			НР - 118%; СП - 8%			59564,37	1449,73	1313	32		1346	
			Стремянка									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57		1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0317	75342,79	30489,13	2388	967	273	986	3644
			НР - 69%; СП - 8%			36226,15	8854,80	1148	281		270	
58		2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0317	521278,00	--	16525	--	16525	--	17846
			СП - 8%			--	--	--	--		1322	
59		1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,9193	557,70	1,18	513	1	123	312	891
			НР - 80%; СП - 8%			423,50	0,54	389	--		66	
			Полы									
			Тип пола Д(285,35+272,64)									
60		1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	285,35	1668,06	22,59	475982	6447	331359	132227	656865
			НР - 94%; СП - 8%			484,24	8,73	138176	2490		48657	
61		1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	272,64	975,26	12,54	265894	3420	167371	90878	385314
			НР - 94%; СП - 8%			348,82	5,78	95103	1576		28542	
62		1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 (35)мм. Устройство	м2 покрытия	285,35	4969,96	54,57	1418177	15573	1216823	181187	1727314
			НР - 94%; СП - 8%			651,06	24,43	185781	6972		127949	
63		1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 (27)мм. Устройство	м2 покрытия	272,64	4377,57	42,07	1193500	11470	1020473	156644	1458156
			НР - 94%; СП - 8%			592,57	18,65	161557	5085		108012	
64		1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	341,55	364,57	0,94	124520	321	83697	38207	175745
			НР - 94%; СП - 8%			118,58	0,42	40502	144		13018	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				3559662	39132	2893134	605280	4498139
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4498138				
			РАЗДЕЛ 5. Блок Б									
			Выход на чердак									
65		1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	м2	1	3359,94	640,28	3360	640	1412	1304	5038
			НР - 90%; СП - 8%			1308,41	140,99	1308	141		373	
66		2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1	33419,00	--	33419	--	33419	--	36093
			СП - 8%			--	--	--	--		2674	
67		2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804
			СП - 8%			--	--	--	--		134	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68		1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,09	94172,30	1190,48	8476	107	6250	1948	11258
			НР - 90%; СП - 8%			23546,25	506,70	2119	46		834	
69		1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг/рамка/. Установка	т стальных элементов	0,02204	691376,55	8455,43	15238	186	13739	1587	18171
			НР - 118%; СП - 8%			59564,37	1449,73	1313	32		1346	
			Стремянка									
70		1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0317	75342,79	30489,13	2388	967	273	986	3644
			НР - 69%; СП - 8%			36226,15	8854,80	1148	281		270	
71		2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0317	521278,00	--	16525	--	16525	--	17846
			СП - 8%			--	--	--	--		1322	
72		1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,9193	557,70	1,18	513	1	123	312	891
			НР - 80%; СП - 8%			423,50	0,54	389	--		66	
			Полы									
			Тип пола Д(263,83+284,44)									
73		1111-0101-3301 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 28 (27)мм. Устройство	м2 покрытия	284,44	4377,57	42,07	1245156	11967	1064640	163423	1521266
			НР - 94%; СП - 8%			592,57	18,65	168549	5306		112686	
74		1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	341,55	364,57	0,94	124520	321	83697	38207	175745
			НР - 94%; СП - 8%			118,58	0,42	40502	144		13018	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1451264	14189	1221748	207767	1791756
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1791754				
			РАЗДЕЛ 6. Блок Г									
			Полы									
			Тип пола Д(82,74)									
75		1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	82,74	1668,06	22,59	138016	1869	96081	38340	190464
			НР - 94%; СП - 8%			484,24	8,73	40066	722		14108	
76		1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36 (35)мм. Устройство	м2 покрытия	82,74	4969,96	54,57	411214	4515	352830	52537	500851
			НР - 94%; СП - 8%			651,06	24,43	53869	2021		37100	
77		1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	63,43	364,57	0,94	23125	60	15543	7096	32638
			НР - 94%; СП - 8%			118,58	0,42	7522	27		2418	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				572355	6444	464454	97973	723953
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				723954				
			РАЗДЕЛ 7. Блок Д									
			Полы									
			Тип пола КГ(83,84)									
			тип пола д(477,25)									
78		1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2 пола**	477,25	1668,06	22,59	796083	10783	554199	221150	1098612
			НР - 94%; СП - 8%			484,24	8,73	231101	4165		81379	
79		1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	**Покрытия дощатые толщиной 36 (35)мм. Устройство**	**м2 покрытия**	477,25	4969,96	54,57	2371912	26046	2035146	303037	2888945
			НР - 94%; СП - 8%			651,06	24,43	310720	11660		213996	
80		1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м плинтусов**	266,36	364,57	0,94	97108	250	65272	29796	137056
			НР - 94%; СП - 8%			118,58	0,42	31586	112		10152	
			Внутренняя отделка									
			Потолок									
81		1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	561,09	491,10	3,37	275554	1891	103213	137045	445606
			НР - 80%; СП - 8%			303,78	1,53	170450	856		33008	
			Стены									
82		1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен и откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**м2**	1292,62	628,96	5,18	813002	6692	217294	473639	1389573
			НР - 80%; СП - 8%			455,68	2,35	589016	3033		102931	
			Сцена									
83		1110-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Эстакады на лежнях высотой 1 м,СЦЕНА. Устройство**	**м3 древесины в конструкции**	3,3253	34393,32	729,47	114368	2426	17989	85279	215619
			НР - 90%; СП - 8%			28253,89	241,12	93953	802		15972	
84		2107-0201-0202 РСНБ РК 2015	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ЛЕЖЕНЬ,СТОЙКА,РАСКОС,ПРОГОН,БРУС**	**м3**	2,8101	57900,00	–	162705	–	162705	–	175721
			СП - 8%			–	–	–	–		13016	
85		2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ОПОРНЫЙ БРУС,НАКЛАДКА**	**м3**	0,5152	51103,00	–	26328	–	26328	–	28435
			СП - 8%			–	–	–	–		2106	
86		1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	**Покрытия дощатые толщиной 60 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	31,21	3225,62	54,57	100672	1703	78649	19817	130128

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 94%; СП - 8%			651,06	24,43	20320	763		9639	
87		1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	31,21	6434,07	22,59	200807	705	184989	14462	232491
			НР - 94%; СП - 8%			484,24	8,73	15113	272		17222	
88		1110-0102-0601 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки ТОЛЩ.60ММ	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	7,75	2781,51	17,58	21557	136	18312	2853	26363
			НР - 90%; СП - 8%			401,17	7,88	3109	61		1953	
89		1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	3,3253	8310,54	46,95	27635	156	20441	6392	36749
			НР - 90%; СП - 8%			2116,60	19,30	7038	64		2722	
90		1111-0101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	16,22	385,27	2,50	6249	41	4864	1281	8132
			НР - 94%; СП - 8%			82,87	1,13	1344	18		602	
91		1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	31,21	788,80	3,93	24618	123	7147	13923	41625
			НР - 80%; СП - 8%			555,85	1,78	17348	56		3083	
92		1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	7,75	840,58	2,75	6514	21	1586	3934	11284
			НР - 80%; СП - 8%			633,21	1,24	4907	10		836	
93		1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство	м3 изоляции	0,97	8284,60	1882,46	8036	1826	1996	4501	13540
			НР - 94%; СП - 8%			4344,03	591,98	4214	574		1003	
			Лестничный марш Л-1									
94		1110-0109-0102 РСНБ РК 2015	Лестницы без подшивки внутриквартирные. Устройство	м2 горизонтальной проекции	1,89	5548,42	187,73	10487	355	147	9130	21186
			НР - 90%; СП - 8%			5283,19	84,45	9985	160		1569	
95		2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ТЕТИВА	м3	0,116	38876,00	--	4510	--	4510	--	4870
			СП - 8%			--	--	--	--		361	
96		2107-0203-0204 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ПРОСТУПИ	м3	0,16	68543,00	--	10967	--	10967	--	11844
			СП - 8%			--	--	--	--		877	
97		2107-0203-0210 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86,ДОСКИ ПОД СТУПЕНЬКИ	м3	0,058	40646,00	--	2357	--	2357	--	2546

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		189	
98		1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1,89	788,80	3,93	1491	7	433	843	2521
			НР - 80%; СП - 8%			555,85	1,78	1051	3		187	
			Крыльцо Кр-1									
99		1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных крылец из бетона В7,5	м3	0,33	20651,36	1143,15	6815	377	5055	1374	8844
			НР - 91%; СП - 8%			4191,18	382,69	1383	126		655	
100		1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00858	14910,17	1564,93	128	13	1	109	256
			НР - 91%; СП - 8%			13313,32	631,25	114	5		19	
101		2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00858	254401,00	--	2183	--	2183	--	2357
			СП - 8%			--	--	--	--		175	
102		1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	4,08	4591,51	146,99	18733	600	13926	4197	24765
			НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	4207	258		1834	
			Крыльцо Кр-2-1шт									
103		1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных крылец из бетона В10	м3	0,92	21113,42	1143,15	19424	1052	14516	3829	25114
			НР - 91%; СП - 8%			4191,18	382,69	3856	352		1860	
104		1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	4,5	2549,45	119,85	11473	539	2679	7887	20909
			НР - 94%; СП - 8%			1834,39	30,21	8255	136		1549	
105		1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	26,52	4591,51	146,99	121767	3898	90524	27279	160970
			НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	27345	1676		11924	
			Ограждение лестницы ЛО-1-2шт2									
106		1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	7,5	680,56	92,62	5104	695	507	4919	10825
			НР - 118%; СП - 8%			520,20	35,58	3902	267		802	
107		2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	6,8	4425,00	--	30090	--	30090	--	32497
			СП - 8%			--	--	--	--		2407	
108		2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	24	490,00	--	11760	--	11760	--	12701
			СП - 8%			--	--	--	--		941	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109		2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	7,5	6809,00	--	51068	--	51068	--	55153
			СП - 8%			--	--	--	--		4085	
110		2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
			СП - 8%			--	--	--	--		78	
111		2301-0302-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 12 мм, толщина стенки 1,4 мм ГОСТ 9941-81	м	15	1150,00	--	17250	--	17250	--	18630
			СП - 8%			--	--	--	--		1380	
112		2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	6	490,00	--	2940	--	2940	--	3175
			СП - 8%			--	--	--	--		235	
			Крыльцо Кр-3-1шт									
113		1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	7,41	4591,51	146,99	34023	1089	25294	7622	44977
			НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	7640	468		3332	
			Крыльцо Кр-4-1шт									
114		1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	17,41	4591,51	146,99	79938	2559	59428	17908	105674
			НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	17951	1100		7828	
			Крыльцо Кр-5-3шт									
115		1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	18	4591,51	146,99	82647	2646	61441	18515	109255
			НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	18560	1137		8093	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				5579282	66629	3908186	1420721	7560006
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				7560005				
			РАЗДЕЛ 8.Мастерская. Локальная смета 2-2-1									
			Ремонтные работы									
			Наружная отделка									
116		1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасад. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	273,41	1181,59	34,66	323059	9477	97264	179235	542478
			НР - 80%; СП - 8%			791,18	28,26	216318	7727		40184	
117		1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов	м2	273,41	5241,81	252,78	1433164	69113	489381	743913	2351244
			НР - 80%; СП - 8%			3199,11	201,98	874670	55222		174166	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118		2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	19,1387	27931,00	--	534563	--	534563	--	577328
			СП - 8%			--	--	--	--		42765	
119		1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	129,4	541,42	0,97	70060	125	16316	42895	121992
			НР - 80%; СП - 8%			414,37	--	53619	--		9036	
120		1115-0212-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм	м2 отделываемой поверхности	25,88	1189,75	10,37	30791	268	11343	15437	49926
			НР - 80%; СП - 8%			741,12	4,50	19180	117		3698	
121		1115-0402-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	299,29	175,09	1,62	52403	486	29115	18410	76478
			НР - 80%; СП - 8%			76,19	0,70	22802	211		5665	
122		1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28,95	869,01	25,56	25158	740	16598	7349	35107
			НР - 93%; СП - 8%			270,13	2,82	7820	81		2601	
123		1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены/цоколь/. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	28,95	3361,38	38,96	97312	1128	55868	32653	140362
			НР - 80%; СП - 8%			1392,59	17,28	40316	500		10397	
			Отмостка - 114,52 м2									
124		1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные толщ.15см. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	17,178	19726,64	10,20	338864	175	276220	58721	429392
			НР - 94%; СП - 8%			3636,58	--	62469	--		31807	
125		1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	114,52	1108,57	3,33	126953	381	106242	22093	160970
			НР - 108%; СП - 8%			177,52	1,11	20330	127		11924	
			Двери наружные									
126		1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,94	2543,20	57,27	15107	340	2251	8729	25742
			НР - 69%; СП - 8%			2107,14	22,54	12516	134		1907	
127		1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	2789,49	54,40	5272	103	888	2981	8914
			НР - 69%; СП - 8%			2264,99	21,16	4281	40		660	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128		2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,6	46708,00	--	168149	--	168149	--	181601
			СП - 8%			--	--	--	--		13452	
129		2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,23	52009,00	--	219998	--	219998	--	237598
			СП - 8%			--	--	--	--		17600	
130		2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные	пара	3	3504,00	--	10512	--	10512	--	11353
			СП - 8%			--	--	--	--		841	
131		2109-0404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011	шт.	3	3109,00	--	9327	--	9327	--	10073
			СП - 8%			--	--	--	--		746	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**3460692**	**82336**	**2044035**	**1132416**	**4960558**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				4960557				
			РАЗДЕЛ 9. Полы									
			Тип пола Д(273,08)									
132		1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	273,08	1668,06	22,59	455515	6170	317110	126541	628620
			НР - 94%; СП - 8%			484,24	8,73	132235	2383		46564	
133		1111-0101-3302 РСНБ РК 2015	Покрытия дощатые толщиной 36(35) мм. Устройство	м2 покрытия	273,08	4969,96	54,57	1357196	14903	1164501	173396	1653040
			НР - 94%; СП - 8%			651,06	24,43	177792	6672		122447	
134		1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2 КН-3	м плинтусов	163,54	364,57	0,94	59622	154	40075	18294	84150
			НР - 94%; СП - 8%			118,58	0,42	19393	69		6233	
			Крыльцо Кр-1									
135		1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	7,4	4591,51	146,99	33977	1088	25259	7612	44916
			НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	7630	468		3327	
			Пандус									
136		1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона В10/Пандус/	м3	0,92	21113,42	1143,15	19424	1052	14516	3829	25114
			НР - 91%; СП - 8%			4191,18	382,69	3856	352		1860	
137		1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	4,5	2549,45	119,85	11473	539	2679	7887	20909
			НР - 94%; СП - 8%			1834,39	30,21	8255	136		1549	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138		1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	26,52	4591,51	146,99	121767	3898	90524	27279	160970
			НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	27345	1676		11924	
			Ограждение лестницы ЛО-1-2шт2									
139		1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	7,5	680,56	92,62	5104	695	507	4919	10825
			НР - 118%; СП - 8%			520,20	35,58	3902	267		802	
140		2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	6,8	4425,00	--	30090	--	30090	--	32497
			СП - 8%			--	--	--	--		2407	
141		2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	24	490,00	--	11760	--	11760	--	12701
			СП - 8%			--	--	--	--		941	
142		2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 51 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	7,5	6809,00	--	51068	--	51068	--	55153
			СП - 8%			--	--	--	--		4085	
143		2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
			СП - 8%			--	--	--	--		78	
144		2301-0302-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 12 мм, толщина стенки 1,4 мм ГОСТ 9941-81	м	15	1150,00	--	17250	--	17250	--	18630
			СП - 8%			--	--	--	--		1380	
145		2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Держатели, фланцы, крышки, заглушки	шт.	6	490,00	--	2940	--	2940	--	3175
			СП - 8%			--	--	--	--		235	
			Крыльцо Кр-2									
146		1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных(шероховатых) на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях	м2 покрытия	6,45	4591,51	146,99	29615	948	22016	6635	39150
			НР - 94%; СП - 8%			1031,09	63,19	6651	408		2900	
			КОЗЫРЕК К-1-3шт									
147		1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,2784	90438,76	24609,32	25178	6851	618	13394	41658
			НР - 69%; СП - 8%			63610,53	6116,75	17709	1703		3086	
148		2106-0801-0105 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т	0,2784	350652,00	--	97622	--	97622	--	105431
			СП - 8%			--	--	--	--		7810	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149		1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	8,0736	875,62	1,18	7069	10	1073	4792	12811
			НР - 80%; СП - 8%			741,41	0,54	5986	4		949	
150		1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,6	2916,20	16,81	19247	111	12186	6417	27717
			НР - 92%; СП - 8%			1052,97	3,80	6950	25		2053	
151		1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	18	262,00	3,83	4716	69	894	2598	7899
			НР - 60%; СП - 8%			208,48	0,70	3753	13		585	
152		2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,015162	404706,00	--	6136	--	6136	--	6627
			СП - 8%			--	--	--	--		491	
153		1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	9,75	6090,54	118,39	59383	1154	39803	17213	82724
			НР - 92%; СП - 8%			1889,81	29,19	18426	285		6128	
154		2107-0201-0401 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных породдлиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,096	21427,00	--	2057	--	2057	--	2222
			СП - 8%			--	--	--	--		165	
155		1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	9,75	351,87	3,01	3431	29	3084	297	4026
			НР - 90%; СП - 8%			32,65	1,25	318	12		298	
156		1112-0101-1703 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	0,9	664,69	76,09	598	68	378	155	813
			НР - 92%; СП - 8%			169,42	17,73	152	16		60	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9				Тенге				2433217	37739	1955126	421258	3082836
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9				Тенге				3082835				
РАЗДЕЛ 10.Электроосвещение. Локальная смета 2-1-4												
Монтажные работы												
157		1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	282	2145,41	783,04	605005	220817	57827	330953	1010835
			НР - 72%; СП - 8%			1157,31	472,68	326361	133296		74877	
158		Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Светильники для люминесцентных ламп, тип PRS/S-2x58	шт	14	25792,86	--	361100	--	361100	--	389988
			СП - 8%			--	--	--	--		28888	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159		1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	36	2999,87	1088,07	107995	39170	7382	61019	182535
			НР - 72%; СП - 8%			1706,74	647,39	61443	23306		13521	
160		1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	97	1639,53	546,03	159034	52965	19890	85732	264347
			НР - 72%; СП - 8%			888,44	339,11	86179	32893		19581	
161		1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	15	1639,53	546,03	24593	8190	3076	13258	40878
			НР - 72%; СП - 8%			888,44	339,11	13327	5087		3028	
162		Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Светильники для ламп с цоколем, тип TN 100	шт	4	3250,00	--	13000	--	13000	--	14040
			СП - 8%			--	--	--	--		1040	
163		Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Светильники для ламп с цоколем, тип MD 160	шт	11	1669,64	--	18366	--	18366	--	19835
			СП - 8%			--	--	--	--		1469	
164		1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	14	2145,41	783,04	30036	10963	2871	16430	50183
			НР - 72%; СП - 8%			1157,31	472,68	16202	6618		3717	
165		Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Решетка для светильника модели Sport PRS/S-2x58	шт	14	5352,68	--	74937	--	74937	--	80932
			СП - 8%			--	--	--	--		5995	
166		1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	18	1639,53	546,03	29511	9829	3690	15909	49054
			НР - 72%; СП - 8%			888,44	339,11	15992	6104		3634	
167		Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Светильники для люминесцентных ламп, тип EFS70	шт	18	20133,93	--	362411	--	362411	--	391404
			СП - 8%			--	--	--	--		28993	
168		1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	18	1179,79	141,12	21236	2540	1442	12820	36781
			НР - 72%; СП - 8%			958,58	30,62	17254	551		2725	
169		2307-0101-2502 РСНБ РК 2015	Светильники аварийного освещения,модели ЛБА 3924 А(Выход EXIT) ГОСТ 17677-82	шт.	18	5068,00	--	91224	--	91224	--	98522
			СП - 8%			--	--	--	--		7298	
170		2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ18, ЛДЗ6, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ 65	шт.	777	318,00	--	247086	--	247086	--	266853
			СП - 8%			--	--	--	--		19767	
171		Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Лампы компактные люминесцентные, модели Economy 58W	шт	28	330,36	--	9250	--	9250	--	9990
			СП - 8%			--	--	--	--		740	
172		2307-0219-0202 РСНБ РК 2015	Стартер 80с-220	шт.	805	93,00	--	74865	--	74865	--	80854

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		5989	
173		Прайс-лист ТОО"Электроком плект"	Лампы компактные люминесцентные, модели Economy 23W	шт	15	276,79	--	4152	--	4152	--	4484
			СП - 8%			--	--	--	--		332	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2233802	344474	1352569	536121	2991515
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2991516				
			РАЗДЕЛ 11.Пожарная сигнализация. Локальная смета 2-1-5									
			Оборудование и материалы									
174		1310-0701-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный	луч	12	1543,86	0,24	18526	3	287	11124	32023
			НР - 61%; СП - 8%			1519,70	--	18236	--		2372	
175		2308-0303-0306 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12	шт.	1	12066,00	--	12066	--	12066	--	13031
			СП - 8%			--	--	--	--		965	
176		1310-0701-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный	луч	2	1543,86	0,24	3088	--	49	1854	5337
			НР - 61%; СП - 8%			1519,70	--	3039	--		395	
177		2308-0303-0301 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2	шт.	1	9369,00	--	9369	--	9369	--	10119
			СП - 8%			--	--	--	--		750	
178		2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР12-7А	шт.	2	2858,00	--	5716	--	5716	--	6173
			СП - 8%			--	--	--	--		457	
179		1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной.Монтаж оборудования	шт.	10	12831,28	1,95	128313	20	2123	76964	221699
			НР - 61%; СП - 8%			12617,00	--	126170	--		16422	
180		2308-0304-0640 РСНБ РК 2015	Оповещатели светозвуковые модели Призма-200 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	10	923,00	--	9230	--	9230	--	9968
			СП - 8%			--	--	--	--		738	
181		1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	20	577,77	--	11555	--	85	6997	20036
			НР - 61%; СП - 8%			573,50	--	11470	--		1484	
182		2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	20	135,00	--	2700	--	2700	--	2916
			СП - 8%			--	--	--	--		216	
183		1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: дымовой, световой в нормальном исполнении	шт	32	2355,37	2,40	75372	77	3231	43959	128877
			НР - 61%; СП - 8%			2252,00	--	72064	--		9546	
184		2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	32	729,00	--	23328	--	23328	--	25194
			СП - 8%			--	--	--	--		1866	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185		1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	58	1176,84	0,90	68257	52	2897	39838	116742
			НР - 61%; СП - 8%			1126,00	--	65308	--		8648	
186		2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	58	232,00	--	13456	--	13456	--	14532
			СП - 8%			--	--	--	--		1076	
187		1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	11	2355,37	2,40	25909	26	1111	15111	44302
			НР - 61%; СП - 8%			2252,00	--	24772	--		3282	
188		2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	11	825,00	--	9075	--	9075	--	9801
			СП - 8%			--	--	--	--		726	
189		1310-0702-0502 РСНБ РК 2015	Установка контроля шлейфа	шт	10	1010,00	--	10100	--	1092	5495	16842
			НР - 61%; СП - 8%			900,80	--	9008	--		1248	
190		Прайс-лист	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации УКШ-1	шт	10	1036,61	--	10366	--	10366	--	11195
			СП - 8%			--	--	--	--		829	
			Кабельные изделия и провода									
191		1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	820	298,07	139,79	244421	114626	37463	89459	360590
			НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	92332	31917		26710	
192		2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,82	18675,00	--	15314	--	15314	--	16539
			СП - 8%			--	--	--	--		1225	
193		1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	155	298,07	139,79	46202	21667	7082	16910	68160
			НР - 72%; СП - 8%			112,60	38,92	17453	6033		5049	
194		2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,155	162985,00	--	25263	--	25263	--	27284
			СП - 8%			--	--	--	--		2021	
195		1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	10	471,71	33,36	4717	334	1222	2341	7623
			НР - 72%; СП - 8%			316,10	9,02	3161	90		565	
196		2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	10	91,00	--	910	--	910	--	983
			СП - 8%			--	--	--	--		73	
197		1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплениемскобами, диаметр до 25 мм	м	155	376,72	15,15	58392	2348	18875	27097	92329

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			239,80	3,01	37169	466		6839	
198		2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	155	29,00	--	4495	--	4495	--	4855
			СП - 8%			--	--	--	--		360	
199		1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	820	201,92	2,27	165571	1858	15709	106619	293965
			НР - 72%; СП - 8%			180,49	0,09	148004	77		21775	
200		2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 12 мм х 12 мм	м	820	32,00	--	26240	--	26240	--	28339
			СП - 8%			--	--	--	--		2099	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1027950	141011	258754	443768	1589454
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1589455				
			РАЗДЕЛ 12.Ограждение. Локальная смета 7-1-1									
			Ремонтные работы									
			Ворота В-1									
201		1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,504	2206,40	--	1112	--	--	801	2066
			НР - 72%; СП - 8%			2206,40	--	1112	--		153	
202		1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,164	730,94	--	120	--	--	86	223
			НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	120	--		16	
203		1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,34	21348,57	1114,41	7259	379	5311	1498	9457
			НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	1569	77		701	
204		1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т,стойки Ст-2. Монтаж	т конструкций	0,038642	22401,92	10504,27	866	406	80	335	1297
			НР - 69%; СП - 8%			9845,55	2715,06	380	105		96	
205		1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,038642	2740,11	508,92	106	20	11	52	170
			НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	75	--		13	
206		2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,038642	491547,00	--	18994	--	18994	--	20514
			СП - 8%			--	--	--	--		1520	
207		1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Ограждение СО-1. Монтаж	т конструкций	0,1373	64519,82	24391,30	8859	3349	1185	3655	13515
			НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	4325	973		1001	
208		2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,1373	513044,00	--	70441	--	70441	--	76076

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		5635	
209		1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,102318	778,68	0,94	3973	5	678	2633	7135
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	3290	2		529	
			Калитка К-1									
210		1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,252	2206,40	--	556	--	--	400	1033
			НР - 72%; СП - 8%			2206,40	--	556	--		77	
211		1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,082	730,94	--	60	--	--	43	111
			НР - 72%; СП - 8%			730,94	--	60	--		8	
212		1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,17	21348,57	1114,41	3629	189	2655	749	4728
			НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	785	38		350	
213		1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т,стойки Ст-2. Монтаж	т конструкций	0,019321	22401,92	10504,27	433	203	40	167	648
			НР - 69%; СП - 8%			9845,55	2715,06	190	52		48	
214		1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,019321	2740,11	508,92	53	10	5	26	85
			НР - 69%; СП - 8%			1944,34	1,13	38	--		6	
215		2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,019321	491547,00	--	9497	--	9497	--	10257
			СП - 8%			--	--	--	--		760	
216		1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Ограждение СО-1. Монтаж	т конструкций	0,04823	64519,82	24391,30	3112	1176	417	1284	4748
			НР - 69%; СП - 8%			31501,00	7083,84	1519	342		352	
217		2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,04823	513044,00	--	24744	--	24744	--	26724
			СП - 8%			--	--	--	--		1980	
218		1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,958979	778,68	0,94	1525	2	260	1011	2739
			НР - 80%; СП - 8%			644,71	0,43	1263	1		203	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				155338	5739	134318	12740	181526
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				181526				
			ИТОГО:					30226401				
			В том числе :									
			Накладные расходы					5452944				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль					**2238993**				
			Итого с временными			**2,32 %**	**701253,00**	**30927654**				
			Итого с зимними удорожаниями			**0,7 %**	**216494,00**	**31144148**				
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605					**32698121**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %					**33352084**				
			С понижающим К согласно договора			**0,89999999979**		**30016875**				
			Итого с НДС			**12 %**	**3602024,97**	**33618899,76**				

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Отдел образования Мактааральского района"

Серикбаев М.Т.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ВИК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шингисов Г.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Инженер-Технадзор)

ТОО "Улмад"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Эксперт(ы)

технического надзора: Шубаев К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "УЛМАД"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ