Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **АО СЕВКАЗЭНЕРГО,Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Жамбыла, 215** | **990140000186**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО СК Тұмар Құрылыс,150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Интернациональная, дом № 72** | **020740000434**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №651 от 12.06.2024г

Номер документа	Дата составления
5	31.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" (II очередь)			усл	1	46 654 912,18	46 654 912,18	5 598 589,46	52 253 501,64
				Итого	1	x	46 654 912,18	5 598 589,46	52 253 501,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / *должность* / *подпись* / Тажибаев С.Е. *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Генеральный директор / *должность* / *подпись* / Казановский А.А. *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2024

М.П.

Заказчик : АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", , БИН 990140000186 Республика Казахстан, Се[redacted]Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Жамбыла, 215

Подрядчик: ТОО «СК Тұмар Құрылыс», БИН 020740000434 Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Интернациональная, дом № 72

Наименование строительства: Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" (II очередь)

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
990140000186	020740000434			651	12.06.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" (II очередь)	131 682 444,05	131 682 444,05	46 654 912,18				5 598 589,46	52 253 501,64

Подрядчик:
ТОО "СК Тұмар Құрылыс"

Директор _____ **Сажибаев С.Е.**

Заказчик:
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

Генеральный директор _____ **Казановский А.А.**

Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
Подрядчик: ТОО «СК Тұмар Құрылыс»
Наименование строительства: Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" (II очередь)
Договор подряда: №651 от 12.06.2024 г.

АКТ №4
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1377.СМ-ЗУ.001.001

на Гидротехнические работы

Основные объемы работ

Устройство тела дамбы /табл.осн.объемов работ п.1 л.001.003.4/

РАЗДЕЛ 1. Глина на отвале

1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Глина на отвале. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	26732,97917		245,55	237,41	6564283,00	6346676,58	--	1061320,66	8235652,00
		НР - 72%; СП - 8%				8,14	47,00	217606,45	1256450,00		610048,30	
2	412-102-0202 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов/глина из отвала. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км	87496,63774		87,00	--	7612207,48	--		--	8221184,08
		СП - 8%				--	--	--	--		608976,60	
3	1101-0102-0503 РСНБ РК 2015 К=4	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3**	м3 грунта	26732,97917		47,64	47,64	1273559,13	1273559,13	--	186703,13	1577083,24
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,70	--	259309,90		116820,98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					15450049,65	7620235,71	--	1248023,79	18033919,31
								217606,45	1515759,92	--	1335845,87	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					15450049,65				
	Всего заработная плата		Тенге						1733366,37			
	Транспортные расходы		Тенге					7612207,48				
		Накладные расходы	Тенге					1248023,79				
		Сметная прибыль	Тенге					1335845,88				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					18033919,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									911,59
		Сметная заработная плата	Тенге						1733366,37			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					18033919,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									911,59
		Сметная заработная плата	Тенге						1733366,37			

РАЗДЕЛ 2. Насыпь

4	1136-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5	**Насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5**	м3 грунта	21905,17		234,20	203,85	5130190,81	4465368,90	67906,03	1465350,73	7123184,86
		НР - 72%; СП - 8%				27,25	65,66	596915,88	1438293,46		527643,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Крепление внутреннего откоса дамбы щебнем фракцией 40-80 мм, h=0,5 м/табл.осн.объемов работ п.3 л.001.003.4/									
5	1142-0101-0201 РСНБ РК 2015	Откосы уклоном 1:3. Устройство подстилающего слоя толщиной 0,5 м из щебня	м3 подстилающего слоя	496,758	286,36	161,20	142251,62	80077,39	18663,20	52770,40	210623,79
		НР - 68%; СП - 8%			87,59	68,63	43511,03	34092,50		15601,76	
6	ТОО "Петрокомпани"	Щебень из плотных горных пород М1400 фракция 40-70 мм	т	725,695	5303,57	--	3848774,23	--	3848774,23	--	4156676,17
		СП - 8%			--	--	--	--		307901,94	
		Срезка верхнего слоя грунта под проектируемой дамбой(гребень существующей дамбы) h=0,20м/табл.осн.объемов работ п.6 л.001.003.4/									
16	1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Глина. Срезка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2315,9	70,65	70,65	163618,34	163618,34	--	39368,45	219225,73
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,61	--	54678,40		16238,94	
17	1101-0104-0211 РСНБ РК 2015 К=2	Глина. Срезка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2315,9	111,76	111,76	258824,98	258824,99	--	62262,51	346774,49
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,34	--	86475,71		25687,00	
18	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4178,9	245,55	237,41	1026128,89	992112,65	--	165905,67	1287397,33
		НР - 72%; СП - 8%			8,14	47,00	34016,25	196408,30		95362,77	
19	412-102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов/глина. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	13271,64	87,00	--	1154632,68	--		--	1247003,29
		СП - 8%			--	--	--	--		92370,61	
20	1101-0102-0503 РСНБ РК 2015 К=4	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3	м3 грунта	4178,9	47,64	47,64	199082,80	199082,80	--	29185,44	246529,70
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,70	--	40535,33		18261,46	
		Въезды №1,2 на дамбу/табл.осн.объемов работ п.10-12 л.007.004.4/									
21	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Глина на отвале. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2547,75	245,55	237,41	625600,01	604861,33	--	101147,71	784887,54
		НР - 72%; СП - 8%			8,14	47,00	20738,68	119744,25		58139,82	
22	412-102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов/глина из отвала. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	9554,0625	87,00	--	831203,44	--		--	897699,71
		СП - 8%			--	--	--	--		66496,27	
23	1101-0102-0503 РСНБ РК 2015 К=4	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3	м3 грунта	2547,75	47,64	47,64	121374,81	121374,80	--	17793,49	150301,76
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,70	--	24713,17		11133,46	
24	1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	Глина. Работа бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	2259,65	43,10	43,10	97390,92	97390,92	--	23428,05	130484,49
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,40	--	32538,96		9665,52	
25	1101-0104-0509 РСНБ РК 2015 К=2	Глина. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	2259,65	39,18	39,18	88533,09	88533,09	--	21296,75	118616,23
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,09	--	29578,82		8786,39	
26	1101-0201-0105 РСНБ РК 2015	Глина. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3 уплотненного грунта	2259,65	36,63	36,63	82770,98	82770,98	--	24664,53	116030,35
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,16	--	34256,29		8594,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1101-0201-0111 РСНБ РК 2015 К=8	**Глина. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см**	м3 уплотненного грунта	2259,65	33,94	33,94	76692,52	76692,52	--	17994,04	102261,49
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,06	--	24991,73		7574,93	
28	1142-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Крепление полотна въезда щебнем толщиной 20 см. Устройство**	м2 подстилающего слоя	1150	482,46	49,56	554829,00	56994,00	--	353557,84	981057,79
		НР - 68%; СП - 8%			432,90	19,22	497835,00	22103,00		72670,95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14401899,12	7287702,71	3935343,46	2374725,61	18118754,71
							1193016,84	2138409,92	--	1342130,00	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14401899,12				
	Материалы		Тенге				86569,23				
	Всего заработная плата		Тенге					3331426,76			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3848774,23				
	Транспортные расходы		Тенге				1985836,12				
		Накладные расходы	Тенге				2374725,61				
		Сметная прибыль	Тенге				1342130,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18118754,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2079,89
		Сметная заработная плата	Тенге					3331426,76			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18118754,71				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2079,89
		Сметная заработная плата	Тенге					3331426,76			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								36152674,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1410623,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14907938,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3654170,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3935343,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				9598044,00				
		- Накладные расходы	Тенге							3622749,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							2677976,00	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				36 152 674,00				
		Строительно-монтажные работы					36 152 674,00				
		Оборудование, инвентарь					0,00				
		Временные здания и сооружения 4,48%	Тенге	4,48%			1 619 639,80				
		Итого с учетом временных зданий и сооружений				37 772 313,80	37 772 313,80				
		дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 5,6%	Тенге	5,60%		2 115 249,57					
		Итого с учетом дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее				39 887 563,37	39 887 563,37				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%		797 751,27					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					40 685 314,64				
		в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,1467261	Тенге	К=1,1467261			46 654 912,18				
		Без учета НДС					46 654 912,18				
		НДС 12%		12%			5 598 589,46				
		Итого с учетом НДС	Тенге				52 253 501,64				

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

А.А. Казановский

Первый заместитель генерального директора по производству - главный инженер АО П.Б. Богданов

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «СК Тұмар Құрылыс»

СК ТҰМАР ҚҰРЫЛЫС

Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
Подрядчик: ТОО «СК Тұмар Құрылыс»
Наименование строительства: Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" (II очередь)
Договор подряда: №651 от 12.06.2024 г.

АКТ №4
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1377 СМ-ЗУ.001.001										
		на Гидротехнические работы										
		Основные объемы работ										
		Устройство тела дамбы /табл.осн.объемов работ п.1 л.001.003.4/										
		РАЗДЕЛ 1. Глина на отвале										
1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Глина на отвале. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	26732,97917		245,55	237,41	6564283,00	6346676,58	--	1061320,66	8235652,00
		НР - 72%; СП - 8%				8,14	47,00	217606,45	1256450,00		610048,30	
2	412-102-0202 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов/глина из отвала. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км	87496,63774		87,00	--	7612207,48	--		--	8221184,08
		СП - 8%				--	--	--	--		608976,60	
3	1101-0102-0503 РСНБ РК 2015 К=4	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3	м3 грунта	26732,97917		47,64	47,64	1273559,13	1273559,13	--	186703,13	1577083,24
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,70	--	259309,90		116820,98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					15450049,65	7620235,71	--	1248023,79	18033919,31
								217606,45	1515759,92	--	1335845,87	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					15450049,65				
	Всего заработная плата		Тенге						1733366,37			
	Транспортные расходы		Тенге					7612207,48				
		Накладные расходы	Тенге					1248023,79				
		Сметная прибыль	Тенге					1335845,88				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					18033919,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									911,59
		Сметная заработная плата	Тенге						1733366,37			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					18033919,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									911,59
		Сметная заработная плата	Тенге						1733366,37			
		РАЗДЕЛ 2. Насыпь										
4	1136-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5	**Насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1.5**	м3 грунта	21905,17		234,20	203,85	5130190,81	4465368,90	67906,03	1465350,73	7123184,86
		НР - 72%; СП - 8%				27,25	65,66	596915,88	1438293,46		527643,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Крепление внутреннего откоса дамбы щебнем фракцией 40-80 мм, h=0,5 м/табл.осн.объемов работ п.3 л.001.003.4/									
5	1142-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Откосы уклоном 1:3. Устройство подстилающего слоя толщиной 0,5 м из щебня**	м3 подстилающего слоя	496,758	286,36	161,20	142251,62	80077,39	18663,20	52770,40	210623,79
		НР - 68%; СП - 8%			87,59	68,63	43511,03	34092,50		15601,76	
6	ТОО "Петрокомпани"	**Щебень из плотных горных пород М1400 фракция 40-70 мм**	т	725,695	5303,57	--	3848774,23	--	3848774,23	--	4156676,17
		СП - 8%			--	--	--	--		307901,94	
		Срезка верхнего слоя грунта под проектируемой дамбой(гребень существующей дамбы) h=0,20м/табл.осн.объемов работ п.6 л.001.003.4/									
16	1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	**Глина. Срезка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	2315,9	70,65	70,65	163618,34	163618,34	--	39368,45	219225,73
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,61	--	54678,40		16238,94	
17	1101-0104-0211 РСНБ РК 2015 К=2	**Глина. Срезка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	2315,9	111,76	111,76	258824,98	258824,99	--	62262,51	346774,49
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,34	--	86475,71		25687,00	
18	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	4178,9	245,55	237,41	1026128,89	992112,65	--	165905,67	1287397,33
		НР - 72%; СП - 8%			8,14	47,00	34016,25	196408,30		95362,77	
19	412-102-0202 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов/глина. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км	13271,64	87,00	--	1154632,68	--		--	1247003,29
		СП - 8%			--	--	--	--		92370,61	
20	1101-0102-0503 РСНБ РК 2015 К=4	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3**	м3 грунта	4178,9	47,64	47,64	199082,80	199082,80	--	29185,44	246529,70
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,70	--	40535,33		18261,46	
		Въезды №1,2 на дамбу/табл.осн.объемов работ п.10-12 л.007.004.4/									
21	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Глина на отвале. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	2547,75	245,55	237,41	625600,01	604861,33	--	101147,71	784887,54
		НР - 72%; СП - 8%			8,14	47,00	20738,68	119744,25		58139,82	
22	412-102-0202 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов/глина из отвала. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км	9554,0625	87,00	--	831203,44	--		--	897699,71
		СП - 8%			--	--	--	--		66496,27	
23	1101-0102-0503 РСНБ РК 2015 К=4	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3**	м3 грунта	2547,75	47,64	47,64	121374,81	121374,80	--	17793,49	150301,76
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,70	--	24713,17		11133,46	
24	1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	**Глина. Работа бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	2259,65	43,10	43,10	97390,92	97390,92	--	23428,05	130484,49
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,40	--	32538,96		9665,52	
25	1101-0104-0509 РСНБ РК 2015 К=2	**Глина. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	м3 грунта	2259,65	39,18	39,18	88533,09	88533,09	--	21296,75	118616,23
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,09	--	29578,82		8786,39	
26	1101-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Глина. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см**	м3 уплотненного грунта	2259,65	36,63	36,63	82770,98	82770,98	--	24664,53	116030,35
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,16	--	34256,29		8594,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1101-0201-0111 РСНБ РК 2015 К=8	**Глина. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 50 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	2259,65	33,94	33,94	76692,52	76692,52	--	17994,04	102261,49
					--	11,06	--	24991,73		7574,93	
28	1142-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Крепление полотна въезда щебнем толщиной 20 см. Устройство** *НР - 68%; СП - 8%*	м2 подстилающего слоя	1150	482,46	49,56	554829,00	56994,00	--	353557,84	981057,79
					432,90	19,22	497835,00	22103,00		72670,95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14401899,12	7287702,71	3935343,46	2374725,61	18118754,71
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1193016,84	2138409,92	--	1342130,00	
	Материалы		Тенге				14401899,12				
	Всего заработная плата		Тенге				86569,23				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3331426,76			
	Транспортные расходы		Тенге				3848774,23				
		Накладные расходы	Тенге				1985836,12				
		Сметная прибыль	Тенге				2374725,61				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1342130,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				18118754,71				
		Сметная заработная плата	Тенге								2079,89
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				18118754,71	3331426,76			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2079,89
		Сметная заработная плата	Тенге					3331426,76			
		ИТОГО ПО АКТУ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								36152674,00
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1410623,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14907938,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3654170,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3935343,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				9598044,00				
		- Накладные расходы	Тенге							3622749,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							2677976,00	

		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					36 152 674,00				
		Строительно-монтажные работы						36 152 674,00				
		Оборудование, инвентарь						0,00				
		Временные здания и сооружения 4,48%	Тенге		4,48%			1 619 639,80				
		Итого с учетом временных зданий и сооружений					37 772 313,80	37 772 313,80				
		дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 5,6%	Тенге		5,60%		2 115 249,57					
		Итого с учетом дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее					39 887 563,37	39 887 563,37				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%		797 751,27					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						40 685 314,64				
		в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,1467261	Тенге	К=1,1467261				46 654 912,18				
		Без учета НДС						46 654 912,18				
		НДС 12%			12%			5 598 589,46				
		Итого с учетом НДС	Тенге					52 253 501,64				

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

_____ А.А. Казановский

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "СК Тумар Курылыс"

_____ Жакибаев С.

Первый заместитель генерального директора по производству - главный инженер АО

П.Б. Богданов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Директор ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"	Д.А. Захаров
И.о. главного инженера ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"	Е.Н. Мосиенко
Начальник УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"	А.В. Шаштаулетов
Начальник КЦ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"	К.Ю. Ли
Технический надзор ТОО «КазСтройИнжиниринг ПВ»	В.Б. Пимонов
Авторский надзор АО «Институт «КазНИПИЭнергопром»	Е.В. Фомин
Ведущий инженер по надзору за строительством УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"	В.С. Чирков
Ведущий инженер по проектно-сметной работе УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"	А.С. Колосова