Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **АО СЕВКАЗЭНЕРГО,Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Жамбыла, 215** — **990140000186**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **ТОО СК Тұмар Құрылыс,150000, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Интернациональная, дом № 72** — **020740000434**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №651 от 12.06.2024г

Номер документа	Дата составления
9	15.12.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" (II очередь)			усл	1	83 054 220,02	83 054 220,02	9 966 506,40	93 020 726,42
				Итого	1	x	83 054 220,02	9 966 506,40	93 020 726,42

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Тажибаев С.Е.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Генеральный директор / Казановский А.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.12.2024

Заказчик : АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", , БИН 990140000186 Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Жамбыла, 215

Подрядчик: ТОО «СК Тұмар Құрылыс», БИН 020740000434 Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, Интернациональная, дом № 72

Наименование строительства. Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" (II очередь)

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь месяц 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
990140000186	020740000434			651	12.06.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" (II очередь)	293 449 999,13	293 449 999,13	83 054 220,02				9 966 506,40	93 020 726,42

Подрядчик:
ТОО "СК Тұмар Құрылыс"

Директор _____ **Тажибаев С.К.**

Заказчик:
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

Генеральный директор _____ **Казановский А.А.**

Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
Подрядчик: ТОО «СК Тұмар Құрылыс»
Наименование строительства: Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" (II очередь)
Договор подряда: №651 от 12.06.2024 г.

АКТ №8
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1377.СМ-ЗУ.001.001												
на Гидротехнические работы												
Основные объемы работ												
Устройство тела дамбы /табл.осн.объемов работ п.1 л.001.003.4/												
РАЗДЕЛ 2. Насыпь												
Крепление внутреннего откоса дамбы щебнем фракцией 40-80 мм, h=0,5 м/табл.осн.объемов работ п.3 л.001.003.4/												
6	ТОО "Петрокомпани"	Щебень из плотных горных пород М1400 фракция 40-70 мм	т	546,78		5303,57	--	2899886,00	--	2899886,00	--	3131876,88
		СП - 8%				--	--	--	--		231990,88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2899886,00**	**--**	**2899886,00**	**--**	**3131876,88**
								--	--	--	231990,88	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2899886,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2899886,00				
		Сметная прибыль	Тенге					231990,88				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3131876,88				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					3131876,88				
По протоколу замены №1												
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1377.СМ-ЗУ.001.001												
на Гидротехнические работы												
Основные объемы работ												
Устройство тела дамбы /табл.осн.объемов работ п.1 л.001.003.4/												
РАЗДЕЛ 1. Глина на отвале												
1	412-102-0206 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км**	т-км	101020,52		43,00	--	4343882,36	--		--	4691392,95
		СП - 8%				--	--	--	--		347510,59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**4343882,36**	**--**	**--**	**--**	**4691392,95**
								--	--	--	347510,59	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4343882,36				
	Транспортные расходы		Тенге					4343882,36				
		Сметная прибыль	Тенге					347510,59				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4691393,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4691393,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Насыпь									
		Крепление внутреннего откоса дамбы щебнем фракцией 40-80 мм, h=0,5 м/табл.осн.объемов работ п.3 л.001.003.4/									
2	1142-0101-0201 РСНБ РК 2015	Откосы уклоном 1:3. Устройство подстилающего слоя толщиной 0,5 м из щебня	м3 подстилающего слоя	420,6	286,36	161,20	120443,02	67800,72	15801,95	44680,17	178333,04
		НР - 68%; СП - 8%			87,59	68,63	36840,35	28865,78		13209,85	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				120443,02	67800,72	15801,95	44680,17	178333,04
							36840,35	28865,78	--	13209,85	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				120443,02				
	Материалы		Тенге				15801,94				
	Всего заработная плата		Тенге					65706,13			
		Накладные расходы	Тенге				44680,17				
		Сметная прибыль	Тенге				13209,85				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				178333,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45,42
		Сметная заработная плата	Тенге					65706,13			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				178333,04				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45,42
		Сметная заработная плата	Тенге					65706,13			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								8001602,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				36840,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					67801,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					28866,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2915688,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				4343882,00				
		- Накладные расходы	Тенге							44680,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							592711,00	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				8 001 602,00				
		Строительно-монтажные работы					8 001 602,00				
		Оборудование, инвентарь					0,00				
		Временные здания и сооружения 4,48%	Тенге	4,48%			358 471,77				
		Итого с учетом временных зданий и сооружений				8 360 073,77	8 360 073,77				
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 5,6%	Тенге	5,60%		468 164,13					
		Итого с учетом дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее				8 828 237,90	8 828 237,90				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%		176 564,76					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					9 004 802,66				
		в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,1467261	Тенге	К=1,1467261			10 326 042,23				
		Без учета НДС					10 326 042,23				
		НДС 12%		12%			1 239 125,07				
		Итого с учетом НДС	Тенге				11 565 167,30				

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

_____ А.Ю. Казановский

Первый заместитель генерального директора по производству - главный инженер АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

Директор ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

П.Б. Богданов

Д.А. Захаров

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «Ж.Ж. Тұмар Құрылыс»

_____ Кудрявцев С.Г.

Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
Подрядчик: ТОО «СК Тұмар Құрылыс»
Наименование строительства: Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" (II очередь)
Договор подряда: №651 от 12.06.2024 г.

АКТ №7
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1377.СМ-ЗУ.001.001										
		на Гидротехнические работы										
		Основные объемы работ										
		Устройство тела дамбы /табл.осн.объемов работ п.1 л.001.003.4/										
		РАЗДЕЛ 2. Насыпь										
		Крепление внутреннего откоса дамбы щебнем фракцией 40-80 мм, h=0,5 м/табл.осн.объемов работ п.3 л.001.003.4/										
5	1142-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Откосы уклоном 1:3. Устройство подстилающего слоя толщиной 0,5 м из щебня**	м3 подстилающего слоя	3233,4		286,36	161,20	925916,42	521224,08	121478,83	343482,79	1370951,15
		НР - 68%, СП - 8%				87,59	68,63	283213,51	221908,24		101551,94	
6	ТОО "Петрокомпани"	**Щебень из плотных горных пород М1400 фракция 40-70 мм**	т	4203,42		5303,57	--	22293132,21	--	22293132,21	--	24076582,79
		СП - 8%				--	--	--	--		1783450,58	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					23219048,63	521224,08	22414611,04	343482,79	25447533,93
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					283213,51	221908,24	--	1885002,51	
		Материалы	Тенге					23219048,63				
		Всего заработная плата	Тенге					121478,84				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						505121,75			
		Накладные расходы	Тенге					22293132,21				
		Сметная прибыль	Тенге					343482,79				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1885002,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					25447533,94				
		Сметная заработная плата	Тенге									349,21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						505121,75			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					25447533,94				
		Сметная заработная плата	Тенге									349,21
									505121,75			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Въезд №2									
121	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Футляры из труб стальных, диаметр 700 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0145	4096084,64 1961120,00	2028321,75 675614,36	59393,23 28436,24	29410,67 9796,41	1546,32	37850,32 7779,48	105023,04
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				59393,23 28436,24	29410,67 9796,41	1546,32 --	37850,32 7779,48	105023,04
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				59393,23				
		Материалы	Тенге				1546,32				
		Всего заработная плата	Тенге					38232,65			
		Накладные расходы	Тенге				37850,32				
		Сметная прибыль	Тенге				7779,48				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				105023,03				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22,71
		Сметная заработная плата	Тенге					38232,65			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				105023,03				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22,71
		Сметная заработная плата	Тенге					38232,65			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1377.СМ-ЗУ.003.001

на Трубопровод орошения пляжей

		РАЗДЕЛ 1. Золошлакопроводы									
		Траверсы /л.008/									
1	1124-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры лежневые для золошлакопроводов из сборных железобетонных элементов массой до 0,8 т. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	79,97	7087,99 3594,25	3493,74 1370,33	566826,56 287432,17	279394,39 109585,29	--	393047,29 76789,91	1036663,76
		Трубы									
2	1124-0301-0207 РСНБ РК 2015	**Золошлакопроводы из стальных труб диаметром 500 мм. Укладка /повторно используемые трубы/** *НР - 99%; СП - 8%*	км золошлакопроводов	4,5	3513687,71 1996519,00	1308049,55 402366,91	15811594,70 8984335,50	5886223,00 1810651,10	941036,22	10687036,73 2119890,51	28618521,94
		Труба стальная 325х8 на выпуски из золошлакопроводов									
3	1124-0301-0203 РСНБ РК 2015	**Золошлакопроводы из стальных труб диаметром 300 мм. Укладка /повторно используемые трубы/** *НР - 99%; СП - 8%*	км золошлакопроводов	0,258	2139654,96 1217580,00	802265,40 249500,31	552030,98 314135,64	206984,47 64371,08	30910,87	374721,65 74140,21	1000892,84
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16930452,24 9585903,31	6372601,84 1984607,47	971947,09 --	11454805,67 2270820,63	30656078,54
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16930452,24				
		Материалы	Тенге				971947,09				
		Всего заработная плата	Тенге					11570510,78			
		Накладные расходы	Тенге				11454805,67				
		Сметная прибыль	Тенге				2270820,63				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				30656078,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7264,82
		Сметная заработная плата	Тенге					11570510,78			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				30656078,54				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7264,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					11570510,78			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1377.СМ-КЖ.003.002

на Опоры под золошлаковыпуски

Опоры под золошлаковыпуски и переходной мостик

Стойки Ст1 /КЖИ.002.001/

1	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	2,085	28789,76 7973,28	13453,87 3954,27	60026,65 16624,29	28051,32 8244,65	15351,04	17159,57 6174,90	83361,12

Стойки Ст2 /КЖИ.002.001/

2	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,619	28789,76 7973,28	13453,87 3954,27	46610,62 12908,74	21781,81 6401,96	11920,07	13324,39 4794,80	64729,81

ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**					106637,27	49833,13	27271,11	30483,96	148090,92
Стоимость металломонтажных работ		Тенге					29533,03	14646,61	–	10969,70	
Материалы		Тенге					106637,27				
Всего заработная плата		Тенге					27271,11				
	Накладные расходы	Тенге						44179,64			
	Сметная прибыль	Тенге					30483,96				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					10969,70				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					148090,93				
	Сметная заработная плата	Тенге									29,97
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						44179,64			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					148090,93				
	Сметная заработная плата	Тенге									29,97
ИТОГО ПО АКТУ:		**Тенге**									
В ТОМ ЧИСЛЕ:											56356726,00
- Зарплата рабочих строителей		Тенге					9927086,00				
- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге						6973070,00			
- в том числе зарплата машинистов		Тенге						2230959,00			
- Материалов, изделий и конструкций		Тенге							23415376,00		
- Накладные расходы		Тенге								11866623,00	
- Сметная прибыль		Тенге								4174572,00	

		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					56 356 726,00				
		Строительно-монтажные работы						56 356 726,00				
		Оборудование, инвентарь						0,00				
		Временные здания и сооружения 4,48%	Тенге		4,48%			2 524 781,32				
		Итого с учетом временных зданий и сооружений					58 881 507,32	58 881 507,32				
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 5,6%	Тенге		5,60%		3 297 364,41					
		Итого с учетом Дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время					62 178 871,73	62 178 871,73				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%		1 243 577,43					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						63 422 449,17				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %; К=1,1467261	Тенге	К=1,1467261				72 728 177,79				
		Без учета НДС						72 728 177,79				
		НДС 12%			12%			8 727 381,33				
		Итого с учетом НДС	Тенге					**81 455 559,12**				

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

А.А. Казановский

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «СК-Тұмар Құрылыс»

Тажибаев Е.

Первый заместитель генерального директора по производству - главный инженер АО — П.Б. Богданов

Директор ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" — Д.А. Захаров

И.о. главного инженера ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" — Е.Н. Мосиенко

Начальник УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" — А.В. Шаштаулетов

Начальник КЦ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" — К.Ю. Ли

Технический надзор ТОО «КазСтройИнжиниринг ПВ» — В.Б. Пимонов

Авторский надзор АО «Институт «КазНИПИЭнергопром» — Е.В. Фомин

Ведущий инженер по надзору за строительством УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" — В.С. Чирков

Ведущий инженер по проектно-сметной работе УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" — А.С. Колосова

Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
Подрядчик: ТОО «СК Тұмар Құрылыс»
Наименование строительства: Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" (II очередь)
Договор подряда: №651 от 12.06.2024 г.

АКТ №7
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1377.СМ-ЗУ.001.001										
		на Гидротехнические работы										
		Основные объемы работ										
		Устройство тела дамбы /табл.осн.объемов работ п.1 л.001.003.4/										
		РАЗДЕЛ 2. Насыпь										
		Крепление внутреннего откоса дамбы щебнем фракцией 40-80 мм, h=0,5 м/табл.осн.объемов работ п.3 л.001.003.4/										
5	1142-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Откосы уклоном 1:3. Устройство подстилающего слоя толщиной 0,5 м из щебня**	м3 подстилающего слоя	3233,4		286,36	161,20	925916,42	521224,08	121478,83	343482,79	1370951,15
		НР - 68%, СП - 8%				87,59	68,63	283213,51	221908,24		101551,94	
6	ТОО "Петрокомпани"	**Щебень из плотных горных пород М1400 фракция 40-70 мм**	т	4203,42		5303,57	--	22293132,21	--	22293132,21	--	24076582,79
		СП - 8%				--	--	--	--		1783450,58	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					23219048,63	521224,08	22414611,04	343482,79	25447533,93
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					283213,51	221908,24	--	1885002,51	
		Материалы	Тенге					23219048,63				
		Всего заработная плата	Тенге					121478,84				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						505121,75			
		Накладные расходы	Тенге					22293132,21				
		Сметная прибыль	Тенге					343482,79				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1885002,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					25447533,94				
		Сметная заработная плата	Тенге						505121,75			349,21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					25447533,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						505121,75			349,21
		Сметная заработная плата	Тенге									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Въезд №2									
121	1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Футляры из труб стальных, диаметр 700 мм, Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0145	4096084,64 1961120,00	2028321,75 675614,36	59393,23 28436,24	29410,67 9796,41	1546,32	37850,32 7779,48	105023,04
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				59393,23	29410,67	1546,32	37850,32	105023,04
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				28436,24	9796,41	--	7779,48	
		Материалы	Тенге				59393,23				
		Всего заработная плата	Тенге				1546,32				
		Накладные расходы	Тенге					38232,65			
		Сметная прибыль	Тенге				37850,32				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7779,48				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				105023,03				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								22,71
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					38232,65			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				105023,03				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								22,71
			Тенге					38232,65			

на Трубопровод орошения пляжей

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1377.СМ-ЗУ.003.001

		РАЗДЕЛ 1. Золошлакопроводы									
		Траверсы /л.008/									
1	1124-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры лежневые для золошлакопроводов из сборных железобетонных элементов массой до 0,8 т. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	79,97	7087,99 3594,25	3493,74 1370,33	566826,56 287432,17	279394,39 109585,29	--	393047,29 76789,91	1036663,76
		Трубы									
2	1124-0301-0207 РСНБ РК 2015	**Золошлакопроводы из стальных труб диаметром 500 мм. Укладка /повторно используемые трубы/** *НР - 99%; СП - 8%*	км золошлакопроводов	4,5	3513687,71 1996519,00	1308049,55 402366,91	15811594,70 8984335,50	5886223,00 1810651,10	941036,22	10687036,73 2119890,51	28618521,94
		Труба стальная 325х8 на выпуски из золошлакопроводов									
3	1124-0301-0203 РСНБ РК 2015	**Золошлакопроводы из стальных труб диаметром 300 мм. Укладка /повторно используемые трубы/** *НР - 99%; СП - 8%*	км золошлакопроводов	0,258	2139654,96 1217580,00	802265,40 249500,31	552030,98 314135,64	206984,47 64371,08	30910,87	374721,65 74140,21	1000892,84
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16930452,24	6372601,84	971947,09	11454805,67	30656078,54
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				9585903,31	1984607,47	--	2270820,63	
		Материалы	Тенге				16930452,24				
		Всего заработная плата	Тенге				971947,09				
		Накладные расходы	Тенге					11570510,78			
		Сметная прибыль	Тенге				11454805,67				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2270820,63				
		Нормативная трудоемкость	Тенге				30656078,54				
		Сметная заработная плата	чел.-ч								7264,82
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					11570510,78			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				30656078,54				
			чел.-ч								7264,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					11570510,78			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1377.СМ-КЖ.003.002

на Опоры под золошлаковыпуски

Опоры под золошлаковыпуски и переходной мостик

Стойки Ст1 /КЖИ.002.001/

1	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	2,085	28789,76 7973,28	13453,87 3954,27	60026,65 16624,29	28051,32 8244,65	15351,04	17159,57 6174,90	83361,12

Стойки Ст2 /КЖИ.002.001/

2	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,619	28789,76 7973,28	13453,87 3954,27	46610,62 12908,74	21781,81 6401,96	11920,07	13324,39 4794,80	64729,81

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				106637,27	49833,13	27271,11	30483,96	148090,92
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				29533,03	14646,61	--	10969,70	
		Материалы	Тенге				106637,27				
		Всего заработная плата	Тенге				27271,11				
		Накладные расходы	Тенге					44179,64			
		Сметная прибыль	Тенге				30483,96				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10969,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				148090,93				
		Сметная заработная плата	Тенге								29,97
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					44179,64			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				148090,93				
		Сметная заработная плата	Тенге								29,97
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					44179,64			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									56356726,00
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9927086,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6973070,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2230959,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23415376,00		
		- Накладные расходы	Тенге							11866623,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							4174572,00	

		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				**56 356 726,00**				
		Строительно-монтажные работы					56 356 726,00				
		Оборудование, инвентарь					0,00				
		Временные здания и сооружения 4,48%	Тенге		4,48%		2 524 781,32				
		Итого с учетом временных зданий и сооружений					58 881 507,32	58 881 507,32			
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 5,6%	Тенге		5,60%		3 297 364,41				
		Итого с учетом Дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время					62 178 871,73	62 178 871,73			
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге		2%		1 243 577,43				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ						63 422 449,17			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,1467261	Тенге	К=1,1467261				72 728 177,79				
		Без учета НДС						72 728 177,79				
		НДС 12%			12%			8 727 381,33				
		Итого с учетом НДС	Тенге					**81 455 559,12**				

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

А.А. Казановский

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «СК Тұмар Құрылыс»

Тажибаев С.Е.

Первый заместитель генерального директора по производству - главный инженер АО — П.Б. Богданов

Директор ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" — Д.А. Захаров

И.о. главного инженера ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" — Е.Н. Мосиенко

Начальник УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" — А.В. Шаштаулетов

Начальник КЦ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" — К.Ю. Ли

Технический надзор ТОО «КазСтройИнжиниринг ПВ» — В.Б. Пимонов

Авторский надзор АО «Институт «КазНИПИЭнергопром» — Е.В. Фомин

Ведущий инженер по надзору за строительством УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" — В.С. Чирков

Ведущий инженер по проектно-сметной работе УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" — А.С. Колосова

Заказчик: АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
Подрядчик: ТОО «СК Тұмар Құрылыс»
Наименование строительства: Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" (II очередь)
Договор подряда: №651 от 12.06.2024 г.

АКТ №7
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1377.СМ-ЗУ.001.001										
		на Гидротехнические работы										
		Основные объемы работ										
		Устройство тела дамбы /табл.осн.объемов работ п.1 л.001.003.4/										
		РАЗДЕЛ 2. Насыпь										
		Крепление внутреннего откоса дамбы щебнем фракцией 40-80 мм, h=0,5 м/табл.осн.объемов работ п.3 л.001.003.4/										
5	1142-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Откосы уклоном 1:3. Устройство подстилающего слоя толщиной 0,5 м из щебня**	м3 подстилающего слоя	3233,4		286,36	161,20	925916,42	521224,08	121478,83	343482,79	1370951,15
		НР - 68%; СП - 8%				87,59	68,63	283213,51	221908,24		101551,94	
6	ТОО "Петрокомпани"	**Щебень из плотных горных пород М1400 фракция 40-70 мм**	т	4203,42		5303,57	--	22293132,21	--	22293132,21	--	24076582,79
		СП - 8%				--	--	--	--		1783450,58	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					23219048,63	521224,08	22414611,04	343482,79	25447533,93
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					283213,51	221908,24	--	1885002,51	
		Материалы	Тенге					23219048,63				
		Всего заработная плата	Тенге					121478,84				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						505121,75			
		Накладные расходы	Тенге					22293132,21				
		Сметная прибыль	Тенге					343482,79				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1885002,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					25447533,94				
		Сметная заработная плата	Тенге						505121,75			349,21
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					25447533,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						505121,75			349,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Въезд №2									
121	**1122-0301-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Футляры из труб стальных, диаметр 700 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	**км трубопровода**	**0,0145**	**4096084,64**	**2028321,75**	**59393,23**	**29410,67**	**1546,32**	**37850,32**	**105023,04**
					1961120,00	**675614,36**	**28436,24**	**9796,41**		**7779,48**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**59393,23**	**29410,67**	**1546,32**	**37850,32**	**105023,04**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**28436,24**	**9796,41**	--	**7779,48**	
		Материалы	Тенге				**59393,23**				
		Всего заработная плата	Тенге				**1546,32**				
		Накладные расходы	Тенге					**38232,65**			
		Сметная прибыль	Тенге				**37850,32**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**7779,48**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**105023,03**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**22,71**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					**38232,65**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**105023,03**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**22,71**
								38232,65			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1377.СМ-ЗУ.003.001

на Трубопровод орошения пляжей

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Золошлакопроводы									
		Траверсы /л.008/									
1	**1124-0301-0103 РСНБ РК 2015**	**Опоры лежневые для золошлакопроводов из сборных железобетонных элементов массой до 0,8 т. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	**м3 сборных конструкций**	**79,97**	**7087,99**	**3493,74**	**566826,56**	**279394,39**	--	**393047,29**	**1036663,76**
		Трубы			**3594,25**	**1370,33**	**287432,17**	**109585,29**		**76789,91**	
2	**1124-0301-0207 РСНБ РК 2015**	**Золошлакопроводы из стальных труб диаметром 500 мм. Укладка /повторно используемые трубы/** *НР - 99%; СП - 8%*	**км золошлакопроводов**	**4,5**	**3513687,71**	**1308049,55**	**15811594,70**	**5886223,00**	**941036,22**	**10687036,73**	**28618521,94**
		Труба стальная 325х8 на выпуски из золошлакопроводов			**1996519,00**	**402366,91**	**8984335,50**	**1810651,10**		**2119890,51**	
3	**1124-0301-0203 РСНБ РК 2015**	**Золошлакопроводы из стальных труб диаметром 300 мм. Укладка /повторно используемые трубы/** *НР - 99%; СП - 8%*	**км золошлакопроводов**	**0,258**	**2139654,96**	**802265,40**	**552030,98**	**206984,47**	**30910,87**	**374721,65**	**1000892,84**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		**1217580,00**	**249500,31**	**314135,64**	**64371,08**		**74140,21**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**16930452,24**	**6372601,84**	**971947,09**	**11454805,67**	**30656078,54**
		Материалы	Тенге				**9585903,31**	**1984607,47**	--	**2270820,63**	
		Всего заработная плата	Тенге				**16930452,24**				
		Накладные расходы	Тенге				**971947,09**				
		Сметная прибыль	Тенге					**11570510,78**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**11454805,67**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2270820,63**				
		Сметная заработная плата	Тенге				**30656078,54**				**7264,82**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**11570510,78**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**30656078,54**				
											7264,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					11570510,78			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1377.СМ-КЖ.003.002

на Опоры под золошлаковыпуски

Опоры под золошлаковыпуски и переходной мостик

Стойки Ст1 /КЖИ.002.001/

1	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	2,085	28789,76 7973,28	13453,87 3954,27	60026,65 16624,29	28051,32 8244,65	15351,04	17159,57 6174,90	83361,12

Стойки Ст2 /КЖИ.002.001/

2	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	1,619	28789,76 7973,28	13453,87 3954,27	46610,62 12908,74	21781,81 6401,96	11920,07	13324,39 4794,80	64729,81

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				106637,27	49833,13	27271,11	30483,96	148090,92
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				29533,03	14646,61	--	10969,70	
		Материалы	Тенге				106637,27				
		Всего заработная плата	Тенге				27271,11				
		Накладные расходы	Тенге					44179,64			
		Сметная прибыль	Тенге				30483,96				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10969,70				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				148090,93				
		Сметная заработная плата	Тенге								29,97
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					44179,64			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				148090,93				
		Сметная заработная плата	Тенге								29,97
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге					44179,64			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									56356726,00
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9927086,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6973070,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2230959,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23415376,00		
		- Накладные расходы	Тенге							11866623,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							4174572,00	

		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				56 356 726,00				
		Строительно-монтажные работы					56 356 726,00				
		Оборудование, инвентарь					0,00				
		Временные здания и сооружения 4,48%	Тенге	4,48%			2 524 781,32				
		Итого с учетом временных зданий и сооружений				58 881 507,32	58 881 507,32				
		Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 5,6%	Тенге	5,60%		3 297 364,41					
		Итого с учетом Дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время				62 178 871,73	62 178 871,73				
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%		1 243 577,43					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					63 422 449,17				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,1467261	Тенге	К=1,1467261				72 728 177,79				
		Без учета НДС						72 728 177,79				
		НДС 12%			12%			8 727 381,33				
		Итого с учетом НДС	Тенге					**81 455 559,12**				

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

А.А. Казановский

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «СК Тумар Курылыс»

Тажибаев С.Е.

Первый заместитель генерального директора по производству - главный инженер АО — П.Б. Богданов

Директор ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" — Д.А. Захаров

И.о. главного инженера ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" — Е.Н. Мосиенко

Начальник УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" — А.В. Шаштаулетов

Начальник КЦ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" — К.Ю. Ли

Технический надзор ТОО «КазСтройИнжиниринг ПВ» — В.Б. Пимонов

Авторский надзор АО «Институт «КазНИПИЭнергопром» — Е.В. Фомин

Ведущий инженер по надзору за строительством УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" — В.С. Чирков

Ведущий инженер по проектно-сметной работе УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" — А.С. Колосова

Заказчик АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"
Подрядчик ТОО «СК Тұмар Құрылыс»
Наименование строительства Наращивание ограждающих дамб секции №3 золоотвала №2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" (II очередь)
Договор подряда: №651 от 12.06.2024 г.

Протокол замены №1

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12

Предусмотрено договором

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1377.СМ-ЗУ.001.001

на Гидротехнические работы

Основные объемы работ

Устройство тела дамбы /табл.осн.объемов работ п.1 л.001.003.4/

РАЗДЕЛ 1. Глина на отвале

1	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Глина на отвале. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2443,416	-245,55	-237,41	-599980,80	-580091,39	--	-97005,57	-752745,28
		НР - 72%; СП - 8%			-8,14	-47,00	-19889,41	-114840,55		-55758,91	
2	412-102-0202 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов/глина из отвала. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т*км	23434,713	-87,00	--	-2038820,03	--	--	--	-2201925,63
		СП - 8%			--	--	--	--		-163105,60	
3	1101-0102-0503 РСНБ РК 2015 К=4	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 3	м3 грунта	2443,416	-47,64	-47,64	-116404,34	-116404,34	--	-17064,82	-144146,69
		НР - 72%; СП - 8%			--	-9,70	--	-23701,14		-10677,53	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-2755205,17	-696495,73	--	-114070,39	-3098817,60

РАЗДЕЛ 2. Насыпь

4	1136-0101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 36 п.2.1 К=1,5	Насыпь. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т Переуплотнение грунта, применен коэффициент к времени эксплуатации катков и тракторов - 1,5	м3 грунта	3900,83	-234,20	-203,85	-913574,39	-795184,20	-12092,57	-260946,80	-1268482,89
		НР - 72%; СП - 8%			-27,25	-65,66	-106297,62	-256128,50		-93961,70	
		Крепление внутреннего откоса дамбы щебнем фракцией 40-80 мм, h=0,5 м/табл.осн.объемов работ п.3 л.001.003.4/									
6	ТОО "Петрокомплан"	Щебень из плотных горных пород М1400 фракция 40-70 мм	т	87,7161	-5303,57	--	-465208,48	--	-465208,48	--	-502425,16
		СП - 8%			--	--	--	--		-37216,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-1378782,87	-795184,20	-477301,05	-260946,80	-1770908,05
		Итого предусмотрено договором									-4869726

Предлагаемая замена

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1377.СМ-ЗУ.001.001

на Гидротехнические работы

Основные объемы работ

РАЗДЕЛ 1. Глина на отвале

Устройство тела дамбы /табл.осн.объемов работ п.1 л.001.003.4/

РАЗДЕЛ 1. Глина на отвале

1	412-102-0206 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т·км	101020,52	43,00	--	4343882,36	--		--	4691392,95
		СП - 8%	--		--	--	--	--		347510,59	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4343882,36	--	--	--	4691392,95

РАЗДЕЛ 2. Насыпь

Крепление внутреннего откоса дамбы щебнем фракцией 40-80 мм, h=0,5 м/табл.осн.объемов работ п.3 л.001.003.4/

2	1142-0101-0201 РСНБ РК 2015	Откосы уклоном 1:3. Устройство подстилающего слоя толщиной 0,5 м из щебня	м3 подстилающего слоя	420,6	286,36	161,20	120443,02	67800,72	15801,95	44680,17	178333,04
		НР - 68%; СП - 8%			87,59	68,63	36840,35	28865,78		13209,85	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				120443,02	67800,72	15801,95	44680,17	178333,04
		Итого по подлежащей замене									4869726

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

_____ А. Казанский

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО «СК Тұмар Құрылыс»

_____ Тажибаев С.Е.

Первый заместитель генерального директора по производству - главный инженер АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" П.Б. Богданов

Директор ЦТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" Д.А. Захаров

Главный инженер СКФ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" Е.Н. Мосиенко

Начальник УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" А.В. Шаштаулетов

Начальник КЦ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" К.Ю. Ли

Технический надзор ТОО «КазСтройИнжиниринг ПВ» В.Б. Пимонов

Авторский надзор АО «Институт «КазНИПИЭнергопром» Е.В. Фомин

Ведущий инженер по надзору за строительством УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" В.С. Чирков

Ведущий инженер по проектно-сметной работе УРиМ ПТЭЦ-2 АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" А.С. Колосова