Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Актюбинская область, Хобдинский район, с.Кобда, Астана, 48

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Подрядчик: "KAZ Drilling Fluids" (КАЗ Дриллинг Флюидс)

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки к административному зданию в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь месяц 2025 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		5	17.02.2025г				
		1	27.03.2025	доп.сог			

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат						в.т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяц	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	47 720 906,20									
Всего за 2025 год	47 720 906,20	42 607 951,96							5 112 954,24	47 720 906,20
Акт 1	47 720 906,20	42 607 951,96							5 112 954,24	47 720 906,20
Итого за июнь 2025 г.	47 720 906,20	42 607 951,96							5 112 954,24	47 720 906,20

Сдал (Подрядчик)

ТОО "KAZ Drilling Fluids" (КАЗ Дриллинг Флюидс"

Директор "KAZ Drilling Fluids" (КАЗ Дриллинг Флюидс) _____ Пірімбетов А.О.
м.п. (при наличи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Актюбинская область

Руководитель _____ Темирбаев Ж.К.
м.п. (при наличи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Астана-Строй Инжиниринг ХХГ"

Технического надзор_____ Д. Сиптаев

KZ 14VJE00056205 от 27.07.2025 г.
м.п. (при наличи)

Форма по приложению 3-1 Приказ министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 23 апреля 2021 года №189

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Актюбинская область, Хобдинский район, с.Кобда, Астана, 48

Подрядчик: "KAZ Drilling Fluids" (КАЗ Дриллинг Флюидс)

Договор № 5 от 17.02.2024г. Доп сог. №1 от 27.03.2025г.

Объект: «Строительство пристройки к административному зданию в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области»

АКТ №1

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Демонтажные работы				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**656858**
		Подраздел 0.1.	**Демонтаж гаража**				**550772**
1	1	1146-0401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Стены кирпичные. Разборка	$м^3$	8	46 564	372512
2	2	1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Фундаменты бетонные. Разборка	$м^3$	1,9	67 935	129076
3	3	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м 2 кровли	32	672	21504
4	4	1208-0101-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 37*	Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	32	865	27680
		Подраздел 0.2.	**Демонтаж кладки под окнами**				**72570**
5	5	1146-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	$м^3$	0,93	78 032	72570
		Подраздел 0.3.	**Демонтаж отопительной системы**				**9993**
6	6	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	1	4 533	4533
7	7	1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Трубопроводы диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	2	2 730	5460
		Подраздел 0.4.	**Вывоз мусора**				**23523**
8	8	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	21,2488	252	5355
9	9	411-103-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	106,244	171	18168
			Архитектурная часть здания				

1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**25 719 513,00**
			Подраздел 0.1. Земляные работы====				**439428**
10	1	6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	158,88492	375	59582
11	2	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м 3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	66,56196	501	33348
12	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	16,96912	8 794	149226
13	4	412-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	125,251	226	28307
14	5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	153,7596	64	9841
15	6	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м 3	17,0844	3 824	65331
16	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м 3	153,7596	610	93793
			Подраздел 0.2. Фундаменты====				**5270209**
17	8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	7,756	39 170	303803
18	9	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м 3	63,156	61 237	3867484
19	10	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,75344	334 097	251722
20	11	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м / под перегородки	м^3	0,66	59 623	39351
21	12	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00754	432 100	3258
22	13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009	346 743	3121
23	14	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2	146,68	4 168	611362
24	15	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой	м 2	1,32	3 305	4363
25	16	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м 2	33,24	5 588	185745
			Подраздел 0.3. Кладка стен====				**3335085**

1		2	3	4	5	6	7
26	17	6105-0101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены из известняковых камней, обычной	м 3	85,9	24 588	2112109
27	18	Коммерческое *предложение ИП "Еркетаева А.У."*	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника (в 1м 3 - 72 шт.)	шт	5 566,32	219,71	1222976
		Подраздел 0.4.	**Кладка перегородок====**				**39688**
28	24	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	м 2	2,76	8 996	24384
29	25	Калькуляция *№1*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,139104	110 017,02	15304
		Подраздел 0.5.	**Отделка фасада. Цоколь====**				**149171**
30	26	6112-0201-0704 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей, крупность зерна микроминерала до 0,7 мм	$м^2$	28,842	3 532	101870
31	27	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску	м 2	28,842	1 085	31294
32	28	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	м 2	28,842	555	16007
		Подраздел 0.6.	**Монолитный пояс====**				**948397**
33	29	6103-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м 2	31,4	10 027	314848
34	30	6103-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование армированного пояса железобетонного	т	0,4034	90 051	36327
35	31	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,3104	334 097	103704
36	32	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,093	346 743	32247
37	33	6103-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование железобетонного армированного пояса по схеме "Кран-бадья"	м 3	6,2	11 091	68764
38	34	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,293	31 391	197544
39	35	6103-0401-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки армированного пояса железобетонного на высоте от опорной поверхности до 6 м	м 2	31,4	6 209	194963
		Подраздел 0.7.	**Отмостка====**				**476524**
40	36	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м 3	4,8	610	2928
41	37	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	4,8	17 658	84758
42	38	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной отмостки	$м^3$	9,6	40 504	388838
		Подраздел 0.8.	**Плиты перекрытия====**				**1011271**

1		2	3	4	5	6	7
43	39	6104-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 15 м^2	шт.	7	21 168	148176
44	40	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 95612016	м^2	85,1827	8 960	763237
45	41	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,02	103 995	2080
46	42	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0042	1 473 555	6189
47	43	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,021	334 097	7016
48	44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0032	346 743	1110
49	45	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0050505	1 485 219	7501
50	46	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0052525	439 147	2307
51	47	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м^2	6,904	5 307	36640
52	48	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	м^3	0,3696	45 343	16759
53	49	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м^2	6,904	2 934	20256
		Подраздел 0.9.	**Проемы====**				
		Подраздел 0.10.	**Окна**				988179
54	50	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м 2, поворотный (откидной, поворотнооткидной) двухстворчатый	м^2	13,32	8 909	118668
55	51	223-102-0506 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м^2	12,6	54 872	691387
56	52	223-102-0405 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	0,72	57 642	41502
57	53	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	12,6	3 452	43495
58	54	223-501-0119 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 500 мм	м	12,6	3 310	41706
59	55	6112-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос	м	12,6	4 081	51421
		Подраздел 0.11.	**Двери**				474922

1		2	3	4	5	6	7
60	56	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м 2	2,1	11 462	24070
61	58	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	11,76	8 352	98220
62	59	223-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	8,4	23 976	201398
63	60	223-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	3,36	25 282	84948
64	61	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	6	3 217	19302
65	62	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4	шт.	6	3 878	23268
66	63	223-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии ГОСТ 8242-88	м	30,8	770	23716
		Подраздел 0.12.	**Витражи В-1, В-2**				**2196702**
67	64	6108-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь более 3 $м^2$	$м^2$	15,9	6 448	102523
68	65	223-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	м 2	11,7	128 305	1501168
69	66	223-301-0207 *РСНБ РК 2022*	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	$м^2$	4,2	141 193	593011
		Подраздел 0.13.	**Перемычки====**				**249109**
70	67	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	35	1 676	58660
71	68	222-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м 3	1,155	102 977	118938
72	69	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м 3	0,173	127 708	22093
73	70	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м 3	0,102	126 656	12919
74	71	6105-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крепление сводов стальными затяжками	т	0,0546	211 755	11562
75	72	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,056784	439 147	24937
		Подраздел 0.14.	**Полы====**				

1		2	3	4	5	6	7
		Подраздел 0.15.	**Тип 1**				**560530**
76	73	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м 3	0,995	29 281	29135
77	74	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	19,9	2 146	42705
78	75	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=8*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 61090201-0101 /до 60 мм	$м^2$	19,9	1 607	31979
79	76	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м 2	19,9	5 588	111201
80	77	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	19,9	2 146	42705
81	78	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=8*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 61090201-0101 /до 60 мм	$м^2$	19,9	1 607	31979
82	79	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,02189	62 969	1378
83	80	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02189	432 100	9459
84	81	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	19,9	10 058	200154
85	82	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	39,6	1 293	51203
86	83	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м 2	2,79972	3 083	8632
		Подраздел 0.16.	**Тип 2**				**1637428**
87	84	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м 3	4,16	29 281	121809
88	85	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	83,2	2 146	178547
89	86	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=8*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 61090201-0101 /до 60 мм	$м^2$	83,2	246	20467
90	87	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,39456	33 358	113236
91	88	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м 2	83,2	5 588	464922
92	89	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	83,2	2 146	178547
93	90	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=8*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 61090201-0101 /до 60 мм	$м^2$	83,2	1 607	133702
94	91	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,09152	62 969	5763
95	92	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02189	432 100	9459

1		2	3	4	5	6	7
96	93	6109-0308-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума со свариванием полотнищ на стыках насухо	м 2	83,2	4 699	390957
97	94	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,05*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	36,8	544	20019
		Подраздел 0.17.	**Отделка помещений====**				
		Подраздел 0.18.	**Потолок**				**781976**
98	95	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	$м^2$	19,9	7 239	144056
99	96	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	$м^2$	19,9	2 247	44715
100	97	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок, 2 раза	м 2	14,9	5 229	77912
101	98	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску	м 2	5	1 273	6365
102	99	6112-0302-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	м 2	5	681	3405
103	100	6112-0301-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м 2	83,2	3 189	265325
104	101	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску, 2 раза	$м^2$	83,2	2 887	240198
		Подраздел 0.19.	**Стены и перегородки**				**1995898**
105	102	6112-0202-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м 2	182,8	3 654	667951
106	103	6112-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей	$м^2$	182,8	1 511	276211
107	104	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена, 2 раза	м 2	182,8	4 229	773061
108	105	6112-0202-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, стена	м 2	20	1 875	37500
109	106	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м 2	20	4 168	83360
110	107	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м 2	15	10 521	157815
		Подраздел 0.20.	**Кровля====**				**4907245**
111	108	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	183,3	5 958	1092101
112	109	235-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности предел прочности на сжатие 280 кПА, толщиной 0,55 мм	$м^2$	129,1808	1 308	168968

1		2	3	4	5	6	7
113	110	224-101-0405 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм	$м^2$	202,7298	3 787	767738
114	111	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	5,4206	146 798	795733
115	112	215-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,89145	104 329	93004
116	113	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,14368	104 329	223648
117	114	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	2,0895	104 329	217995
118	115	1110-0114-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	0,584	85 523	49945
119	116	215-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,6132	104 329	63975
120	117	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	116,8	830	96944
121	118	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м 2	116,8	1 336	156045
122	119	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	м 3	19,3022	39 491	762263
123	120	6110-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство конька для кровель из металлочерепицы	м	32	7 098	227136
124	121	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	32	1 512	48384
125	122	6110-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство планок для кровель из металлочерепицы карнизных	м	60,8	1 498	91078
126	123	224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	60,8	860	52288
		Подраздел 0.21.	**Крыльца К1, К2═══**				**257680**
127	124	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом, толщ. 100 мм	$м^2$	15	9 294	139410
128	125	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м 3	2	45 416	90832
129	126	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0635	432 100	27438
			Внутренние инженерные системы. Водоснабжение (ВК, ВК.С)				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**212920**
		Подраздел 0.1.	**Водопровод холодной воды В1═══**				**118361**
130	1	6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	13	5 798	75374

1		2	3	4	5	6	7
131	2	6114-0103-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	2	6 261	12522
132	3	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	12,87	223	2870
133	4	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	1,98	338	669
134	5	242-207-2702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) с накидной гайкой (американка), для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	2 323	9292
135	6	241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	2	36	72
136	7	241-208-2401 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 20 мм	шт.	5	24	120
137	8	241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	2	25	50
138	9	241-211-1902 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой под ключ размерами 20х3/4"	шт.	4	544	2176
139	10	241-223-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 25 мм	шт.	2	453	906
140	11	241-228-0101 *РСНБ РК 2022*	Кран полипропиленовый PP-R д-20	шт.	2	2 575	5150
141	12	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,015	255 668	3835
142	13	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	15	355	5325
		Подраздел 0.2.	**Водопровод горячей воды Т3====**				**94559**
143	14	6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	12,4	5 063	62781
144	15	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	12,276	294	3609
145	16	242-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	5 233	15699
146	17	241-208-2402 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной диаметром 25 мм	шт.	3	30	90
147	18	241-211-1504 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой под ключ размерами 25х3/4"	шт.	3	556	1668
148	19	241-228-0102 *РСНБ РК 2022*	Кран полипропиленовый PP-R д-25	шт.	2	1 570	3140
149	20	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,0124	255 668	3170
150	21	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	12,4	355	4402
			Внутренние инженерные системы. Канализация (ВК, ВК.С)				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**429302**

1		2	3	4	5	6	7
		Подраздел 0.1.	Канализация К1====				92457
151	1	6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	10	3 345	33450
152	2	6114-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	11,6	3 219	37340
153	3	241-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	9,98	524	5230
154	4	241-203-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	11,5768	1 065	12330
155	5	241-208-4501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	7	117	819
156	6	241-209-3801 *РСНБ РК 2022*	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	1	470	470
157	7	241-209-3503 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	792	792
158	8	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	1	176	176
159	9	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	782	782
160	10	241-211-0801 *РСНБ РК 2022*	Муфта полимерная DN/OD 110 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	1	1 068	1068
		Подраздел 0.2.	Санитарно-техническое оборудование====				336845
161		6115-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	13 303	26606
162		244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	шт.	2	10 870	21740
163		244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	2	2 051	4102
164		6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	10 467	10467
165		244-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	1	64 823	64823
166		244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	14 807	14807
167		244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	2	6 779	13558
168		244-104-0507 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	12 456	12456
169		6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	2	20 202	40404
170		513-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	1	51 343	51343

1		2	3	4	5	6	7
171		513-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	76 539	76539
			Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение (ОВ, ОВ.С)				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				534230
172	2	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка кранов воздушных	шт.	7	761	5327
173	3	261-301-0405 *РСНБ РК 2022*	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	7	120	840
174	4	261-107-0855 *РСНБ РК 2022*	Пробки радиаторные	шт.	7	104	728
175	5	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	14	1 056	14784
176	6	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)	шт.	7	1 133	7931
177	7	245-510-0207 *СпрСЦ 04.2024*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 никелированный, угловой, с внутренней резьбой, Tmax120°C, PN DN 15, модель RA-N "	шт.	7	9 177	64239
178	8	245-405-0901 *РСНБ РК 2022*	Головка термостатическая типа Herz диапазон регулирования от 6°C до 30°C, Мини, М28х1,5	шт.	7	7 854	54978
179	9	6114-0103-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	45	5 453	245385
180	10	241-205-2202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	44,55	586	26106
181	11	6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	12	4 748	56976
182	12	241-205-2101 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	11,88	213	2530
183	14	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,058	255 668	14829
		Подраздел 0.1.	Система ВЕ-1, ВЕ-2				39577
184	15	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м^2.	шт.	6	6 157	36942
185	16	261-302-0128 *РСНБ РК 2022*	Решетки щелевые регулирующие марки Р-100, Д-100 мм	м^2	0,1884	13 986	2635
			Электросиловое оборудование и освещение				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				603949
		Подраздел 0.1.	Электротехническое оборудование				40606
186	1	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	4	8 486	33944
187	2	247-204-1609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	893	1786

1		2	3	4	5	6	7
188	3	247-204-1610 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	802	802
189	4	247-204-5102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 10А 30мА 4,5 кА	шт.	1	4 074	4074
		Подраздел 0.2.	**Светотехническая продукция**				36351
190	5	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	9	3 134	28206
191	9	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	4	1 159	4636
192	10	247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3,74	408	1526
193	12	247-214-0102 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4,08	486	1983
		Подраздел 0.3.	**Кабельно-проводниковая продукция**				526992
194	13	1146-0302-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	155	1 094	169570
195	14	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	155	1 362	211110
196	15	241-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	156,55	120	18786
197	16	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	155	425	65875
198	17	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	86,52	306	26475
199	18	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	73,13	481	35176
			Пожарная сигнализация				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				888635
		Подраздел 0.1.	**Пожарная сигнализация**				631549
200	1	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	16 081	16081
201	2	6125-0601-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового, дымового, светового во взрывозащищенном исполнении	шт.	32	13 042	417344
202	3	6125-0601-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя охранно-пожарного автоматического электромагнитного наружной и внутренней установки	шт.	2	4 856	9712
203	4	248-303-0204 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-5	шт.	1	38 683	38683
204	5	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	32	1 952	62464

1		2	3	4	5	6	7
205	6	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	1 654	3308
206	7	6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6 080	6080
207	8	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	18 030	18030
208	9	6124-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1	шт.	1	12 003	12003
209	10	248-306-0382 *СпрСЦ 04.2024*	Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К	шт.	1	47 844	47844
		Подраздел 0.2.	Световое и звуковое оповещение о пожаре (СОУЭ)				21360
210	11	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	4	2 833	11332
211	12	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	2	1 763	3526
212	13	248-304-0302 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	2	3 251	6502
		Подраздел 0.3.	Кабели				235726
213	14	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	152	1 086	165072
214	15	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	152	299	45448
215	16	243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	156,56	75	11742
216	17	243-305-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	м	156,56	86	13464
			Наружные сети канализации (НВ, НВК, ПОС, АС; НВ.С, НВК.С)				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1261000
		Подраздел 0.1.	Бытовая канализация К1=====				
		Подраздел 0.2.	Трубы				709194
217	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м 3, группа грунта 2	$м^3$	14,3	359	5134
218	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м 3	11,78	3 824	45047
219	3	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	2,52	10 986	27685
220	4	6122-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм	м	2	319	638
221	5	241-204-0501 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	12,24	2 494	30527
222	6	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Протаскивание в футляр труб, диаметр 100 мм	м	10	5 495	54950

1		2	3	4	5	6	7
223	7	6121-0103-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 300 мм / футляр	км	0,01	5 399 527	53995
224	8	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 / футляр мм	м	10	17 486	174860
225	9	241-704-0213 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 114х325 мм	комплект	2	39 174	78348
226	10	241-705-0104 *РСНБ РК 2022*	Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов размерами 114х325 мм	комплект	2	93 979	187958
227	11	6121-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение нормальной антикоррозионной битумнорезиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,01	1 488 960	14890
228	12	236-102-0501 *РСНБ РК 2022*	Праймер из каучуково-смоляной композиции НК-50	кг	0,83	759	630
229	13	6121-0201-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,01	2 066 465	20665
230	14	236-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Лента антикоррозионная полимерно-асмольная ЛИАМ-Л, ЛИАМ-З, ЛИАМ-Т шириной 450 мм	м	7	1 981	13867
		Подраздел 0.3.	**Колодец**				**523031**
231	15	6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	23,2932089	375	8735
232	16	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м 3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	5,5583671	501	2785
233	17	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	2,171624	8 794	19097
234	18	412-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	10,4592929	226	2364
235	19	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	20,037169	64	1282
236	20	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м 3	5,0092922	3 824	19156
237	21	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м 3	20,037169	610	12223
238	22	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Устройство основания щебеночного с пропиткой битумом	м 2	4,90625	9 400	46119
239	23	6122-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в сухих грунтах	м^3	2,09	65 952	137840
240	24	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 662	7662

1		2	3	4	5	6	7
241	25	225-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	15 557	15557
242	26	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	42 241	42241
243	27	225-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	24 711	49422
244	28	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	47 931	47931
245	30	6122-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм	км	0,0015	2 286 453	3430
246	31	241-701-0203 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм	м	1,512	5 176	7826
247	32	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	м 3	0,285	71 751	20449
248	33	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	кг	6,4	457	2925
249	34	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,00288	439 147	1265
250	35	217-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,00016	1 190 310	190
251	36	6111-0401-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заполнение вертикального шва панелей стеновых упругими прокладками	м	6,6	645	4257
252	37	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	16,860544	4 168	70275
		Подраздел 0.4.	Отмостка				28775
253	38	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	6,28	962	6041
254	39	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201	м 2	6,28	513	3222
255	40	212-501-0201 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,752344	25 935	19512
			Генеральный план				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				1619018
		Раздел 1.	Вертикальная планировка				41822
		Подраздел 1.1.	Растительный грунт				1730
256	1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Снятие растительного слоя грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1(складирование во временный отвал)	$м^3$	10	93	930
257	2	6101-0104-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м 3	10	80	800

1		2	3	4	5	6	7
		Подраздел 1.2.	**Вытесненный грунт**				**40092**
258	3	6101-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	3,72	375	1395
259	4	6101-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	19,53	501	9785
260	5	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	1,75	8 794	15390
261	6	412-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	36,75	226	8306
262	7	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м^3	3,2	64	205
263	8	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м 3	0,8	3 824	3059
264	9	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м 3	3,2	610	1952
		Раздел 2.	**Покрытие из тротуарной плитки**				**1577196**
265	10	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м 2	125	2 408	301000
266	11	7101-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=3*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 71010403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103 (исключить до 12 см)	м^2	-125	375	-46875
267	12	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м 3	12,5	9 165	114562
268	13	7101-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=0,6*	Устройство подзоров и отмостков мощеных, толщина 10 /6 см	м 2	125	2 466	308250
269	14	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м^2	125	3 455	431875
270	15	7101-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные. *Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при цементобетонных покрытиях, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,8.*	м	82	4 583	375806
271	16	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	82	1 129	92578

1		2	3	4	5	6	7
			ВКЛЮЧИТЬ				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5 520 003,00**
			Подраздел 0.1. Фундаменты====				**91822**
272	1	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	$м^3$	5,2	17 658	91822
			Подраздел 0.2. Кладка стен====				**3412994**
273	2	8720-0202-0801 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Облицовочные работы фиброцементными плитами. стен	$100м^2$	1,5	2 023 299	3056808
274	3	1115-0402-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	$м^2$ окрашиваемой поверхности	140	1 700	238000
275	4	1115-0201-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Откосы криволинейные при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м откосов	24,8	5 647	140046
			Подраздел 0.3. Двери				**403234**
276	5	223-207-0302 *СпрСЦ 04.2024*	Блок дверной металлический входной BELWOODDOORS размерами 2,1х1,0 м, покрытие полипропилен, ДВ2 С Г 21-10 нар. Модель 1 венге дорато/ Палаццо 1 эмаль белый с фурнитурой №С2	комплект	1	403 234	403234
			Подраздел 0.4. Электросиловое оборудование и освещение				**373446**
277	6	247-102-0168 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 72 slim, мощность 72 Вт, IP24	шт.	9	41 494	373446
			Подраздел 0.5. Кровля====				**337286**
278	7	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	15	5 958	89370
279	8	224-101-0405 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм	$м^2$	16,59	3 787	62826
280	9	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Стропила. Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,75	146 798	110098
281	10	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,71	104 329	74992
			Подраздел 0.6. Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение (ОВ, ОВ.С)				**879361**
282	11	1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	11,36	5 601	63627
283	12	245-103-0109 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	секция	60	5 878	352680
284	13	245-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 400 мм, глубиной секции от 100 мм до 160 мм	секция	11	3 191	35101

1		2	3	4	5	6	7
285	14	511-403-0107 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 5,0 м^3/ч, Н 4,0 м вод. ст. резьбовой	шт.	1	94 603	94603
286	15	8601-0302-0303 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	2	136 504	273008
287	16	8601-0303-0201 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)	шт.	2	23 545	47090
288	17	244-201-0303 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	1	13 252	13252

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**37 445 428,00**
Итого по акту		37 445 428,00
Оборудование		127 882,00
Сметная прибыль 5%		1 865 877,30
Непредвиденные работы и затраты-5%		1 865 877,30
в том числе на III квартал 2024 г., доля - 100 %, к - 1,0557		43 477 501,92
с понижающим коэфф - 0,98		42 607 951,96
Налог на добавленную стоимость 12%		5 112 954,24
Всего по акту		**47 720 906,20**

Заказчик:
ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Актюбинская область
Руководитель_____ Темирбаев Ж.К.

Авторский надзор:
ТОО "БерекетПроект"
ГИП_____ Р. Алниязов

Технический надзор: ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI"
Технического надзор:_____ Д. Сартаев

Подрядчик:
ТОО "KAZ Drilling Fluids" (КАЗ Дриллинг Флюидс)
Директор_____ Пірімбетов А.О.