Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказами Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.03.2023 № 183 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Декларация о соответствии

«26» 06 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «KAZ Drilling Fluids» (КАЗ Дриллинг Флюидс), РК, Туркестанская область, Сайрамский район, с.Курлык, Байдеуова, 15;**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Пірімбетов Асылбек Оразәліұлы;**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство пристройки к административному зданию в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Актюбинская область - Темирбаев Ж.К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены по проекту с согласованными изменениями в пределах утвержденной сметной стоимости, государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

наименование организации

2. Субподрядные организации:
ТОО «РЕАГЕНТ», МКЛ №000864 от 11.01.2024 г.
в лице **директора Агабекова С.С.**
ТОО «ШымКомСити», ГСЛ №13015167 от 11.09.2013 г.
в лице **директора Пірімбетова А.О.**
ТОО «Altimus», МКЛ №18009921 от 17.05.2024 г
в лице **директора Ауесбеков Е.Ә.**

Товарищество с ограниченной ответственностью «БерекетПроект», 25014150, 02.05.2025 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Актюбинская область, № 24 от 17.07.2024 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность, и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительный объем здания	м3	1411		1411	
Общая площадь здания	м2	208,9		208,9	
Общая площадь застройки	м2	282,2		282,2	
Этажность	этаж	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Наружные стены из ракушеблоков облицованный фибробетонной плиткой утепленный, перекрытия выполнены из железобетонных плит перекрытия и балок. Окна - пластиковые с тройным стеклопакетом по ГОСТ 30674-99. Двери - деревянные. Покрытие полов - Устройство покрытие полов согласно "экспликации полов" и назначение помещений. По периметру здания устраивается бетонная отмостка шириной 1000 мм с уклоном 3%. Фундаментная подушка выполнен ленточной монолитной железобетонной из бетона класса В15 с армированием сталью по ГОСТ 5781-82. Фундаменты ленточные монолитные из бетона класса В15. Щебень для приготовления бетонной смеси соответствуют требованиям ГОСТ 10268-80.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования-не предусмотрено;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2025 г.**
месяц, год

окончание работ **июнь 2025 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **1,4 месяцев;**
фактически **1,4 месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактический применено 90%

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полно объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство пристройки к административному зданию в с. Кобда Кобдинского района Актюбинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество

наименование объекта (комплекса)

выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «KAZ Drilling Fluids» (КАЗ Дриллинг Флюидс) - Пірімбетов А.О.

_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место для печати)