Генподрядчик: ТОО "УМИРЗАК" **Форма № 3-КС**

Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование стройки: Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Когерту, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области (корректировка сметной документации)

Договор: Договор Субподряда №11 от 01.11.2023 г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2024 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	4 464 286	5 000 000	4 464 286	5 000 000	4 464 286	5 000 000
	Всего к оплате подрядчику	**4 464 286**	**5 000 000**	**4 464 286**	**5 000 000**	**4 464 286**	**5 000 000**

Генподрядчик:

Директор ТОО "УМИРЗАК"

Момбекұлы Б.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Ремстрой"

Мяркамалов Б.Б.

Генподрядчик : **ТОО "УМИРЗАК"**

Форма-2

Субподрядчик : **ТОО "Ремстрой"**

Стройка : **Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Когерту, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области (корректировка сметной документации)**

Акт выполненных работ №1
за Август 2024

Составлен(а) в текущих ценах 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы Блок А											
РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ (АС-31)											
15	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28**	**Подготовка бетонная.Устройство**	**м^3**	**1,81**	**19572,93**	**1372,64**	**35427**	**2484**	**29642**	**1789**	**40194**
		НР - 45,5%; СП - 8%			**1823,38**	**349,51**	**3300**	**633**		**2977**	
16	**Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство**	**м 3**	**10,175**	**33485,49**	**2539,80**	**340715**	**25842**	**252290**	**31257**	**401730**
		НР - 45,5%; СП - 8%			**6150,60**	**601,01**	**62582**	**6115**		**29758**	
17	**Е11-060401-0103 1106-0401-0103 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м,толщиной до 500 мм.Устройство**	**м^3**	**2,4242**	**40649,33**	**2778,02**	**98542**	**6734**	**67740**	**11735**	**119100**
		НР - 45,5%; СП - 8%			**9928,14**	**711,36**	**24068**	**1724**		**8822**	
20	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28**	**Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,092543**	**29743,84**	**1487,43**	**2753**	**138**	**165**	**1138**	**4202**
		НР - 45,5%; СП - 8%			**26477,41**	**550,80**	**2450**	**51**		**311**	

24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	40,7515	3971,40	22,42	161841	914	144522	7702	183106
		НР - 46,5%; СП - 8%			402,57	3,86	16405	157		13563	
25	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	$м^2$ поверхности	6,684	1153,48	15,31	7710	102	3486	1940	10422
		НР - 46,5%; СП - 8%			616,61	7,71	4121	52		772	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								758753
	РАЗДЕЛ 3. РАМЫ МОНОЛИТНЫЕ,МОНОЛИТНАЯ ПЛИТА МП-1,БАЛКИ (АС-36)										
	РАМА РМ-2 = 1ШТ (АС-40)										
32	Е11-060501-0112 1106-0501-0112 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м,периметром до 3 м.Устройство	$м^3$	3,82	53178,88	8094,68	203143	30922	103033	34882	257067
		НР - 45,5%; СП - 8%			18112,14	1957,10	69188	7476		19042	
33	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	3,26	79310,72	7862,47	258553	25632	155670	37910	320180
		НР - 45,5%; СП - 8%			23696,64	1861,26	77251	6068		23717	
34	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,0148	29743,84	1487,43	30184	1509	1806	12480	46077
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	26869	559		3413	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге								623 324
	РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ (АС-29)										
114	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м 3 кладки	14,736	35149,26	3495,83	517959	51515	329467	70775	635833
		НР - 46,5%; СП - 8%			9295,44	1033,30	136978	15227		47099	
115	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	21,3245	34996,28	3495,83	746278	74547	483672	97694	911490
		НР - 46,5%; СП - 8%			8818,94	1033,30	188059	22035		67518	
116	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,1600395	99281,00	2921,60	15889	468	0	7248	24988
		НР - 46,5%; СП - 8%			96359,40	1041,01	15421	167		1851	
118	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	25,1835	6079,04	320,98	153092	8083	72178	34956	203092
		НР - 46,5%; СП - 8%			2891,99	93,11	72830	2345		15044	
	ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ (АС-21-26)										

124	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки.Устройство	$м^3$	1,587	82112,98	5485,25	130313	8705	87397	16506	158565
		НР - 45,5%; СП - 8%			21557,36	1301,35	34212	2065		11746	
125	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,293781	29743,84	1487,43	8738	437	523	3613	13339
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	7779	162		988	
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ (АС-22-24,-28)									
129	Е11-060501-0109 1106-0501-0109 РСНБ РК 2022	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м,периметром до 4 м.Устройство	$м^3$	4,65	38817,69	6486,96	180502	30164	96920	27626	224778
		НР - 45,5%; СП - 8%			11487,79	1569,47	53418	7298		16650	
131	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,122145	29743,84	1487,43	3633	182	217	1502	5546
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	3234	67		411	
134	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,221476	30217,04	1191,19	6692	264	394	2793	10244
		НР - 45,5%; СП - 8%			27246,85	468,18	6035	104		759	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**2 187 875**
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ (АС-70)									
142	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Панели перекрытий площадью до 10 $м^2$.Установка с опиранием на две стороны	шт.сборных конструкций	5	10202,83	1601,21	51014	8006	18728	15611	71955
		НР - 59%; СП - 8%			4855,96	435,87	24280	2179		5330	
		АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ ПОЯС									
148	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	4,09315	46261,02	5937,36	189353	24303	106267	29356	236206
		НР - 45,5%; СП - 8%			14361,60	1400,94	58784	5734		17497	
150	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,28626355	29743,84	1487,43	8515	426	509	3520	12998
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	7580	158		963	

153	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,034684	30217,04	1191,19	1048	41	62	437	1604
		НР - 45,5%; СП - 8%			27246,85	468,18	945	16		119	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-2 = 4ШТ (АС-72)									
162	Е11-060801-0108 1106-0801-0108 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м 2,приведенной толщиной до 150 мм.Устройство	$м^3$	0,8	55180,60	3650,53	44144	2921	25952	7261	55518
		НР - 45,5%; СП - 8%			19088,96	859,58	15271	688		4112	
164	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Каркасы арматурные пространственные.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,21904	29743,84	1487,43	6515	326	389	2694	9945
		НР - 45,5%; СП - 8%			26477,41	550,80	5800	121		737	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								388 226
		РАЗДЕЛ 11. КРОВЛЯ (АС-97)									
350	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Стропила.Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,35385	245802,35	1009,43	86977	357	74395	5568	99949
		НР - 45%; СП - 8%			34548,50	422,36	12225	149		7404	
351	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,57149	195257,11	1422,95	111587	813	90729	9199	130449
		НР - 45%; СП - 8%			35075,25	694,01	20045	397		9663	
352	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны из брусьев.Укладка по фермам	$м^3$ древесины в конструкции	0,18375	178891,45	1726,87	32871	317	27666	2267	37950
		НР - 45%; СП - 8%			26603,64	817,94	4888	150		2811	
359	Е11-100114-0505 1110-0114-0505 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной.Устройство по фермам	м 2 покрытия	4,503125	7108,22	78,00	32009	351	29506	1042	35695
		НР - 45%; СП - 8%			477,96	36,27	2152	163		2644	
362	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	1,665	602,26	15,27	1003	25	784	93	1183
		НР - 46%; СП - 8%			116,39	4,46	194	7		88	

363	Е11-260301-0802 1126-0301-0802 РСНБ РК 2022	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов).Установка	м 2 поверхности покрытия изоляции	54,9	873,94	9,57	47979	525	34233	5125	57352
		НР - 38%; СП - 8%			240,82	4,82	13221	265		4248	
364	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	54,9	8921,98	27,65	489817	1518	399363	41067	573354
		НР - 46%; СП - 8%			1619,96	6,20	88936	340		42471	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		**Тенге**								**935 933**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-2-1:		**Тенге**								**4 894 112**

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1 Сети электроснабжения и наружное освещение

РАЗДЕЛ 1. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ = 25ШТ

16	Е11-330303-0502 1133-0303-0502 РСНБ РК 2022	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой.Устройство	м 3	3	24450,97	36,00	73353	108	54388	7543	87368
		НР - 40%; СП - 8%			6285,69	--	18857	--		6472	
17	Е11-330303-0110 1133-0303-0110 РСНБ РК 2022	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 1,глубина бурения 2 м	опора	25	13249,79	8532,35	331245	213309	--	87124	451838
		НР - 40%; СП - 8%			4717,44	3994,92	117936	99873		33470	
19	Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2022	Светильники с лампами люминесцентными.Установка	светильник	25	8736,07	4668,73	218402	116718	681	58772	299348
		НР - 40%; СП - 8%			4040,10	1837,08	101003	45927		22174	
22	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	125	491,48	216,50	61435	27062	6023	13736	81185
		НР - 36%; СП - 8%			226,80	78,45	28350	9806		6014	

КАБЕЛИ

31	Е11-010101-0367 1101-0101-0367 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	154,5	319,37	319,37	49343	49343	--	5100	58798
		НР - 36%; СП - 8%			--	91,69	--	14166		4355	
32	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	109,9	30,77	30,77	3382	3382	--	408	4093
		НР - 36%; СП - 8%			--	10,30	--	1132		303	
33	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	206	360,78	224,70	74321	46288	0	18484	100229

		НР - 36%; СП - 8%			136,08	113,17	28032	23313		7424	
35	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 6 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	206	941,84	475,82	194019	98019	11903	44000	257059
		НР - 36%; СП - 8%			408,24	185,07	84097	38124		19041	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**1339918**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 4-1:	**Тенге**								**1 339 918**

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	**Тенге**	**6 234 030**
в том числе оборудование	**Тенге**	
в том числе СМР	**Тенге**	**6 234 030**
Временные здания и сооружения, 2,9%	**Тенге**	180 787
Итого с временными	**Тенге**	**6 414 817**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	**Тенге**	44 904
Итого с зимними	**Тенге**	**6 459 721**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**	129 194
Итого СМР	**Тенге**	**6 588 916**
Итого в базовых ценах. Оборудование	**Тенге**	-
Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	**Тенге**	6 588 916
в текущих ценах на 2023 год - 60 %, К=1,079	**Тенге**	4 265 664
в текущих ценах на 2024 год - 40 %, К=1,163	**Тенге**	3 065 163
Итого в текущих ценах	**Тенге**	7 330 827
Понижающий коэффициент К=0,95	**Тенге**	**6 964 286**
НДС (12%)	**Тенге**	835 714
ВСЕГО	**Тенге**	**7 800 000**

Генподрядчик:
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Момбекұлы Б.

Субподрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"

Миркамалов Б.Б.